ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Наименование строительства - "*Реконструкция общежития аграрно - технического колледжа по ул. Муратбаева 95Б в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области*"

Основание - Договор №65 от 11.06.2014г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2014г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) всего/СМР		Договорная стоимость всего /СМР на 2014г. (в тыс. тенге)	Выполнено с начала 2014г. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР (в тыс.тенге)	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция общежития аграрно - технического колледжа по ул. Муратбаева 95Б в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области	209 921,740	73 831,450	209 921,745	131 266,047	46 161,758	**43 784,488**	15 412,965
Итого:	209 921,740	73 831,450	209 921,745	131 266,047	46 161,758	**43 784,488**	15 412,965

СОГЛАСОВАНО: _____ **Кожаков У.**
Руководитель отдела строительства

ПОДРЯДЧИК: _____ **Жаббарбергенов М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

УТВЕРЖДАЮ: _____ **Шарипов К.**
Заведующий сектором, ответственный исполнитель отдела строительства

ТЕХНАДЗОР: _____ **Байкенже А.**
ТОО "СК ИНТЕКО КОНСАЛТИНГ KZ"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Реконструкция общежития аграрно - технического колледжа по ул. Муратбаева 95Б пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства.						
1	об.смета 2-1	**Строительно - монтажные работы**	14785,060	627,905		15412,965
		Итого по гл.2-:	**14785,060**	**627,905**		**15412,965**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 1,44%	212,905			212,905
3		**Всего по главе**	212,905	627,905		840,810
4		**Итого по главам 1-8.**	**14997,965**	**627,905**		**15625,870**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
5	СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,35%	202,473			202,473
6		Единовременное вознагрождение за выслугу лет - 1%			149,980	149,980
7		На оплату дополнительных отпусков - 0,4%			59,992	59,992
8		**Всего по главе**	202,473		209,972	412,444
9		**Итого по главам 1-8-9.**	**15200,437**	**627,905**	**209,972**	**16038,314**
10		**ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ**	**15200,437**	**627,905**	**209,972**	**16038,314**
11		ИТОГО в текущих ценах к=2,3897	36324,484	1500,505	501,769	38326,758
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%			766,535	766,535
13		**ИТОГО**	**36324,484**	**1500,505**	**1268,304**	**39093,293**
14	СН РК 8.02-02-2002	НДС - 12%			4691,195	4691,195
15		**ВСЕГО:**	36324,484	1500,505	5959,499	**43784,488**

Утверждаю: _____ **ШАРИПОВ К.**
Заведующий сектором, ответственный исполнитель
отдела строительства Управления строительства
Кызылординской области

Подрядчик: _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: Нач. ПТО _____ **УСЕНБАЕВ М. С.**

Главный инспектор
отдела строительства _____ **ДОСПАНОВ Б.**
Управления строительства Кызылординской области

Техналзор: _____ **БАЙКЕНЖЕ А.**
ТОО "СК ИНТЕКО КОНСАЛТИНГ - KZ"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства Кызылординской области"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**

Форма 2

Наименование стройки - **Реконструкция общежития аграрно - технического колледжа по ул. Муратбаева 95Б в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области**

АКТ выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2014 г

Основание: **Договор №65 от 11.06.2014г.**

Сметная стоимость	15412,965	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	15253	чел.-ч
Сметная заработная плата	2765,623	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		ВИТРАЖИ								
1	E0109-45-3	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке** м2	84,55	1112,25	36,06	94041	3048	73878	5,73	484
				1066,05	12,69	90135	1073	81	0,05	4
2	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой** м2	84,55	10900,00	--	921595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Полы Деталь-723 - 670,23м2								
3	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем** м2	670,23	185,25	3,28	124161	2195	9886	0,08	52
				12,09	1,24	8101	829	110,7	0,01	4
4	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** м3	53,62	9594,33	--	514433	--	38703	4,21	226
				652,05	--	34962	--	110,7	--	--
5	E0111-9-2	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых** м2	670,23	186,70	5,46	125131	3661	10506	0,08	56
				12,11	2,05	8116	1374	110,7	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы Деталь-180 - 84,52м2								
6	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	84,52	185,25	3,28	15657	277	1247	0,08	7
		м2		12,09	1,24	1022	105	110,7	0,01	1
7	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,76	9594,33	--	64873	--	4881	4,21	28
		м3		652,05	--	4409	--	110,7	--	--
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	84,52	246,29	12,44	20816	1051	6054	0,41	35
		м2		60,03	4,67	5074	395	110,7	0,02	2
		Полы Деталь-180 - 177,12м2								
9	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	177,12	185,25	3,28	32812	580	2612	0,08	14
		м2		12,09	1,24	2141	219	110,7	0,01	1
10	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	14,17	9594,33	--	135948	--	10228	4,21	60
		м3		652,05	--	9239	--	110,7	--	--
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	177,12	246,29	12,44	43622	2203	12687	0,41	73
		м2		60,03	4,67	10633	828	110,7	0,02	4
		Полы Деталь-61 - 1288,24м2								
12	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1288,24	246,29	12,44	317277	16022	92275	0,41	527
		м2		60,03	4,67	77333	6023	110,7	0,02	29
13	Е0111-11-2 к-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1288,24	133,72	2,68	172263	3452	5578	0,02	23
		м2		2,52	1,00	3246	1288	123	--	6
		Внутренние отделочные работы. Стены								
14	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	6984,24	314,55	5,08	2196877	35492	1037830	0,85	5944
		м2		156,03	1,21	1089765	8468	94,5	0,06	451
15	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	642,4	189,44	5,08	121699	3265	95458	0,85	547
		м2		156,03	1,21	100235	779	94,5	0,06	42
		ФАСАД								
16	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1285	254,12	2,45	326550	3146	152759	0,70	903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		125,24	0,56	160927	723	94,5	0,03	42
17	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	1492	104,31	2,06	155624	3077	28869	0,11	159
		м2		19,69	0,79	29374	1175	94,5	--	6
		ДВЕРИ								
18	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	336,42	4010,00	--	1349044	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	102,9	4250,00	--	437325	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	5,04	3760,00	--	18950	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,59	4250,00	--	19508	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	251	1380,00	--	346380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7582687	77471			9136
			Тенге			1634711	23279			599
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7463546				
	Материалы -		Тенге			1332120				
	Всего заработная плата -		Тенге				1566782,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3095802				
	Местные материалы -		Тенге			1416625				
		Накладные расходы -	Тенге			1509572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							755
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				226436,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			538387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9511504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10001
		Сметная заработная плата -	Тенге				1793218,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			119141				
	Материалы -		Тенге			858				
	Всего заработная плата -		Тенге				91207,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25100				
		Накладные расходы -	Тенге			73878				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11082,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11581				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			204600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							525
		Сметная заработная плата -	Тенге				102289,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9716104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10527
		Сметная заработная плата -	Тенге				1895507,00			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод								
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								
25	**С131101-007 0**	**Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм**	**4**	**5470,00**	--	**21880**	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	**С131101-96**	**Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором**	**4**	**1750,00**	--	**7000**	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
27	**С131101-008 3**	**Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки**	**26**	**5020,00**	--	**130520**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	**С131101-000 8**	**Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы**	**26**	**3470,00**	--	**90220**	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ПРАЙС лист	Аристон 15л	3	3455,24	--	10366	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
30	ПРАЙС лист	Аристон 100л	20	17276,19	--	345524	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
31	ПРАЙС лист	Аристон 200л	2	25924,29	--	51849	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
32	С131101-002 3	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм	20	3590,00	--	71800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С131101-009 1	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	20	1650,00	--	33000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
34	С131101-003 7	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	8	3950,00	--	31600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С131101-00 14	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТУ-1500 уменьшенной металлоемкости, размером 1500х700х535 мм	20	5305,00	--	106100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С131101-009 1	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	28	1650,00	--	46200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			946058	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			432220				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			432220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25933				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			458153				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			513838				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30830				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			544668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1002822				
		РАЗДЕЛ 3.Канализация								
37	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	20	523,00	--	10460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	5	741,00	--	3705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	22	646,00	--	14212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	2	1412,70	6,95	2825	14	213	0,46	1
		комплект		81,00	2,25	162	5	128	0,01	--
41	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7,5	200,00	--	1500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	1,5	415,42	45,33	623	68	590	1,66	2
		м		290,25	16,97	435	25	128	0,08	--
43	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	7,5	600,07	85,00	4501	638	4215	2,31	17
		м		407,25	31,84	3054	239	128	0,16	1
44	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
45	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	3	3549,82	1,57	10649	5	2022	3,01	9
		1сальник		526,50	--	1580	--	128	--	--
46	С130806-99	Футляр из трубы Д219мм	1,5	1623,00	--	2435	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С130806-10 9	**Футляр из трубы Д325мм**	7,5	2145,00	--	16088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С131206-15	**Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа /16 кгс/см2/, d-50 мм**	1	3080,00	--	3080	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			72095	726			32
			Тенге			5625	269			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53573				
	Материалы -		Тенге			14265				
	Всего заработная плата -		Тенге				5894,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32957				
		Накладные расходы -	Тенге			7544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1132,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3667				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			64784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7025,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			18522				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1111				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			19633				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			84417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7025,00			
		РАЗДЕЛ 4.ОТОПЛЕНИЕ								
49	Е0118-22-4	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	24	71,10	--	1706	--	1717	0,36	9
		комплект		62,10	--	1490	--	115,2	--	--
50	С131205-4	**Термометры прямые в оправе**	24	352,00	--	8448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном**	8	858,70	1,57	6870	13	415	0,22	2
		комплект		40,50	--	324	--	128	--	--
52	С130904-46	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм**	24	1770,00	--	42480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
		1шт		292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	--
54	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6880,00	--	27520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	8	342,00	--	2736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	4	25220,90	194,49	100884	778	3664	4,12	16
		1шт		721,91	73,12	2888	292	115,2	0,35	1
57	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	521,42	49,05	6257	589	4314	1,69	20
		1шт		292,39	19,69	3509	236	115,2	0,09	1
58	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	682,00	--	8184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	24	181,00	--	4344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	521,42	49,05	4171	392	2876	1,69	14
		1шт		292,39	19,69	2339	157	115,2	0,09	1
61	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	3500,00	--	28000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	16	492,00	--	7872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	362,00	--	1448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0118-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	4	9465,41	85,75	37862	343	6569	7,89	32
		1шт		1394,66	30,94	5579	124	115,2	0,16	1
		Система отопления								
65	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	381,6	202,10	43,41	77120	16566	61975	0,78	299
		1кВт		124,72	16,26	47592	6206	115,2	0,08	30
66	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	69	65,51	--	4520	--	2057	0,14	10
		комплект		25,88	--	1785	--	115,2	--	--
67	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	407	521,42	49,05	212217	19963	146321	1,69	688
		1шт		292,39	19,69	119002	8013	115,2	0,09	36
68	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	329	343,00	--	112847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	78	350,00	--	27300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	362,00	--	2896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	78	408,00	--	31824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	521,42	49,05	8343	785	5752	1,69	27
		1шт		292,39	19,69	4678	315	115,2	0,09	1
73	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	16	682,00	--	10912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
74	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	32	181,00	--	5792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	16	521,42	49,05	8343	785	5752	1,69	27
		1шт		292,39	19,69	4678	315	115,2	0,09	1
76	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	16	1270,00	--	20320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	32	249,00	--	7968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Транзитная теплосеть								
78	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,008	185689,61	55087,27	1486	441	991	476,10	4
		км		85387,50	20442,19	683	164	117	107,14	1
79	Е0124-4-2	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,13	188828,49	55574,74	24548	7225	16256	480,70	62
		км		86422,50	20453,44	11235	2659	117	107,19	14
80	Е0124-4-3	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,03	192690,32	56486,41	5781	1695	3833	489,90	15
		км		88751,25	20464,69	2663	614	117	107,25	3
81	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	6	1457,58	800,69	8745	4804	5405	3,17	19
		компл		577,01	192,94	3462	1158	117	0,79	5
82	С130806-65	Трубы стальные Д57	8	250,00	--	2000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	С130806-68	Трубы стальные Д76	130	333,00	--	43290	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	С130806-75	Трубы стальные Д89	30	452,00	--	13560	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	С130901-61	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	6	362,00	--	2172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С130901-92	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	8	682,00	--	5456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С130902-52	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм**	6	5190,00	--	31140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С130809-6	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм**	16	181,00	--	2896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130809-11	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм**	12	377,00	--	4524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**966866**	**54574**			**1250**
			Тенге			**213076**	**20331**			**96**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40559**				
	Материалы -		Тенге			**8353**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22637,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**26485**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3973,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4023**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**71067**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**136**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26609,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**867456**				
	Материалы -		Тенге			**234934**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**210771,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**397079**				
		Накладные расходы -	Тенге			**242850**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**121**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**36427,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**66618**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1176924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1344
		Сметная заработная плата -	Тенге				247198,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			58850				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3531				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			62381				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1310372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1480
		Сметная заработная плата -	Тенге				273808,00			
		РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение и электрооборудование								
90	Ц0108-593-2 0	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	3	964,57	440,85	2894	1323	1067	1,79	5
		шт		283,00	91,45	849	274	95	0,53	2
91	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	3	4460,00	--	13380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	3	496,00	--	1488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С151803-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 УЗ	3	584,00	--	1752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	3	241,70	91,00	725	273	447	0,82	2
		шт		131,00	25,70	393	77	95	0,15	--
95	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ	3	457,00	--	1371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С151801-21	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ3-16 М3	2	286,00	--	572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	286	156,00	--	44616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,82	16300,00	--	13366	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт								
99	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	532	195,00	--	103740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	540	578,10	31,10	312174	16794	210638	2,09	1129
		шт		403,00	7,60	217620	4104	95	0,04	24
101	С151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	33	2930,00	--	96690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С151702-24	Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4	34	2940,00	--	99960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	110	14,00	--	1540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	110	99,00	--	10890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	1	158,00	--	158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	10	871,00	--	8710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	1	24,00	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	10	39,00	--	390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	1517-1618	Клеемы для подключения осветительного оборудования	57,5	240,00	--	13800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**728240**	**18390**			**1136**
			Тенге			**218862**	**4455**			**26**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**714440**				
	Материалы -		Тенге			**78541**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**223317,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**398647**				
		Накладные расходы -	Тенге			**212152**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**106**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**31823,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**55595**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**982187**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1268**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**255140,00**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**13800**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**828**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**14628**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**996815**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1268**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**255140,00**			
		РАЗДЕЛ 6.Котельная. Общестроительные работы								
		ОКНА								
110	**Е0110-16-4**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2**	**3,6**	**828,03**	**65,84**	**2981**	**237**	**1238**	**1,60**	**6**
		м2		**263,25**	**23,43**	**948**	**84**	**120**	**0,10**	**--**
111	**С12061-59**	**Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-15В для общественных зданий**	**3,6**	**5460,00**	**--**	**19656**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
112	**Е0115-166-6**	**Улучшенная окраска белилами деревянных блоков оконных, подготовленных под вторую окраску**	**3,6**	**95,49**	**0,05**	**344**	**--**	**246**	**0,36**	**1**
		м2		**65,03**	**0,02**	**234**	**--**	**105**	**--**	**--**
113	**Е0109-62-3**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**0,0092**	**27935,09**	**9375,11**	**257**	**86**	**153**	**91,00**	**1**
		т		**16380,00**	**2107,33**	**151**	**19**	**90**	**7,36**	**--**
114	**Е0109-53-2**	**Монтаж оконных решеток**	**0,0092**	**9850,48**	**1162,95**	**91**	**11**	**62**	**46,60**	**--**
		т		**7357,50**	**108,00**	**68**	**1**	**90**	**0,53**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ								
115	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	72	207,96	1,19	14973	86	2352	0,16	11
		м2		27,00	0,45	1944	32	119	--	--
116	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	7,2	4882,08	245,72	35151	1769	4068	2,71	20
		м3		382,50	92,25	2754	664	119	0,45	3
117	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	72	152,16	15,94	10956	1148	3479	0,24	17
		м2		34,65	5,96	2495	429	119	0,03	2
118	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	72	54,13	1,40	3897	101	137	0,01	1
		м2		1,10	0,50	79	36	119	--	--
119	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	72	642,11	4,54	46232	327	2364	0,15	11
		м2		25,88	1,71	1863	123	119	0,01	1
120	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	36	747,59	4,29	26913	154	3066	0,42	15
		м		69,98	1,60	2519	58	119	0,01	--
		Внутренние отделочные работы								
121	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	125,64	284,02	4,07	35684	511	18027	0,74	93
		м2		135,68	0,97	17047	122	105	0,05	6
122	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	64,62	78,34	0,65	5062	42	3162	0,29	19
		м2		46,35	0,25	2995	16	105	--	--
		Фасад и наружные отделочные работы								
123	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	109,76	228,04	1,96	25030	215	12602	0,61	67
		м2		108,90	0,45	11953	49	105	0,03	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			227227	4687			262
			Тенге			45050	1635			16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226879				
	Материалы -		Тенге			100973				
	Всего заработная плата -		Тенге				46446,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19656				
	Местные материалы -		Тенге			56829				
		Накладные расходы -	Тенге			50742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7611,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							302
		Сметная заработная плата -	Тенге				54057,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			348				
	Материалы -		Тенге			32				
	Всего заработная плата -		Тенге				239,00			
		Накладные расходы -	Тенге			215				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				271,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			294875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				54328,00			
		РАЗДЕЛ 7.Котельная. Тепломеханическая часть								
124	**75-1-90**	**Котел автоматизированный КЧВа-0,25 "УНИВЕРСАЛ-5М" на газообразном топливе, теплопроизводительность 0,25 МВт, тип газогорелочного устройства ГБЛ-1,2, 2610x1700x2300 мм**	**2**	**288800,00**	**--**	**577600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**577600**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			577600				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			577600				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			577600				
		РАЗДЕЛ 8.Котельная. Топливоснабжение								
125	**Е0118-10-16**	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 4 м3**	**2**	**28443,98**	**298,85**	**56888**	**598**	**7200**	**16,50**	**33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1бак		2700,00	112,50	5400	225	128	0,55	1
126	Ц0112-2-3	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм**	0,0138	146183,00	4850,00	2017	67	1723	846,00	12
		т		138380,00	347,02	1910	5	90	2,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**58905**	**665**			**45**
			Тенге			**7310**	**230**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2017				
	Материалы -		Тенге			41				
	Всего заработная плата -		Тенге				1914,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1723				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				258,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2173,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56888				
	Материалы -		Тенге			50890				
	Всего заработная плата -		Тенге				5625,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1080,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3845				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			67933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6705,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			71898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8878,00			
		РАЗДЕЛ 9.Котельная. Электроосвещение и электроборудование								
		МОНТАЖ								
127	Ц0108-573-5	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм**	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
128	Ц0108-603-1	**Ящик с понижающим трансформатором**	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
130	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
131	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
132	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	8	275,20	159,00	2202	1272	989	0,53	4
		шт		84,40	45,70	675	366	95	0,27	2
133	Ц0108-593-9	Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке	1	156,60	88,20	157	88	81	0,37	--
		шт		59,90	25,40	60	25	95	0,15	--
134	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	27	364,67	4,19	9846	113	2123	0,34	9
		м		59,85	1,58	1616	43	128	0,01	--
135	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	27	14,60	0,20	394	5	305	0,07	2
		м		11,80	0,10	319	3	95	--	--
136	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	35	175,20	75,70	6132	2650	3102	0,44	15
		м		72,70	20,60	2545	721	95	0,12	4
137	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	106	47,20	14,80	5003	1569	3081	0,16	17
		м		26,30	4,30	2788	456	95	0,02	3
138	Е0121-22-5	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	39,85	--	159	--	130	0,19	1
				30,15	--	121	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Материалы								
139	75-6-72	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3050-214У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	38000,00	--	38000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
140	1517-11003	Щиты шкафные	1	8050,00	--	8050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	С151801-83	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP56, IP67/, тип ПВ2-100 М3Б	1	1220,00	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	1504-1010	Выключатель автоматический АП-50Б	1	345,00	--	345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	1701-8043	Счетчик активной энергий	1	4255,00	--	4255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С151701-21	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-234-У3	6	716,00	--	4296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	С151706-35	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-200	6	44,00	--	264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	С151706-58	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-25	1	17,00	--	17	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	С151601-34 4	Кабели силовые ВВГ, сеч.4х6мм2	0,002	111996,00	--	224	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
152	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,06	60500,00	--	3630	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
153	С151607-11 9	Провода силовые ПВ1, сеч.2,5мм2	0,146	16322,00	--	2383	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
154	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,005	18000,00	--	90	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**97848**	**5964**			**57**
			Тенге			**9492**	**1667**			**10**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**50305**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**50305**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**34745**				
	Материалы -		Тенге			**3541**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9500,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**17478**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9041**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1356,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2627**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**46413**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10856,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**9846**				
	Материалы -		Тенге			**8117**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1659,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2123**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**318,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**718**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1977,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2952				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			3129				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			112534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				12833,00			
		РАЗДЕЛ 10.Озеленение								
156	**Е0147-29-1**	**Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2**	**840**	**212,95**	**--**	**178882**	**--**	**227155**	**1,35**	**1134**
		м2		**209,63**	**--**	**176089**	**--**	**129**	**--**	**--**
157	**С143012-77**	**Розы**	**13440**	**41,00**	**--**	**551040**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**729922**	**--**			**1134**
			Тенге			**176089**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178882				
	Материалы -		Тенге			2793				
	Всего заработная плата -		Тенге				176089,00			
		Накладные расходы -	Тенге			227155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34073,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			430399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1248
		Сметная заработная плата -	Тенге				210162,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			551040				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33062				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			584102				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1014501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1248
		Сметная заработная плата -	Тенге				210162,00			
		РАЗДЕЛ 11.Благоустройство								
		Демонтаж Ж/Б ограждение-5м								
158	**У1-31-8**	**Ограда железобетонная решетчатая без цоколя, высота 2 м, типа БЗВ, строительные работы**	**5**	**855,04**	**329,68**	**4275**	**1648**	**4379**	**3,20**	**16**
				525,36	**100,17**	**2627**	**501**	**140**	**0,49**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Демонтаж Ж/Б арычных лотков								
159	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,92	1514,12	767,12	2901	1470	2326	4,30	8
		м3		747,00	264,87	1431	507	120	1,00	2
		Переход через арык 1,5 м-3 штук								
160	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	9,09	261,00	--	2372	--	2681	1,81	16
		м3		261,00	--	2372	--	113	--	--
161	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	9,09	122,18	--	1111	--	1255	0,89	8
		м3		122,18	--	1111	--	113	--	--
162	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	3,72	2541,77	100,89	9455	375	711	0,85	3
		м3		123,75	38,25	460	142	118	0,18	1
163	Е0127-5-1	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из асбестоцементных труб	18	517,29	1,53	9311	28	929	0,26	5
		м		38,25	0,54	689	10	133	--	--
164	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	18	4618,68	559,80	83136	10076	31123	7,99	144
		футляр		1320,75	9,29	23774	167	130	0,02	--
165	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	18	2279,08	310,26	41023	5585	8839	1,53	28
		шт		256,50	94,27	4617	1697	140	0,39	7
166	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	6	2020,00	--	12120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			165705	19182			228
			Тенге			37080	3024			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			165705				
	Материалы -		Тенге			59999				
	Всего заработная плата -		Тенге				40105,00			
	Местные материалы -		Тенге			49444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			52243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7836,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			231025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				47941,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			231025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				47941,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**12153153**	**181657**			**13280**
			Тенге			**2347295**	**54891**			**761**
	Стоимость оборудования -		Тенге			627905				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			627905				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			751202				
	Материалы -		Тенге			82123				
	Всего заработная плата -		Тенге				234732,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			416125				
		Накладные расходы -	Тенге			222915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33437,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58447				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1032565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1342
		Сметная заработная плата -	Тенге				268169,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8075571				
	Материалы -		Тенге			1504237				
	Всего заработная плата -		Тенге				1852059,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3115458				
	Местные материалы -		Тенге			1522898				
		Накладные расходы -	Тенге			1866197				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							933
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				279930,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			596506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10538274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11954
		Сметная заработная плата -	Тенге				2131988,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			119489				
	Материалы -		Тенге			890				
	Всего заработная плата -		Тенге				91446,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25100				
		Накладные расходы -	Тенге			74093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11114,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11615				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			205196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							527
		Сметная заработная плата -	Тенге				102560,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1419983				
	Материалы -		Тенге			308206				
	Всего заработная плата -		Тенге				223948,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			862256				
		Накладные расходы -	Тенге			259717				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38958,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100782				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1780482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1429
		Сметная заработная плата -	Тенге				262906,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1159002				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69540				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1228542				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			15412965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15253
		Сметная заработная плата -	Тенге				2765623,00			

Утверждаю: _____ **ШАРИПОВ К.**
Заведующий сектором, ответственный исполнитель
отдела строительства Управления строительства
Кызылординской области

Подрядчик: _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: Нач. ПТО _____ **УСЕНБАЕВ М. С.**

Главный инспектор отдела строительства _____ **ДОСПАНОВ Б.**
Управления строительства Кызылординской области

Технадзор: _____ **БАЙКЕНЖЕ А.**
ТОО "СК ИНТЕКО КОНСАЛТИНГ - KZ"