Форма № КС-3

Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

КАЗАХСТАН, ЗКО, Теректинский район

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЯ 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		30	31.03.2020г				

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы, без НДС	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)	**5511008,39**	**547076,50**	**547076,50**						**0,00**	**547 076,50**

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Нуртазиев М. Ж. _____
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Руководитель ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Ерниязов И.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

Форма № КС-3

Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

КАЗАХСТАН, ЗКО, Теректинский район

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЯ 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		30	31.03.2020г				

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы, без НДС	из графы 1: из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)	**5511008,39**	**547076,50**	**547076,50**						**0,00**	**547 076,50**

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Нуртазиев М. Ж. _____
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Руководитель ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Ерниязов И.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование стройки: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

19.10.2021г

АКТ №8

приемки выполненных работ за октября 2021г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е12-180101-0901 1218-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Маршрутный ремонт. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**398,3130**		**791,65**	**315325**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=939)	чел-ч	0,08729	34,769	939,00	32648
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05689	22,66	1655,58	37515
		Итого оплата труда:				**176,15**	**70163**
1. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00581	2,314	6251,00	14466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	2,314	1778,00	4114
1. 4	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01126	4,485	3763,00	16877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01126	4,485	1487,00	6669
1. 5	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,03219	12,822	5646,00	72391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03219	12,822	1778,00	22798
1. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00515	2,051	5589,00	11465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	2,051	1244,00	2551
1. 7	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00159	0,633318	4474,00	2833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00159	0,633318	1487,00	942

1. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00089	0,354499	2630,00	932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00089	0,354499	1244,00	441
		Итого эксплуатация машин:				**298,67**	**118965**
1. 9	100054 С (2101-0201-0302 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0115	4,581	6669,00	30548
1.10	100055 С (2101-0201-0303 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,055	21,907	6034,00	132188
1.11	249132 С. (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,025	9,958	98,00	976
		Итого материалов:				**411,01**	**163712**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		126,83	50518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,48	29267
		Сметная стоимость:				**991,96**	**395110**
2	**Е12-120103-0211 1212-0103-0211 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за два раза дорожных знаков**	**м2**	**3,0000**		**766,71**	**2300**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=939)	чел-ч	0,741	2,223	939,00	2087
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0003	1244,00	0
		Итого оплата труда:				**695,92**	**2088**
2. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	1244,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**1**
2. 4	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,001	0,003	90,00	0
2. 5	249393 С (2204-0201-0602 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,16	0,48	441,00	212
		Итого материалов:				**70,65**	**212**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		501,06	1503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,42	304
		Сметная стоимость:				**1369,20**	**4108**

3	**Е11-700043-0101 СРД-43-01-01**	**Очистка водопропускных труб от поросли и наносного ила с выноской грунта вручную**	**м3 грунта**	**7,0000**		**6966,40**	**48765**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	5,6	39,2	1244,00	48765
3. 2	20972 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	2,8	19,6	--	--
3. 3	20973 Т	Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	2,8	19,6	--	--
		Итого оплата труда:				**6966,40**	**48765**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5015,81	35111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		958,58	6710
		Сметная стоимость:				**12940,78**	**90585**
4	**Е11-470119-0201 1147-0119-0201 РСНБ РК 2015**	**Газоны луговые. Выкашивание тракторной косилкой**	**га**	**21,0000**		**5261,77**	**110497**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,49	31,29	1244,00	38925
		Итого оплата труда:				**1853,56**	**38925**
4. 2	455 С (3206-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	0,73	15,33	116,00	1778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 3	1757 С (3206-0102-0901 РСНБ РК 2015)	Косилки прицепные	маш.-ч	0,91	19,11	145,00	2771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	1853 С (3304-0102-0104 РСНБ РК 2015)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,49	31,29	3386,00	105948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,49	31,29	1244,00	38925
		Итого эксплуатация машин:				**5261,77**	**110497**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		1631,13	34254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,43	11580
		Сметная стоимость:				**7444,34**	**156331**
5	**Е11-010207-1304 1101-0207-1304 РСНБ РК 2015**	**Кустарники и мелколесье густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)**	**га**	**0,3200**		**27587,12**	**8828**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,19	1,021	1487,00	1518
		Итого оплата труда:				**4743,53**	**1518**
5. 2	858 С (3206-0102-0702 РСНБ РК 2015)	Кусторезы навесные на тракторе, 118 кВт (160 л.с.) с гидравлическим управлением	маш.-ч	3,19	1,021	8648,00	8828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,19	1,021	1487,00	1518

		Итого эксплуатация машин:				**27587,12**	**8828**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3415,34	1093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2480,20	794
		Сметная стоимость:				**33482,66**	**10714**
6	**Е11-010207-1504 1101-0207-1504 РСНБ РК 2015**	**Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л с)**	**га**	**0,3200**		**68137,92**	**21804**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,44	3,021	1487,00	4492
		Итого оплата труда:				**14037,28**	**4492**
6. 2	684 С	Корчеватели-собиратели с трактором, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	9,44	3,021	7218,00	21804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,44	3,021	1487,00	4492
		Итого эксплуатация машин:				**68137,92**	**21804**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10106,84	3234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6259,58	2003
		Сметная стоимость:				**84504,34**	**27041**
7	**Е11-010207-1701 1101-0207-1701 РСНБ РК 2015**	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м**	**га**	**0,3200**		**14091,30**	**4509**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,07	0,9824	1487,00	1461
		Итого оплата труда:				**4565,09**	**1461**
7. 2	455 С (3206-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	3,07	0,9824	116,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 3	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,07	0,9824	4474,00	4395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,07	0,9824	1487,00	1461
		Итого эксплуатация машин:				**14091,30**	**4509**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3286,86	1052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1390,25	445
		Сметная стоимость:				**18768,42**	**6006**
8	**Е11-010207-0106**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня**	**дерево**	**22,0000**		**258,29**	**5682**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,205	4,51	1205,00	5435
		Итого оплата труда:				**247,03**	**5435**
8. 2	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0683	1,503	165,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,27**	**248**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		177,86	3913

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,89	768
		Сметная стоимость:				**471,04**	**10363**
9	**Е11-010207-0307 1101-0207-0307 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см**	**дерево**	**22,0000**		**883,08**	**19428**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,805	17,71	1042,00	18454
		Итого оплата труда:				**838,81**	**18454**
9. 2	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,2683	5,903	165,00	974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,27**	**974**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		603,94	13287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,96	2617
		Сметная стоимость:				**1605,98**	**35332**
10	**Е11-010207-0504**	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного**	**дерево**	**22,0000**		**617,12**	**13577**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,138	3,036	922,00	2799
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1103	2,427	1487,00	3608
		Итого оплата труда:				**291,25**	**6408**
10. 3	686 С	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0313	0,6886	4359,00	3002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0313	0,6886	1487,00	1024
10. 4	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,079	1,738	4474,00	7776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,079	1,738	1487,00	2584
		Итого эксплуатация машин:				**489,88**	**10777**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		209,70	4613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,15	1455
		Сметная стоимость:				**892,97**	**19645**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**550715**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**110188**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**276603**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**87520**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**163924**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**148577**
ИТОГО:			Тенге				**699292**
Сметная прибыль			Тенге				**55943**
ИТОГО по смете:			Тенге				**755236,13**

					781537,89
В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=2704/2613	Тенге				**547076,50**
ИТОГО С Понижающим коэфициентом К=0,69999997	Тенге				

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

_____ Нуртазиев М. Ж.

Подрядчик:

Руководитель

ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

_____ Ерниязов И.М.