Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ПК "Канай"
Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"
Наименование объекта:Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №14
Договор о государственных закупках работ № 326 от 2017-12-06

**С П Р А В К А**
**о выполненных работ и затрат от 25. 12. 2017 года**

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | В том числе, налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В отчетном месяце без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г. | из них: | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №14 | 49 200 000 | 43 928 571 | | 49 200 000 | | | | | 5 271 429 | 49 200 000 |
| | **Всего к оплате** | **49 200 000** | **43 928 571** | | | | | | | **5 271 429** | **49 200 000** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Шымкента"
_____ **Турханов А.**

**ИНЖЕНЕР:**
Директор
ТОО "ЮгТехНадзор"
_____ **А. Сарбеков**

**ПОДРЯДЧИК:**
Председатель
ПК "Канай"
_____ **Д. Абдраманов**

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"**

**Подрядчик: ПК "Канай"**

**Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"**

**Наименование объекта: Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей.)**

**Договор о государственных закупках работ №326 от 2017-12-06**

# АКТ 1

## выполненных работ от 25.12.2017 г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.КАРКАС ЗДАНИЯ** | | | | | |
| | | КОЛОННЫ К1-К7 | | | | | |
| **1** | **11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/Бетон кл.В25/** | **м3** | **55,5319** | | **30471,82** | **1692158** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3824,50** | **212382** |
| 1.10 | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 56,365 | 16611,86 | 936326 |
| 1.11 | 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0025 | 0,13883 | 38712,48 | 5374 |
| 1.12 | 21-070204-0205 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,017 | 0,944042 | 20843,10 | 19677 |
| 1.13 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00084 | 0,046647 | 21885,39 | 1021 |
| 1.14 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,45 | 24,989 | 196,55 | 4912 |
| 1.15 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0015 | 0,083298 | 200244,36 | 16680 |
| 1.16 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0025 | 0,13883 | 28,00 | 4 |
| 1.17 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,35 | 74,968 | 674,55 | 50570 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **18630,06** | **1034563** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 4306,52 | 239149 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1474,60 | 81887 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5781,12 | 321036 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2900,23 | 161056 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39153,17** | **2174250** |
| **2** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **5,2736** | | **13250,18** | **69877** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1022,48** | **5392** |
| 2. 7 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 15,821 | 91,80 | 1452 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **1452** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 5907,22 | 31153 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | **812,27** | 4284 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6719,49 | 35436 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1597,57 | 8425 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21567,24** | **113738** |
| **3** | **11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | **т** | **3,5214** | | **10773,02** | **37936** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **657,38** | **2315** |
| 3. 7 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 10,564 | 91,80 | 970 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **970** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 4860,80 | 17117 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 662,87 | 2334 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5523,67 | 19451 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1303,74 | 4591 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17600,44** | **61978** |
| **4** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,9947** | | **151678,18** | **302554** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6431,15 | 12828 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6431,15 | 12828 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12648,75 | 25231 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **170758,08** | **340613** |
| **5** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **6,8006** | | **144002,16** | **979296** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6105,69 | 41522 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6105,69 | 41522 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12008,63 | 81665 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **162116,48** | **1102483** |
| | | ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ | | | | | |
| 6 | **11-060601-0204 РСНБ РК 2015** | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/Бетон кл.В25/** | **м3** | **189,1823** | | **30187,54** | **5710947** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3334,38** | **630806** |
| 6.10 | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 192,02 | 16611,86 | 3189810 |
| 6.11 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0018 | 0,340528 | 24438,60 | 8322 |
| 6.12 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0211 | 3,992 | 26033,88 | 103921 |
| 6.13 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00069 | 0,130536 | 21885,39 | 2857 |
| 6.14 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0012 | 0,227019 | 381819,66 | 86680 |
| 6.15 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,86 | 162,697 | 196,55 | 31978 |
| 6.16 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0027 | 0,510792 | 200244,36 | 102283 |
| 6.17 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00206 | 0,389715 | 28,00 | 11 |
| 6.18 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,98 | 185,399 | 674,55 | 125061 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19298,44** | **3650922** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 3995,60 | 755897 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1449,37 | 274194 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5444,97 | 1030091 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2850,60 | 539283 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **38483,11** | **7280322** |
| 7 | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **21,3901** | | **13656,15** | **292106** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **699,65** | **14966** |
| 7.6 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 64,17 | 91,80 | 5891 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **5891** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 6244,13 | 133563 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 843,77 | 18048 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7087,90 | 151611 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1659,52 | 35497 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22403,58** | **479215** |
| 8 | **11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **16,1068** | | **10398,24** | **167482** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **642,07** | **10342** |
| 8.6 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 48,32 | 91,80 | 4436 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **4436** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 4691,97 | 75573 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 639,83 | 10306 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5331,80 | 85878 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1258,40 | 20269 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16988,45** | **273629** |
| **9** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,5116** | | **151678,18** | **229269** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6431,15 | 9721 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6431,15 | 9721 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12648,75 | 19119 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **170758,08** | **258110** |
| **10** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **19,6964** | | **146912,11** | **2893641** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6229,07 | 122690 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6229,07 | 122690 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12251,29 | 241306 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **165392,48** | **3257637** |
| **11** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **16,1065** | | **144002,16** | **2319377** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6105,69 | 98342 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6105,69 | 98342 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12008,63 | 193417 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **162116,48** | **2611136** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,1169** | | **313462,11** | **36645** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **847,41** | **99** |
| 12. 5 | 21-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,116905 | 154210,74 | 18028 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **18028** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 76995,07 | 9001 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16555,38 | 1935 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 93550,45 | 10936 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32561,00 | 3807 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **439573,57** | **51388** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **14731289** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **14731289** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **4716262** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **2600932** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **6724137** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **1939544** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **1261452** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **678092** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **1333667** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **18004500** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **3357** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **2600932** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **18004500** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **3357** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **2600932** |
| **РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ/П-1-5/** | | | | | | | |
| **13** | **11-060801-0101 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/Бетон кл.В25/** | **м3** | **379,2463** | | **29908,90** | **11342839** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75) | чел-ч | 8,06 | 3056,725 | 760,75 | 2325404 |
| 13. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 118,211 | 856,90 | 101295 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1108,67** | **420460** |
| 13. 9 | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 384,935 | 16611,86 | 6394487 |
| 13.10 | 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,116 | 43,993 | 107,10 | 4712 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 | 1,896 | 346298,35 | 656662 |
| 13.12 | 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0099 | 3,755 | 39467,28 | 148181 |
| 13.13 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0622 | 23,589 | 24438,60 | 576485 |
| 13.14 | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0053 | 2,01 | 26033,88 | 52328 |
| 13.15 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0261 | 9,898 | 26033,88 | 257692 |
| 13.16 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00086 | 0,326152 | 21885,39 | 7138 |
| 13.17 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,79 | 299,605 | 196,55 | 58887 |
| 13.18 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,00429 | 1,627 | 6598,38 | 10735 |
| 13.19 | 21-070510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,028 | 10,619 | 19717,62 | 209379 |
| 13.20 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00257 | 0,974663 | 28,00 | 27 |
| 13.21 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 326,531 | 674,55 | 220262 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **22668,58** | **8596975** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 3103,39 | 1176949 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1399,72 | 530839 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4503,11 | 1707788 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2752,96 | 1044050 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **37164,97** | **14094677** |
| **14** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **42,7458** | | **13656,15** | **583743** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25) | чел-ч | 16,88 | 721,549 | 751,25 | 542063 |
| 14. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 7,267 | 1137,64 | 8267 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **699,65** | **29907** |
| 14. 6 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 128,237 | 91,80 | 11772 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **11772** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 6244,13 | 266910 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 843,77 | 36068 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7087,90 | 302978 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1659,52 | 70938 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22403,58** | **957659** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | **11,5222** | | **151678,18** | **1747667** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6431,15 | 74101 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6431,15 | 74101 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12648,75 | 145741 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **170758,08** | **1967509** |
| 16 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | **42,7458** | | **146912,11** | **6279872** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6229,07 | 266267 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6229,07 | 266267 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12251,29 | 523691 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **165392,48** | **7069830** |
| 17 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | **8,2832** | | **144002,16** | **1192804** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6105,69 | 50575 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6105,69 | 50575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12008,63 | 99470 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **162116,48** | **1342849** |
| 18 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | **0,0630** | | **313462,11** | **19761** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 198 | 12,482 | 800,02 | 9986 |
| 18. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,022695 | 968,78 | 22 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **158752,72** | **10008** |
| 18. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,009456 | 3144,86 | 30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,009456 | 1137,64 | 11 |
| 18. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,013239 | 1788,94 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,013239 | 848,17 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **847,41** | **53** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | 21-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,063042 | 154210,74 | 9722 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **9722** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 76995,07 | 4854 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16555,38 | 1044 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 93550,45 | 5898 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32561,00 | 2053 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **439573,57** | **27712** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **21166686** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **21166686** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **8618469** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **2987037** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **9220343** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **2407606** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **1448713** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **958893** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **1885943** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **25460235** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **3916** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **2987037** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **25460235** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **3916** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **2987037** |

## РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **11-060201-0104 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** | **м3** | **13,2188** | | **19660,12** | **259884** |
| 19.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92) | чел-ч | 4,05 | 53,536 | 744,92 | 39880 |
| 19.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1465 | 1,937 | 967,92 | 1874 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **419,61** | **5547** |
| 19.10 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 13,417 | 15128,29 | 202978 |
| 19.11 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,4 | 5,288 | 66,30 | 351 |
| 19.12 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,010575 | 24438,60 | 258 |
| 19.13 | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,002 | 0,026438 | 26033,88 | 688 |
| 19.14 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0069 | 0,09121 | 26033,88 | 2375 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00046 | 0,006081 | 21885,39 | 133 |
| 19.16 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,37 | 4,891 | 196,55 | 961 |
| 19.17 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0101 | 0,13351 | 6598,38 | 881 |
| 19.18 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00004 | 0,000529 | 197175,18 | 104 |
| 19.19 | 21-070101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0069 | 0,09121 | 14282,26 | 1303 |
| 19.20 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,02937 | 0,388237 | 28,00 | 11 |
| 19.21 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,495 | 6,543 | 674,55 | 4414 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16223,58** | **214457** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 1531,98 | 20251 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 898,55 | 11878 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2430,53 | 32129 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1767,25 | 23361 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23857,90** | **315374** |
| | | ЛМ-4 | | | | | |
| **24** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0,2835** | | **13656,15** | **3871** |
| 20.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25) | чел-ч | 16,88 | 4,785 | 751,25 | 3595 |
| 20.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,04819 | 1137,64 | 55 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **699,65** | **198** |
| 20.6 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,85041 | 91,80 | 78 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **78** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 6244,13 | 1770 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 843,77 | 239 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7087,90 | 2009 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1659,52 | 470 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22403,58** | **6351** |
| **25** | **11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **5,1502** | | **10398,24** | **53554** |
| 21.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25) | чел-ч | 12,62 | 64,996 | 751,25 | 48828 |
| 21.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,875542 | 1137,64 | 996 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **642,07** | **3307** |
| 21.6 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 15,451 | 91,80 | 1418 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **1418** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 4691,97 | 24165 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 639,83 | 3295 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5331,80 | 27460 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1258,40 | 6481 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16988,45** | **87495** |
| **26** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0445** | | **151678,18** | **6755** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6431,15 | 286 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6431,15 | 286 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12648,75 | 563 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **170758,08** | **7605** |
| **27** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,2389** | | **146912,11** | **35102** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6229,07 | 1488 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6229,07 | 1488 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12251,29 | 2927 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **165392,48** | **39518** |
| **28** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **5,1502** | | **144002,16** | **741647** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6105,69 | 31446 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6105,69 | 31446 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12008,63 | 61847 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **162116,48** | **834940** |
| **29** | **11-060801-0101 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | **м3** | **6,0442** | | **28403,07** | **171673** |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75) | чел-ч | 8,06 | 48,716 | 760,75 | 37061 |
| 25. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 1,884 | 856,90 | 1614 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1108,67** | **6701** |
| 25. 9 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 6,135 | 15128,29 | 92810 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,116 | 0,701126 | 107,10 | 75 |
| 25.11 | 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 | 0,030221 | 346298,35 | 10465 |
| 25.12 | 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0099 | 0,059837 | 39467,28 | 2362 |
| 25.13 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0622 | 0,375948 | 24438,60 | 9188 |
| 25.14 | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0053 | 0,032034 | 26033,88 | 834 |
| 25.15 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0261 | 0,157753 | 26033,88 | 4107 |
| 25.16 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00086 | 0,005198 | 21885,39 | 114 |
| 25.17 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,79 | 4,775 | 196,55 | 939 |
| 25.18 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,00429 | 0,02593 | 6598,38 | 171 |
| 25.19 | 21-070510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,028 | 0,169237 | 19717,62 | 3337 |
| 25.20 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00257 | 0,015534 | 28,00 | 0 |
| 25.21 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 5,204 | 674,55 | 3510 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21162,76** | **127912** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 3103,39 | 18757 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1335,87 | 8074 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4439,26 | 26832 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2627,39 | 15880 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35469,72** | **214386** |
| **30** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0,2431** | | **13656,15** | **3320** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25) | чел-ч | 16,88 | 4,104 | 751,25 | 3083 |
| 26. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,041327 | 1137,64 | 47 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **699,65** | **170** |
| 26. 6 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,729304 | 91,80 | 67 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **67** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 6244,13 | 1518 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 843,77 | 205 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7087,90 | 1723 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1659,52 | 403 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22403,58** | **5446** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **2,1965** | | **10398,24** | **22840** |
| 27.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25) | чел-ч | 12,62 | 27,72 | 751,25 | 20825 |
| 27.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,373407 | 1137,64 | 425 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **9674,17** | **21249** |
| 27.3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,373407 | 3144,86 | 1174 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,373407 | 1137,64 | 425 |
| 27.4 | 34-030202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,08786 | 28,32 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27.5 | 34-010105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,48 | 1,054 | 221,48 | 234 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **642,07** | **1410** |
| 27.6 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 6,59 | 91,80 | 605 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **605** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 4691,97 | 10306 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 639,83 | 1405 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5331,80 | 11711 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1258,40 | 2764 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16988,45** | **37315** |
| **32** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0274** | | **151678,18** | **4161** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6431,15 | 176 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6431,15 | 176 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12648,75 | 347 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **170758,08** | **4684** |
| **29** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,2431** | | **146912,11** | **35715** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6229,07 | 1514 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6229,07 | 1514 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12251,29 | 2978 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **165392,48** | **40207** |
| **33** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **2,1965** | | **144002,16** | **316302** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6105,69 | 13411 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6105,69 | 13411 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12008,63 | 26377 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **162116,48** | **356091** |
| **34** | **11-060301-0409 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весомболее 20 кг. Установка** | **т** | **0,0525** | | **171058,55** | **8973** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 20 | 1,049 | 800,02 | 839 |
| 31. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,018883 | 968,78 | 18 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16349,16** | **858** |
| 31. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,007868 | 3144,86 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,007868 | 1137,64 | 9 |
| 31. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,011015 | 1788,94 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,011015 | 848,17 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **847,41** | **44** |
| 31. 5 | 21-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,052453 | 154210,74 | 8089 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **8089** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 7929,34 | 416 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7589,09 | 398 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15518,43 | 814 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14926,16 | 783 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **201503,13** | **10570** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **1663797** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1663797** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **352626** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **159141** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1139682** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **151001** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **77183** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **73818** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **145184** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1959981** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 210 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 159141 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1959981 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 210 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 159141 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | Тенге | | | | 37561771 |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 5446154 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 1344099 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 300956 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 30771519 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| | | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | 2787348 |
| | | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | 40349119 |
| | | Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | 1710803 |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | 42059922 |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3364794 |
| | | ИТОГО по смете: | Тенге | | | | 45424716 |
| | **Оборудование** | | | | | | 0 |
| | **Итого без оборудование** | | | | | | 45424716 |
| | **Временные здания и сооружения** | | 0,9% | | | | 408 822 |
| | **ИТОГО** | | | | | | 45 833 538 |
| | **В зимнее время** | | 0,49% | | | | 224 584 |
| | **Итого в ценах 2017 года** | | | | | | 46 058 123 |
| | **Итого с оборудованием** | | | | | | 46 058 123 |
| | **Итого затраты в текущих ценах 2018 г** | | 1,0599383 | | | | 48 818 768 |
| | **Итого по акту: к=0,89982957** | | 0,89982957 | | | | 43 928 571 |
| | **Итого:** | | | | | | 43 928 571 |
| | **НДС 12%** | | 12% | | | | 5 271 429 |
| | **Итого с НДС** | | | | | | 49 200 000 |

**ИНЖЕНЕР:**
Главный специалист
ТОО "ЮгТехНадзор"
_____ **Е. Әуелбеков**

**ПОДРЯДЧИК:**
Председатель
ПК "Канай"
_____ **Д. Абдрахманов**