Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ПК "Канай"
Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"
Наименование объекта:Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №14, (Без наружных инженерных сетей.)
Договор о государственных закупках работ №326 от 2017-12-06 доп.дог. 326/6 от 2019-03-14

С П Р А В К А
о выполненных работ и затрат от 20.05. 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей.)	432 937 868	35 714 286		40 000 000	17 942 505				4 285 714	40 000 000
	Всего к оплате	432 937 868	35 714 286		40 000 000					4 285 714	40 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
Утенбаев Г .

Гл. специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
Садуакасов Б .

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "ЮгТехНадзор"
А. Сарбеков

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"
Б.Куанышбеков

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ПК "Канай"
Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"
Наименование объекта: Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей.)
Договор о государственных закупках работ №326 от 2017-12-06 доп.дог. 326/6 от 2019-03-14

АКТ 10

выполненных работ от 20.05. 2019 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения			Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		АР смета №2-2-3					
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВР-1					
35	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1058**		**40321,22**	**4267**
		Итого эксплуатация машин:				**2355,00**	**249**
1.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003175	66,30	0
1.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001979	2741,77	5
1.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000349	381819,66	133
1.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001058	196,55	0
1.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,15874	177,53	28
1.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,047622	91,05	4
1.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000011	1774323,66	19
1.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000148	208172,82	31
1.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000033	365404,08	12
1.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000063	413025,17	26
1.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000205	260569,25	53
		Итого материалов:				**2957,97**	**313**
		НР первого уровня	%	60,9		21501,30	2275
		НР второго уровня	%	4,24		2621,27	277
		Накладные расходы	%	--		24122,58	2553

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5155,50	546
		Сметная стоимость:				**69599,30**	**7365**
36	**21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,1058**		**403945,86**	**42748**
		НР второго уровня	%	4,24		17127,30	1813
		Накладные расходы	%	--		17127,30	1813
		Сметная прибыль	%	8		33685,85	3565
		Сметная стоимость:				**454759,02**	**48126**
37	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,0690**		**599,98**	**1841**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000921	848,17	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**2**
3. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,009207	84,66	1
3. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,082862	381,68	32
3. 7	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,754967	343,94	260
		Итого материалов:				**95,17**	**292**
		НР первого уровня	%	54,8		276,44	848
		НР второго уровня	%	4,24		37,16	114
		Накладные расходы	%	--		313,61	962
		Сметная прибыль	%	8		73,09	224
		Сметная стоимость:				**986,67**	**3028**
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ					
		ОКНА					
43	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**14,6880**		**3000,47**	**44071**
		Итого эксплуатация машин:				**116,29**	**1708**
4. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	16,744	982,74	16455
4. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	104,872	24,49	2568
4. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	10,428	108,14	1128
4.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	39,804	80,69	3212
4.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	117,504	9,87	1160
4.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	63,012	48,98	3086

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1879,72**	**27609**
		НР первого уровня	%	59,8		632,35	9288
		НР второго уровня	%	4,24		154,03	2262
		Накладные расходы	%	--		786,38	11550
		Сметная прибыль	%	8		302,95	4450
		Сметная стоимость:				**4089,80**	**60071**
44	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**385,6960**		**2097,48**	**808989**
		Итого материалов:				**1193,62**	**460376**
		НР первого уровня	%	59,8		504,31	194509
		НР второго уровня	%	4,24		110,32	42548
		Накладные расходы	%	--		614,62	237058
		Сметная прибыль	%	8		216,97	83684
		Сметная стоимость:				**2929,07**	**1129731**
45	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**116,6880**		**2526,02**	**294756**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1,112	129,769	770,89	100037
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	7,806	802,97	6268
		Итого эксплуатация машин:				**116,34**	**13575**
6.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	107,353	982,74	105500
6.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	714,131	24,49	17489
6.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	82,848	108,14	8959
6.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	249,712	80,69	20149
6.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	933,504	9,87	9214
6.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	404,907	48,98	19832
		Итого материалов:				**1552,38**	**181144**
		НР первого уровня	%	59,8		544,79	63571
		НР второго уровня	%	4,24		130,20	15193
		Накладные расходы	%	--		675,00	78764
		Сметная прибыль	%	8		256,08	29882
		Сметная стоимость:				**3457,10**	**403402**
46	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**147,9680**		**1901,04**	**281292**
		Итого эксплуатация машин:				**113,34**	**16771**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	102,098	982,74	100336
7. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	575,596	24,49	14096
7. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	82,862	108,14	8961
7.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	230,83	80,69	18626
7.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1183,744	9,87	11684
7.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	361,042	48,98	17684
		Итого материалов:				**1158,26**	**171386**
		НР первого уровня	%	59,8		408,52	60448
		НР второго уровня	%	4,24		97,93	14490
		Накладные расходы	%	--		506,45	74938
		Сметная прибыль	%	8		192,60	28498
		Сметная стоимость:				**2600,08**	**384729**
50	**11-100501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных/ОК-3,ОК-4/**	**м**	**443,0880**		**648,49**	**287336**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	0,2126	94,201	751,25	70768
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	1,063	827,98	880
		Итого оплата труда:				**161,70**	**71649**
8. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,221544	1418,26	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,221544	751,25	166
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,841867	1788,94	1506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,841867	848,17	714
		Итого эксплуатация машин:				**4,11**	**1820**
8. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,453	200,719	982,74	197254
8. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	1772,352	9,87	17493
		Итого материалов:				**484,66**	**214748**
		НР первого уровня	%	59,8		96,70	42846
		НР второго уровня	%	4,24		31,60	14000
		Накладные расходы	%	--		128,29	56846
		Сметная прибыль	%	8		62,14	27535
		Сметная стоимость:				**838,92**	**371716**
51	**21-090205-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**121,7200**		**954,76**	**116213**
		НР второго уровня	%	4,24		40,48	4927
		Накладные расходы	%	--		40,48	4927

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		79,62	9691
		Сметная стоимость:				**1074,86**	**130832**
52	**21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**321,3600**		**1502,55**	**482859**
		НР второго уровня	%	4,24		63,71	20473
		Накладные расходы	%	--		63,71	20473
		Сметная прибыль	%	8		125,30	40267
		Сметная стоимость:				**1691,56**	**543599**
53	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**108,9020**		**2513,78**	**273756**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,972	105,853	751,25	79522
		Итого эксплуатация машин:				**8,50**	**926**
11. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	13,068	99,96	1306
11. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	4,356	346,49	1509
11. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,620741	306879,07	190493
		Итого материалов:				**1775,07**	**193308**
		НР первого уровня	%	56,4		413,13	44991
		НР второго уровня	%	4,24		124,10	13515
		Накладные расходы	%	--		537,23	58506
		Сметная прибыль	%	8		244,08	26581
		Сметная стоимость:				**3295,10**	**358843**
		ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ/Д-1,Д-9-13/					
57	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**614,4000**		**1174,18**	**721419**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,9753	599,224	770,89	461936
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	15,544	863,39	13421
		Итого эксплуатация машин:				**51,72**	**31774**
12. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,6144	21963,06	13494

1	2	3	4	5	6	7	8
12.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	147,456	982,74	144911
12.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	1861,632	36,76	68434
12.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	4,43	196,55	871
		Итого материалов:				**370,62**	**227709**
		НР первого уровня	%	59,8		462,67	284263
		НР второго уровня	%	4,24		69,40	42641
		Накладные расходы	%	--		532,07	326904
		Сметная прибыль	%	8		136,50	**83866**
		Сметная стоимость:				**1842,76**	**1132189**
		БАЛКОННЫЕ СЕКЦИИ БС(П)-1,БС(Л)-1					
66	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**76,8000**		**3000,47**	**230436**
		Итого эксплуатация машин:				**116,29**	**8931**
13. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	87,552	982,74	86041
13. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	548,352	24,49	13429
13. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	54,528	108,14	5897
13.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	208,128	80,69	16794
13.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	614,4	9,87	6064
13.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	329,472	48,98	16138
		Итого материалов:				**1879,72**	**144362**
		НР первого уровня	%	59,8		632,35	48564
		НР второго уровня	%	4,24		154,03	11830
		Накладные расходы	%	--		786,38	60394
		Сметная прибыль	%	8		302,95	23266
		Сметная стоимость:				**4089,80**	**314097**
67	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**129,6000**		**3008,77**	**389937**
		Итого эксплуатация машин:				**120,28**	**15588**
14. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	160,056	982,74	157293
14. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	653,184	24,49	15996
14. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	55,728	108,14	6026
14.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	379,728	80,69	30640
14.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1036,8	9,87	10233
14.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	520,992	48,98	25518
		Итого материалов:				**1895,89**	**245708**
		НР первого уровня	%	59,8		626,78	81230
		НР второго уровня	%	4,24		154,15	19977

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		780,92	101208
		Сметная прибыль	%	8		303,18	39292
		Сметная стоимость:				**4092,87**	**530436**
70	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**57,6000**		**758,15**	**43670**
		Итого эксплуатация машин:				**3,25**	**187**
15. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	32,602	982,74	32039
15. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	230,4	9,87	2274
		Итого материалов:				**595,71**	**34313**
		НР первого уровня	%	59,8		96,14	5537
		НР второго уровня	%	4,24		36,22	2086
		Накладные расходы	%	--		132,36	7624
		Сметная прибыль	%	8		71,24	4103
		Сметная стоимость:				**961,75**	**55397**
71	**21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**57,6000**		**1229,61**	**70826**
		НР второго уровня	%	4,24		52,14	3003
		Накладные расходы	%	--		52,14	3003
		Сметная прибыль	%	8		102,54	5906
		Сметная стоимость:				**1384,29**	**79735**
72	**11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**2,6000**		**2576,05**	**6698**
		Итого эксплуатация машин:				**327,94**	**853**
17. 8	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,004342	18753,39	81
17. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	3,692	215,22	795
17.10	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000671	19878,83	13
17.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,08658	346,49	30
17.12	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000042	180808,26	8
17.13	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	4,498	547,44	2462
17.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,000975	75443,28	74
		Итого материалов:				**1331,85**	**3463**
		НР первого уровня	%	59,8		598,34	1556

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		134,59	350
		Накладные расходы	%	--		732,93	1906
		Сметная прибыль	%	8		264,72	688
		Сметная стоимость:				**3573,69**	**9292**
18	**21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**2,6000**		**31529,13**	**81976**
		НР второго уровня	%	4,24		1336,84	3476
		Накладные расходы	%	--		1336,84	3476
		Сметная прибыль	%	8		2629,28	6836
		Сметная стоимость:				**35495,24**	**92288**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4134235**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4134235**
	Материалы -		Тенге				**1904125**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1403874**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**751874**
		Накладные расходы -	Тенге				**1047576**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**836804**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**210772**
		Сметная прибыль -	Тенге				**414545**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5596356**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1822**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1403874**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5596356**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1822**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1403874**
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка (включить)					
19	**11-150601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**8778,2480**		**551,13**	**4837955**
		Итого эксплуатация машин:				**0,32**	**2815**
19. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,035113	1439,63	51
19. 6	21-100502-1804	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00002	0,175565	714218,86	125392

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 7	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,000071	0,623256	122499,96	76349
19. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,877825	84,66	74
19. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,877825	183,35	161
19.10	22-070101-9901	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,13	9919,42	257,82	2557425
		Итого материалов:				**314,35**	**2759451**
		НР первого уровня	%	54,8		129,67	1138247
		НР второго уровня	%	4,24		28,87	253391
		Накладные расходы	%	--		158,53	1391638
		Сметная прибыль	%	8		56,77	498367
		Сметная стоимость:				**766,44**	**6727960**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4837955**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4837955**
Материалы -			Тенге				**2759451**
Всего заработная плата -			Тенге				**2077092**
		Накладные расходы -	Тенге				**1391638**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1138247**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**253391**
		Сметная прибыль -	Тенге				**498367**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6727960**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2662**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2077092**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6727960**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2662**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2077092**
		РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка(Включить)					
20	**11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**1555,0144**		**2152,47**	**3347116**
		Итого эксплуатация машин:				**12,98**	**20179**
20. 8	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	3887,536	254,90	990933
20. 9	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	410,524	593,64	243703
20.10	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	3949,737	87,79	346747
20.11	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	3887,536	69,36	269639
		Итого материалов:				**1190,36**	**1851023**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		113,36	176277
		Накладные расходы	%	--		634,49	986649
		Сметная прибыль	%	8		222,96	346701
		Сметная стоимость:				**3009,92**	**4680466**
21	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**1555,0144**		**601,57**	**935454**
		Итого материалов:				**331,30**	**515170**
		НР первого уровня	%	54,8		147,52	229392
		НР второго уровня	%	4,24		31,76	49389
		Накладные расходы	%	--		179,28	278781
		Сметная прибыль	%	8		62,47	97139
		Сметная стоимость:				**843,32**	**1311374**
22	**Прайс-лист**	**Металлический сайдинг**	**м2**	**1555,0144**		**2953,83**	**4593241**
		НР второго уровня	%	4,24		125,24	194753
		Накладные расходы	%	--		125,24	194753
		Сметная прибыль	%	8		246,33	383040
		Сметная стоимость:				**3325,39**	**5171034**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**8875810**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4593241**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4593241**
		Накладные расходы -	Тенге				**194753**
		Сметная прибыль -	Тенге				**383040**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5171034**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4282570**
Материалы -			Тенге				**2366193**
Всего заработная плата -			Тенге				**1897378**
		Накладные расходы -	Тенге				**1265430**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1039763**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**225667**
		Сметная прибыль -	Тенге				**443840**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5991839**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2414**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1897378**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11162873**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2414**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1897378**

1	2	3	4	5	6	7	8
		смета № 2-2-9					
		РАЗДЕЛ 4.ЛИФТЫ					
4	**51-100101-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лифт пассажирский энергосберегающиймодели ЛП 1010БШЭ, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	**комплект**	**2,0000**		**6027577,00**	**12055154**
		НР второго уровня	%	4,24		255569,26	511139
		Накладные расходы	%	--		255569,26	511139
		Сметная прибыль	%	8		502651,70	1005303
		Сметная стоимость:				**6785797,97**	**13571596**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**12055154**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**12055154**
Накладные расходы -			Тенге				**511139**
Сметная прибыль -			Тенге				**1005303**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**13571596**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**13571596**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**29952011**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5316272**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**162347**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**67356**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12418238**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**12055154**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**3017938**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**32969949**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1397926**
ИТОГО:			Тенге				**34367875**
Сметная прибыль			Тенге				**2749430**
ИТОГО по смете:			Тенге				**37117305**
	Оборудование						13571596
	Итого без оборудование						23545709
	Временные здания и сооружения		0,9%				211 911
	ИТОГО						23 757 620
	В зимнее время		0,49%				116 412

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого в ценах 2017 года						**23 874 033**
	Итого с оборудованием						**37 445 629**
	Итого затраты в текущих ценах 2018 г		**1,0599383**				**39 690 056**
	Итого по акту: к=0,89982957		**0,8998296**				**35 714 286**
	Итого:						**35 714 286**
	НДС 12%		**12%**				**4 285 714**
	Итого с НДС						**40 000 000**

ИНЖЕНЕР:
Главный специалист
ТОО "ЮгТехНадзор"
_____ **Е. Әуелбеков**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"
_____ **Б. Куанышбеков**

ИНЖЕНЕР:
Специалист
ТОО "ЮгТехНадзор"
_____ **А. Бухарбаев**

ИНЖЕНЕР:
Специалист
ТОО "ЮгТехНадзор"
_____ **П. С. Асабаев**