Счет-фактура № 281 от 29 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000140001437, 010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022337, от 08.08.2012

ИИК поставщика: KZ128560000000523383, в банке ФАО "Банк Центр Кредит" в г.Астана, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15-04-51 от 13.04.2015 устр.внутр.инж.сетей МЖК № Е10,Е11,Е13,Е25 и199

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000140001437, Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120840011464, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120840011464, Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

ИИК получателя: KZ238210439895909673, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР по устройству внутренних инж.сетей и монтажу оборудования МЖК№ Е10,Е11, Е13,Е25 и 199 (пятно2,блок Д,Е,И,К,Л)	<>	1	101 405 062,50	101 405 062,50	12%	12 168 607,50	113 573 670,00		
Всего по счету:					**101 405 062,50**		**12 168 607,50**	**113 573 670,00**		

Руководитель: Де-Бенедетто П. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Клименко Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Клименко Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120840011464**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18, тел.: +77172, 54-16-14** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000140001437**
Договор (контракт)	Договор № 15-04-51 от 13.04.2015 устр.внутр.инж.сетей МЖК № Е10,Е11,Е13,Е25 и199	

Номер документа	Дата составления
24	**29.05.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по устройству внутренних инж.сетей и монтажу обо МЖК№ Е10,Е11, Е13,Е25 и 199 (п2,блок Д,Е,И,К,Л)			<>	1	113 573 670,00	113 573 670,00
				Итого	1	x	113 573 670,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Де-Бенедетто П.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2015

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

Заказчик : ТОО "Елорда даму"
Подрядчик : ТОО "Меркурий и К"

Наименование строительства и его адрес : Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане район пересечения улиц с проектным наименованием Е10, Е11, Е13, Е25 и №199. Пятно 2, Блок Д, Е, И, К, Л

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2015г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		15-04-51	13.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	**113 573 670**	**101 405 062,5**							**12 168 607,5**	**113 573 670**
в том числе в текущем месяце	113 573 670	101 405 062,5							12 168 607,5	113 573 670

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ЗАКАЗЧИК:ТОО «Елорда даму»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Меркурий и К»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане район пересечения улиц с проектным наименованием Е10, Е11, №13, Е25 и 199 Пятно 2, Блоки Д, Е, И, К, Л. АР. Жилая часть

АКТ

Приемки выполненных работ за май 2015г.

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1. 1		-ПЯТНО 2. БЛОК Д. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ	5189,39	-	-	5189,39
2. 2		-ПЯТНО 2. БЛОК Е. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ	3250,69	-	-	3250,69
3. 3		-ПЯТНО 2. БЛОК И. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ	12967,59	-	-	12967,59
4. 4		-ПЯТНО 2. БЛОК К. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ	11676,34	-	-	11676,34
5. 5		-ПЯТНО 2. БЛОК Л. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ	4239,05	-	-	4239,05
		Всего по главе	37323,06	-	-	37323,06
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	37323,06	-	-	37323,06
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,1%	410,55	-	-	410,55
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	61,58	-	-	61,58
		Всего по главе	410,55	-	-	410,55
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	37733,61	-	-	37733,61
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

1	2	3	4	5	6	7
8.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.1,05%	673,54	-	-	673,54
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	377,34	377,34
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	150,93	150,93
		Всего по главе	673,54	-	528,27	1201,82
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	38407,16	-	528,27	38935,43
11.		-В том числе возвратные суммы	61,58	-	-	61,58
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	38407,16	-	528,27	38935,43
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	98223,21	-	1351,01	99574,22
12.	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	-в том числе в текущих ценах на 2015 год - 100 %, К=2,5574194 (1982:775)	98223,21	-	1351,01	99574,22
13.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2015 год	157,49	-	-	157,49
14.		-ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах	157,49	-	-	157,49
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	-	-	1991,48	1991,48
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	98223,21	-	3342,49	101565,7
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	12187,88	12187,88
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	98223,21	-	15530,38	113753,59
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	98223,21	-	15530,38	113753,59
		Возвратные суммы в текущих ценах				179,92
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**113573,67**
		В т.ч. НДС 12%				12168,61

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. АР

АКТ № 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок Д Двери								
		Двери внутренние								
1	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	91,501	447,28 215,16	20,21 6,88	40927 19687	1849 630	24380 120	1,29 0,03	118 3
2	С12061-190 Изм. и доп.вып.9	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные	91,501	10900 -	- -	997361 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2								
		Внутренняя отделка								
		Стены Жилая часть +4,300...+25,280								
3	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	3072,484	332,55	2,11	1021751	6493	393005	0,64	1966
				121,5	0,32	373307	983	105	0,04	131
		м2								
4	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	636,194	255,98	2	162850	1274	62706	0,57	360
				93,6	0,27	59548	172	105	0,04	27
		м2								
		Наружная отделка								
5	Е0106-37-2	-Устройство деформационных швов	110,532	206,42	6,4	22816	707	11352	0,51	56
				95,4	2,41	10545	266	105	0,01	1
		1м шва								
6	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	2,0505	7634	-	15657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2261362	10324			2500
	Тенге	463087	2051			162
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2261362	-	-		-
Материалы -	Тенге	122369	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	465138	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1013018	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	652564	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	491442	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		246
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	73716	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	165168	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2917973	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2908
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	538854	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2917973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2908
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	538854	-		-

ЖШС «Елорда даму»

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АКТ 2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Жилая часть										
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ										
		Гл. ст 1										
1	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	150	805,72	16,47	120858	2470	24145	0,68	101		
				119,58	6,17	17937	925	128	0,03	5		
2	Е0116-10-2	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	60	627,13	14,54	37628	873	8357	0,57	34		
				103,36	5,45	6202	327	128	0,03	2		
3	Е0118-15-1	м -Установка распределителей квартирных (применительно)	34	1364,79	70,66	46403	2402	55472	7,07	240		
				1249,13	25,49	42471	867	128	0,13	5		
4	С130905-1160 Изм. и	1шт -Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 4	34	11406	-	387804	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18 прим	отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25		-	-	-	-	-	-	-
5	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	шт. Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 15	72	390 -	- -	28080 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0118-21-1	шт. -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	577,46 134,42	52,42 18,54	20789 4839	1887 667	7048 128	0,77 0,09	28 3
		1фильтр								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	641562	7632		404
	Тенге	71449	2787		14
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	641562	-	-	-
Материалы -	Тенге	146597	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	74235	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	415884	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	2303	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	95021	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	48
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14253	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44195	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	780778	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	465
Сметная заработная плата -	Тенге	-	88488	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	780778	-		-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	465
Сметная заработная плата	Тенге	-	88488	-	-

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

АКТ № 3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Кабельные изделия														
1	Е0121-4-4	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	28	21,79	2,88	610	81	588	0,11	3						
				17,8	1,64	498	46	108	0,01	-						
2	Е0121-4-3	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	4222	16,24	1,95	68545	8212	66095	0,08	348						
				13,34	1,16	56321	4877	108	0,01	22						
3	Е0121-4-2	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке	2660	11,04	1,09	29378	2911	28408	0,06	155						
				9,23	0,66	24552	1752	108	-	8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		суммарным сечением до 6 мм2								
4	С151601-345 Изм. и доп. вып. 20	м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0,3	193140 --	- -	57942 -	- -	- -	- -	- -
5	С151601-344 Изм. и доп. вып. 20	1000м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,55	112985 --	- -	62142 -	- -	- -	- -	- -
6	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	1000м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	3,6	50586 --	- -	182110 -	- -	- -	- -	- -
7	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	1000м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,7	32123 --	- -	54609 -	- -	- -	- -	- -
8	С151601-586 Изм. и доп. вып. 20	1000м -Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,46	50893 --	- -	23411 -	- -	- -	- -	- -
9	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	1000м -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3	15071 --	- -	4521 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0121-3-6	1000м -Прокладка ПВХ труб диам. до 50 мм	300	46,26 20,81	- -	13878 6243	- -	6742 108	0,13 -	38 -
11	СПрайс-лист	м -Труба из ПВХ диам. 32мм	306	32,25 -	- -	9869 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0121-3-1	м -Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	6610	36,51 26,33	- -	241331 174041	- -	187965 108	0,16 -	1071 -
13	СПрайс-лист	м -Труба из ПВХ диам. 20мм	6742,2	16,13 -	- -	108722 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			857067	11204			1614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			261656	6675			29
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			472333	-	-		-
		Материалы -	Тенге			80882	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	268331	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118590	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			289798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43470	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45728	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			807858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1789
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	311801	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			384735	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			384735	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23084	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			407819	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1215677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1789
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	311801	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. УКЛАДКА И РАЗБОРКА РЕЛЬСОВОГО ПУТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ БАШЕННЫХ КРАНОВ. БЛОК Д

АКТ № 4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-67-12-Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р65, балласт - щебень звено	3	65662,69	20424,69	196988	61274	55790	82,9	249
				12398	6198,83	37194	18596	100	26,46	79
2	Е0146-68-1	Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления путь	1	3638,36	580,61	3638	581	2979	17,5	18
				2767,5	211,5	2768	212	100	1,04	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			200626	61855			266
			Тенге			39962	18808			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			200626	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1400	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58769	-		-
		Местные материалы -	Тенге			97410	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8815	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15564	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			274960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		376
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67585	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			274960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		376
		Сметная заработная плата	Тенге			-	67585	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. АР

АКТ № 5

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок Е								
		Двери внутренние								
1	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	74,147	447,28 215,16	20,21 6,88	33165 15953	1499 510	19756 120	1,29 0,03	95 2
2	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами,	74,147	10900 -	- -	808202 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	с фурнитурой м2								
		Внутренняя отделка								
		Стены Жилая часть +4,300...+25,280								
3	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	2275,85	332,55 121,5	2,11 0,32	756831 276516	4809 728	291106 105	0,64 0,04	1457 97
		м2								
4	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	368,95	255,98 93,6	2 0,27	94442 34534	739 100	36365 105	0,57 0,04	209 16
		м2 Наружная отделка								
5	Е0106-37-2	-Устройство деформационных швов	95,059	206,42 95,4	6,4 2,41	19622 9069	608 229	9763 105	0,51 0,01	48 1
		1м шва								
6	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,6635	7634 -	- -	12703 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
7	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	0,2376	5454 -	- -	1298 -	- -	- -	- -	- -
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1726264	7655		1809
	Тенге	336072	1567		116
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1726264	-	-	-
Материалы -	Тенге	91999	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	337639	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	822203	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	468335	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	356990	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	178
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	53549	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	124995	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2208249	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	391187	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2208249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	391187	-		-

ЖШС «Елорда жолы» Астана қаласының өкілдігі • Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Астана қаласындағы филиалы • Товарищество с ограниченной ответственностью Филиал Республика Казахстан • Акмола облысы • Астана қаласы • Товарищество с ограниченной ответственностью

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

Астана қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Астана қаласындағы филиалы • Товарищество с ограниченной ответственностью Филиал Республика Казахстан • Астана • «Меркурий»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АКТ № 6

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Жилая часть								
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
1	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	25	805,72	16,47	20143	412	4024	0,68	17
				119,58	6,17	2990	154	128	0,03	1
2	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	20	627,13	14,54	12543	291	2786	0,57	11
				103,36	5,45	2067	109	128	0,03	1
3	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	20	474,16	4,08	9483	82	1416	0,31	6
				53,77	1,53	1075	31	128	0,01	-
4	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	12	424,16	4,08	5090	49	849	0,31	4
				53,77	1,53	645	18	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
5	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	18	577,46	52,42	10394	944	3524	0,77	14
				134,42	18,54	2419	334	128	0,09	2
		1фильтр								
6	Е0118-15-1	-Установка распределителей квартирных (применительно)	16	1364,79	70,66	21837	1131	26104	7,07	113
				1249,13	25,49	19986	408	128	0,13	2
		1шт								
7	С130905-116-0 Изм. и доп.вып.18 прим	-Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	16	11406	-	182496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
8	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 15	32	390	-	12480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	274466	2907		165
	Тенге	29183	1054		5
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	274466	-	-	-
Материалы -	Тенге	47400	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	30237	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	194976	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	935	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	38703	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5805	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18790	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	331959	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	190
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36042	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	331959	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	190
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36042	-	-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

АКТ № 7

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабельные изделия								
1	Е0121-4-4	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	20	21,79	2,88	436	58	420	0,11	2
				17,8	1,64	356	33	108	0,01	-
2	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	3860	16,24	1,95	62668	7508	60428	0,08	318
				13,34	1,16	51492	4459	108	0,01	20
3	С151601-345 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2 м	0,24	193140	-	46354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С151601-344 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 1000м	0,3	112985 -	- -	33896 -	- -	- -	- -	- -
5	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	1,7	50586 -	- -	85996 -	- -	- -	- -	- -
6	С151601-586 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,3	50893 -	- -	15268 -	- -	- -	- -	- -
7	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	1,1	32123 -	- -	35335 -	- -	- -	- -	- -
8	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 1000м	0,2472	15071 -	- -	3723 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0121-3-2	-Прокладка ПВХ труб диам. до 32 мм 1000м	240	53,13 27,68	- -	12751 6643	- -	7175 108	0,17 -	41 -
10	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 32мм м	244,8	32,25 -	- -	7895 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм м	3640	36,51 26,33	- -	132896 95841	- -	103508 108	0,16 -	590 -
12	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 25мм м	306	21,5 -	- -	6579 -	- -	- -	- -	- -
13	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 20мм м	3406,8	16,13 -	- -	54936 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге ---- Тенге			498733 154333	7566 4492			951 20
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			278162	-	-		-
	Материалы -		Тенге			46852	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	158825	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69411	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			171531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25730	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26982	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			476674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1057
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	184554	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220571	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220571	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13234	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			233805	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			710479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			1057
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	184554			-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встрсенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. АР

АКТ № 8

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10		11	
		Блок И														
		Двери внутренние														
1	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	70,312	447,28 215,16	20,21 6,88			31449 15128	1421 484			18735 120	1,29 0,03		91 2	
2	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами,	70,312	10900 -	- -			766401 -	- -			- -	- -		- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	с фурнитурой м2								
		Полы								
		жилая часть 2-этаж Тип3								
3	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,6	210,31	9,95	1598	76	523	0,36	3
				52,2	3,74	397	28	123	0,02	-
4	Е0111-11-2 к=2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7,6	63,3	1,34	481	10	16	0,01	-
				1,26	0,5	10	4	123	-	-
		м2 Тип4								
5	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	61,68	48,53	5,55	2993	342	3418	0,26	16
				42,98	2,07	2651	128	123	0,01	1
6	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2 -Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 (пеноплекс прим)	1,271	5454	-	6932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0111-11-1	м3 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	61,68	210,31	9,95	12972	614	4244	0,36	22
				52,2	3,74	3220	231	123	0,02	1
		м2 Тип5								
8	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	26,8	48,53	5,55	1301	149	1485	0,26	7
				42,98	2,07	1152	55	123	0,01	-
9	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2 -Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 (пеноплекс прим)	0,552	5454	-	3011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0112-15-3	м3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой	26,8	12,58	0,99	337	27	382	0,07	2
				11,59	0,38	311	10	119	-	-
11	С11011-507	м2 -Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,029	30400	-	882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0111-11-1	1000м2 -Устройство цементных стяжек	26,8	210,31	9,95	5636	267	1844	0,36	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм								
				52,2	3,74	1399	100	123	0,02	-
13	E0111-11-2 к=4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	26,8	126,6	2,68	3393	72	116	0,02	-
				2,52	1	68	27	123	-	-
		м2 Тип8								
14	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	4,48	48,53	5,55	217	25	248	0,26	1
				42,98	2,07	193	9	123	0,01	-
15	E0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,48	210,31	9,95	942	45	308	0,36	2
				52,2	3,74	234	17	123	0,02	-
16	E0111-11-2 к=4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4,48	126,6	2,68	567	12	19	0,02	-
				2,52	1	11	4	123	-	-
		м2 Тип9								
17	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	286,22	48,53	5,55	13890	1589	15860	0,26	74
				42,98	2,07	12302	592	123	0,01	3
18	C11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 (пеноплекс прим)	14,74	5454	-	80392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	E0111-11-1	м3 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	286,22	210,31	9,95	60194	2848	19694	0,36	102
				52,2	3,74	14941	1070	123	0,02	5
20	E0111-11-2 к=2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	286,22	63,3	1,34	18118	384	620	0,01	3
				1,26	0,5	361	143	123	-	1
		м2 полы (3-7 этажи) Тип4								
21	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	211,2	48,53	5,55	10250	1172	11703	0,26	54
				42,98	2,07	9077	437	123	0,01	2
22	C11031-4083 Изм. и доп.вып.16	м2 -Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ	4,351	5454	-	23730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	15588-86 (пеноплекс прим)								
23	Е0111-11-1	м3 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	211,2	210,31	9,95	44417	2101	14532	0,36	75
				52,2	3,74	11025	790	123	0,02	4
24	Е0111-9-1	м2 Тип5 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	172,1	48,53	5,55	8352	955	9536	0,26	44
				42,98	2,07	7397	356	123	0,01	2
25	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2 -Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 (пеноплекс прим)	3,545	5454	-	19334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0112-15-3	м3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой	172,1	12,58	0,99	2165	170	2451	0,07	12
				11,59	0,38	1995	65	119	-	-
27	С11011-507	м2 -Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,189	30400	-	5746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0111-11-1	1000м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	172,1	210,31	9,95	36194	1712	11842	0,36	61
				52,2	3,74	8984	644	123	0,02	3
29	Е0111-11-2 к=4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	172,1	126,6	2,68	21788	461	745	0,02	3
				2,52	1	434	172	123	-	1
30	Е0111-9-1	м2 Тип8 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	42,8	48,53	5,55	2077	238	2372	0,26	11
				42,98	2,07	1840	89	123	0,01	-
31	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2 -Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 (пеноплекс прим)	5,731	5454	-	31257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0111-11-1	м3 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	42,8	210,31	9,95	9001	426	2945	0,36	15
				52,2	3,74	2234	160	123	0,02	1
33	Е0111-11-2 к=4)	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	42,8	126,6	2,68	5418	115	185	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стяжки		2,52	1	108	43	123	-	-
		м2								
		Тип9								
34	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	1779,8	48,53	5,55	86374	9878	98621	0,26	459
				42,98	2,07	76496	3684	123	0,01	18
		м2								
35	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 (пеноплекс прим)	54,9958	5454	-	299948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1779,8	210,31	9,95	374304	17709	122461	0,36	634
				52,2	3,74	92906	6656	123	0,02	32
		м2								
37	Е0111-11-2 к=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1779,8	63,3	1,34	112662	2385	3853	0,01	16
				1,26	0,5	2243	890	123	-	4
		м2								
		Лестничные узлы								
38	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	61,4	210,31	9,95	12913	611	4225	0,36	22
				52,2	3,74	3205	230	123	0,02	1
		м2								
39	Е0111-11-2 к=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	61,4	63,3	1,34	3887	82	133	0,01	1
				1,26	0,5	77	31	123	-	-
		м2								
		Внутренняя отделка								
40	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	237,22	255,98	2	60723	475	23381	0,57	134
				93,6	0,27	22204	64	105	0,04	10
		м2								
		Стены								
		Жилая часть +4,300...19,280								
41	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	3645,854	332,55	2,11	1212424	7705	466345	0,64	2333
				121,5	0,32	442971	1167	105	0,04	155
		м2								
42	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до	1823,71	358,58	3,43	653946	6255	143694	0,46	830
				73,73	1,31	134462	2389	105	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10мм стен								
		м2								
43	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	794,4	377,98	3,43	300267	2725	62592	0,46	362
				73,73	1,31	58571	1041	105	0,01	5
		м2								
44	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	31,722	7792,57	378,22	247196	11998	117625	20,04	636
				3566,25	141,75	113129	4497	100	0,69	22
		м3								
45	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	32,674	11576	-	378234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1897,64	255,98	2	485750	3801	187038	0,57	1074
				93,6	0,27	177619	512	105	0,04	80
		м2								
		Лестнично-лифтовый узел								
47	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	22,62	332,55	2,11	7522	48	2893	0,64	14
				121,5	0,32	2748	7	105	0,04	1
		м2								
48	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	236,5	358,58	3,43	84804	811	18634	0,46	108
				73,73	1,31	17437	310	105	0,01	1
		м2								
		Наружная отделка РП33,22								
49	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	192,882	709,62	43,81	136873	8450	86713	2,25	434
				396,91	31,25	76557	6027	105	0,14	28
		м2								
50	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с штукатурным слое слоем по стенам из кирпича и ячеистого	144,401	913,62	43,81	131928	6326	64917	2,25	325
				396,91	31,25	57314	4512	105	0,14	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона с лесов								
51	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96 м2	31,097	11576 --	- -	359979 -	- -	- -	- -	- -
52	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 м3	2,631	7634 --	- -	20085 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м3	337,283	150,62 69,08	0,62 0,23	50801 23300	209 78	27585 118	0,44 -	147 -
54	Е0106-37-2	-Устройство деформационных швов м2	71,28	206,42 95,4	6,4 2,41	14714 6800	456 172	7320 105	0,51 0,01	36 1
55	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 1м шва	1,782	7634 --	- -	13604 -	- -	- -	- -	- -
56	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 м3	0,8019	5454 --	- -	4374 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	6284748	95153			8173
	Тенге	1403506	37925			420
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6284748	-	-		-
Материалы -	Тенге	392821	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1441431	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2013908	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	2379360	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1561855	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		781
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	234278	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	470796	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8317398	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		9373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1675709	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8317398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9373
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1675709	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встрсенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АКТ № 9

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Жилая часть								
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
		Гл. ст 1, Гл. ст 2								
1	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	96	805,72	16,47	77349	1581	15452	0,68	65
				119,58	6,17	11480	592	128	0,03	3
		м								
2	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	16	627,13	14,54	10034	233	2228	0,57	9
				103,36	5,45	1654	87	128	0,03	-
		м								
3	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	60	124,13	14,54	7448	873	8357	0,57	34
				103,36	5,45	6202	327	128	0,03	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм м	30	305 -	- -	9150 -	- -	- -	- -	- -
5	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм м	30	171 -	- -	5130 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб наружным диам. 25 мм м	925	344,14 238,7	8,14 3,04	318327 220800	7527 2811	286221 128	1,33 0,01	1229 14
7	С130804-5429 Изм. и доп.вып.18	-Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10 м	975,45	269 -	- -	262396 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб наружным диам. 20 мм м	125	448,92 301,28	12,56 4,71	56115 37659	1569 588	48957 128	1,69 0,02	211 3
9	С130804-5427 Изм. и доп.вып.18	-Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10 м	112,375	105 -	- -	11799 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов МС-140 1кВт	158	3671,44 111,7	35,77 13,4	580088 17649	5652 2117	25301 128	0,7 0,07	111 10
11	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 15 шт.	68	390 -	- -	26520 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0118-15-1	-Установка распределителей квартирных (применительно)	34	1364,79	70,66	46403	2402	55472	7,07	240
		1шт		1249,13	25,49	42471	867	128	0,13	5
13	С130905-116-0 Изм. и доп.вып.18 прим	-Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	34	11406	-	387804	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	34	577,46	52,42	19634	1782	6657	0,77	26
		1фильтр		134,42	18,54	4570	630	128	0,09	3
		СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ								
		Жилой дом								
15	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	159	1169,91	13,82	186016	2197	53943	1,62	257
		м2		259,88	5,18	41320	823	128	0,03	4
16	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	140	1210,51	11,11	169472	1555	43504	1,48	207
		м2		238,61	4,16	33406	582	128	0,02	3
17	С130810-45	-Крепления	279,565	200	-	55913	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2229598	25371			2390
			Тенге			417210	9425			46
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2229598	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1028304	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	426635	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			758712	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			14342	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			546093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		273
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81914	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166541	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2942233	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2710
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	508549	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2942233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			2710
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	508549			-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фадеев М.А.

Начальник ПТО — Шатков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

АКТ № 10

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Кабельные изделия										
1	Е0121-4-4	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	110	21,79	2,88	2397	317	2309	0,11	12		
				17,8	1,64	1958	180	108	0,01	1		
2	Е0121-4-3	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	5190	16,24	1,95	84260	10095	81248	0,08	428		
				13,34	1,16	69235	5995	108	0,01	26		
3	Е0121-4-2	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	2850	11,04	1,09	31477	3119	30437	0,06	166		
				9,23	0,66	26306	1877	108	-	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С151601-345 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2 м	0,25	193140 -	- -	48285 -	- -	- -	- -	- -
5	С151601-344 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 1000м	0,8	112985 -	- -	90388 -	- -	- -	- -	- -
6	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	4,45	50586 -	- -	225108 -	- -	- -	- -	- -
7	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	1,8	32123 -	- -	57821 -	- -	- -	- -	- -
8	С151601-586 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,35	50893 -	- -	17813 -	- -	- -	- -	- -
9	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 1000м	0,5	15071 -	- -	7536 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0121-3-6	-Прокладка ПВХ труб диам. до 50 мм 1000м	250	46,26 20,81	- -	11565 5203	- -	5619 108	0,13 -	32 -
11	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 32мм м	255	32,25 -	- -	8224 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм м	7900	36,51 26,33	- -	288429 208007	- -	224648 108	0,16 -	1280 -
13	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 25мм м	816	21,5 -	- -	17545 -	- -	- -	- -	- -
14	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 20мм м	7242	16,13 -	- -	116781 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1007628	13531			1917
			Тенге			310708	8053			36
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			560678	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93889	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	318761	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142550	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			344261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		172
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51639	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54296	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			959236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	370400	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			446950	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			446950	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26817	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			473767	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1433003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	370400	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. УКЛАДКА И РАЗБОРКА РЕЛЬСОВОГО ПУТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ БАШЕННЫХ КРАНОВ. БЛОКИ К и частично И

АКТ №11

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-67-12-Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р65, балласт - щебень	3 звено	65662,69	20424,69	196988	61274	55790	82,9	249
				12398	6198,83	37194	18596	100	26,46	79
2	Е0146-68-1	-Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	1 путь	3638,36	580,61	3638	581	2979	17,5	18
				2767,5	211,5	2768	212	100	1,04	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			200626	61855			266
			Тенге			39962	18808			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			200626	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1400	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58769	-		-
		Местные материалы -	Тенге			97410	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8815	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15564	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			274960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		376
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67585	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			274960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		376
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67585	-		-

ЖШС «Елорда даму»

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"МЕРКУРИЙ и К"

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК К. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ № 12

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Блок К												
		Двери внутренние												
1	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	70,312	447,28	20,21	31449	1421	18735	1,29	91				
				215,16	6,88	15128	484	120	0,03	2				
		м2												
2	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами,	70,312	10900	-	766401	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	с фурнитурой м2								
		Внутренняя отделка РП18								
3	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	277,82	255,98 93,6	2 0,27	71115 26004	557 75	27383 105	0,57 0,04	157 12
		м2								
		Стены Жилая часть +4,300...19,280								
4	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	3645,854	332,55 121,5	2,11 0,32	1212424 442971	7705 1167	466345 105	0,64 0,04	2333 155
		м2								
5	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен	2996,672	358,58 73,73	3,43 1,31	1074547 220945	10279 3926	236114 105	0,46 0,01	1364 19
		м2								
6	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1249,276	358,58 73,73	3,43 1,31	447965 92109	4285 1637	98433 105	0,46 0,01	569 8
		м2								
7	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	696,08	377,98 73,73	3,43 1,31	263104 51322	2388 912	54846 105	0,46 0,01	317 4
		м2								
8	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	31,013	7792,57 3566,25	378,22 141,75	241671 110600	11730 4396	114996 100	20,04 0,69	622 21
		м3								
9	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	31,013	11576 -	- -	359006 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
10	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону	1103,24	255,98 93,6	2 0,27	282403 103263	2210 298	108739 105	0,57 0,04	624 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен								
		м2								
		Наружная отделка РП33,22								
11	Е0115-82-1	-Устройство наружной	257,825	916,12	43,81	236199	11294	115909	2,25	581
	Изм. и доп. вып. 10, 12	теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов		396,91	31,25	102333	8056	105	0,14	37
		м2								
12	Е0115-82-1	-Устройство наружной	193,021	913,62	43,81	176348	8456	86775	2,25	435
	Изм. и доп. вып. 10, 12	теплоизоляции зданий с штукатурным слое слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов		396,91	31,25	76612	6031	105	0,14	28
		м2								
13	С11031-101	-Плиты из минеральной ваты на	38,815	11576	-	449322	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С11031-100	-Плиты из минеральной ваты на	6,269	7634	-	47858	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	Е0108-35-2	-Установка и разборка	450,846	150,62	0,62	67906	280	36873	0,44	196
		инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		69,08	0,23	31144	104	118	-	-
		м2								
16	Е0106-37-2	-Устройство деформационных	71,46	206,42	6,4	14751	457	7339	0,51	36
		швов		95,4	2,41	6817	172	105	0,01	1
		1м шва								
17	С11031-100	-Плиты из минеральной ваты на	1,7865	7634	-	13642	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С11031-4083	-Плиты из вспененного	0,8039	5454	-	4385	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			5760498	61060			7324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---	---			---
			Тенге			1279250	27257			335
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5760498	-	-		-
		Материалы -	Тенге			416900	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1306506	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1640614	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2362674	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1372486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		686
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	205873	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			427979	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7560963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1512379	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7560963	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1512379	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК К. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АКТ № 13

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Жилая часть								
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
		Гл. ст 1, Гл. ст 2								
1	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	120	805,72	16,47	96687	1976	19316	0,68	81
				119,58	6,17	14350	740	128	0,03	4
		м								
2	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	20	627,13	14,54	12543	291	2786	0,57	11
				103,36	5,45	2067	109	128	0,03	1
		м								
3	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отоплéния и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	60	124,13	14,54	7448	873	8357	0,57	34
				103,36	5,45	6202	327	128	0,03	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм м	30	305 -	- -	9150 -	- -	- -	- -	- -
5	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм м	30	171 -	- -	5130 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб наружным диам. 25 мм м	925	344,14 238,7	8,14 3,04	318327 220800	7527 2811	286221 128	1,33 0,01	1229 14
7	С130804-542-9 Изм. и доп.вып.18	-Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10 м	859,325	269 -	- -	231158 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб наружным диам. 20 мм м	125	448,92 301,28	12,56 4,71	56115 37659	1569 588	48957 128	1,69 0,02	211 3
9	С130804-542-7 Изм. и доп.вып.18	-Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10 м	112,375	105 -	- -	11799 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов МС-140 1кВт	158	3671,44 111,7	35,77 13,4	580088 17649	5652 2117	25301 128	0,7 0,07	111 10
11	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 15 шт.	68	390 -	- -	26520 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0118-15-1	-Установка распределителей квартирных (применительно)	34	1364,79	70,66	46403	2402	55472	7,07	240
		1шт		1249,13	25,49	42471	867	128	0,13	5
13	С130905-116-0 Изм. и доп.вып.18 прим	-Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	34	11406	-	387804	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	46	577,46	52,42	26563	2411	9006	0,77	36
		1фильтр		134,42	18,54	6183	853	128	0,09	4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1815735	22702		1954
	Тенге	347381	8412		41
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1815735	-	-	-
Материалы -	Тенге	774091	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	355793	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	671562	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	10779	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	455415	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	228
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	68312	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	136269	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2407419	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2223
Сметная заработная плата -	Тенге	-	424105	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2407419	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-		2223
Сметная заработная плата -	Тенге	-	424105		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК К. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

АКТ № 14

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Кабельные изделия												
1	Е0121-4-4	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	110	21,79	2,88	2397	317	2309	0,11	12	17,8	1,64	1958	180
											108	0,01	1	
2	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	5190 м	16,24	1,95	84260	10095	81248	0,08	428	13,34	1,16	69235	5995
											108	0,01	26	
3	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	2850 м	11,04	1,09	31477	3119	30437	0,06	166	9,23	0,66	26306	1877
											108	-	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С151601-345	м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0,25	193140	-	48285	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
5	С151601-344	1000м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,8	112985	-	90388	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
6	С151601-342	1000м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	4,45	50586	-	225108	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
7	С151601-341	1000м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,8	32123	-	57821	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
8	С151601-586	1000м -Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,35	50893	-	17813	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
9	С151607-119	1000м -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,5	15071	-	7536	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
10	Е0121-3-6	1000м -Прокладка ПВХ труб диам. до 50 мм	250	46,26	-	11565	-	5619	0,13	32
				20,81	-	5203	-	108	-	-
11	СПрайс-лист	м -Труба из ПВХ диам. 32мм	255	32,25	-	8224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0121-3-1	м -Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	7900	36,51	-	288429	-	224648	0,16	1280
				26,33	-	208007	-	108	-	-
13	СПрайс-лист	м -Труба из ПВХ диам. 25мм	816	21,5	-	17545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс-лист	м -Труба из ПВХ диам. 20мм	7242	16,13	-	116781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1007628	13531			1917
			Тенге			310708	8053			36
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			560678	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93889	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	318761	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142550	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			344261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		172
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51639	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54296	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			959236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	370400	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			446950	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			446950	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26817	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			473767	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1433003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	370400	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК К. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. УКЛАДКА И РАЗБОРКА РЕЛЬСОВОГО ПУТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ БАШЕННЫХ КРАНОВ. БЛОКИ Л и частично К

АКТ №15

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-67-12 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р65, балласт - щебень звено	3	65662,69	20424,69	196988	61274	55790	82,9	249
				12398	6198,83	37194	18596	100	26,46	79
2	Е0146-68-1	Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления путь	1	3638,36	580,61	3638	581	2979	17,5	18
				2767,5	211,5	2768	212	100	1,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			200626	61855			266
			Тенге			39962	18808			80
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200626	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1400	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58769	-		-
		Местные материалы -	Тенге			97410	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8815	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15564	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			274960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		376
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67585	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			274960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		376
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67585	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Л. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. АР

АКТ № 16

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок Л								
		Двери внутренние								
1	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	75,106	447,28 215,16	20,21 6,88	33594 16160	1518 517	20012 120	1,29 0,03	97 3
2	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами,	75,106	10900 -	- -	818655 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	с фурнитурой м2								
		Внутренняя отделка								
		Стены Жилая часть +4,300...+25,280								
3	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	3352,35	332,55 121,5	2,11 0,32	1114820 407311	7084 1073	428802 105	0,64 0,04	2146 142
4	Е0115-60-1	м2 -Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	553,425	255,98 93,6	2 0,27	141664 51801	1109 149	54548 105	0,57 0,04	313 23
		м2 Лестнично-лифтовой узел								
5	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	58,05	332,55 121,5	2,11 0,32	19304 7053	123 19	7425 105	0,64 0,04	37 2
6	Е0115-64-3	м2 -Шпаклевка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	534,502	358,58 73,73	3,43 1,31	191662 39409	1833 700	42114 105	0,46 0,01	243 3
		м2 Наружная отделка Деформационный шов								
7	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	11,88	11576 -	- -	137523 -	- -	- -	- -	- -
8	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м3 -Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	0,2376	5454 -	- -	1298 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге Тенге			2458520 521733	11667 2458			2836 174
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2458520	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			115401	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	524191	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			957476	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			852243	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			552902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		276
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	82935	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180685	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3192107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3287
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	607126	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3192107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3287
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	607126	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Л. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

АКТ № 18

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Кабельные изделия														
1	Е0121-4-4	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	20	21,79	17,8	2,88	1,64	436	356	58	33	420	108	0,11	0,01	2	-
2	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	3860 м	16,24	13,34	1,95	1,16	62668	51492	7508	4459	60428	108	0,08	0,01	318	20
3	С151601-345 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0,24 м	193140	-	-	-	46354	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	С151601-344	-Кабели силовые на напряжение	0,3 1000м	112985		-		33896		-		-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2		-	-	-	-	-	-	-
5	С151601-342	1000м Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,7	50586	-	85996	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
6	С151601-586	1000м Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,3	50893	-	15268	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
7	С151601-341	1000м Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,1	32123	-	35335	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
8	С151607-119	1000м Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2472	15071	-	3723	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
9	Е0121-3-2	1000м -Прокладка ПВХ труб диам. до 32 мм	240	53,13	-	12751	-	7175	0,17	41
				27,68	-	6643	-	108	-	-
10	СПрайс-лист	м -Труба из ПВХ диам. 32мм	244,8	32,25	-	7895	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	3640	36,51	-	132896	-	103508	0,16	590
				26,33	-	95841	-	108	-	-
12	СПрайс-лист	м -Труба из ПВХ диам. 20мм	3406,8	16,13	-	54936	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	492154	7566			951
	Тенге	154333	4492			20
Стоимость монтажных работ -	Тенге	271583	-	-		-
Материалы -	Тенге	46852	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	158825	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	62832	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	171531	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25730	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			469700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1057
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	184554	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220571	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220571	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13234	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			233805	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			703505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1057
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	184554	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Л. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АКТ № 17

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Жилая часть								
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
1	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм м	25	805,72	16,47	20143	412	4024	0,68	17
				119,58	6,17	2990	154	128	0,03	1
2	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	20	627,13	14,54	12543	291	2786	0,57	11
				103,36	5,45	2067	109	128	0,03	1
3	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	20	474,16	4,08	9483	82	1416	0,31	6
				53,77	1,53	1075	31	128	0,01	-
4	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	12	424,16	4,08	5090	49	849	0,31	4
				53,77	1,53	645	18	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	32	577,46	52,42	18479	1677	6265	0,77	25
				134,42	18,54	4301	593	128	0,09	3
		1фильтр								
6	Е0118-15-1	-Установка распределителей квартирных (применительно)	16	1364,79	70,66	21837	1131	26104	7,07	113
				1249,13	25,49	19986	408	128	0,13	2
		1шт								
7	С130905-116-0 Изм. и доп.вып.18 прим	-Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	16	11406	-	182496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
8	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 15	32	390	-	12480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			282550	3641			176
			Тенге			31065	1313			7
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			282550	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52869	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32378	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			194976	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1011	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6217	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19440	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			343434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38595	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			343434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38595	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Ыматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		