Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Наименование стройки: Реконструкция крыши здания Каменской средней школы в с. Каменка Сандыктауского р-на Акмолинской обл

ДОГОВОР №2021-2 от 01.04.2021

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		2021-2	01.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**41 881 217,18**	**37 393 943,91**		-	-	-	-	-	**4 487 273,27**	**41 881 217,18**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской области" БИН 000140001467
_____ Сеитов Р.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "СтройЭкспертКомпани"
_____Нилдибаев А.Н. Аттестат KZ76VJE0005062

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР №2021-2 от 01.04.2021

Наименование стройки: Реконструкция крыши здания Каменской средней школы в с. Каменка Сандыктауского р-на Акмолинской обл

Акт выполненных работ №1

28.10.21 **за октябрь 2021 г.**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Разборка									
1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	177,9	188,62	0,24	33555	43	--	24129	62299
		НР - 72%; СП - 8%			188,38	--	33513	--		4615	
2	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0.8	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка**	м2 стяжки	177,9	300,74	90,40	53502	16082	--	38348	99198
		НР - 92%; СП - 8%			210,34	23,96	37420	4262		7348	
3	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 к=0.8	**Покрытия. Разборка утепления засыпного**	м3 утеплителя	57,8175	3867,32	1521,54	223599	87972	--	147116	400372
		НР - 92%; СП - 8%			2345,78	419,97	135627	24282		29657	
4	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /Парапеты по осям 1, 6/**	м3 кладки	2,89125	27469,51	5166,46	79421	14938	--	51582	141484
		НР - 72%; СП - 8%			22303,05	2475,96	64484	7159		10480	
5	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /Вентшахты/**	м3 кладки	4,5315	27469,51	5166,46	124478	23412	--	80846	221750
		НР - 72%; СП - 8%			22303,05	2475,96	101066	11220		16426	
6	414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	18,78	891,00	--	16733	--		--	18072
		СП - 8%			--	--	--	--		1339	
7	412-101-0112 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т·км	18,78	55,00	--	1033	--		--	1116
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				532321	142447	--	342021	944291
							372110	46923	--	69948	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				532321				
	Всего заработная плата		Тенге					419033			
	Транспортные расходы		Тенге				17766				

		Накладные расходы	Тенге				342021					
		Сметная прибыль	Тенге				69948					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				944290					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									378
		Сметная заработная плата	Тенге					419033				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				944290					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									378
		Сметная заработная плата	Тенге					419033				
РАЗДЕЛ 2.Устройство кровли												
8	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	64,7406	15046,78	3031,90	974138	196287	295642	498282	1590213
		НР - 93%; СП - 8%			7448,32	827,58	482209	53578		117794	
9	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	24,601428	92566,00	--	2277256	--	2277256	--	2459436
		СП - 8%			--	--	--	--		182180	
16	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,481544	54203,65	2657,34	80305	3937	61607	14621	102520
		НР - 93%; СП - 8%			9963,36	648,48	14761	961		7594	
17	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,5985438	92566,00	--	55405	--	55405	--	59837
		СП - 8%			--	--	--	--		4432	
18	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	45,605	115292,94	1576,46	5257935	71895	3948375	1141422	6911306
		НР - 90%; СП - 8%			27138,80	670,58	1237665	30582		511949	
19	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	8	97782,07	1474,48	782257	11796	600003	158129	1015617
		НР - 90%; СП - 8%			21307,20	655,14	170458	5241		75231	
20	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	160	4636,68	29,20	741869	4672	441359	268256	1090935
		НР - 90%; СП - 8%			1848,99	13,90	295838	2224		80810	
21	1110-0114-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	1662,1	1981,79	34,72	3293933	57708	2749280	460824	4055137
		НР - 90%; СП - 8%			292,97	15,09	486945	25081		300381	
22	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	400	2478,40	43,87	991360	17548	827056	138935	1220718
		НР - 90%; СП - 8%			366,89	19,04	146756	7616		90424	
23	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2268,2	887,16	23,04	2012256	52259	169435	1666515	3973073
		НР - 92%; СП - 8%			789,42	9,20	1790562	20867		294302	

24	224-103-0122 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2608,43	3802,00	--	9917251	--	9917251	--	10710631
		СП - 8%			--	--	--	--		793380	
25	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	201,2	6011,48	14,91	1209510	3000	953642	233411	1558354
		НР - 92%; СП - 8%			1256,80	4,17	252868	839		115434	
26	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	176,25	2608,63	0,13	459771	23	364393	68655	570701
		НР - 72%; СП - 8%			541,02	--	95355	--		42274	
27	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	53,605	8987,28	65,19	481763	3495	423160	51023	575409
		НР - 90%; СП - 8%			1028,04	29,56	55108	1585		42623	
28	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1963,47	313,48	3,02	615509	5930	533102	71250	741700
		НР - 90%; СП - 8%			38,95	1,37	76477	2690		54941	
29	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка анкеров А1	т стальных элементов	0,42705	688551,20	13857,44	294046	5918	167324	143381	472421
		НР - 118%; СП - 8%			282880,00	1652,08	120804	706		34994	
30	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,15128	78727,71	7674,91	11910	1161	--	12968	26868
		НР - 118%; СП - 8%			71052,80	1590,32	10749	241		1990	
31	217-101-0304 РСНБ РК 2015 прим	Болты самоанкерующиеся распорные М20х250 ГОСТ 28778-90	шт.	244	171,00	--	41724	--	41724	--	45062
		СП - 8%			--	--	--	--		3338	
		Слуховое окно СО-1									
34	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	14	21861,84	940,32	306066	13164	182842	104252	443143
		НР - 90%; СП - 8%			7861,44	412,50	110060	5775		32825	
35	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4886	69870,00	--	34138	--	34138	--	36869
		СП - 8%			--	--	--	--		2731	
36	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,8302	8987,28	65,19	7461	55	6553	790	8911
		НР - 90%; СП - 8%			1028,04	29,56	853	25		660	
37	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	16,4738	313,48	3,02	5164	50	4472	598	6223
		НР - 90%; СП - 8%			38,95	1,37	642	23		461	
38	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	5,6	1686,45	19,44	9444	109	7778	1275	11577
		НР - 80%; СП - 8%			278,00	6,64	1557	37		858	
39	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	56	295,00	--	16520	--	16520	--	17842
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	

		Лестницы									
40	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы примолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,221	83926,71	27889,17	18548	6164	2829	8075	28753
		НР - 69%; СП - 8%			43234,40	9722,08	9555	2149		2130	
41	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,221	887579,00	--	196155	--	196155	--	211847
		СП - 8%			--	--	--	--		15692	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,409	98,35	2,70	630	17	281	230	929
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	332	2		69	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,409	166,48	3,85	1067	25	654	270	1444
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	388	4		107	
		Вентиляционные шахты В-1									
48	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,18	26049,23	1650,02	4689	297	476	3084	8395
		НР - 76%; СП - 8%			21756,00	787,44	3916	142		622	
49	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	0,2232	69019,00	--	15405	--	15405	--	16637
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
50	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью	м2	5,8	3639,06	6,77	21107	39	18730	2121	25087
		НР - 90%; СП - 8%			403,14	3,24	2338	19		1858	
53	1120-0801-0105 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка	дефлектор	2	39426,84	408,80	78854	817	50612	27094	114424
		НР - 98%; СП - 8%			13712,27	111,17	27425	222		8476	
		Вентшахты ВШ1-ВШ5 (Всего 12 шт)									
56	1114-0101-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	м2 внутренней поверхности шахты	1,952	16534,34	164,60	32275	321	23378	8634	44182
		НР - 99%; СП - 8%			4393,48	74,29	8576	145		3273	
57	1114-0101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 300х400 мм, 400х400 и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	м2 внутренней поверхности шахты	30,808	14955,38	158,36	460745	4879	338732	118142	625198
		НР - 99%; СП - 8%			3802,05	71,47	117134	2202		46311	
58	1114-0101-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	м2 внутренней поверхности шахты	8,784	13387,79	137,21	117598	1205	85646	30979	160463
		НР - 99%; СП - 8%			3500,30	62,03	30747	545		11886	
59	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6011,75	54,43	6012	54	5215	744	7297
		НР - 98%; СП - 8%			743,45	16,21	743	16		540	

60	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	9	9613,84	65,37	86525	588	75422	10447	104730
		НР - 98%; СП - 8%			1168,28	16,21	10515	146		7758	
61	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	11172,15	74,39	22344	148	19551	2624	26965
		НР - 98%; СП - 8%			1322,45	16,21	2645	32		1997	
		Объеденение вентканалов									
64	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	2,50128	50785,39	2277,72	127028	5697	103055	18290	156943
		НР - 93%; СП - 8%			7306,60	555,84	18276	1390		11625	
65	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,844	1358,09	85,63	28308	1785	7284	16538	48434
		НР - 80%; СП - 8%			923,00	68,79	19239	1434		3588	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31094281	471043	25021742	5281859	39286231
							5601496	166519	--	2910092	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30685843				
	Материалы		Тенге				12314261				
	Всего заработная плата		Тенге					5714567			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10025038				
	Местные материалы		Тенге				2332661				
		Накладные расходы	Тенге				5232875				
		Сметная прибыль	Тенге				2873499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38792217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4236
		Сметная заработная плата	Тенге					5714567			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				214703				
	Материалы		Тенге				2829				
	Всего заработная плата		Тенге					11704			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196155				
		Накладные расходы	Тенге				8075				
		Сметная прибыль	Тенге				17822				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				240600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11704			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				193735				
	Материалы		Тенге				150799				
	Всего заработная плата		Тенге					41744			
	Сдача и испытание		Тенге				2045				
		Накладные расходы	Тенге				40909				
		Сметная прибыль	Тенге				18771				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				253415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					41744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39286232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4274
		Сметная заработная плата	Тенге					5768015			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40230522

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5973606				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					613490			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					213442			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25021743		
		- Перевозка грузов	Тенге				17766				
		- Накладные расходы	Тенге							5623880	
		- Сметная прибыль	Тенге							2980040	
		Всего по акту									40 230 522
		в том числе оборудования и прочих затрат									-
		Временные здания и сооружения (1,2%)									482 766
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**40 713 288**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									814 266
		Итого									**41 527 554**
		Итого с понижающим коэффициентом									37 393 943,91
		Налог на добавленную стоимость-12%									4 487 273,27
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**41 881 217,18**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства Акмолинской области" БИН 000140001467
_____Оспанов Р.С.

Байгошин. Н.В

Подрядчик:
Директор
ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Дизайн Центр"
_____Середкин Е.А. Приказ №12-п от 31.05.2021г

Приостановить акты на скрытые работы
26.10.2021г.

Технический надзор
ТОО "СтройЭкспертКомпани"
_____Нилдибаев А.Н. Аттестат KZ76VJE00050627