Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор № 48 от 02.08.2018 г. доп.соглашение № 48/2 от 17.05.2019 г.
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство системы водоснабжения с.Тасуткел Хромтауского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№ 48	02.08.18 г.				
	доп.соглашение		№ 48/2	17.05.19 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1				НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство системы водоснабжения с.Тасуткел Хромтауского района Актюбинской области	**22 000 000,00**	**19 642 857,14**					**2 357 142,86**	**22 000 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**22 000 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ **Сарбаев А.Е.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 48 от 02.08.2018 г. доп.соглашение № 48/2 от 17.05.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство системы водоснабжения с.Тасуткел Хромтауского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % сумма,тг
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-1-1. Насосная станция 1-го подъёма. Подземная насосная станция на водозаборной скважине (шт.-2)						
		Раздел 1. Земляные работы						
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 К=2,000;	м3 грунта	144		73,35	10563	59,1 2473
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=2,000; т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	12		2219,33	26632	59,1 15740
3	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 К=2,000;	м3 грунта	20		879,15	17583	59,1 10392
4	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 К=2,000;	м3 грунта	108		13,63	1472	59,1 278
5	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2, до 10 м К=2,000;	м3 грунта	108		6,03	651	59,1 123
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками К=2,000;	м3 уплотненного грунта	108		120,23	12985	59,1 5844
7	11-010205-0502	Устройство обвалования вручную. Группа грунтов 2 К=2,000;	м3 грунта	88		658,98	57990	59,1 34272
		Раздел 2. Конструкций насосной станций						
8	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем К=2,000;	м2 площади уплотнения	10,6		221,32	2346	60,9 376
9	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл.7,5 К=2,000;	м3	1,2		19895	23874	48,5 635
10	11-061301-0202	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство (ФПм1), бетон кл.В20 К=2,000;	м3	8		22194,63	177557	48,5 7999
11	11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка К=2,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	3,14	5551,91		17433	62,1 6712
12	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 К=2,000;	шт.	2		19033,34	38067	
13	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК	шт.	4		22702,19	90809	

		1971-2010 КС20.9 К=2,000;					
14	11-061301-0203	Обетонирование колец колодца снаружи на высоту 0,6 м (с отм.-2,4 до отмю-1,8) толщиной 150 мм, бетон кл. В20 К=2,000;	м3	1,4	35327,14	49458	48,5 8568
15	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные ПМ-1 толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон кл. В20 К=2,000;	м3	1,6	32346,25	51754	48,5 5013
16	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,03	200100,36	6003	
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,256	196197,3	50227	
18	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка К=2,000;	м3 кладки	1,4	25400	35560	50,8 3348
19	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка К=2,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	9050	724	62,1 278
20	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=2,000;	шт.	4	3225,2	12901	
21	11-060301-0408	Сальник Ду=100 мм L=200 . Установка (шт.-1) К=2,000;	т	0,0164	201890,24	3311	48,5 375
22	11-060301-0409	Сальник Ду=250 L=300 мм. Установка (шт.-1) К=2,000;	т	0,0482	171224,07	8253	48,5 386
23	11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм К=2,000;	сальник	2	2177,5	4355	60,4 1756
24	11-161201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм К=2,000;	сальник	2	6009,5	12019	60,4 2937
25	11-231201-0101	Люки. Установка К=2,000;	шт.	2	1244	2488	62,1 1325
26	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 К=2,000;	комплект	2	6878,21	13756	
27	11-100201-0101	Крышка деревянная. Укладка К=2,000;	м2	0,8	3385	2708	59,8 91
28	11-100107-0611	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон К=2,000;	м2	0,8	3790	3032	59,8 425
		Раздел 3. Изоляционные работы					
29	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство К=2,000;	м2 стяжки	6,2	579,52	3593	60,9 987
30	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101, до 15 мм К=-2,000;	м2 стяжки	-6,2	82,74	-513	60,9 -18
31	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (защитная). Устройство К=2,000;	м2 стяжки	6,2	579,52	3593	60,9 987
32	11-061401-0104	Железнение поверхности стяжки К=2,000;	м2 поверхности	6,2	268,06	1662	48,5 745
33	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	51,4	730,76	37561	50,8

		битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону К=2,000;	поверхности					4733
34	11-270502-0101	**Раздел 4. Отмостка** Подзоры и отмостки мощеные. Устройство К=2,000;	м2 подзоров и отмосток	10,8	1016,39	10977	60,3	3667
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**					
		накладные расходы первого уровня				**791384**		
		накладные расходы второго уровня	тенге					
		Накладные расходы	тенге			120447		
		Сметная прибыль	**тенге**			38662		
			тенге			159109		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	**тенге**			76039		
		Локальная смета № 2-2-1. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма. Водопроводная насосная станция производительностью 20 м3/час напором до 30 м				**1 026 532**		
		Раздел 12. Площадка с лестницей						
		12.1. Площадка						
88	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (стойки, пластины, распорные анкера)	т конструкций	0,012	17083,33	205	60,9	71
89	21-060405-0201	Стойки площадки	т	0,012	326369,66	3916		
90	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05744	22057,8	1267	60,9	447
91	21-060408-0801	Стоимость металлоконструкций балок	т	0,05744	226954,6	13036		
92	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,09	51777,78	4660	60,9	1884
93	21-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,09	197975,36	17818		
94	11-340101-1504	Металлоконструкции стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,1594	24033,88	3831	62,1	1674
		12.2. Лестница						
95	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1379	49593,91	6839	60,9	2466
96	21-060208-0401	Косоуры	т	0,0896	243523,94	21820		
97	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0483	299947,97	14487		
98	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,0396	51767,68	2050	60,9	829
99	21-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0396	197975,36	7840		
100	11-340101-1504	Металлоконструкции стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,1775	24028,17	4265	62,1	1864
		Раздел 13. Отмостка						
101	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	21	221,33	4648	60,9	745
102	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,15	21419,37	67471	60,9	5102
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**174153**		

		накладные расходы первого уровня					
		накладные расходы второго уровня	тенге				
		Накладные расходы	тенге			15082	
		Сметная прибыль	**тенге**			8024	
			тенге			23106	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-1				15781	
			тенге				**213039**
		Локальная смета № 2-2-2. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма. Водопровод					
2	23-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	66,24	397	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					**397**
			тенге				
		накладные расходы первого уровня					
		накладные расходы второго уровня	тенге			0	
		Накладные расходы	тенге			17	
		Сметная прибыль	**тенге**			17	
			тенге			33	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-2					**447**
			тенге				
		Локальная смета № 2-2-8. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма. Железобетонный выгреб					
1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	221	69,5	15359	59,1 2933
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы.Дозработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	4	2219,25	8877	59,1 5246
3	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	170	24,03	4085	59,1 704
4	11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	55	21	1155	59,1 171
5	11-010203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	80	123,64	9891	59,1 5846
6	11-230601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,06	23569,97	142834	62,1 31206
7	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2	27907,76	55816	
8	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	4	19033,34	76133	
9	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	4	22702,19	90809	
10	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	6	4103,76	24623	
11	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	2	25997,92	51996	
12	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3225,2	6450	
13	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	6878,21	13756	
14	21-130814-2209	Скобы ходовые	кг	0,01612	329,46	5	
15	11-100103-0202	Крышки дощатые. Устройство	м2 перег. за вычетом проемов	0,76	2497,37	1898	59,8 396

16	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	м2 подзоров и отмосток	16	1016,44	16263	60,3
17	11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,7	398,94	23019	5434 54,8 9166
18	11-220801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0474	742173	35179	62,1
19	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57,7	730,75	42164	6513 50,8 5313
20	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	6,06	270	1636	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**621948**
		накладные расходы первого уровня	тенге				72928
		накладные расходы второго уровня	тенге				29463
		Накладные расходы	**тенге**				102391
		Сметная прибыль	тенге				57947
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-8	**тенге**				**782 286**
		Локальная смета № 2-2-9. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма. Общестроительные работы водонапорной башни емкостью 25 м3 высотой ствола 15 м					
		Раздел 4. Отделочные работы					
27	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	109	123,39	13449	54,2
28	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя	м2	109	191,43	20866	1269 54,2
		к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2; к1зпм=2; к1мат=2;					1558
		Раздел 5. Утепление башни					
29	11-090304-0201	Каркас для изоляции башни из полосовой стали. Монтаж	т конструкций	0,328	51756,1	16976	60,9
30	21-060505-0105	Каркасы башен водонапорных решетчатых	т	0,328	245762,61	80610	6865
31	11-340108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	95	282,64	26851	62,1
32	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	5,7	21397,37	121965	16552
33	11-090402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	120	1551,23	186148	60,9
34	21-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,98	262869,41	257612	67285
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**724477**
		накладные расходы первого уровня	тенге				93529
		накладные расходы второго уровня	тенге				34683
		Накладные расходы	**тенге**				128212
		Сметная прибыль	тенге				68215
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-9	**тенге**				**920 905**
		Локальная смета № 2-2-10. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма. Технологическое оборудование водонапорной башни емкостью 25 м3					
1	13-120101-0104	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж	м трубопровода	2	1956	3912	40,6 1480

		оборудования					
2	23-010101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030;	м	2,06	2986,74	6153	
3	13-120101-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	2	1891,5	3783	40,6 1458
4	23-010101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030;	м	2,06	2017,7	4156	
5	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0118	324022,38	3823	
6	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	2797	5594	60,4 2582
7	23-040102-0404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	38588,16	38588	
8	23-040102-0405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	46340,36	46340	
9	11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	19219	38438	60,4 962
10	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1332	3996	
11	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1715,08	5145	
12	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	332416,67	3989	62,1 2048
13	23-010101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,004;	м	6,024	2986,74	17992	
14	23-010101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,004;	м	6,024	2017,7	12155	
15	11-220601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	731000	8772	62,1 740
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**202836**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			9270	
		накладные расходы второго уровня	тенге			8993	
		Накладные расходы	**тенге**			18263	
		Сметная прибыль	тенге			17688	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-10	**тенге**			**238787**	

Локальная смета № 2-2-12. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма. Резервуар для воды емкостью 150 м3. шт-2. Общестроительные работы
Раздел 4. Теплоизоляционные и отделочные работы

42	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство К=2,000;	м2 стяжки	28,22896	510,35	14407	56,4 2949
43	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 50 мм К=2,000; к1трр=35; к1трм=35; к1зпр=35; к1экс=35; к1зпм=35; к1мат=35;	м2 стяжки	111,6	530,8	59237	56,4 1942
44	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование К=2,000;	т	0,2087	10071,87	2102	48,5 963
45	21-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 К=2,000;	м2	111,6	877,2	97896	
46	11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой К=2,000;	м2 утепляемого покрытия	111,6	421,19	47005	56,4 9388
47	21-130816-2907	Пенопласт ФРП-1 К=2,000;	м3	5,748	35804,04	205802	
48	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство К=2,000;	м2 стяжки	111,6	510,35	56955	56,4 11660
49	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 20 мм К=2,000; к1трр=5; к1трм=5; к1зпр=5; к1экс=5; к1зпм=5; к1мат=5;	м2 стяжки	111,6	75,83	8463	56,4 278
50	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике по плите днища. Устройство первого слоя К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	85,36	1031,92	88085	60,9 22090
51	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	85,36	677,17	57803	60,9 13315
52	11-060101-0101	Набетонка по уклону. Устройство К=2,000;	м3	6,8288	21586,52	147410	48,5 3617
		Раздел 5. Разные работы					
53	13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов К=2,000;	м трубопровода	6,56	2411,74	15821	40,6 4276
54	23-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	6,56	6192,94	40626	
55	11-061301-0308	Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб К=2,000;	м3	0,56	25194,64	14109	48,5 964
56	11-090305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж К=2,000;	т конструкций	0,05716	90955,21	5199	60,9 2784
57	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (крепление трубопроводов) К=2,000;	т	0,05716	346297	19794	
58	11-060101-0114	Бетонная обойма под отводящий и спускной	м3	5	20039,2	100196	48,5

		трубопровод, из бетона В15. Устройство К=2,000;					
59	11-080201-0703	Решетки труб металлические. Установка К=2,000;	т металлических изделий	0,002	70000	140	2206 50,8 36
60	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,002	200100,36	400	
61	21-060801-0101	Запорное устройство для люков питьевых резервуаров К=4,000;	т	0,04016	346297	13907	
62	11-070201-0201	**5.2. Камера приборов** Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка К=2,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	1,7	9041,76	15371	62,1 5887
63	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 К=2,000;	шт.	2	4103,76	8208	
64	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 К=2,000;	шт.	4	12295,93	49184	
65	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 К=2,000;	шт.	2	17387,86	34776	
66	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД-2) К=2,000;	т	0,0128	315000	4032	48,5 995
67	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок, полоса, ходовые скобы) К=2,000;	т стальных элементов	0,07904	416662,45	32933	62,1 1947
68	11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз К=2,000;	м2	0,48	170,83	82	54,2 5
69	11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 К=2,000;	м2	6,408	143,73	921	54,2 39
70	11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 4 раза К=2,000; к1трр=4; к1трм=4; к1зпр=4; к1экс=4; к1зпм=4; к1мат=4;	м2	0,48	808,33	388	54,2 12
71	11-070201-0201	**5.3. Камера лаза** Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка К=2,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	1,7	9041,76	15371	62,1 5887
72	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 К=2,000;	шт.	2	4103,76	8208	
73	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 К=2,000;	шт.	4	12295,93	49184	
74	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 К=2,000;	шт.	2	17387,86	34776	
75	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД-2) К=2,000;	т	0,0256	315039,06	8065	48,5 1990
76	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (швеллер, полоса, ходовые скобы)	т стальных элементов	0,01686	416666,67	7025	62,1 415

		К=2,000;					
77	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж К=2,000;	т конструкций	0,161	49596,27	7985	60,9 2879
78	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,161	299947,97	48292	
79	11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз К=2,000;	м2	0,96	170,83	164	54,2 11
80	11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 К=2,000;	м2	14,308	143,84	2058	54,2 86
81	11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 4 раза К=2,000; к1трр=4; к1трм=4; к1зпр=4; к1экс=4; к1зпм=4; к1мат=4;	м2	13,036	806,31	10511	54,2 324
		5.4. Крышка К-1 (2шт.)					
82	11-140101-1301	Крышки деревянные. Изготовление и настилка К=2,000;	м2 щитов	4,226	3649,08	15421	64,3 815
83	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок, лист) К=2,000;	т стальных элементов	0,0068	416764,71	2834	62,1 168
84	11-100107-0612	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны К=2,000;	м2	6	2485,83	14915	59,8 1915
85	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 К=2,000;	шт.	16	87,79	1405	
86	21-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм К=2,000;	т	0,00006	238467,69	14	
87	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 К=2,000;	кг	4,8	196,54	943	
		5.5. Крышка К-2					
88	11-140101-1301	Крышки деревянные. Изготовление и настилка К=2,000;	м2 щитов	0,726	3648,76	2649	64,3 140
89	11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка К=2,000;	м3	0,01	84000	840	59,8 205
90	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок, лист) К=2,000;	т стальных элементов	0,0012	416666,67	500	62,1 30
91	11-100107-0612	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны К=2,000;	м2	2,6	2486,15	6464	59,8 829
92	11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо К=2,000;	м3 изоляции	0,6	8510	5106	55,3 2716
93	21-130816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР К=2,000;	т	0,05508	2380172,04	131100	
94	21-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм К=2,000;	т	0,0002	238467,69	48	
95	21-130211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм К=2,000;	т	0,0008	238670,67	191	
		5.6. Отмостка					
96	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с	м3	0,842	7627,08	6422	60,9

		уплотнением трамбовками К=2,000;	подстилающег о слоя				
97	11-060101-0101	Отмостка бетонная В15. Устройство К=2,000;	м3	0,505	21586,14	10901	1449 48,5
		5.7. Устройство вентиляции					268
98	11-061301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство К=2,000;	м3	0,28	28164,29	7886	48,5 482
99	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00248	200100,36	496	
100	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка К=2,000;	т	0,05024	315027,87	15827	48,5 3906
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**1556853**
		накладные расходы первого уровня	тенге				109868
		накладные расходы второго уровня	тенге				70669
		Накладные расходы	**тенге**				180537
		Сметная прибыль	тенге				138991
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-12	**тенге**				**1 876 381**
		Локальная смета № 2-2-13. Узел сооружений насосной станции II-го подъема. Технологические трубопроводы шт-2					
		Раздел 1. Подводящий трубопровод					
1	13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов К=2,000;	м трубопровода	7	2017,29	14121	40,6 3637
2	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	3616,53	12658	
3	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0055	943454,55	5189	62,1 1370
		Раздел 2. Спускной трубопровод					
4	13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов К=2,000;	м трубопровода	3,4	1716,47	5836	40,6 1529
5	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	3,4	2366,06	8045	
		Раздел 3. Переливной трубопровод					
6	13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов К=2,000;	м трубопровода	7	2017,29	14121	40,6 3637
7	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	7	3616,53	25316	
8	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка К=2,000;	т фасонных частей	0,033	943363,64	31131	62,1 8220

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**116417**	
	накладные расходы первого уровня	тенге				18393	
	накладные расходы второго уровня	тенге				5716	
	Накладные расходы	тенге				24109	
	Сметная прибыль	**тенге**				11242	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-13	**тенге**				**151768**	
	Локальная смета № 2-2-14. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма. Вентиляция шт-2						
1	11-202601-0301 Панельный фильтр. Установка К=2,000;	фильтр	2	9328,5	18657		60,4 9700
2	29-000000-0002 Фильтр панельный диаметром 200мм (пл) К=2,000;	шт.	2	4212	8424		
3	29-000000-0003 Кассета фильтра диаметром 200мм (пл) К=2,000;	шт.	2	1093	2186		
4	24-040207-0715 Хомут крепления К=2,000;	шт.	4	1459,62	5838		
5	11-160401-0208 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка К=2,000;	м трубопровода	11	9803,18	107835		60,4 9473
6	13-120101-0219 Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов К=2,000;	м трубопровода	3	3783,33	11350		40,6 3155
7	23-010201-0267 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	3	33372,31	100117		
8	11-090201-0203 Днище осадочной камеры из листовой стали К=2,000;	т конструкций	0,0332	27740,96	921		60,9 388
9	21-050111-0112 Лист стальной, толщиной 5 мм из углеродистой стали К=2,000;	т	0,0332	195519,48	6491		
10	21-050308-9901 Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 К=2,000;	м2	2	877,2	1754		
11	11-200701-0307 Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами К=2,000;	зонт	2	6794,5	13589		60,4 886
12	11-160301-0201 Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка К=2,000;	м трубопровода	2	1290,5	2581		60,4 355
13	11-220801-0105 Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка К=2,000;	т фасонных частей	0,0122	943278,69	11508		62,1 3039
14	11-160401-0407 Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений К=2,000;	соединение	8	11693,38	93547		60,4 10531
15	11-130301-1703 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 К=2,000;	м2	1,4922	296,88	443		54,2 9
16	11-260101-1702 Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука K-Flex К=2,000;	м трубопровода	8	410,5	3284		55,3 919
17	21-110403-0625 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,	м	8	8973,38	71787		

		толщиной стенки 32 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 16381-77 К=2,000;					
18	11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	2	1471,5	2943	55,3 1438
19	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 К=2,000;	т	0,0322	264761,07	8525	
20	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка К=2,000;	шт.	2	1543,5	3087	60,4 1445
21	23-040501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	2	802,38	1605	
22	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=2,000;	т	0,00512	381819,66	1955	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**478427**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			41338	
		накладные расходы второго уровня	тенге			22038	
		Накладные расходы	**тенге**			63376	
		Сметная прибыль	тенге			43344	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-14	**тенге**			**585 147**	
		Локальная смета № 2-2-15. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма. Строительство внутриплощадочных трубопроводов насосной станции II-го подъёма.					
1	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1090	34,67	37787	59,1 6512
2	11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1090	29,15	31775	59,1 5476
3	11-010107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1090	19,49	21239	59,1 3152
4	11-010107-1316	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1090	12,3	13412	59,1 1990
7	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2774	24,03	66660	59,1 11487
8	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	126	879,14	110772	59,1 65466
9	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	126	120,23	15149	59,1 6818
10	11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера	7040	0,88	6196	59,1 813
11	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	284666,67	8540	62,1 4636
13	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.	км	0,219	332497,72	72817	62,1

		Укладка с гидравлическим испытанием					
15	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм.	трубопровода	км			
		Укладка с гидравлическим испытанием					
20	11-220601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	трубопровода	км	0,132	522939,39	69028
21	11-220601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	трубопровода	км	0,03	440033,33	13201
22	11-220601-0105	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	трубопровода	км	0,219	730894,98	160066
23	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры)	трубопровода	км	0,132	1077477,27	142227
24	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	м3		1,6	22733,13	36373
25	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	т фасонных частей		0,0734	943337,87	69241
26	23-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		6	856,67	5140
27	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	800,85	801
28	23-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт		2	911,47	1823
29	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		1	1167,79	1168
30	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	шт.		2	1715,08	3430
31	11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		2	363	726
32	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		4	539,25	2157
33	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец		36	705,28	25390
34	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец		14	1072,29	15012
35	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		2	1689,5	3379
36	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.		2	875,81	1752
37	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт		4	1332	5328
38	23-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт		36	1715,08	61743
39	23-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт		14	2928,3	40996
40	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан шт.		2	4277,21	8554
41	23-040102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002			12	1468,75	17625
42	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка			12	46340,36	556084
43	23-040102-0307	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с	задвижка или клапан шт.		2	2132	4264
					2	77791,35	155583

	37374
	62,1
	31342
	62,1
	1835
	62,1
	13514
	62,1
	10305
	48,5
	2790
	62,1
	18283
	62,1
	1886
	62,1
	392
	62,1
	1127
	62,1
	13229
	62,1
	7791
	62,1
	1762
	62,1
	8412
	62,1
	2011

		шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002					
44	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	720	69,5	50037	59,1 9554
45	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: к1тр=1,2;	м3 грунта	13	2219,38	28852	59,1 17052
46	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	733	24,03	17614	59,1 3035
47	11-010203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	380	123,64	46983	59,1 27768
48	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,61	28709,94	534292	62,1 106381
49	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2	10733,02	21466	
50	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	8	18151,15	145209	
51	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	27907,76	27908	
52	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	4	7574,84	30299	
53	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2	11005,55	22011	
54	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	16	12295,93	196735	
55	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	8	15209,36	121675	
56	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	2	19033,34	38067	
57	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	22702,19	45404	
58	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	33	4103,76	135424	
59	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	11	3225,2	35477	
60	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2	10226,33	20453	
61	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	17387,86	139103	
62	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	25997,92	25998	
63	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	11	6878,21	75660	
64	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,178	346297	61641	
65	21-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	43	565,08	24298	
66	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	м2 подзоров и отмосток	88	1016,47	89449	60,3 29885
67	11-220301-0207	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием (футляры)	км трубопровода	0,0054	1006296,3	5434	62,1 2247

68	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры)	м	5,4	11720,1	63289	
69	11-220601-0107	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0054	1792777,78	9681	62,1 547
70	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	189	730,75	138112	50,8 17401
71	21-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,36	875,43	315	
72	21-050307-0208	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,75	364,79	274	
73	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	18,61	270	5025	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**3941623**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			472273	
		накладные расходы второго уровня	тенге			187149	
		Накладные расходы	**тенге**			659422	
		Сметная прибыль	тенге			368084	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-15	**тенге**			**4 969 129**	
		Локальная смета № 2-3-1. Напорный водовод					
36	11-220301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка (футляры)	км трубопровода	0,0128	816484,38	10451	62,1 4127
37	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры)	м	12,8	11720,1	150017	
38	11-220601-0107	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0128	1793281,25	22954	62,1 1296
39	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм. Установка	т фасонных частей	0,018	943277,78	16979	62,1 4484
40	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	77	875,81	67437	
41	11-220601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014	439285,71	615	62,1 86
42	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	м2 подзоров и отмосток	224	1016,46	227688	60,3 76071
43	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	140	856,59	119923	62,1 44008
44	23-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	800,85	36038	
45	23-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	45	1167,79	52551	
46	23-020302-1007	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1072,38	2145	
47	23-020302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1072,29	3217	
48	23-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	344,11	6882	

49	23-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35	410,48	14367	
50	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	20	876,2	17524	62,1 8718
52	11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	7	50582,57	354078	62,1 5763
53	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	40,5	270	10935	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**1113801**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			144553	
		накладные расходы второго уровня	тенге			53354	
		Накладные расходы	**тенге**			197907	
		Сметная прибыль	тенге			104937	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-3-1	**тенге**			**1 416 645**	
		Локальная смета № 2-3-2. Напорный водовод. Дюкер длиной 58 м в 2 нити					
1	11-250204-0101	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 100 мм К=2,000;	м кожуха	116	23660,18	2744581	58,7 702084
2	11-250205-0101	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм К=2,000;	м кожуха	116	1832,84	212609	58,7 55365
3	23-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=2,000;	м	116	410,48	47616	
5	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры) К=2,000;	м3	0,4	22737,5	9095	48,5 697
6	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 К=2,000; т.ч. п.3.46: к1трр=1,1; к1трм=1,1; к1экс=1,1;	м3 грунта	128	76,45	9785	59,1 1869
7	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрого) К=2,000; т.ч. п.3.177: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2; т.ч. п.3.179: к2трр=1,2;	м3 грунта	2	2663	5326	59,1 3148
8	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 К=2,000;	м3 грунта	130	13,63	1772	59,1 335
9	11-010203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 К=2,000;	м2 спланированной площади	70	123,64	8655	59,1 5115
10	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,4	45165,29	153562	62,1 29169
11	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 К=2,000;	шт.	2	18151,15	36302	
12	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4	12295,93	49184	

		К=2,000;					
13	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 К=2,000;	шт.	2	15209,36	30419	
14	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 К=2,000;	шт.	6	4103,76	24623	
15	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=2,000;	шт.	2	3225,2	6450	
16	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 К=2,000;	шт.	2	17387,86	34776	
17	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013 К=2,000;	комплект	2	6878,21	13756	
18	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,03566	346297	12349	
19	21-130814-2208	Скобы ходовые К=2,000;	шт.	6	565,08	3390	
20	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 К=2,000;	кг	10	547,44	5474	
21	11-220301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка (футляры) К=2,000;	км трубопровода	0,0012	816666,67	980	62,1 387
22	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры) К=2,000;	м	1,2	11720,1	14064	
23	11-220601-0107	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции К=2,000;	км трубопровода	0,0012	1791666,67	2150	62,1 122
24	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство К=2,000;	м2 подзоров и отмосток	16	1016,44	16263	60,3 5434
25	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	943000	943	62,1 249
26	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	875,81	5255	
27	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	856,63	13706	62,1 5030
28	23-020302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1072,29	4289	
29	23-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	800,85	4805	
30	23-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1167,79	7007	
31	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	876,17	5257	62,1 2615
32	23-040102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	24764,11	148585	
33	11-270901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	825,5	1651	60,3 264
34	21-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса	м3	0,1	68388,73	6839	

		В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)					
35	11-420101-0404	Откосы и дно. Крепление камнем из каменной наброски	м3	84,545666	3195,66	270179	53
36	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,4	270	918	36954

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**3912615**
накладные расходы первого уровня	тенге	848837
накладные расходы второго уровня	тенге	201886
Накладные расходы	**тенге**	1050722
Сметная прибыль	тенге	397067
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-3-2	**тенге**	**5 360 405**
Стоимость оборудования	тенге	
Итого по Акту	**тенге**	**17 541 470,60**
Временные здания и сооружения 2,6%	тенге	456 078,24
Итого с временными	**тенге**	**17 997 548,83**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	534 527,20
Итого в текущих ценах с 01.10.17г	тенге	18 532 076,03
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.060 СМР	**тенге**	**19 642 857,14**
НДС(12%)	тенге	2 357 142,86
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**22 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ Сарбаев А.Е.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Батталов С.Т."

_____ Батталов С.Т.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.