Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор № 48 от 02.08.2018 г. доп.соглашение № 48/2 от 17.05.2019 г.
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство системы водоснабжения с.Тасуткел Хромтауского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№ 48	02.08.18 г.				
	доп.соглашение		№ 48/2	17.05.19 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1				НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство системы водоснабжения с.Тасуткел Хромтауского района Актюбинской области	**27 800 000,00**	**5 178 571,43**					**621 428,57**	**5 800 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**5 800 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ **Сарбаев А.Е.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 48 от 02.08.2018 г. доп.соглашение № 48/2 от 17.05.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство системы водоснабжения с.Тасуткел Хромтауского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма,тг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-1-2. Насосная станция 1-го подъёма. Вентиляция (шт.-2)						
1	11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка К=2,000;	дефлектор	2		9836,5	19673	60,4 / 3032
2	11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка К=2,000;	заслонка	2		1239	2478	60,4 / 1083
3	23-050302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм К=2,000;	шт.	2		3008,57	6017	
4	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	1,4		3801,43	5322	60,4 / 1076
5	11-230201-0102	Воздуховоды из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка К=2,000;	км трубопровода	0,004		3343750	13375	62,1 / 787
6	21-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 К=2,000;	м2	0,1		1654,44	165	
7	11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (переход200х315мм) К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	0,4		4535	1814	60,4 / 307
8	11-130501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой К=2,000;	м2	4		1888	7552	54,2 / 1878
9	11-130501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101 К=2,000;	м2	4		949,75	3799	54,2 / 830
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**60195**	
		накладные расходы первого уровня	тенге				8993	
		накладные расходы второго уровня	тенге				2934	
		Накладные расходы	**тенге**				11927	
		Сметная прибыль	тенге				5770	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2	**тенге**				**77892**	

Локальная смета № 2-1-3. Насосная станция 1-го подъёма. Технологическое оборудование и трубопроводы (шт.-2)

1	13-220102-0201	Оголовок герметизированный ОГ-50. Монтаж оборудования К=2,000;	т	0,07	375171,43	26262	40,6 4000
2	13-120101-0102	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования К=2,000;	м трубопровода	100	1842,83	184283	40,6 72184
3	23-010301-0129	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74 (водоподъёмные) К=2,000;	м	100	1514,81	151481	
4	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка К=2,000;	комплект	2	2279	4558	60,4 234
5	11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка К=2,000;	шт.	2	55695,5	111391	62,1 1646
6	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка К=2,000;	шт.	8	1560,88	12487	60,4 5821
7	23-040103-0502	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 К=2,000;	шт.	4	10793,97	43176	
8	23-041001-2102	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 50 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91 К=2,000;	шт.	2	6864,89	13730	
9	23-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	2	6505,23	13010	
10	23-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 К=2,000;	м	40	637,93	25517	
11	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 К=2,000;	шт.	2	774,51	1549	
12	23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=2,000;	шт.	4	233,81	935	
13	23-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=2,000;	шт.	4	865,26	3461	
14	23-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) К=2,000;	шт.	4	237,01	948	
15	23-020103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	510,87	2043	

		К=2,000;					
16	23-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 К=2,000;	шт.	4	975,92	3904	
17	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 К=2,000;	шт.	10	1176,74	11767	
18	23-080305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 К=2,000;	шт.	2	9662	19324	
19	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	284700	2847	62,1 1546
20	23-010201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	10,04	1211,21	12161	
21	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	42200	422	62,1 243
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**645256**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			85674	
		накладные расходы второго уровня	тенге			30991	
		Накладные расходы	**тенге**			116665	
		Сметная прибыль	тенге			60954	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3	**тенге**			**822875**	
		Локальная смета № 2-1-4. Насосная станция 1-го подъёма. Электрооборудование (шт.-2)					
1	13-080101-2604	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ. Монтаж оборудования К=2,000;	шт.	2	27987	55974	42,8 20864
2	23-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 К=2,000;	шт.	2	3206,16	6412	
3	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне К=2,000;	шт.	6	1812	10872	42,8 2175
4	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=2,000;	шт.	6	382,35	2294	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**75552**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			23039	
		накладные расходы второго уровня	тенге			4180	
		Накладные расходы	**тенге**			27219	
		Сметная прибыль	тенге			8222	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-4	**тенге**			**110993**	
		Локальная смета № 2-2-1. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма. Водопроводная насосная станция производительностью 20 м3/час напором до 30 м					
		Раздел 9. Полы					
78	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	5	3064,8	15324	60,9 881

	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	5,35	257,76	1379	60,9 255
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**16703**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			1136	
		накладные расходы второго уровня	тенге			756	
		Накладные расходы	**тенге**			1892	
		Сметная прибыль	тенге			1488	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-1	**тенге**			**20083**	
		Локальная смета № 2-2-4. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма. Вентиляция					
1	11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	9837	9837	60,4 1516
2	11-200901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	2422	2422	60,4 1358
3	23-050310-0204	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-03 диаметром 400 мм	шт.	1	50733,1	50733	
4	11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2244,5	4489	60,4 384
5	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884	3800,96	7161	60,4 1447
6	11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,89	4535,45	8572	60,4 1452
7	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1209,5	2419	60,4 1093
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**85633**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			7250	
		накладные расходы второго уровня	тенге			3938	
		Накладные расходы	**тенге**			11188	
		Сметная прибыль	тенге			7746	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-4	**тенге**			**104567**	
		Локальная смета № 2-2-5. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма. Технологическое оборудование					
8	13-121001-0403	Трубы, диаметр наружный 57 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м	15	766,47	11497	40,6 2784
9	13-121001-0405	Трубы, диаметр наружный 89 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м	35	1138,83	39859	40,6 9306
10	13-121001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м	7	1370,29	9592	40,6 2266
27	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт	1	774,51	775	
28	23-080305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	9662	19324	
30	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00044	406818,18	179	48,5 49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**81226**	

		накладные расходы первого уровня	тенге			14405
		накладные расходы второго уровня	тенге			4055
		Накладные расходы	**тенге**			18460
		Сметная прибыль	тенге			7975
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-5	**тенге**			**107661**
		Локальная смета № 2-2-7. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма. Туалет				
1	11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	7	106,14	743
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	1	2219	2219
3	11-010205-0503	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1	879	879
4	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,6	221,3	1018
5	11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	21	147
6	11-010107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	12,86	90
7	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,61	916,39	559
8	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,61	1803,31	1100
9	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,61	18173,77	11086
10	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,4	20606,43	28849
11	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт сборных конструкций	2	1432,5	2865
12	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,052	72376,39	3764
13	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,4	1154,11	14311
14	11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолир. слоя	2,31	7447,19	17203
15	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,052	64038,46	3330
16	11-100103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перег. за вычетом проемов	0,3	2496,67	749
17	11-100107-0605	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2 проемов	0,3	7480	2244
18	11-150403-0106	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,3	116,67	35
19	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	787,44	1575
20	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины	0,52	64046,15	33304

21	11-100103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	в конструкции м2 перег. за вычетом проемов	9,2	2497,93	22981	53 59 480
22	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,49	1828,19	2724	59, 73
23	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,49	10520,89	15676	
24	21-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	1	497,75	498	
25	11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	3,25	3445,54	11198	60,9
26	11-100105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,071	69732,39	4951	843 59,8
27	11-120101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,23	1486,07	4800	709 56,4
28	11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,43	9796,71	23806	622 60,9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**212704**	9089
		накладные расходы первого уровня	тенге			38943	
		накладные расходы второго уровня	тенге			10670	
		Накладные расходы	**тенге**			49613	
		Сметная прибыль	тенге			20985	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-7	**тенге**			**283302**	
		Локальная смета № 2-2-11. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма. КИП и автоматика					
		Раздел 1. Оборудование					
1	23-051501-1601	Сигнализатор уровня поплавковый	шт.	2	54642,65	109285	
		Раздел 2. Монтажные работы					
2	13-110203-0205	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре	шт.	2	6513	13026	44 3200
3	13-100902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1594	3188	42,8 1306
4	23-070202-1201	Коробка соединительная	шт.	2	5830,08	11660	
5	13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	305,9	12236	42,8 3885
6	23-010101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	281,24	11250	
7	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	198,18	7927	42,8 1990
8	23-060203-2001	Кабели контрольные КВВГЭ (медный экран) 5х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,04	263422,67	10537	
9	13-110402-0101	Разъемы штепсельные. Разделка и включение экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2	шт.	4	1821	7284	44 2945
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**186393**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			13326	

		накладные расходы второго уровня	тенге			8468	
		Накладные расходы	**тенге**			21794	
		Сметная прибыль	тенге			16655	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-11	**тенге**			**224842**	
		Локальная смета № 2-2-15. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма.					
		Строительство внутриплощадочных трубопроводов насосной станции II-го подъёма					
17	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	42100	1263	62,1 728
18	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,219	51155,25	11203	62,1 5313
19	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,132	74651,52	9854	62,1 3843
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**22320**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			9884	
		накладные расходы второго уровня	тенге			1365	
		Накладные расходы	**тенге**			11249	
		Сметная прибыль	тенге			2686	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-15	**тенге**			**36255**	
		Локальная смета № 2-3-1. Напорный водовод					
16	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6,15	42099,67	258913	62,1 149195
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**258913**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			149195	
		накладные расходы второго уровня	тенге			17304	
		Накладные расходы	**тенге**			166499	
		Сметная прибыль	тенге			34033	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-3-1	**тенге**			**459445**	
		Локальная смета № 2-3-2. Напорный водовод. Дюкер длиной 58 м в 2 нити					
4	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией К=2,000;	км трубопровода	0,116	42103,45	4884	62,1 2814
35	11-420101-0404	Откосы и дно. Крепление камнем из каменной наброски	м3	89,454334	3195,66	285866	53 39099
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**290750**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			41913	
		накладные расходы второго уровня	тенге			14105	
		Накладные расходы	**тенге**			56018	
		Сметная прибыль	тенге			27741	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-3-2	**тенге**			**374509**	
		Локальная смета № 2-3-3. Напорный водовод. Опознавательные знаки "Зона санитарной охраны" (шт.-6)					

1	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м К=6,000;	м3 грунта	1,8	34,44	62	59,1 11
2	11-010107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 К=6,000;	м3 грунта	1,8	19,44	35	59,1 5
3	11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 К=6,000;	яма	6	652	3912	59,1 905
4	11-010203-0107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4 К=6,000;	м2 спланированной площади	6	157,83	947	59,1 560
5	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство К=6,000;	м3	0,6	22045	13227	48,5 1131
6	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка К=6,000;	шт	6	3500,67	21004	60,3 9365
7	11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу К=6,000;	т конструкций	0,156	257647,44	40193	60,9 14078
8	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,064;	м	22,344	1069,62	23900	
9	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,064;	т	0,04362	203265,09	8866	
10	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=1,064;	т	0,0117	211256,61	2472	
11	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз К=6,000;	м2	12	60,67	728	54,2 183
12	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=6,000; к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2; к1зпм=2; к1мат=2;	м2	12	136,25	1635	54,2 226
13	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=6,000;	м2	3	68,33	205	54,2 28
14	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=6,000;	м3	0,6	270	162	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**117348**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			26492	
		накладные расходы второго уровня	тенге			6099	
		Накладные расходы	**тенге**			32591	
		Сметная прибыль	тенге			11995	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-3-3	**тенге**			**161934**	

Локальная смета № 2-4-1. Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 8963 м и подводка к границам домов потребителей длиной 4877 м

Раздел 1. Водопроводная сеть

5	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	59397	13,63	809402	59,1 153228
15	11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,479	45882,35	67860	62,1 35880
16	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,607	51153,05	133356	62,1 63244
17	11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,9003948	66167,11	258078	62,1 113545

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**1268696**
накладные расходы первого уровня	тенге	365897
накладные расходы второго уровня	тенге	69307
Накладные расходы	**тенге**	435204
Сметная прибыль	тенге	136312
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-4-1	**тенге**	**1840211**
Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**4624570**
Временные здания и сооружения 2,6%	тенге	120239
Итого с временными	**тенге**	**4744808**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	140921
Итого в текущих ценах с 01.10.17г	тенге	4885729
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.060 СМР	**тенге**	**5178571,43**
НДС(12%)	тенге	621428,57
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**5 800 000,00**

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ Сарбаев А.Е.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Батталов С.Т."

_____ Батталов С.Т.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГруппа"

Директор _____ Молдыбаев К.С.