Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор № 48 от 02.08.2018 г. доп.соглашение № 48/1 от 21.09.2018 г.
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство системы водоснабжения с.Тасуткел Хромтауского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№ 48	02.08.18 г.				
	доп.соглашение		№ 48/1	21.09.18 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1				НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство системы водоснабжения с.Тасуткел Хромтауского района Актюбинской области	**103 811 000,00**	**92 688 392,86**					**11 122 607,14**	**103 811 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**103 811 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ **Сарбаев А.Е.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 48 от 02.08.2018 г. доп.соглашение № 48/1 от 21.09.2018 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство системы водоснабжения с.Тасуткел Хромтауского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % сумма,тг
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-2-1. Водопроводная насосная станция II-го подъёма производительностью 20 м3/час напором до 30 м						
		Раздел 1. Земляные работы						
1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	54	69,48	3752		59,1 716
2	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	34	99,94	3398		59,1 648
3	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	65,62	54,96	3606		
4	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8	1849,5	14796		59,1 8744
5	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	3	2219,33	6658		59,1 3935
6	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	65	39,4	2561		59,1 441
7	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	16	879,13	14066		59,1 8313
8	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	49	24,02	1177		59,1 203
9	11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	49	11,59	568		59,1 98
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	65	120,23	7815		59,1 3517
		Раздел 2. Фундаменты						
11	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	17,5	221,43	3875		60,9 621
12	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт сборных конструкций	6	1147	6882		62,1 2108
13	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт сборных конструкций	40	1628,18	65127		62,1 19746
14	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт сборных конструкций	27	3435,15	92749		62,1 27125

15	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов лбъемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,17	23116,22	235092	
16	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов лбъемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,368	22022,03	30126	
17	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	18,63	20725,06	386108	
18	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1	20541	20541	48,5
19	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0272	319779,41	8698	1145 50,8 620
20	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,7	20541,18	34920	48,5
21	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,15	21105,71	66483	1946 48,5 4870
22	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт сборных конструкций	4	300,25	1201	62,1 378
23	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,164	72376,39	11870	
24	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	16,3	686,87	11196	50,8
25	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	16,3	1867,67	30443	2428 50,8 1312
26	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,4	730,74	29522	50,8 3720
27	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	30,332	270	8190	
		2.1. Приямок					
28	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,1	18350	1835	48,5
29	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,15	20606,67	3091	45 48,5 188
30	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,7	731,43	512	50,8
31	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0076	51842,11	394	65 62,1 188
32	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0076	205629,7	1563	
33	11-340101-1502	Металлоконструкции стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в 2 слоя эмалью и лаком	т металлоконструкции	0,0076	19078,95	145	62,1 57
		Раздел 3. Крыльцо					
34	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,5	20886	10443	48,5
35	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	273983,62	4110	390
36	11-110101-1703	Покрытия мозаичные (терраццо) с рисунком толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	2,58	1611,24	4157	60,9
37	11-110101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702	м2 покрытия	2,58	494,57	1276	2323 60,9 769
		Раздел 4. Стены					
38	11-080201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка	м3 кладки	42,2	24499,74	1033889	50,8

		при высоте этажа до 4 м					
39	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт сборных конструкций	18	300,28	5405	86771 62,1
40	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,494	72376,39	35754	1700
		Раздел 5. Перегородки					
41	11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,3	3466,43	73835	50,8 10312
		Раздел 6. Перекрытие					
42	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт сборных конструкций	6	4470,33	26822	62,1 9095
43	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	34,6	5123,58	177276	
44	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00576	377256,94	2173	62,1 555
45	11-070105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт сборных конструкций	1	2487	2487	62,1 1032
46	21-049999-0701	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92	м3	0,06	56336,41	3380	
47	11-200701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3909	3909	60,4 248
48	11-060801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,4	26715	10686	48,5 900
49	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0115	200100,36	2301	
50	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0162	196197,3	3178	
51	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0299	191513,63	5726	
		Раздел 7. Кровля					
52	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	35,25	556,79	19627	56,4 2629
53	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	6,7	8887,91	59549	56,4 8207
54	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	35,25	510,33	17989	56,4 3682
55	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 30 мм к1трр=15; к1трм=15; к1зпр=15; к1экс=15; к1зпм=15; к1мат=15	м2 стяжки	35,25	227,49	8019	56,4 263
56	11-120101-0102	Кровли скатные из трех слоев рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	35,25	1606,55	56631	56,4 4160
57	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,5	2311,89	21963	56,4 3963
58	11-120101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	17,6	1480,06	26049	56,4 1907
		Раздел 8. Проемы					
		8.1. Двери					
59	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,78	1824,87	6898	59,8 1865
60	21-090102-0304	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-9 ГУП СТ РК 943-92	м2	3,78	37144,84	140407	
61	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3420,65	6841	

62	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	4	428,37	1713	
63	11-100107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	3,78	2485,45	9395	59,8
64	21-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт	1	977,28	977	1206
65	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	4,62	1180,74	5455	59,8
66	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,62	10520,89	48607	2158
67	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	3	3420,65	10262	
68	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	6	428,37	2570	
69	21-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт	4	497,75	1991	
		8.2. Окна					
70	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,24	2533,95	8210	59,8
71	21-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,24	15501,77	50226	1783
		Раздел 9. Полы					
72	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	32,18	221,32	7122	60,9
73	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,22	21419,25	68970	1143 60,9
74	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,88	1074,31	3094	5215 60,9
75	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	2,88	719,44	2072	746 60,9
76	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,18	579,61	18652	449 60,9
77	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	5	82,8	414	5119 60,9
80	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	29,08	447,76	13021	15 60,9
		Раздел 10. Внутренняя отделка					
81	11-150203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,18	484,12	15579	3549 54,8
82	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	32,18	205,75	6621	6293 54,8
83	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	140,1	849,09	118958	2180 54,8
84	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	59,2	185,69	10993	43410 54,8
85	11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	60,4	309,07	18668	3595 54,8
							4964

86	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	21	4493,14	94356	54,8 18888
		Раздел 11. Наружная отделка					
87	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	4,72	6196,19	29246	54,8 5544
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**3426912**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			340205	
		накладные расходы второго уровня	тенге			159726	
		Накладные расходы	**тенге**			499931	
		Сметная прибыль	тенге			314147	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-1	**тенге**			**4240990**	
		Локальная смета № 2-2-2. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма. Водопровод					
1	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1775,33	10652	60,4 5622
2	23-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м				
3	11-160501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1372,33	16468	60,4 8251
4	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	507,63	6092	
5	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	3	1542,67	4628	60,4 2167
6	23-040501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1275,56	2551	
7	23-040905-0103	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90 °С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	719,32	719	
8	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	1	1560	1560	60,4 727
9	23-040501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1690,37	1690	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**44757**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			16767	
		накладные расходы второго уровня	тенге			2609	
		Накладные расходы	**тенге**			19376	
		Сметная прибыль	тенге			5131	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-2	**тенге**			**69263**	
		Локальная смета № 2-2-3. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма. Канализация					
1	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	517	517	60,4 311
2	23-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней	м	1	267,99	268	

		канализации с раструбом SDR 26-50х3 ГОСТ 22689-2014					
3	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	14	501,14	7016	60,4 4185
4	23-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	14	982,62	13757	
5	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1395,08	16741	60,4 9298
6	23-010501-1004	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	191,43	2297	
7	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	1941	1941	60,4 1026
8	23-030102-0909	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	8134,94	8135	
9	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	2487	2487	60,4 1170
10	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	13677,07	13677	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**66836**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			15990	
		накладные расходы второго уровня	тенге			3512	
		Накладные расходы	**тенге**			19502	
		Сметная прибыль	тенге			6907	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-3	**тенге**			**93245**	
		Локальная смета № 2-1-5. Насосная станция 1-го подъема					
1	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м К=2,000;	м3 грунта	1404	19,72	27691	59,1 5242
2	11-010107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 К=2,000;	м3 грунта	1404	24,04	33746	59,1 6300
3	11-040101-0104	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы К=2,000; т.ч. п.3.7: к1трр=1,5; к1трм=1,5; к1экс=1,5; т.ч. п.3.31: к2трр=0,9; к2трм=0,9; к2экс=0,9;	м бурения	30	7785,7	233571	67,1 71609
4	24-030101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ К=2,000;	шт.	0,387	364406,66	141025	
5	11-040101-0109	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы К=2,000; т.ч. п.3.2: к1трр=0,9; к1трм=0,9; к1экс=0,9; т.ч. п.3.31: к2трр=0,9; к2трм=0,9; к2экс=0,9;	м бурения	70	29990,07	2099305	67,1 594168
6	24-030101-0110	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ПВ К=2,000;	шт.	6,475	151190,38	978958	
7	11-040101-0109	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9	м бурения	70	32044,8	2243136	67,1 633779

		группы (разбурка) К=2,000; т.ч. п.3.5: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2; т.ч. п.3.31: к2трр=0,9; к2трм=0,9; к2экс=0,9; т.ч. п.3.44: к3трр=0,8; к3трм=0,8; к3экс=0,8;					
8	29-000001-0001 (пл)	Долото трехшарошечное марки III 269.9 ОК-ПВ К=2,000;	шт.		6,475	186298	1206280
9	21-130703-1405	Вода техническая К=2,000;	м3		215	93	19995
10	21-130804-0101	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88 К=2,000;	т		0,00036	1152876,42	415
11	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 К=2,000;	т		0,00134	51147,9	69
12	21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 К=2,000;	т		0,0125	221161,08	2765
13	21-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 К=2,000;	кг		1,174	79,56	93
14	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 К=2,000;	т		0,0055	282282,41	1553
15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=2,000;	т		0,00038	381819,66	145
16	21-130803-1001	Ветошь К=2,000;	кг		4,328	84,66	366
17	21-130209-0103	Гвозди строительные размерами 4,0 мм х 100 мм и более ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) К=2,000;	кг		0,779	181,03	141
18	21-130816-2305	Резина прессованная К=2,000;	кг		0,2428	1087,32	264
19	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм К=2,000;	кг		0,973	620,99	604
20	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3		0,0779	14374,15	1120
21	23-030103-0603	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79 К=2,000;	м		1,0662	1138,32	1214
22	11-040201-0201	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости К=2,000; т.ч. п.3.52: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	м закрепленной скважины		30	2225,13	66754	67,1 23288
23	23-010303-0162	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм К=1,020;	м		31,62	23503,63	743185	
24	11-040301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг К=2,000; т.ч. п.3.77: к1трр=1,03; к1трм=1,03; к1экс=1,03;	колонна		2	356687	713374	67,1 249597
25	21-[illegible]0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т		2,88	28230,64	[illegible]81304	

		сульфатостойкий ГОСТ 1581-96 К=2,000;					
26	21-130703-1405	Вода техническая К=2,000;	м3	1,44	93	134	
27	11-040401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения К=2,000; т.ч. п.3.91: к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1экс=0,8;	м труб	101	677,98	68476	67,1 19408
28	23-010303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм К=1,030;	м	31,93	8011,61	255811	
29	24-030101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В К=2,000;	шт.	24	37849,14	908379	
30	11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Деглинизация эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания К=2,000;	сутки откачки	2	258269,5	516539	67,1 136383
31	11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания К=2,000;	сутки откачки	8	258269,88	2066159	67,1 545536
32	11-040501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения (1 бр/смена) К=2,000;	сутки откачки	0,66	101260,61	66832	67,1 23578
33	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетонирование устья скважины) К=2,000;	м3	4	17949,75	71799	48,5 2118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**12551202**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			2311006	
		накладные расходы второго уровня	тенге			630158	
		Накладные расходы	**тенге**			2941164	
		Сметная прибыль	тенге			1239389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-5	**тенге**			**16731755**	
		Локальная смета № 2-2-5. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма. Технологическое оборудование					
1	51-020106-0103	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт	1	44298	44298	
2	13-120101-0102	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования	м	15	1842,8	27642	40,6 10828
3	23-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15	966,77	14502	
4	13-120101-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования	м	35	1890,91	66182	40,6 25515
5	23-010101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	35	2017,7	70620	
6	13-120101-0104	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м	7	1956	13692	40,6 5179
7	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	2366,06	16562	
11	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	24	2796,88	67125	60,4 30985

12	23-040103-0605	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт	6	23424,31	140546	
13	23-041001-0106	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20С до +130С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт	5	7262,71	36314	
14	23-040102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	13	38588,16	501646	
15	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	4	1561	6244	60,4 2911
16	23-040102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	4	24764,11	99056	
17	23-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт	6	547,71	3286	
18	23-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт	6	779,46	4677	
19	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	14	875,81	12261	
20	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	57	1332	75924	
21	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	12	1715,08	20581	
22	23-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт	3	246,11	738	
23	23-020101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт	3	565,5	1697	
24	23-020101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт	3	483,07	1449	
25	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,36	301,96	5242	54,8 2769
26	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,9	613,08	2391	54,8 1088
29	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	20090,77	26118	48,5 688
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**1258793**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			79963	
		накладные расходы второго уровня	тенге			56763	
		Накладные расходы	**тенге**			136726	
		Сметная прибыль	тенге			111642	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-5	**тенге**			**1507161**	
		Локальная смета № 2-2-6. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма. На приобретение и монтаж электрооборудования					
1	13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	8959	8959	42,8 1417

2	51-080401-0743	Пункт распределительный ПР 11-3074-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	87738	87738	
3	13-080303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	2	2561,5	5123	42,8 1450
4	51-080401-0210	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2474У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	59652	59652	
5	51-080401-0213	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	55381	55381	
6	13-080206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	5	1000,6	5003	42,8 1790
7	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	30	584,73	17542	42,8 3172
8	23-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	30	135,94	4078	
9	13-080206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	15	258,93	3884	42,8 920
10	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=1,020;	м	15,3	361,61	5533	
11	23-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	40	85,81	3432	
12	24-040201-0652	Скобы СД ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,6	302,94	182	
13	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	81,6	1224	42,8 381
14	13-080206-1202	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	176	260,2	45796	42,8 10039
15	13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	15	446,4	6696	42,8 1751
16	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,071	122520,59	8699	
17	23-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	330591,83	36365	
18	23-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	724696,78	7247	
19	23-060902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	23654,9	355	
20	13-080201-0501	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	18	102,78	1850	42,8 792
21	13-080201-0502	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	10	111,3	1113	42,8 476
22	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	937,5	1875	44 800
23	58-000001-0001 (пл)	Датчик температуры камерный ДТКБ-53	шт.	1	4156	4156	
24	58-000001-0002 (пл)	Датчик-реле уровня РОС-301	шт.	1	17689	17689	
25	13-080305-1202	Электропечь. Монтаж оборудования	шт.	4	1824,25	7297	42,8 3056
26	58-000000-0000 (пл)	Электропечь ПЭТ-4	шт.	4	3860	15440	

27	11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Изготовление (кабельная эстакада)	т конструкций	0,20442	245059,19	50095	60,9 18129
28	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-81 К=1,064;	т	0,2175	264761,07	57586	
29	13-080206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,20442	52695,43	10772	42,8 3860
30	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1016	1016	42,8 395
31	23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	6823,68	6824	
32	29-000028-0170 (пл)	Фонарь аккумуляторный	шт.	1	11792	11792	
33	13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	5	1493	7465	42,8 2494
34	23-070102-0121	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-005 ГОСТ 17677-82	шт.	5	4268,75	21344	
35	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	1293,33	3880	42,8 1298
36	23-070101-0711	Светильники, тип НПО22-100-034/3458 ГОСТ 17677-82	шт.	2	894,67	1789	
37	23-070101-0324	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1461,06	1461	
38	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3962,31	3962	
39	23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	10	299,91	2999	
40	23-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	520,13	52	
41	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	2	615,11	1230	
42	23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1	549,78	55	
43	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	300,25	1201	42,8 499
44	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	423,36	1693	
45	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	322,5	645	42,8 258
46	23-070220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	207,11	414	
47	23-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	4	208,48	833	
48	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	65	282,48	18361	42,8 4595

49	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	122520,59	7964	
50	13-080201-0501	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	6	102,83	617	42,8
51	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	65	449,37	29209	264 42,8
52	13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	65	369,17	23996	3381 42,8
53	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40	270,93	10837	3830 42,8
54	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2167,38	17339	2473 42,8
55	24-040207-2701	Держатель шин заземления	шт.	28	371,28	10396	2101
56	24-040204-1505	Зажимы заземляющие ЗПС-120-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	880,37	3521	
57	24-040207-0711	Держатель и блок крепления проводника	т	0,0695	100838,22	7008	
58	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 (метизы)	т	0,001	381819,66	382	
59	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,4	1849,48	28482	59,1
60	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	15,4	879,16	13539	16833 59,1 8002
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**771068**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			94456	
		накладные расходы второго уровня	тенге			36698	
		Накладные расходы	**тенге**			131154	
		Сметная прибыль	тенге			72178	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-6	**тенге**			**974400**	
		Локальная смета № 2-2-9. Общестроительные работы водонапорной башни емкостью 25 м3 высотой ствола 15 м					
		Раздел 1. Земляные работы					
1	11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	19	106,16	2017	59,1
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1	1849	1849	494 59,1
3	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	20	31,65	633	1093 59,1
4	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	20	27,1	542	134 59,1
5	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	22,2	222	115 59,1
6	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 20 м)	м3 грунта	10	32,9	329	47 59,1
7	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	659	1318	70 59,1
8	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками к=2,00	м3 грунта уплотненного грунта	8	120,38	963	779 59,1
9	11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	10	176,4	1764	433 59,1
10	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км.	т	19,3	54,96	1061	452
11	11-010102-0602	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10	15,5	155	59,1

		Раздел 2. Подземная часть					
12	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,72	5255,56	3784	38 50,8
13	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон класса В10	м3	3,14	20091,4	63087	399 48,5
14	11-060201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство бетон класса В25	м3	9,7	25817,11	250426	1663 48,5
15	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 к=2,00	т	0,0521	200100,36	10425	11161
16	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 к=2,00	т	0,13	196197,3	25506	
17	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,179	201916,2	36143	48,5
18	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,17	5252,94	893	4098 50,8
19	11-221301-0301	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,1	53055,16	164471	94 62,1 27591
20	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	38	730,74	27768	50,8
21	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	1	18151,15	18151	3499
22	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	1	17387,86	17388	
23	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	6878,21	6878	
24	29-888888-8317	Надбавка к сметной1 стоимости бетогна за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,56	270	151	
		Раздел 3. Металлоконструкции					
25	11-090202-0101	Монтаж стальных металлоконструкций водонапорной башни	т конгструкций	4,73	60134,88	284438	60,9
26	21-060303-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	4,73	302738,29	1431952	70722
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**2352314**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			122882	
		накладные расходы второго уровня	тенге			104948	
		Накладные расходы	**тенге**			227830	
		Сметная прибыль	тенге			206412	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-9	**тенге**			**2786556**	
		Локальная смета № 2-2-12. Резервуар для воды ёмкостью 150 м3. шт.-2 Общестроительные работы					
		Раздел 1. Земляные работы					
1	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 10 м (растительного) к=2,000	м3 грунта	71,25	27,07	1929	59,1
2	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 к=2,000	м3 грунта	71,25	112,67	8028	408 59,1
3	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км.	т	85,5	54,96	4699	1775

4	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале к=2	м3 грунта	71,25	12,69	904	59,1
5	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 к=2,00	м3 грунта	443,94	73,35	32565	225 59,1
6	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами к=2,00; т.ч.п.3.179: к1трр=1,2	м3 грунта	49,3266	2219,35	109473	7626 59,1
7	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 10 м (растительного) к=2,000	м3 грунта	493,266	31,65	15610	64699 59,1
8	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 к=2,00	м3 грунта	218,568	22,18	4848	3306 59,1
9	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 к=2,00	м3 грунта	218,568	10,95	2394	1027 59,1
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками к=2,00	м3 грунта уплотненного грунта	218,568	120,24	26280	507 59,1
11	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 к=2,00	м3 грунта	24,286	879,15	21351	11827 59,1
12	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт для обвалования) к=2,00	м3 грунта	274,524	112,68	30933	12618 59,1
13	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км.	т	529,832	54,96	29120	6840
14	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 10 м (обсыпка резервуаров) к=2,000	м3 грунта	416,936	31,65	13194	59,1
15	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками к=2,00	м3 грунта уплотненного грунта	416,936	120,24	50131	2795 59,1
16	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (подача грунта на перекрытие резервуара) к=2,000	м3 грунта	108	73,36	7923	22560 59,1
17	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 к=2,00	м3 грунта	108	879,14	94947	1855 59,1
18	11-010203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (планировка вручную грунта по перекрытию и обсыпки) к=2,00	м2 спланированной площади	108	123,64	13353	56114 59,1
		Раздел 2. Бетонные и железобетонные конструкции					7892
		2.1. Днище и стены					
19	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство к=2,00	м3	12,74	19894,9	253461	48,5
20	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство к=2,00	м3	108,6	30528	3315341	6748 48,5
21	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 к=2,00	т	0,263	200100,36	52626	322913
22	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 к=2,00	т	7,8524	196197,3	1540620	
23	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 к=2,00	т	0,16608	210362,45	34937	
24	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка к=2,00	т	0,1268	315007,89	39943	48,5
25	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры к=2,00	т	5,072	103445,17	524674	9858
		2.2. Покрытие					
26	11-070105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в	шт. сборных	12	4563,25	54759	62,1

		одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м к=2,00	конструкций				14210
27	21-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений резервуаров из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 к=2,00	м3	12	59592,25	715107	
28	11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном к=2,00	м3	1,2	69748,33	83698	50,8
29	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 к=2,00	т	0,12728	196197,3	24972	11491
30	11-070106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов к=2,00	м шва	62,4	262,82	16400	62,1
31	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка сальников к=2,00	т фасонных частей	0,072	943333,33	67920	4977
32	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка к=2,00	т	0,2136	201914,79	43129	62,1
		Раздел 3. Гидроизоляционные работы					17934
33	11-410101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (хамаст под плитой днища) К=2,000;	м2	132,66	1086,48	144133	48,5
34	11-410101-0104	Поверхности бетонные вертикальные, по плите покрытия резервуара, в т.ч. сбоку по периметру перекрытия. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм К=2,000;	м2	269,28	1297,19	349307	4890
35	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство К=2,000;	м2 стяжки	132,66	510,34	67702	55,3
36	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 20 мм К=2,000; к1трр=5; к1трм=5; к1зпр=5; к1экс=5; к1зпм=5; к1мат=5;	м2 стяжки	132,66	75,83	10059	56,4
37	11-130601-0208	Поверхности вертикальные бетонные. Протравливание К=2,000;	м2	269,28	790,3	212811	330
38	11-130601-0208	Поверхности потолочные, по плите днища. Протравливание К=2,000; т.ч. п.3.14: к1трр=1,1; к1трм=1,1; к1экс=1,1; к1мат=1,1;	м2	265,32	869,33	230650	54,2
39	11-130301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) К=2,000; т.ч. п.3.14: к1трр=1,1; к1трм=1,1; к1экс=1,1; к1мат=1,1;	м2	132,66	1940,39	257412	54,2
40	11-130301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) К=2,000;	м2	401,94	1763,98	709015	54,2
		Раздел 4. Теплоизоляционные и отделочные работы					64298
41	11-130501-0305	Поверхности плит покрытия и по периметру. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой К=2,000;	м2	62,28	2376,33	147998	54,2
42	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство К=2,000;	м2 стяжки	83,37104	510,35	42548	20122
							56,4
							8711
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**9406905**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			1134976	

		накладные расходы второго уровня	тенге			446976	
		Накладные расходы	**тенге**			1581951	
		Сметная прибыль	тенге			879109	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-12	**тенге**			**11867965**	
		Локальная смета № 2-2-15. Узел сооружений насосной станции II-го подъёма					
5	11-110101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	2813	69,5	195495	59,1
6	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: к1трр=1,2	м3 грунта	87	2219,34	193083	37328 59,1
12	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 к=1,004	м	30,12	1069,62	32217	114113
14	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 к=1,004	м	219,876	2366,06	520240	
16	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 к=1,004	м	132,528	3616,53	479291	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**1420326**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			151441	
		накладные расходы второго уровня	тенге			66643	
		Накладные расходы	**тенге**			218084	
		Сметная прибыль	тенге			131073	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-15	**тенге**			**1769483**	
		Локальная смета № 2-3-1. Напорный водовод					
		Раздел 1. Водопроводная сеть					
29	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	28	3225,2	90306	
30	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт	10	10226,33	102263	
31	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	18	17387,86	312981	
32	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	28	6878,21	192590	
33	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,499	346297	172802	
34	21-130814-2208	Скобы ходовые	шт	84	565,08	47467	
35	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	120	547,44	65693	
51	23-040102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	20	24764,11	495282	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**1479384**	
		накладные расходы второго уровня	тенге			62726	
		Накладные расходы	**тенге**			62726	
		Сметная прибыль	тенге			123369	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-3-1	**тенге**			**1665479**	

Локальная смета № 2-4-1. Внутрипоселковая водопроводная сеть
Раздел 1. Водопроводная сеть

6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2958	120,24	355656	59,1 160055
13	11-220501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	4,78598	273966,58	1311200	62,1 651209
18	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная засыпка" с ковшом вместительностью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	702	69,5	48787	59,1 9316
19	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная засыпка" с ковшом вместительностью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	1660	111,25	184669	59,1 35235
20	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: к1трр=1,2	м3 грунта	43	2219,35	95432	59,1 56400
22	11-010203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 к=37,000	м2 спланированной площади	1295	123,64	160114	59,1 94629
23	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (37 шт) к=37,000	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	62,9	28743,58	1807971	62,1 359558
25	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 к=37,000	шт	37	18151,15	671593	
26	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 к=37,000	шт	74	12295,93	909899	
27	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 к=37,000	шт	37	15209,36	562746	
28	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 к=37,000	шт	111	4103,76	455517	
29	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 к=37,000	шт	37	3225,2	119332	
30	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15-1, 2ПП15-1 к=37,000	шт	37	17387,86	643351	
31	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	37	6878,21	254494	
32	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,65971	346297	228456	
33	21-130814-2208	Скобы ходовые к=37,000	шт	111	565,08	62724	
34	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 к=37,000	кг	185	547,44	101276	
40	23-040102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	10	46340,36	463404	
42	23-040102-0306	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	14	62784,58	878984	
84	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 к=61,000	шт	61	18151,15	1107220	

85	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 к=61,000	шт	122	12295,93	1500103	
86	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 к=61,000	шт	61	15209,36	927771	
87	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 к=61,000	шт	183	4103,76	750988	
88	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 к=61,000	шт	61	3225,2	196737	
89	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15-1, 2ПП15-1 к=61,000	шт	61	17387,86	1060659	
90	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013 к=61,000	комплект	61	6878,21	419571	
91	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т к=61,000	т	1,08763	346297	376643	
92	21-130814-2208	Скобы ходовые к=61,000	шт	183	565,08	103410	
93	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 к=61,000	кг	305	547,44	166969	
95	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 к=1,004	м	36,7464	11720,1	430671	
99	23-040102-0402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	61	24764,11	1510611	
111	23-041013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ Р 50553-2010	шт	139	5780,04	803426	
112	23-041001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт	139	2459,47	341866	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**19012250**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			1366402	
		накладные расходы второго уровня	тенге			864055	
		Накладные расходы	**тенге**			2230457	
		Сметная прибыль	тенге			1699417	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-4-1	**тенге**			**22942124**	
		Локальная смета № 4-1-1. Строительство ВЛ-10 кВ длиной 2,65 км					
1	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ-0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П10-1	опора	35	5969,83	208944	61,7 71817
2	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт	35	35278,52	1234748	
3	11-090701-0108	Изготовления траверс	т конструкций	1	152691,16	112228	60,9 42255
4	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 к=1,06	т	0,7791	205629,7	160206	
5	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,042	100838,22	4235	
6	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	105	1367,44	143581	

7	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	105	43,41	4558	
8	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	35	397,96	13929	
9	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П10-2	опора	1	5971	5971	61,7
10	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт	1	35278,52	35279	2052
11	11-090701-0108	Изготовления траверс	т конструкций	0,021	152571,43	3204	60,9
12	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 к=1,06	т	0,02226	205629,7	4577	1207
13	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0012	100838,22	121	
14	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	6	1367,44	8205	
15	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	6	43,41	260	
16	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	397,96	398	
17	24-040204-1304	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	525,54	3153	
18	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А10-1	опора	5	12231	61155	61,7
19	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт	10	35278,52	352785	21087
20	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	10	1614,3	16143	61,7
21	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,44	34531,3	15194	6572
22	11-090701-0108	Изготовления траверс, стяжек, накладок	т конструкций	0,1964	152698,57	29990	60,9
23	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (для траверс) к=1,06	т	0,1219	205629,7	25066	11291
24	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (для стяжек, накладок) к=1,06	т	0,08374	211256,61	17691	
25	24-040207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	5	1571,82	7859	
26	24-040207-3904	Болт крюковой Б5 ГОСТ Р 51177-98	шт	5	169,03	845	
27	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,006	100838,22	605	
28	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1)	м	10	399,7	3997	42,8
29	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	5	1367,44	6837	661

30	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	5	43,41	217	
31	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	10	397,96	3980	
32	24-040204-1304	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	15	525,54	7883	
33	24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт	60	2571,32	154279	
34	24-040203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт	30	1531,86	45956	
35	24-040201-0211	Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	30	1168,75	35063	
36	24-040201-0533	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	30	3332,4	99972	
37	24-040201-0629	Скобы трехлапчатые типа СКТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	30	1274,79	38244	
38	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	30	530,73	15922	
39	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	30	443,98	13319	
40	24-040207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	14	1571,82	22005	
41	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,006	100838,22	605	
42	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1)	м	2	399	798	
43	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	4	1367,44	5470	
44	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	4	43,41	174	
45	11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	9401	18802	6
46	13-080103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт	2	4514,5	9029	94 4
47	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	2	48210	96420	29
48	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00144	381819,66	550	
49	24-040206-0718	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	665,1	7981	
50	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка ПС10-2	опора	2	5970	11940	61,
51	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт	2	35278,52	70557	410
52	11-090701-0108	Изготовления траверс	т конструкций	0,028	152640,85	4335	60,9 1632
53	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 к=1,06	т	0,0301	205629,7	6189	
54	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0024	100838,22	242	

		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1)	м	1,000	399	399	42,8
56	24-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт	12	1536,11	18433	66
57	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	12	43,41	521	
58	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	397,96	796	
59	24-040207-3806	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98	100 шт	0,12	25087,92	3011	
60	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. с подкосом. Установка ПА10-2 (*2 шт. из 2-х опор с одним подкосом)	опора	4	12231,25	48925	61,7
61	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт	8	35278,52	282228	16869
62	11-090701-0108	Изготовления траверс, надставок	т конструкций	0,219	152689,5	33439	60,9
63	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 к=1,06	т	0,23214	205629,7	47735	12590
64	24-040207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	4	1571,82	6287	
65	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	397,96	3184	
66	24-040207-3806	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98	100 шт	0,06	25087,92	1505	
67	24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт	24	2571,32	61712	
68	24-040203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт	12	1531,86	18382	
69	24-040201-0211	Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	1168,75	14025	
70	24-040201-0533	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	3332,4	39989	
71	24-040201-0629	Скобы трехлапчатые типа СКТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	1274,79	15297	
72	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	443,98	5328	
73	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	12	530,73	6369	
74	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. с одним подкосом. Установка УП10-1	опора	3	12231	36693	61,7
75	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт	6	35278,52	211671	12652
76	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	6	1614,33	9686	61,7
77	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,264	34531,3	9116	3943
78	11-090701-0108	Изготовления траверс, стяжек	т конструкций	0,0861	152694,54	13147	60,9
79	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой					4950

		стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм,					
80	21-050106-2402	толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 к=1,06	т	0,05501	205629,7	11312	
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005					
81	21-130815-0202	(для стяжек, накладок) к=1,06	т	0,03625	211256,61	7658	
		Оголовок ОГ-1					
82	24-040207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0234	320442,18	7498	
83	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	комплект	3	1571,82	4715	
84	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм.	т	0,0078	100838,22	787	
		Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1)					
85	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	м	6	399,5	2397	4
86	24-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	18	1367,44	24614	
87	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	18	47,62	857	
88	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	397,96	2388	
89	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.	шт	12	281,72	3381	
		с двумя подкосами. Установка УА10-1					
90	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных	опора	1	18884	18884	61
		линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105					648
		ГОСТ 13015-2012	шт	3	35278,52	105836	
91	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	3	1614,33	4843	61,
92	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные;	м3	0,132	34531,3	4558	197
		башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона					
		класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)					
93	11-090701-0108	Изготовления траверс, стяжек, накладок	т конструкций	0,0445	152696,63	6795	60,9
94	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой					2558
		стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм,					
95	21-050106-2402	толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 к=1,06	т	0,02438	205629,7	5013	
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005					
96	24-040207-0903	(для стяжек, накладок) к=1,06	т	0,02279	211256,61	4815	
		Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98					
97	24-040207-3904	Болт крюковой Б5 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	1571,82	1572	
98	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	шт	1	169,03	169	
99	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм.	т	0,0012	100838,22	121	
		Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1)					
100	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	м	2	399	798	42,8
101	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	2	1367,44	2735	132
102	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	43,41	87	
103	24-040204-1304	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	397,96	1194	
			шт	3	525,54	1577	

104	11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3	75139,62	199120	61,7 80288
105	11-330204-0405	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0202	опора	8	2780,63	22245	61,7 8686
106	23-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	2	856553,79	1459825	
107	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности подземной части железобетонных элементов ВЛ	м2 поверхности	150	730,75	109613	50,8 13810
108	11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	140	176,15	24661	61,7 12434
109	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,1246	194636,08	24252	
110	11-090701-0108	Изготовления траверс к=2,00	т конструкций	0,0218	152614,68	3327	60,9 1253
111	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 к=1,06	т	0,02311	205629,7	4752	
112	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0024	100838,22	242	
113	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	4	1367,44	5470	
114	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	4	43,41	174	
115	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1)	м	2,4	399,17	958	42,8 158
116	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	281,72	3381	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**6122197**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			354518	
		накладные расходы второго уровня	тенге			274613	
		Накладные расходы	**тенге**			629131	
		Сметная прибыль	тенге			540106	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-1-1	**тенге**			**7291434**	
		Локальная смета № 4-1-2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ длиной 0,38 км					
1	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П29	опора	9	5969,67	53727	61,7 18467
2	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 А СТ РК 2387-2013	шт	9	23258,31	209325	
3	24-040207-4021	Заземляющий проводник ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт	9	1416,54	12749	
4	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	18	46,28	833	
5	24-040207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт	18	13,27	239	
6	24-040207-2205	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	1910,47	17194	
7	24-040207-4020	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	455,06	4096	

8	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	410,15	3691	
9	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт	18	31,69	570	
10	24-040207-4020	Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	455,06	4096	
11	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А29	опора	2	12230,5	24461	61,7
12	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 А СТ РК 2387-2013	шт	4	23258,31	93033	8434
13	13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (плита МУ103)	т	0,064	209640,63	13417	42,8
14	13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (плита МУ104)	т	0,0644	209611,8	13499	1315 42,8
15	24-040207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	1571,82	3144	1324
16	24-040207-4022	Заземляющий проводник ЗП2М ГОСТ Р 51177-98	шт	2	2023,03	4046	
17	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	4	46,28	185	
18	24-040207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	13,27	53	
19	24-040207-2308	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	951,81	1904	
20	24-040207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	273,37	547	
21	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	1707,88	6832	
22	24-040207-3203	Зажимы анкерные (СИП) РА 25х100 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	501,13	1002	
23	24-040207-4020	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	455,06	910	
24	24-040204-1801	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 50 ГОСТ 51177-98	шт	8	554,23	4434	
25	24-040204-1802	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 54 N ГОСТ 51177-98	шт	2	759,03	1518	
26	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	410,15	820	
27	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	31,69	127	
28	24-040207-4019	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	455,05	910	
29	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка УА29	опора	3	18884	56652	61,7
30	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 А СТ РК 2387-2013	шт	9	23258,31	209325	19462
31	13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (плита МУ103)	т	0,096	209635,42	20125	42,8
32	13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (плита МУ104)	т	0,1932	209627,33	40500	1973 42,8
33	24-040207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	1571,82	9431	3971

34	24-040207-4022	Заземляющий проводник ЗП2М ГОСТ Р 51177-98	шт	6	2023,03	12138	
35	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	12	46,28	555	
36	24-040207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	13,27	159	
37	24-040207-2308	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	951,81	5711	
38	24-040207-4020	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	455,06	1365	
39	24-040204-1801	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 50 ГОСТ 51177-98	шт	12	554,23	6651	
40	24-040204-1802	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 54 N ГОСТ 51177-98	шт	3	759,03	2277	
41	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	410,15	2461	
42	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	31,69	190	
43	24-040207-4019	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	455,05	2730	
44	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линий	0	49718,42	18893	61,7 8164
45	23-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,38	151871,33	57711	
46	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	9	3637,56	32738	61,7 12647
47	23-070103-0407	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82	шт	9,00	8917,37	80256	
48	23-061601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,04	48997,74	1984	
49	24-040207-3806	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98	100 шт	0,18	25087,92	4516	
50	24-040207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	9	1571,82	14146	
51	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0045	100838,22	454	
52	11-090701-0108	Проводник ЗП-2. Изготовление	т	0,004	151250	605	60,9 230
53	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	конструкций	0,00	200100,36	400	
54	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00144	211256,61	304	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**1059639**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			75987	
		накладные расходы второго уровня	тенге			48151	
		Накладные расходы	**тенге**			124138	
		Сметная прибыль	тенге			94702	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-1-2	**тенге**			**1278479**	
		Локальная смета № 4-1-3. Кабельная линия 0,4 кВ					
1	11-010101-0501	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м.	м3 грунта	46	33,15	1525	59,1 306
2	11-010104-0405	Разработка траншейными роторными экскаваторами Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	46	13,63	627	59,1

		(108л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2					
3	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	155	215,49	33401	119 42,8
4	13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	130	233,65	30375	8389 42,8
5	23-060133-0303	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	560290,72	33617	7701
6	23-060133-0413	Кабели силовые ВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	2295689,26	298440	
7	23-060211-2903	Кабели контрольные КВВБГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,095	411719,5	39113	
8	13-080201-0501	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт	14	102,79	1439	42,8
9	13-080201-0502	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам	шт	6	111,33	668	616 42,8
10	13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт	8	128,5	1028	286 42,8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**440232**	440
		накладные расходы первого уровня	тенге			17857	
		накладные расходы второго уровня	тенге			19423	
		Накладные расходы	**тенге**			37280	
		Сметная прибыль	тенге			38201	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-1-3	**тенге**			**515713**	
		Локальная смета № 4-1-6. Дизельная электростанция					
1	58-000001-0005 (пл)	Дизельная электростанция 22 кВА	шт	1	1979447	1979447	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**1979447**	
		накладные расходы второго уровня	тенге			83929	
		Накладные расходы	**тенге**			83929	
		Сметная прибыль	тенге			165070	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-1-6	**тенге**			**2228446**	
		Локальная смета № 7-1-1. Ограждение из сетчатых панелей и благоустройство площадки насосных станций I-го подъёма					
		Раздел 1. Ограждение					
1	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	319	19,72	6292	59,1
2	11-010107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	319	24,03	7667	1191 59,1
3	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	500	39,39	19697	1431 59,1
4	11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	300	51,28	15384	3394 59,1
5	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3820	0,82	3151	2912 59,1
6	84-020602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 6х2 м	секция (3метра)	140	35612	4985680	596 75 782355

7	84-020605-0101	Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1	83535	83535	75 9874
8	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1	35007	35007	75 4149
9	11-070111-0113	Насадка из колючей проволоки. Установка к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1зкс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0,3;	м оград	426	322,95	137577	62,1 61786

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**5293990**
накладные расходы первого уровня	тенге	867688
накладные расходы второго уровня	тенге	261255
Накладные расходы	**тенге**	1128943
Сметная прибыль	тенге	513835
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-1-1	**тенге**	**6936768**
Стоимость оборудования	тенге	2369164
Итого по Акту	**тенге**	**80530095**
Временные здания и сооружения 2,6%	тенге	2093782
Итого с временными	**тенге**	**82623877**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	2453929
Итого в текущих ценах с 01.10.17г	тенге	87446970
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.060 СМР	**тенге**	**92688392,86**
НДС(12%)	тенге	11122607,14
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**103 811 000,00**

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ Сарбаев А.Е.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Батталов С.Т."

_____ Батталов С.Т.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.