Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

		Код
Форма по ОКУД		322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		

Инвестор _____
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) ГУ "Саркандский районный отдел ЖКХ и жилищной инспекции"
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "М Нефтесервис"
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Текущий ремонт систем водоснабжения с. Екиаша Саркандского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект _____
(наименование)

Договор подряда (контракт)

номер	№19	
дата	21.05.2021	
Вид операции		
	Отчетный период	
	с	по
	01.09.2021	31.09.2021

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
5	06.10.2021

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.			6034822	6034822	6034822
	Пересчет в текущих ценах, К=3,76387		22714286	22714286	22714286
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами, 12 %		25440000	25440000	25440000

Заказчик _____ Подрядчик _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Инвестор

Заказчик **ГУ "Саркандский районный отдел ЖКХ и жилищной инспекции"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "М Нефтесервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Текущий ремонт систем водоснабжения с. Екиаша Саркандского района Алматинской области**
организация, адрес, телефон, факс

Объект
наименование, адрес

Договор подряда номер **№19**
дата **21.05.2021**

Номер документа	Дата составления
5	06.10.2021

Отчетный период	
с	по
01.10.2021	31.10.2021

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Очистка русла канала										
1	1	1-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал из под воды экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 на водохозяйственном строительстве	12746	44,07	41,46	0	561732	528464	0	173274	0,02	232
				м3	2,61	11,4	0	33267	145366	0	97	0,04	505
2	2	1-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	12746	3,82	3,82	0	48678	48678	0	16382	0	0
				м3	0	1,32	0	0	16888	0	97	0	55
3	3	1-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м	12746	1,57	1,57	0	20011	20011	0	6734	0	0
				м3	0	0,54	0	0	6942	0	97	0	23
4	4	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,613	58791,69	25695,31	21,38	36039	15751	13	31787	194	119
				км	33075	6813,45	0	20275	4177	0	130	26,38	16
5	5	22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,11	70666,26	30144,88	21,38	7773	3316	2	6937	236	26
				км	40500	8009,55	0	4455	881	0	130	31,06	3
6	6	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,47	78005	36133,62	21,38	36662	16983	10	31444	247	116
				км	41850	9612,9	0	19670	4518	0	130	37,3	18
7	7	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dn 96 мм	613	567		567	347571		347571			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	06-4-2254	Трубы полиэтиленовые из полиэтилена ПЭВП 100 ГОСТ 18599-2001, P 1 МПа, ПЭ80 17 Dн 160,3 мм	ч									
				110	726		726	[illegible]		[illegible]			
9	9	06-4-2257	Трубы полиэтиленовые из полиэтилена ПЭВП 100 ГОСТ 18599-2001, P 1 МПа, ПЭ80 17 Dн 197,3 мм	ч									
				670	1510		1510	[illegible]		[illegible]			
10	10	1-1444-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений откосов	ч									
				145	219,93	6	6	33,587	0	0	1937,7	1,54	220
11	11	27-7-4	Устройство основания под трубопроводы в грунтах 2 группы	м3	219,93	0	0	33,587	0	0	7,13	0	0
				68,04	2838,35	388,7	1594,87	123121	18720	96664	17380	0,91	55
12	12	1-1294-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	127,39	110,53	0	7746	7180	0	128	0,05	33
				340	21,55	4,52	0	7326	1535	0	5036	0,11	37
				м3	17,80	0	0	5748	0	0	17	0	0
			Итого по разделу: Очистка русла канала					[illegible]					
			Раздел: Строительство наносительного резервуара 125,6м3 из стали диаметром 2м										
13	13	1-12-15	Разработка котлована грунта 3 группы	337	10,29	33,19	0	11001	11185	0	3471	0,01	5
				м3	2,1	9,13	0	708	3077	0	97	0,03	11
14	14	29-10-20	Колодцы для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и аналогичные колодцы высотой 1 м, Dн 2000 мм ГОСТ 8020-90	40	9620		9620	385200		385200			
				ч									
15	15	29-10-24	Плиты покрытий, перекрытий и днища для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и аналогичных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	10,2	29000		29000	295800		295800			
				м3									
16	16	11-1-6-4	Люк ТТ1, вес 1,1 ГОСТ 8591-76а	20	8630		8630	172600		172600			
				комплект									
17	17	27-7-2-1	Подготовка и укладка бетонной смеси под ВСК основания	44	9980,91	133,67	9131,34	421916	5883	401779	196369	1,10	48
				м3	324	47,78	0	14256	2103	0	128	0,21	9
18	18	14-1-28	Арматурные изделия, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	4,166	50900		50900	212049		212049			
				т									
19	19	06-05-11	Приготовление бетона	44,16	7839,87	178,82	6402,24	314265	7907	289497	21857	1,67	119
				м3	378	83,68	0	16986	37,44	0	195	0,44	38
			Итого по разделу: Строительство наносительного резервуара 125,6м3 из стали диаметром 2м					[illegible]					
			Раздел: Строительство колодцев диаметром 1,5 метра 44 шт										
20	20	1-1-32-1-12	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1200	22,04	26,73	0	26449	24877	0	8652	0,01	11
				м3	1,21	5,7	0	1573	9863	0	97	0,02	34
21	21	1-1-32-1-14	Разработка каждого грунта 2 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1274	27,04	26,18	0	28245	33966	0	11988	0,01	16
				м3	1,66	7,2	0	2281	9863	0	97	0,03	34
22	22	1-1-32-1-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, на мокрых грунтах глубина выемки более 4,0 м	600	47,22	44,5	0	28332	16600	0	9766	0,02	12
				м3	2,82	12,24	0	1693	7446	0	97	0,04	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	1-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал из под воды экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	906	55,09	51,83	0	49911	46955	0	15396	0,02	21
				м3	3,26	14,26	0	2956	12916	0	97	0,05	45
24	24	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1200	3,35	3,35	0	4022	4022	0	1353	0	0
				м3	0	1,16	0	0	1395	0	97	0	5
25	25	1-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1200	1,48	1,48	0	1778	1778	0	598	0	0
				м3	0	0,51	0	0	617	0	97	0	2
26	26	1-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	1200	3,41	3,41	0	4097	4097	0	1350	0	0
				м3	0	1,16	0	0	1392	0	97	0	5
27	27	1-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	502	20,27	0	0	10176	0	0	11498	0,13	65
				м2	20,27	0	0	10176	0	0	113	0	0
28	28	1-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	204,5	7,61	7,61	0	1555	1555	0	459	0	0
				м3	0	2,31	0	0	473	0	97	0,01	2
29	29	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	5	18075,87	36,99	17750,88	90379	185	88754	1960	1,82	9
				шт	288	13,5	0	1440	67	0	130	0,07	0
30	30	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,07	184000		184000	12880		12880			
				т									
31	31	11-3-2	Гидранты пожарные подземные давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 125 мм, высотой 500-2500 мм	5	17500		17500	87500		87500			
				шт									
32	32	37-73-1	Подача и укладка бетонной смеси	14,934	9589,01	133,67	9131,34	143202	1996	136367	6663	1,93	29
				м3	324	47,78	0	4839	714	0	120	0,2	3
33	33	30-1-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	5,835	7980		7980	46562		46562			
				м3									
34	34	30-1-5	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	9,099	8290		8290	75432		75432			
				м3									
			Итого по разделу: Строительство колодцев диаметром 1,5 метра 44 шт					620580					
			Раздел: Строительство ограждения накопительного резервуара 125,6м\3 и водозаборного узла										
35	35	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений откосов	5,346	218,93	0	0	1170	0	0	1323	1,54	8
				м3	218,93	0	0	1170	0	0	113	0	0
36	36	9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	280	332,24	125,09	63,16	93028	35024	17684	43782	0,94	263
				м2	144	29,74	0	40320	8327	0	90	0,1	29
37	37	9-47-1	Облицовка стальным профилированным листом	140	55,95	2,99	4,12	7832	419	577	6299	0,3	42
				м2	48,83	1,16	0	6836	162	0	90	0	1
38	38	7-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	1887,85	33,47	418,88	3776	67	838	4055	7,85	16
				шт	1435,5	12,65	0	2871	25	0	140	0,06	0
39	39	СПрайс	Стальной профилированный лист	140	913,48	0	0	127887	0	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0	0	0		0	0
40	40	СПрайс	Стойка металлическая	2,356	94887,11	0	0	223554	0	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	СЦрайс	Уголок равнополочный 50х50	1,795	83826,23	0	0	149832	0	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0	0	0		0	0
42	42	37-73-1	Подача и укладка бетонной смеси	5,346	9589,01	133,67	9131,34	51263	715	48816	2385	1,93	10
				м3	324	47,79	0	1732	255	0	120	0,2	1
43	43	30-1-5	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	5,346	8290		8290	44318		44318			
				м3									
44	44	1-1-68Б	Прокладка кольчуги оцинкованная /КП-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	40	36		36	1440		1440			
				кг									
45	45	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50	21,8	0,05	15,94	1090	3	797	262	0,03	1
				м2	5,81	0,02	0	291	1	0	99	0	0
46	46	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	50	25,65	0,02	21,47	1282	1	1073	187	0,02	1
				м2	4,16	0	0	208	0	0	99	0	0
			Итого по разделу: Строительство ограждения накопительного резервуара 125,6м/3 и водозаборного узла					705673					
			ИТОГО:					5139655	862867				1510
			Накладные расходы :					232729	245307				867
			На общестроительные работы					446643					
			На металлоконструкционные работы					50081					
			Всего накладных расходов					496724					
			Итого с накладными					5636379	5636379				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					316883					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					5953262					
			Итого с временными, 1,37 %					6034822					
			Пересчет в текущих ценах, К-3,76387					22714286					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					2725714					
			Итого с НДС					25440000					

ПРИНЯЛ Сабитулы
(подпись)

СДАЛ Руководитель
(подпись)

Сабитулы
(подпись)

(расшифровка подписи)

Рогалиньов Р.К
(расшифровка подписи)