Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область, с.Железинка, Квиткова, 7 БИН 920240000573

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" г.Павлодар, Торайгырова, 56, 44 БИН 991240001834

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания мини центра КГУ «Башмачинская общеобразовательная средняя школа отдела образования акимата Железинского района», расположенного по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Башмачное ул.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания миницентра КГУ «Башмачинская общеобразовательная средняя школа отдела образования акимата Железинского района»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 400 от 29.06.2021г

Акт приемки выполненных работ №1 от 09.08.2021г

за август 2021г

на Капитальный ремонт здания КГУ «Башмачинская общеобразовательная средняя школа отдела образования акимата Железинского района»

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел 1 Демонтажные работы.										
1	1	1146-0401-1101											
			Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	21,6	1781,76	165,88	38486	3583	0	26435	70115	
						1615,88	83,89	34903	1812	0	5194		
2	3	1208-0101-0401											
			Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	13	82,54	0	1073	0	0	773	1994	

					82,54	0	1073	0	0	148	
3	8 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	140,6	323,18	18,43	45439	2591	0	31794	83412
					304,75	9,32	42848	1311	0	6179	
4	9 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	139,2	34,2	0	4760	0	0	3427	8842
					34,2	0	4760	0	0	655	
	1.2 Демонтаж кровли в осях "2-3"- "А-Б"										
5	19 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	120	161,93	19,13	19432	2295	0	12853	34868
					142,81	5,96	17137	715	0	2583	
6	20 1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %	м2 кровли	120	74,63	11,23	8955	1347	0	5780	15914
					63,4	3,5	7608	420	0	1179	
7	21 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72 %	м2 кровли	120	282,04	17,47	33845	2096	0	23329	61748
					264,58	5,44	31749	653	0	4574	
8	22 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	120	262,36	1,59	31483	191	0	22530	58334
					260,77	0	31292	0	0	4321	

9	23 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	12,5	23452	4759,92	293150	59499	0	186918	518473
					18692,08	2076,64	233651	25958	0	38405	
	Раздел 2 Кровля.										
	2.2 Кровля в осях " 2 - 3 ", "А - Б"										
10	44 1110-0105-0101										
		Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,35	89182,22	1405,93	120396	1898	87798	22651	154491
					22740,74	562,96	30700	760	0	11444	
11	45 1110-0114-0402										
		Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,49	86906,12	1306,12	42584	640	33187	6499	53010
					17871,43	548,98	8757	269	0	3927	
12	46 1110-0115-0101										
		Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,84	8810,33	56,52	16211	104	14521	1175	18777
					861,96	25	1586	46	0	1391	
13	47 1110-0102-0401										
		Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,557	95403,95	1023,34	53140	570	39448	9635	67797
					23558,35	466,79	13122	260	0	5022	
14	48 1110-0115-0102										
		Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,557	8136,45	41,29	4532	23	3330	856	5819
					2116,7	17,95	1179	10	0	431	

15	51 1208-0101-1402										
		Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	120	627,53	11,98	75304	1437	51722	16456	99101
					184,54	5,93	22145	711	0	7341	
16	52 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	120	306,74	2,64	36809	317	32574	2920	42907
					32,65	1,15	3918	138	0	3178	
17	64 2113-0814-2203										
		Скобы металлические для монтажа	кг	0,0664	125		8		8	0	9
					0		0		0	1	
18	65 2113-0814-0401										
		Ерши металлические	кг	2,69	200		538		538	0	581
					0		0		0	43	
19	66 2105-0301-3501										
		Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 - скрутка	т	0,01111	235269		2614		2614	0	2823
					0		0		0	209	
20	67 2113-0201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	17	167		2839		2839	0	3066
					0		0		0	227	
21	68 1108-0201-0101										
		Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - парапеты. НР = 72 %	м3 кладки	12,5	30916,16	1558,56	386452	19482	288896	59441	481564
					6245,92	358,64	78074	4483	0	35671	

Раздел 3 Проемы

22	84 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	21,6	2922,13	171,25	63118	3699	32371	20720	90545
					1252,22	80,09	27048	1730	0	6707	
23	85 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	21,6	24589		531122		531122	0	573612
					0		0		0	42490	
24	86 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	13	1758,92	9,62	22866	125	19728	2213	27085
					231,77	4,69	3013	61	0	2006	
25	87 2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	13	1614		20982		20982	0	22661
					0		0		0	1679	

26	91 1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - внутренние откосы. НР = 72 %	м2 поверхности	19,2	3854,9	8,96	74014	172	56229	12721	93674
					917,34	2,86	17613	55	0	6939	
27	92 1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 72 %	м2 поверхности	19,2	416,51	5,94	7997	114	0	5715	14809
					410,57	2,86	7883	55	0	1097	
28	93 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	0,9888	12792		12649		12649	0	13661
					0		0		0	1012	
29	94 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство Ас10 прим. п7. НР = 72 %	м	13	1456	5,54	18928	72	13111	4146	24920
					441,92	1,08	5745	14	0	1846	
	Раздел 5 Полы										
	5.1 Тип1										
30	107 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	102,5	981,41	28,63	100595	2935	53426	32864	144136
					431,55	13,77	44234	1411	0	10677	

31	108 1111-0101-1106										
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	102,5	278,22	9,7	28518	994	26659	959	31835
					8,44	4,56	865	467	0	2358	
32	109 1111-0101-1107										
		Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	102,5	444,66	17,92	45578	1837	36964	5235	54878
					66,12	4,82	6777	494	0	4065	
	5.2 Тип 2.										
33	112 1111-0101-1201										
		Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 72 %	м2 пола	17,1	1594,44	19,3	27265	330	18649	6065	35996
					484,56	8,01	8286	137	0	2666	
34	113 1111-0101-3302										
		Покрытия дощатые . Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	17,1	4964,62	47,02	84895	804	72951	8298	100648
					651,46	22,51	11140	385	0	7455	
	5.3 Тип3.										
35	115 1111-0101-0503										
		Гидроизоляция из РКП-350Б насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	12,8	37,97	0,55	486	7	0	347	900
					37,42	0,23	479	3	0	67	
36	116 2110-0401-0603										
		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 К=1,100;	м2	14,08	161		2267		2267	0	2448
					0		0		0	181	

37	117 1111-0101-1105										
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	12,8	981,33	28,59	12561	366	6671	4104	17998
					431,56	13,75	5524	176	0	1333	
38	118 1111-0101-2707										
		Покрытия из плит керамогранитных (с нескользкиой поверх.) на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	12,8	4214,84	130,08	53950	1665	39084	10040	69109
					1031,33	58,13	13201	744	0	5119	
39	119 1111-0101-3905										
		Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	13,5	1506,44	12,89	20337	174	16533	2656	24832
					268,89	4,37	3630	59	0	1839	
	5.4 Тип 4.										
40	120 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,82	8607,32	1704,88	7058	1398	3019	2322	10130
					3220,73	712,2	2641	584	0	750	
41	121 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	8,2	758,29	28,54	6218	234	3234	2061	8941
					335,37	13,78	2750	113	0	662	
42	122 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	8,2	643,9	29,02	5280	238	4838	228	5949
					24,88	13,66	204	112	0	441	

43	123 1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	8,2	758,29	28,54	6218	234	3234	2061	8941
					335,37	13,78	2750	113	0	662	
44	124 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 стяжки	8,2	1287,93	58,17	10561	477	9676	455	11897
					49,76	27,32	408	224	0	881	

Итого	**3 173 250**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	728 693
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	111 948
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 483
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 540 872
- накладные расходы, тенге	556 682
в т.ч. зарплата, тенге	50 102
- сметная прибыль (8 %), тенге	235 055
Всего	**3 173 250**

Локальная смета № 2-1-2 Отопление

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	14	1064,43	48	14902	672	0	10490	27423
					1016,43	24,29	14230	340	0	2031	
2	2 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	124	390,76	3,03	48454	376	3853	31938	86823
					356,65	1,08	44225	134	0	6431	
3	3 1215-0101-0311										
		Электрический котел. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	2	1331	16	2662	32	0	1905	4932

					1315	8	2630	16	0	365	
4	4 1215-0102-0101										
		Баки расширительные. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	2286	62	2286	62	0	1624	4223
					2224	31	2224	31	0	313	
5	5 1118-0501-0101										
		Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	насос	2	5080,5	127,5	10161	255	0	7191	18740
					4953	40,5	9906	81	0	1388	
6	6 1215-0101-0302										
		Фильтр фланцевый диаметром до 50 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	319	5	319	5	0	228	591
					314	3	314	3	0	44	
7	7 4131-0104-0601										
		Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,542	575		887		0	0	958
					0		0		0	71	
8	8 4102-0103-1005										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,542	116		179		0	0	193
					0		0		0	14	

Итого	**142 732**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 529
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	605
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 853
- накладные расходы, тенге	53 376
в т.ч. зарплата, тенге	4 804

		- сметная прибыль (8 %), тенге					10 572				
		Всего					**142 732**				
		Локальная смета № 2-1-3 Электрооборудование и электроосвещение									
1	1 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	60	173,28	1,72	10397	103	0	7449	19274
					171,57	0,87	10294	52	0	1428	
2	2 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	4	58	0,75	232	3	0	166	430
					57,25	0,25	229	1	0	32	
3	3 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	20	52,95	0	1059	0	0	762	1967
					52,95	0	1059	0	0	146	
4	4 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	110	87,65	0,22	9642	24	0	6934	17902
					87,44	0,11	9618	12	0	1326	

Итого	**39 573**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 200
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	130
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65
- накладные расходы, тенге	15 311
в т.ч. зарплата, тенге	1 378
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 932
Всего	**39 573**

Итого	**3 355 555**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	823 422
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	113 480
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 153
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 544 725
- накладные расходы, тенге	625 369

в т.ч. зарплата, тенге	56 284
- сметная прибыль (8 %), тенге	248 559
Всего	**3 355 555**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	40 267
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	82 179
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**69 560**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**3 547 561**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**3 724 939**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,9	**3352444,72**
НДС (12 %)	402 293,37
Итого	**3 754 738,09**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г. С.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области
БИН 920240000573

Руководитель_____Дайсекенова Ж.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000393

Директор_____Байкенже А.А.

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Руководитель_____Рамазанов А.Ж.