"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область, с.Железинка, Квиткова, 7 БИН 920240000573

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" г.Павлодар, Торайгырова, 56, 44 БИН 991240001834

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания мини центра КГУ «Башмачинская общеобразовательная средняя школа отдела образования акимата Железинского района», расположенного по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Башмачное ул. Б. Момышулы, 53

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания мини центра КГУ «Башмачинская общеобразовательная средняя школа отдела образования акимата Железинского района»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 400 от 29.06.2021г

Акт приемки выполненных работ №3 от 27.08.2021г

за сентябрь 2021г

на Капитальный ремонт здания мини центра КГУ «Башмачинская общеобразовательная средняя школа отдела образования акимата Железинского района»

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 5 Полы

5.1 Тип1

1	110 1111-0101-3601										
		Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	102,5	3319,17	20,97	340215	2149	297776	29767	399581
					393,07	10,27	40290	1053	0	29599	
2	111 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	107,7	272,38	2,2	29335	237	20103	6542	38747
					83,52	0,84	8995	91	0	2870	
	5.2 Тип 2.										
3	114 1111-0101-3901										
		Плинтуса деревянные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	18	384,06	2,17	6913	39	5381	1089	8642
					82,94	1,06	1493	19	0	640	
	Раздел 6 Внутренняя отделка										
4	127 1115-0405-0106										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	18,3	459,29	2,9	8405	53	2790	4023	13422
					303,93	1,42	5562	26	0	994	

5	130	1115-0405-0105									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	192	412,27	2,91	79155	558	26750	37524	126013
					270,04	1,41	51847	270	0	9334	
6	131	1115-0405-0101									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	35	278,63	2,37	9752	83	4023	4094	14954
					161,31	1,14	5646	40	0	1108	
7	132	1115-0405-0105									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными влагостойкой водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	21,1	527,96	2,94	11140	62	5380	4123	16484
					270,05	1,37	5698	29	0	1221	

	Итого					**617 843**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					119 531				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 181				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 528				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					362 203				
	- накладные расходы, тенге					87 162				
	в т.ч. зарплата, тенге					7 845				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					45 766				
	Всего					**617 843**				
	Локальная смета № 2-1-2 Отопление									
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	7 4131-0104-0601									
	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,542	575		887		0	0	958
				0		0		0	71	
2	8 4102-0103-1005									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,542	116		179		0	0	193
				0		0		0	14	
	Раздел 2 Монтаж									
3	9 1118-0301-0101									
	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %	кВт	15,12	20788,23	156,68	314318	2369	299533	9768	350013
				821,16	76,06	12416	1150	0	25927	

4	11 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	1259		17626		17626	0	19036
					0		0		0	1410	
5	12 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	14	279,57	0	3914	0	1500	1738	6104
					172,43	0	2414	0	0	452	
6	13 1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	14	279,07	0,57	3907	8	112	2730	7168
					270,5	0,29	3787	4	0	531	
7	14 2304-1008-0103	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	14	7067		98938		98938	0	106853
					0		0		0	7915	
8	20 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	4	617	67,25	2468	269	1064	911	3649
					283,75	32,5	1135	130	0	270	

9	21 2111-0403-0307							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	3,3	314	1036	1036	0	1119
				0	0	0	83	
10	22 2111-0403-0305							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	1,1	292	321	321	0	347

11	23 1111-0101-4802				0		0		0	26	
		Пол теплый на основе нагревательного мата. Устройство системы по готовому основанию НР = 72 %	м2 пола	64	241,06	0,67	15428	43	0	11089	28638
					240,39	0,27	15385	17	0	2121	
12	24 2900-0000-0001(пл)	Нагревательный мат Devimat DTIF-150, 8м2, /140F0440/	шт	8	87589		700712		700712	0	756769
					0		0		0	56057	
13	25 2900-0000-0002(пл)	Электронный регулятор Devimat Devireg 532	шт	2	28527		57054		57054	0	61618
					0		0		0	4564	

Итого	**1 342 465**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 137
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 689
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 301
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 177 896
- перевозка грузов, тенге	1 066
- накладные расходы, тенге	26 236
в т.ч. зарплата, тенге	2 361
- сметная прибыль (8 %), тенге	99 441
Всего	**1 342 465**

Локальная смета № 2-1-4 Пожарная сигнализация

1	1 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	777,5	0,5	1555	1	0	1119	2888
					777	0	1554	0	0	214	
2	2 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой в нормальном исполнении. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	389	0	389	0	0	280	723
					389	0	389	0	0	54	
3	3 1308-0103-2901	Извещатель пожарный ручной. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	485	96	485	96	0	307	855
					389	38	389	38	0	63	
4	4 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	371	40	371	40	0	246	666
					331	10	331	10	0	49	

5	5 1310-0701-0601										
		Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	218	1	218	1	0	156	404
					217	0	217	0	0	30	
6	6 1310-0701-0101										
		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	31856	2	31856	2	344	22687	58906
					31510	0	31510	0	0	4363	
7	7 2308-0303-0105	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	21730		21730		21730	0	23468
					0		0		0	1738	
8	8 1310-0701-0303										
		Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7107	2	7107	2	130	5022	13099
					6975	0	6975	0	0	970	
9	9 2900-0000-0001(пл)										
		Блок бесперебойного питания ББП-20	шт	1	4107		4107		4107	0	4436
					0		0		0	329	

10	10 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	14	2659,57	1,93	37234	27	947	26107	68408
					2590	0	36260	0	0	5067	
11	11 2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	14	1933		27062		27062	0	29227
					0		0		0	2165	
12	12 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1333,5	0,5	2667	1	76	1865	4895
					1295	0	2590	0	0	363	
13	13 2308-0302-0206	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5	шт.	2	346		692		692	0	747
					0		0		0	55	
14	14 1308-0103-2901	Извещатель пожарный ручной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1640	319,5	3280	639	51	2046	5752
					1295	126	2590	252	0	426	

15	15 2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2	1076		2152		2152	0	2324
					0		0		0	172	
16	16 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1304,33	131	3913	393	211	2459	6882
					1103	35,33	3309	106	0	510	
17	17 2308-0304-0110	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	995		2985		2985	0	3224
					0		0		0	239	
18	18 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	739	4,25	2956	17	42	2089	5449
					724,25	1,25	2897	5	0	404	
19	19 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1635		6540		6540	0	7063
					0		0		0	523	
20	20 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	265	319,64	144,92	84705	38404	11983	33254	127396

						129,5	44,78	34318	11868	0	9437	
21	21	2900-0000-0002(пл)	Кабель с изоляцией КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,2	107		21		21	0	23
						0		0		0	2	
22	22	2306-0401-0141	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,045	283763		12769		12769	0	13791
						0		0		0	1022	
23	23	2306-0146-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	350583		7012		7012	0	7573
						0		0		0	561	
24	24	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	60	226,43	2,17	13586	130	994	8978	24369
						207,7	0,12	12462	7	0	1805	
25	25	2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	60	74		4440		4440	0	4795
						0		0		0	355	
26	26	1308-0105-0101	Аккумулятор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2932	0	5864	0	684	3730	10362
						2590	0	5180	0	0	768	

27	27 2308-0306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2	3915		7830		7830	0	8456
					0		0		0	626	
28	28 1308-0202-0307	Трос. Монтаж оборудования НР = 72 %	км	0,03	46633,33	10866,67	1399	326	0	856	2435
					35766,67	3866,67	1073	116	0	180	
29	29 2105-0307-0308	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 К=30,000;	кг	0,75	306		230		230	0	248
					0		0		0	18	
30	30 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	20	700,4	47,5	14008	950	5785	5336	20892
					363,65	6,9	7273	138	0	1548	
31	31 2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	20	176		3520		3520	0	3802
					0		0		0	282	
32	32 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	7	161		1127		1127	0	1217
					0		0		0	90	
33	33 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	6	53		318		318	0	343

					0		0		0	25	
34	34 1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 72 %	шт.	32	995,81	441,53	31866	14129	0	17133	52919
					554,28	189,34	17737	6059	0	3920	
35	35 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	192	60,35	0,84	11587	161	0	8227	21399
					59,51	0	11426	0	0	1585	

Итого	**539 436**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	178 480
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 319
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 599
- материалы, изделия и конструкции, тенге	123 782
- накладные расходы, тенге	141 897
в т.ч. зарплата, тенге	12 771
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 958
Всего	**539 436**

Итого	**2 499 744**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	333 148
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	61 189
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 428
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 663 881
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	1 066

- накладные расходы, тенге	255 295
в т.ч. зарплата, тенге	22 977
- сметная прибыль (8 %), тенге	185 165
Всего	**2 499 744**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	29 997
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	61 220
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**51 819**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 642 780**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**2 774 919**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,9	**2497430,30**
Корректировка по акту №2	-24416,60
Итого	**2473013,70**
НДС (12 %)	296 761,64
Итого	**2 769 775,34**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г. С.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области
БИН 920240000573

Руководитель_____Дуйсекенова Ж.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893

Директор_____Байкенже А.А.