Форма 2В

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области
**Подрядчик:** ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

**Наименование стройки:** Капитальный ремонт здания КГУ "Новомирская общеобразовательная средняя школа отдела образования акимата Железинского района

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт здания КГУ "Новомирская общеобразовательная средняя школа отдела образования акимата Железинского района

**Договор:** № 401 от 29.06.2021 года

**Акт приемки выполненных работ №1 от 02.08.2021 г.**
**за июль месяц 2021 года**
на Капитальный ремонт здания КГУ "Новомирская общеобразовательная средняя школа отдела образования акимата Железинского района
*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) 3кв. 2020г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу изм. | по проекту | Всего | экспл. машин | Всего | экспл. машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата маш. | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата маш. | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы (локальная смета №2-1-1)** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015** | **Витражи. Разборка** | **м2** | **19,1** | | **1781,73** | **165,87** | **34031,01** | **3168,08** | **--** | **23375,13** | **61998,63** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1615,86** | **83,90** | **30862,93** | **1602,52** | | **4592,49** | |
| 2 | **Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | **89** | | **1336,65** | **57,07** | **118961,91** | **5079,63** | **--** | **83684,74** | **218858,39** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1279,58** | **26,37** | **113882,28** | **2346,53** | | **16211,73** | |
| 3 | **Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015** | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | **3** | | **1995,13** | **115,20** | **5985,39** | **345,61** | **--** | **4171,69** | **10969,65** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1879,93** | **51,41** | **5639,78** | **154,23** | | **812,57** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **158978,32** | **8593,32** | **--** | **111231,56** | **291826,67** |
| | | | | | | | | **150385,00** | **4103,28** | **--** | **21616,79** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 158978,32 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 154488,28 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 111231,56 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 21616,79 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 291826,67 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 155,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 154488,28 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 291826,67 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 155,55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 154488,28 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Строительно-монтажные работы (локальная смета №2-1-1)** | | | | | | | | | |
| 6 | С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | **Петля накладная** | **шт.** | **6** | **295,00** | **--** | **1770,00** | **--** | **1770,00** | **--** | **1911,60** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **141,60** | |
| 7 | С121-090404-0307 2109-0404-0307 РСНБ РК 2015 | **Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **3** | **3822,00** | **--** | **11466,00** | **--** | **11466,00** | **--** | **12383,28** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **917,28** | |
| 8 | Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **м2** | **3,24** | **2922,15** | **171,24** | **9467,76** | **554,83** | **4855,72** | **3107,94** | **13581,75** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1252,22** | **80,05** | **4057,21** | **259,37** | | **1006,06** | |
| 9 | С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** | **м2** | **3,24** | **24589,00** | **--** | **79668,36** | **--** | **79668,36** | **--** | **86041,83** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6373,47** | |
| 10 | Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **м2** | **15,75** | **2211,62** | **168,23** | **34832,98** | **2649,60** | **17703,16** | **11333,55** | **49859,85** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **919,38** | **80,05** | **14480,22** | **1260,82** | | **3693,32** | |
| 11 | С121-090201-0404 2109-0201-0404 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99** | **м2** | **15,75** | **27277,00** | **--** | **429612,75** | **--** | **429612,75** | **--** | **463981,77** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **34369,02** | |
| 12 | Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | **м2** | **269,6** | **2479,41** | **170,47** | **668447,91** | **45958,12** | **311816,66** | **239413,14** | **980489,94** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1152,35** | **81,03** | **310673,13** | **21845,12** | | **72628,88** | |
| 13 | С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99** | **м2** | **269,6** | **23776,00** | **--** | **6410009,60** | **--** | **6410009,60** | **--** | **6922810,37** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **512800,77** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 205,8 | 1196,61<br>229,70 | 4,90<br>2,38 | 246262,09<br>47272,18 | 1007,43<br>489,00 | 197982,48 | 34388,05<br>22452,01 | 303102,15 |
| 16 | С121-090206-0301<br>2109-0206-0301<br>РСНБ РК 2015 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99<br>*СП - 8%* | шт. | 178 | 111,00<br>-- | --<br>-- | 19758,00<br>-- | --<br>-- | 19758,00 | --<br>1580,64 | 21338,64 |
| 18 | Е11-150203-0701<br>1115-0203-0701<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм<br>*НР - 64%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 61,74 | 2493,22<br>1913,10 | 20,81<br>6,57 | 153931,59<br>118115,01 | 1284,61<br>405,69 | 34531,97 | 75853,25<br>18382,79 | 248167,63 |
| 19 | Е11-150405-0109<br>1115-0405-0109<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 61,74 | 715,37<br>546,49 | 3,93<br>1,90 | 44167,17<br>33740,29 | 242,53<br>117,32 | 10184,35 | 24377,48<br>5483,57 | 74028,22 |
| 20 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство<br>*НР - 71,9992%; СП - 8%* | м2 покрытия | 205,8 | 2865,04<br>1053,65 | 13,83<br>3,50 | 589625,52<br>216840,76 | 2845,47<br>719,58 | 369939,29 | 156641,70<br>59701,38 | 805968,60 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **8699019,73**<br>**745178,79** | **54542,60**<br>**25096,91** | **7899298,34**<br>-- | **545115,11**<br>**739530,79** | **9983665,63** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 8687553,73 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 947013,63 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 770275,71 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6940818,71 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 545115,11 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 738613,51 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 9971282,35 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 674,17 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 770275,71 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 11466,00 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 11466,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 917,28 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 12383,28 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 9983665,63 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 674,17 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 770275,71 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ДОБАВИТЬ (нулевая смета №1)** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-100501-0201<br>1110-0501-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 2,926 | 1603,79<br>957,66 | 173,72<br>81,03 | 4692,68<br>2802,12 | 508,29<br>237,09 | 1382,27 | 2188,23<br>550,47 | 7431,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | С121-090202-0401<br>2109-0202-0401<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 20,6-14,2, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 2,926 | 32649,00 | -- | 95530,97 | -- | 95530,97 | -- | 103173,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7642,48 | |
| 3 | Е11-100501-0202<br>1110-0501-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | 10,994 | 1370,45 | 174,89 | 15066,71 | 1922,71 | 3940,03 | 7291,42 | 24146,77 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 837,18 | 83,95 | 9203,97 | 923,00 | | 1788,65 | |
| 4 | С121-090202-1607<br>2109-0202-1607<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 28-22,8, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 | м2 | 6,384 | 27349,00 | -- | 174596,02 | -- | 174596,02 | -- | 188563,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13967,68 | |
| 5 | С121-090202-1204<br>2109-0202-1204<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 26,8-17,2, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 4,61 | 28297,00 | -- | 130449,17 | -- | 130449,17 | -- | 140885,10 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10435,93 | |
| 6 | Е11-100501-0102<br>1110-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 78,2 | 2291,71 | 164,88 | 179211,38 | 12893,74 | 84075,95 | 63660,25 | 262301,35 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1051,68 | 78,97 | 82241,69 | 6175,32 | | 19429,73 | |
| 7 | С121-090201-0201<br>2109-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 78,2 | 16723,00 | -- | 1307738,60 | -- | 1307738,60 | -- | 1412357,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104619,09 | |
| 8 | Е11-100501-0501<br>1110-0501-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ | м2 | 19,04 | 2516,55 | 2,60 | 47915,13 | 49,58 | 28617,28 | 13858,75 | 66715,80 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1010,94 | -- | 19248,27 | -- | | 4941,91 | |
| 9 | С121-090201-0201<br>2109-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 12,32 | 16723,00 | -- | 206027,36 | -- | 206027,36 | -- | 222509,55 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16482,19 | |
| 10 | С121-090202-1607<br>2109-0202-1607<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-19, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 | м2 | 6,72 | 27349,00 | -- | 183785,28 | -- | 183785,28 | -- | 198488,10 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14702,82 | |
| 11 | Е29-000000-0008<br>Т29-000000-0008 | Саморез (турбовинт) размерами 7,5 мм х 140-190 мм (для монтажа окон и дверей) | шт. | 920 | 16,00 | -- | 14720,00 | -- | 14720,00 | -- | 15897,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1177,60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е29-000000-0001<br>Т29-000000-0001 | Сетка москитная<br>*СП - 8%* | шт | 72 | 3571,43<br>-- | -- | 257142,86<br>-- | -- | 257142,86 | --<br>20571,43 | 277714,29 |
| 13 | С121-090205-0109<br>2109-0205-0109<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99<br>*СП - 8%* | м | 205,8 | 2958,00<br>-- | -- | 608756,40<br>-- | -- | 608756,40 | --<br>48700,51 | 657456,91 |
| 14 | Е11-340108-0703<br>1134-0108-0703<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из пластика<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 поверхности | 338,4 | 926,27<br>917,35 | 8,92<br>2,85 | 313451,26<br>310431,92 | 3019,34<br>964,10 | -- | 224205,13<br>43012,51 | 580668,90 |
| | | **Материал для внутренних и наружных откосов** | | | | | | | | | |
| 15 | Е29-000000-0002<br>Т29-000000-0002 | Сэндвич 10мм (1лист-4,5м2)<br>*СП - 8%* | лист | 89 | 6952,78<br>-- | -- | 618797,50<br>-- | -- | 618797,50 | --<br>49503,80 | 668301,30 |
| 16 | Е29-000000-0003<br>Т29-000000-0003 | Откос ПВХ (внутренний угол F)<br>*СП - 8%* | пог.м | 800 | 500,00<br>-- | -- | 400000,00<br>-- | -- | 400000,00 | --<br>32000,00 | 432000,00 |
| 17 | Е29-000000-0004<br>Т29-000000-0004 | Стартовый профиль ПВХ<br>*СП - 8%* | пог.м | 950 | 89,29<br>-- | -- | 84821,43<br>-- | -- | 84821,43 | --<br>6785,71 | 91607,14 |
| 18 | Е29-000000-0005<br>Т29-000000-0005 | Жидкий пластик "Космофен"<br>*СП - 8%* | шт | 35 | 1339,29<br>-- | -- | 46875,00<br>-- | -- | 46875,00 | --<br>3750,00 | 50625,00 |
| 19 | Е29-000000-0006<br>Т29-000000-0006 | Саморез оцинкованный 19 с буром<br>*СП - 8%* | шт. | 4000 | 2,68<br>-- | -- | 10714,28<br>-- | -- | 10714,28 | --<br>857,14 | 11571,43 |
| 20 | Е29-000000-0007<br>Т29-000000-0007 | Угол 100/20 ПВХ (105 угол)<br>*СП - 8%* | пог.м | 800 | 267,86<br>-- | -- | 214285,71<br>-- | -- | 214285,71 | --<br>17142,86 | 231428,57 |
| 21 | С121-100502-1901<br>2110-0502-1901<br>РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл<br>*СП - 8%* | шт. | 95 | 1629,00<br>-- | -- | 154755,00<br>-- | -- | 154755,00 | --<br>12380,40 | 167135,40 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2. Добавить** | **Тенге** | | | | **5069332,74** | **18393,67** | **4627011,12** | **311203,78** | **5810979,44** |
| | | | | | | | **423927,96** | **8299,51** | -- | **430442,92** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5069332,74 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1765372,32 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 432227,47 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2861638,80 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 311203,78 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 430442,92 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5810979,44 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 360,05 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 432227,47 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2. Добавить | Тенге | | | | 5810979,44 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 360,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 432227,47 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | **16086471,75** |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1319491,75 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 81529,59 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 37499,71 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 12526309,46 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 967550,45 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1191590,50 | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | Временные здания и сооружения-0,96% | Тенге | | | | | | | | 154 430 |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | | | | | 16 240 902 |
| НДЗ РК 8.04-06-2015 | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42% | Тенге | | | | | | | | 393 030 |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | | | | | 16 633 932 |
| ГН ОССС | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | 332 679 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.20г. | Тенге | | | | | | | | 16 966 611 |
| 0,9 | | ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом | Тенге | | | | | | | | 15 269 949,00 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 %: | Тенге | | | | | | | | 1 832 393,88 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **17 102 342,88** |

**Принял (Заказчик):**
Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области
БИН: 920240000573

Руководитель _____ Дуйсенова Ж.К.

**Сдал (Подрядчик):**
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
БИН: 991240001834

Директор: _____ Любушкин Г.С.

**Технадзор: с объемом выполненных работ согласен**
ТОО "Аймерек"

БИН 930540000893

Руководитель _____ Байкенже А.А.

**Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям**
ТОО "Континент Инжиниринг""
БИН: 180240013579

Директор _____ Григорьев А.С.