"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Ю.Гагарина" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области г.Аксу, Гагарина, 2/1 БИН 940940000700

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" г.Павлодар, Торайгырова, 56, 44 БИН 991240001834

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт электроснабжения, системы отопления, окон, ограждения территории здания КГУ "СШ имени Ю. Гагарина Евгеньевского сельского округа города Аксу"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт электроснабжения, системы отпления, окон, ограждения территории здания КГУ "СШ имени Ю. Гагарина Евгеньевского сельского округа города Аксу"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210068 от 10.06.2021г

Акт приемки выполненных работ №1 от 27.07.2021г

за июль 2021г

на Капитальный ремонт электроснабжения, системы отпления,окон, ограждения территории здания КГУ "СШ имени Ю. Гагарина Евгеньевского сельского округа города Аксу"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы											
		Раздел 2 Монтаж оконных блоков											
1	10	2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	119	1614		192066		192066	0	207431	
						0		0		0	15365		

Раздел 3 Отделочные работы

3.1 Откосы внутренние

2	13	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	11,438	21792,2 18248,4	1379,72 660,45	249259 208725	15781 7554	24753 0	164372 33090	446721
3	14	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012	м3	11,438	12792 0		146315 0		146315 0	0 11705	158020

3.2 Откосы наружние

4	16	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,04	3213,89 2207,07	44,15 22,33	315090 216381	4328 2189	94380 0	174856 39196	529142
5	17	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,04	2072,72 1913,1	20,81 6,57	203209 187560	2040 644	13609 0	150563 28302	382074

6	18 1115-0401-0204	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	98,04	158,05	1,02	15495	100	2824	10097	27639
					128,23	0,5	12572	49	0	2047	

Итого **1 751 027**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	625 238
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 249
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 436
- материалы, изделия и конструкции, тенге	473 947
- накладные расходы, тенге	499 888
в т.ч. зарплата, тенге	44 990
- сметная прибыль (8 %), тенге	129 705

Всего **1 751 027**

Локальная смета № 2-1-2 Электромонтажные работы
Раздел 2 Низковольтное оборудование

1	5 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	8	5170,78	110,04	41366	880	14268	19123	65328
					3277,2	42,77	26218	342	0	4839	
2	6 2307-0201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	6106		48848		48848	0	52756
					0		0		0	3908	
3	7 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 % К=8,000;	шт.	88	1357,68	0	119476	0	1116	85219	221071
					1345	0	118360	0	0	16376	
4	8 2307-0204-1506	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014 К=8,000;	шт.	8	515		4120		4120	0	4450
					0		0		0	330	

5	9	2307-0204-0302										
		Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 К=8,000;	шт.	40	3870		154800		154800	0	167184
					0		0		0	12384	
6	10	2307-0204-0610										
		Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 К=8,000;	шт.	40	479		19160		19160	0	20693
					0		0		0	1533	
		Раздел 3 Светотехническое оборудование									
7	11	1121-0401-0501									
		Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	8	2368,52	15,26	18948	122	10696	5890	26825
					1016,21	6,29	8130	50	0	1987	
8	12	2307-0102-0134									
		Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	8	15739		125912		125912	0	135985
					0		0		0	10073	
9	13	1121-0401-0502									
		Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР = 72 %	шт.	262	2775,84	22,9	727270	6000	350307	268874	1075836
					1415,89	9,44	370963	2473	0	79692	
10	14	2911-1000-1000(пл)									
		Светильник ЛПО04-4х18-031 PRS HF IP20, 625х625х75, расс. призматический ПММА, ЭПРА А2, PF=0,96	шт	219	19631		4299189		4299189	0	4643124
					0		0		0	343935	

11	15	2910-1000-1000(пл)	Светильник ЛПО04-4х18-031 PRS HF БАП	шт	43	40053		1722279		1722279	0	1860061
						0		0		0	137782	
12	16	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	35	724,6	8,22	25361	288	1325	17178	45942
						678,53	3,15	23749	110	0	3403	
13	17	2920-2000-2000(пл)	Светильник ЛБО85-1х18-001 Tablette	шт	18	12257		220626		220626	0	238276
						0		0		0	17650	
14	18	2950-5000-5000(пл)	Светильник ДБО88-18-041 CDR EM3 840	шт	17	38839		660263		660263	0	713084
						0		0		0	52821	
15	19	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	17	672,01	15,98	11424	272	111	8027	21007
						649,48	6,29	11041	107	0	1556	
16	20	2930-3000-3000(пл)	Светильник ДБО75-1-740 Exit	шт	17	4054		68918		68918	0	74431
						0		0		0	5513	
17	21	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	57	2368,52	15,26	135006	870	76212	41964	191128
						1016,21	6,29	57924	359	0	14158	
18	22	2307-0102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	42	8706		365652		365652	0	394904
						0		0		0	29252	
19	23	2940-4000-4000(пл)	Светильник ДПО46-38-504 Sport F 840	шт	15	25107		376605		376605	0	406733
						0		0		0	30128	
20	24	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	16	373		5968		5968	0	6445
						0		0		0	477	

21	25	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1092	226		246792		246792	0	266535
						0		0		0	19743	
		Раздел 4 Электроустановочные устройства										
22	26	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	311	220,18	0,19	68476	59	10499	41721	119013
						186,23	0,09	57918	28	0	8816	
23	27	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	150	285		42750		42750	0	46170
						0		0		0	3420	
24	28	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	303		5454		5454	0	5890
						0		0		0	436	
25	29	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	143	393		56199		56199	0	60695
						0		0		0	4496	

26	30	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	8	177,12	0,19	1417	2	77	964	2571
						167,26	0,08	1338	1	0	190	
27	31	2307-0218-1704	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	436		3488		3488	0	3767
						0		0		0	279	
		Раздел 5 Монтаж кабеля										
28	32	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	6790	353,57	2,4	2400740	16296	1022099	985534	3657176
						200,64	0,95	1362346	6451	0	270902	
29	33	2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	2760567		262254		262254	0	283234
						0		0		0	20980	
30	34	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,3	276381		912057		912057	0	985022
						0		0		0	72965	

31	36	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	161	32		5152		5152	0	5564
						0		0		0	412	
32	37	2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	250	41		10250		10250	0	11070
						0		0		0	820	
		Раздел 6 Прочие работы										
33	38	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	400	1049,98	456,78	419992	182712	2624	300670	778315
						586,64	308,21	234656	123284	0	57653	
34	40	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	6790	281,07	117,83	1908465	800066	0	1230951	3390569
						163,24	52,58	1108400	357018	0	251153	
35	41	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,03937	112627,56	1082,47	4434	43	1498	2447	7431
						73489,94	518	2893	20	0	550	

Итого	**19 988 285**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 383 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 007 610
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	490 243
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 107 568
- накладные расходы, тенге	3 008 562
в т.ч. зарплата, тенге	270 771
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 480 612
Всего	**19 988 285**

Локальная смета № 2-1-3 ОВ
Раздел 1 Отопительные приборы

1	1 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	300,56	20788,25	156,71	6248116	47101	5954202	264273	7033380
					821,18	76,03	246814	22852	0	520991	
2	2 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	184	279,54	0	51435	0	19710	31091	89128
					172,42	0	31725	0	0	6602	
3	3 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	184	2186,14	86,49	402250	15914	54808	327303	787917
					1801,78	13,34	331528	2455	0	58364	
4	6 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	188	2186,14	86,49	410994	16260	56000	334418	805045
					1801,78	13,34	338735	2508	0	59633	
5	8 2304-0905-3001	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0 °С до +90 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3397		13588		13588	0	14675
					0		0		0	1087	
6	9 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	3981,99	273,6	15928	1094	2086	12723	30943
					3186,82	59,08	12747	236	0	2292	

7	10 2304-0905-3207	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0 °C до +110 °C, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	47959		191836		191836	0	207183
					0		0		0	15347	
	Раздел 2 Монтаж трубопроводов										
8	17 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	100	2846,1	40,19	284610	4019	205405	75106	388493
					751,86	14,53	75186	1453	0	28777	
9	19 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	96	1535,67	18,5	147424	1776	107618	37935	200188
					396,15	7,07	38030	679	0	14829	
10	22 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	55	2017,75	18,5	110976	1018	88171	21733	143326
					396,15	7,07	21788	389	0	10617	
11	23 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	43	2191,52	18,5	94235	796	76405	16991	120124
					396,15	7,07	17034	304	0	8898	

Итого **9 820 402**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 113 587
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 87 978
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 30 876
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 769 829

- накладные расходы, тенге	1 121 573
в т.ч. зарплата, тенге	100 942
- сметная прибыль (8 %), тенге	727 437
Всего	**9 820 402**
Итого	**31 559 714**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 122 761
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 117 837
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	531 555
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 351 344
- накладные расходы, тенге	4 630 023
в т.ч. зарплата, тенге	416 703
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 337 754
Всего	**31 559 714**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	473 396
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	775 201
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**656 166**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**33 464 477**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,9	30 118 028,85
НДС (12 %)	3 614 163,46
Итого	**33 732 192,31**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г. С.

Принял (Заказчик)
КГУ "Средняя школа имени Ю.Гагарина" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 940940000700

Директор_____Тогайбекова Г.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893

Руководитель_____Байкенже А.А.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ExpertProject"
БИН 141240014443

Руководитель_____Шамигулов Р.М.