"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Ю.Гагарина" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области г.Аксу, Гагарина, 2/1 БИН 940940000700

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" г.Павлодар, Торайгырова, 56, 44 БИН 991240001834

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт окон, системы электроснабжения, системы отопления и ограждение территории здания школы КГУ «Средняя школа села Евгеньевка" г.Аксу

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт окон, системы электроснабжения, системы отопления и ограждение территории здания школы КГУ «Средняя школа села Евгеньевка" г.Аксу

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210068 от 10.06.2021г

Акт приемки выполненных работ №1 от 30.06.2021г

за июнь 2021г

на Капитальный ремонт окон, системы электроснабжения, системы отопления и ограждение территории здания школы «Средняя школа села Евгеньевка" г.Аксу КГУ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы											
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	55	1336,65	57,07	73516	3139	0	51715	135249	
						1279,58	26,37	70377	1450	0	10018		
2	2	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	239,31	462,12	19,93	110590	4769	0	77927	203598	
						442,19	10,08	105820	2412	0	15081		

3	3 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	41,65	910,76	0	37933	0	0	27312	70465
					910,76	0	37933	0	0	5220	
4	4 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	119	82,57	0,03	9826	4	0	7072	18250
					82,54	0	9822	0	0	1352	
	Раздел 2 Монтаж оконных блоков										
5	5 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	236,96	2479,4	170,46	587519	40392	274066	263036	918599
					1152,35	81,03	273061	19201	0	68044	
6	6 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	236,96	21923		5194874		5194874	0	5610464
					0		0		0	415590	
7	7 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	2,35	3220	164,96	7567	388	3522	3459	11908
					1556,36	78,97	3657	186	0	882	

8	8 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,35	16723		39299		39299	0	42443
					0		0		0	3144	
9	9 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	119	1196,61	4,9	142397	583	114479	24854	180631
					229,7	2,37	27334	282	0	13380	
10	11 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	104	111		11544		11544	0	12468
					0		0		0	924	
	Раздел 3 Отделочные работы										
	3.1 Откосы внутренние										
11	12 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	228,76	3213,89	44,15	735209	10100	220220	407998	1234664
					2207,07	22,33	504889	5108	0	91457	
12	15 1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	228,76	3854,85	8,92	881835	2041	669942	159984	1125165
					917,35	2,85	209853	652	0	83346	
	3.2 Откосы наружние										
13	19 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	119	949,28	2,1	112964	250	79021	24349	148298
					283,14	1,04	33694	124	0	10985	
	Раздел 4 Прочие работы										

14	20 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	4,6	8698,08	2627,24	40011	12085	9017	20023	64837
					4110,6	569,8	18909	2621	0	4803	
15	21 2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	4,6	21215		97589		97589	0	105396
					0		0		0	7807	
16	22 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,7	1242,03	30,05	9564	231	3240	5034	15766
					791,25	26,02	6093	200	0	1168	
17	23 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	7,7	1100,55	7,25	8474	56	3287	4119	13600
					666,38	2,34	5131	18	0	1007	
18	24 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,7	640,19	4,47	4929	34	1385	2822	8371
					455,91	2,16	3511	17	0	620	

Итого	**9 920 172**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 310 084
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 072
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 271
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 721 485
- накладные расходы, тенге	1 079 704
в т.ч. зарплата, тенге	97 173
- сметная прибыль (8 %), тенге	734 828
Всего	**9 920 172**

Локальная смета № 2-1-2 Электромонтажные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	530	173,28	1,71	91838	906	0	65803	170252
						171,57	0,87	90932	461	0	12611	
2	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	340	52,97	0	18010	0	0	12966	33454
						52,97	0	18009	0	0	2478	
3	3	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	7000	23,04	0	161280	0	0	116122	299594
						23,04	0	161280	0	0	22192	
4	4	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шкаф	8	1205,06	44,01	9640	352	0	6786	17740
						1161,05	17,1	9288	137	0	1314	

Раздел 5 Монтаж кабеля

5	33	2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	2760567		262254		262254	0	283234
						0		0		0	20980	
6	34	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,3	276381		912057		912057	0	985022
						0		0		0	72965	
7	36	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	150	32		4800		4800	0	5184
						0		0		0	384	
8	37	2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	250	41		10250		10250	0	11070

						0		0		0	820	
		Раздел 6 Прочие работы										
9	38	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	400	1049,98	456,78	419992	182712	2624	300670	778315
						586,64	308,21	234656	123284	0	57653	
		Итого						**2 583 865**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						514 165				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						183 970				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						123 882				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 191 985				
		- накладные расходы, тенге						502 347				
		в т.ч. зарплата, тенге						45 211				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						191 397				
		Всего						**521 040**				
		Локальная смета № 2-1-3 ОВ										
		Раздел 2 Монтаж трубопроводов										
1	17	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	300	2846,1	40,19	853830	12057	616215	225319	1165481
						751,86	14,53	225558	4359	0	86332	
2	18	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	4217,6	70,23	177139	2950	132790	41568	236204
						985,71	24,18	41400	1016	0	17497	
3	19	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	270	1535,67	18,5	414631	4995	302675	106693	563030
						396,15	7,07	106961	1909	0	41706	

4	20 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	1646,9	18,5	59288	666	44361	14226	79395
					396,15	7,07	14261	255	0	5881	
5	21 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	1280,21	18,5	89615	1295	60589	27661	126658
					396,15	7,07	27731	495	0	9382	
6	22 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	160	2017,75	18,5	322840	2960	256496	63225	416950
					396,15	7,07	63384	1131	0	30885	
7	23 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	120	2191,52	18,5	262982	2220	213224	47418	335232
					396,15	7,07	47538	848	0	24832	
8	24 1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка НР = 110 %	гильза	12	975,64	0,57	11708	7	48	12817	26487
					971,04	0	11652	0	0	1962	
9	25 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1216		3648		3648	0	3940
					0		0		0	292	

10	26 2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1665		4995		4995	0	5395
					0		0		0	400	
11	27 2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1904		5712		5712	0	6169
					0		0		0	457	
12	29 2301-0101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3	869		2607		2607	0	2816
					0		0		0	209	
13	30 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	240	537		128880		128880	0	139190
					0		0		0	10310	
	Раздел 4 Прочие работы										
14	43 1146-0302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	20	604,63	260,89	12093	5218	0	7731	21410
					343,74	116,42	6875	2328	0	1586	

Итого	**3 128 357**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	545 360
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 368
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 341
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 772 240
- накладные расходы, тенге	546 658
в т.ч. зарплата, тенге	49 199
- сметная прибыль (8 %), тенге	231 731
Всего	**3 128 357**

Итого	**15 632 394**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 369 609
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	290 410
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	168 494
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 685 710
- накладные расходы, тенге	2 128 709
в т.ч. зарплата, тенге	191 583
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 157 956
Всего	**15 632 394**
Временные здания и сооружения (1,5 %	234 486
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	383 978
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**325 017**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**16 575 876**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,9	14 918 288,01
НДС (12 %)	1 790 194,56
Итого	**16 708 482,58**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г. С.

Принял (Заказчик)
КГУ "Средняя школа имени Ю.Гагарина" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 940940000700

Директор_____Тогайбекова Г.К.

Технадзор: с объёмом выполненных работ согласен
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893

Руководитель_____Байкенже А.А.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "ExpertProject"
БИН 141240014443

Руководитель_____Шамигулов Р.М.