20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Ю.Гагарина" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области г.Аксу, Гагарина, 2/1 БИН 940940000700

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" г.Павлодар, Торайгырова, 56, 44 БИН 991240001834

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт электроснабжения, окон, ограждения территории здания КГУ "СШ имени Ю. Гагарина Евгеньевского сельского округа города Аксу"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт электроснабжения, окон, ограждения территории здания КГУ "СШ имени Ю. Гагарина Евгеньевского сельского округа города Аксу"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210068 от 10.06.2021г

Акт приемки выполненных работ №2 от 13.07.2021г

за июль 2021г

на Капитальный ремонт электроснабжения, окон, ограждения территории здания КГУ "СШ имени Ю. Гагарина Евгеньевского сельского округа города Аксу"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-3 ОВ										
			Раздел 1 Отопительные приборы										
1	4	2304-1008-0402	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	184	6901		1269784		1269784	0	1371367	

	5	2305-1207-1901				0		0		0	101583
			Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	184	5800		1067200		1067200	0	1152576
						0		0		0	85376
3	7	2304-0905-3101									
			Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30 °С до +150 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	184	2929		538936		538936	0	582051
						0		0		0	43115
	Раздел 2 Монтаж трубопроводов										
4	17	1116-0401-0202									
			Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	100	2846,1	40,19	284610	4019	205405	75106	388493
						751,86	14,53	75186	1453	0	28777
5	18	1116-0401-0204									
			Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	23	4217,6	70,23	97005	1615	72718	22762	129348
						985,71	24,18	22671	556	0	9581

		1116-0301-0101									
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	96	1535,67	18,5	147424	1776	107618	37935	200188
					396,15	7,07	38030	679	0	14829	
7	20	1116-0301-0102									
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	1646,9	18,5	51054	574	38200	12250	68368
					396,15	7,07	12281	219	0	5064	
8	21	1116-0301-0103									
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	1280,21	18,5	57609	833	38950	17782	81422
					396,15	7,07	17827	318	0	6031	
9	22	1116-0301-0104									
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	55	2017,75	18,5	110976	1018	88171	21733	143326
					396,15	7,07	21788	389	0	10617	
10	23	1116-0301-0105									
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	2191,52	18,5	92044	777	74629	16596	117331
					396,15	7,07	16638	297	0	8691	

	129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка НР = 110 %	гильза	7	975,64	0,57	6829	4	28	7477	15450
					971,04	0	6797	0	0	1144	
12	25 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1216		1216		1216	0	1313
					0		0		0	97	
13	26 2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1665		1665		1665	0	1798
					0		0		0	133	
14	27 2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1904		1904		1904	0	2056
					0		0		0	152	
15	28 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2741		5482		5482	0	5921
					0		0		0	439	
16	29 2301-0101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2	869		1738		1738	0	1877
					0		0		0	139	

	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	199,5	537		107132		107132	0	115703
					0		0		0	8571	

Итого	**4 378 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	211 218
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 616
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 911
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 620 776
- накладные расходы, тенге	211 641
в т.ч. зарплата, тенге	19 048
- сметная прибыль (8 %), тенге	324 339
Всего	**4 378 588**

Локальная смета № 7-2-1 Изготовление и монтаж ограждения территории

Раздел 1 Изготовление м/к ограждений

1.1 Панели ограждения

1	1	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)-панели ограждения НР = 69 %	т конструкций	2,3964	171302,28	10793,95	410509	25867	12242	261355	725613
						155400	2660,3	372401	6375	0	53749	
2	2	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,71352	259316		185027		185027	0	199829

					0	0	0	14802	
	3	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,23833	301332	71816	71816	0	77561
						0	0	0	5745	
4	4	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,90536	276447	250284	250284	0	270307
						0	0	0	20023	
5	5	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,07694	264336	20338	20338	0	21965
						0	0	0	1627	
6	6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1083	227683	24658	24658	0	26631
						0	0	0	1973	
7	7	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1095	221070	24207	24207	0	26144
						0	0	0	1937	

	2105-0308-0123										
		Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	153,996	713		109799		109799	0	118583
					0		0		0	8784	
	Раздел 2 Монтаж м/к										
9	11 1107-0111-0112										
		Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка НР = 118 %	м оград	101,415	3002,41	1077,71	304489	109296	2530	274378	625176
					1899,75	393,05	192663	39861	0	46309	
10	14 2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,48	2474		1188		1188	0	1283
					0		0		0	95	
11	15 2102-0101-0501										
		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,186	19704		62777		62777	0	67799
					0		0		0	5022	

Итого	**2 160 891**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	565 064
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	135 163
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 236
- материалы, изделия и конструкции, тенге	764 866
- накладные расходы, тенге	535 733
в т.ч. зарплата, тенге	48 216
- сметная прибыль (8 %), тенге	160 066
Всего	**2 160 891**

Итого	6 539 479
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	776 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	145 779
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 147
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 385 642
- накладные расходы, тенге	747 374
в т.ч. зарплата, тенге	67 264
- сметная прибыль (8 %), тенге	484 405
Всего	**6 539 479**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	98 092
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	160 629
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**135 964**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**6 934 164**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,9	6 240 747,97
НДС (12 %)	748 889,76
Итого	**6 989 637,73**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г. С.

Принял (Заказчик)
КГУ "Средняя школа имени Ю.Гагарина" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 970940000700

Директор_____Тогайбекова Г.К.

Технадзор: с объёмом выполненных работ согласен
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893

Руководитель_____Байкенже А.А.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "ExpertProject"
БИН _____

Руководитель_____Шамигулов Р.М.