"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Ю.Гагарина" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области г.Аксу, Гагарина, 2/1 БИН 940940000700

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" г.Павлодар, Торайгырова, 56, 44 БИН 991240001834

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт электроснабжения, окон, ограждения территории здания КГУ "СШ имени Ю. Гагарина Евгеньевского сельского округа города Аксу"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт электроснабжения, окон, ограждения территории здания КГУ "СШ имени Ю. Гагарина Евгеньевского сельского округа города Аксу"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210068 от 10.06.2021г

Акт приемки выполненных работ №4 от 18.08.2021г

за август 2021г
на Капитальный ремонт электроснабжения, окон, ограждения территории здания КГУ "СШ имени Ю. Гагарина Евгеньевского сельского округа города Аксу"

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-2 Электромонтажные работы										
			Раздел 3 Светотехническое оборудование										
1	13	1121-0401-0502	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР = 72 %	шт.	164	2775,84	22,9	455238	3756	219276	168303	673424	
						1415,89	9,44	232206	1548	0	49883		

	14	2911-1000-1000(пл)									
			Светильник ЛПО04-4х18-031 PRS HF IP20, 625х625х75, расс. призматический ПММА, ЭПРА А2, PF=0,96	шт	164	19631		3219484		3219484	0	3477043
						0		0		0	257559	
3	25	2307-0104-0102										
			Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	612	226		138312		138312	0	149377
						0		0		0	11065	
		Раздел 5 Монтаж кабеля										
4	35	2301-0505-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	5	190		950		950	0	1026
						0		0		0	76	
		Раздел 6 Прочие работы										
5	39	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	0,196	281,07	117,83	55	23	0	35	97
						163,24	52,58	32	10	0	7	
6	41	1146-0303-0105										
			Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,00063	112627,56	1082,47	71	1	24	39	119
						73489,94	518	46	0	0	9	

Итого	**4 301 086**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 284
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 780
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 558

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 578 046
- накладные расходы, тенге	168 377
в т.ч. зарплата, тенге	15 154
- сметная прибыль (8 %), тенге	318 599
Всего	**4 301 086**

Локальная смета № 2-1-3 ОВ

Раздел 1 Отопительные приборы

1	11 1116-0601-0102										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2213,87	114,22	6642	343	894	5375	12978
					1801,78	26,68	5405	80	0	961	
2	12 2305-1207-0504										
		Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 32 ГОСТ 12678-80	шт.	1	92728		92728		92728	0	100146
					0		0		0	7418	
3	13 2305-1207-0505										
		Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 40 ГОСТ 12678-80	шт.	1	95983		95983		95983	0	103662
					0		0		0	7679	
4	14 2305-1207-0506										
		Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 12678-80	шт.	1	105686		105686		105686	0	114141
					0		0		0	8455	

5	15 1118-0501-0101										
		Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	20633,2	424,84	20633	425	3698	16312	39901
					16509,87	135,3	16510	135	0	2956	
6	16 5102-0605-0119(об)										
		Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 65-120 F, Q 30,0 м3/ч, Н 7,3 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	1	250445		250445		0	0	250445
					0		0		250445	0	
	Раздел 3 Теплоизоляция трубопроводов										
7	31 1126-0101-1701										
		Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	80	617,13	67,3	49370	5384	21282	19223	74080
					283,8	32,38	22704	2590	0	5487	

8	32 2111-0403-2803							
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	8	3675	29400	29400	0	31752
					0	0	0	2352
9	33 2111-0403-2804							
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	8	3863	30904	30904	0	33376
					0	0	0	2472

10	34 2111-0403-2805								
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	8	4083	32664	32664	0	35277
					0	0	0	2613	
11	35 2111-0403-2806								
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	12	4450	53400	53400	0	57672
					0	0	0	4272	

12	36 2111-0403-2807								
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефтала та температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	4	4842	19368	19368	0	20917
					0	0	0	1549	
13	37 2111-0403-2809								
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефтала та температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019	м	24	5138	123312	123312	0	133177
					0	0	0	9865	

14	38 2111-0403-2810										
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефтала та температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	16	6135		98160		98160	0	106013
					0		0		0	7853	
	Раздел 4 Прочие работы										
15	39 1115-0403-1004										
		Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2- трубопроводы НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	214,44	869,26	1,02	186404	219	27155	127310	338811
					741,61	0,5	159031	107	0	25097	
16	40 1115-0403-1004										
		Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2- радиаторы НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	376,96	869,26	1,02	327676	385	47734	223796	595590
					741,61	0,5	279557	188	0	44118	

17	41 1115-0403-1004										
		Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	28,5	869,26	1,02	24774	29	3609	16920	45030
					741,61	0,5	21136	14	0	3336	
18	42 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	12,5	124,5	3,08	1556	39	1280	168	1862
					19,04	0,39	238	5	0	138	

Итого	**2 094 830**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	504 581
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 824
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 119
- материалы, изделия и конструкции, тенге	787 257
- оборудование, тенге	250 445
- накладные расходы, тенге	409 104
в т.ч. зарплата, тенге	36 819
- сметная прибыль (8 %), тенге	136 621
Всего	**2 094 830**

Локальная смета № 7-2-1 Изготовление и монтаж ограждения территории

Раздел 1 Изготовление м/к ограждений

1.1 Панели ограждения

1	1 1109-0701-0127										
		Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)-панели ограждения НР = 69 %	т конструкций	5,5916	171302,28	10793,95	957854	60355	28564	609829	1693098

					155400	2660,3	868935	14875	0	125415	
2	2 2105-0201-0502										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,66488	259316		431730		431730	0	466268
					0		0		0	34538	
3	3 2105-0206-0801										
		Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,55609	301332		167568		167568	0	180973
					0		0		0	13405	
4	4 2105-0206-0802										
		Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,11249	276447		583992		583992	0	630711
					0		0		0	46719	
5	5 2105-0101-0403										
		Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,17952	264336		47454		47454	0	51250
					0		0		0	3796	
6	6 2105-0301-3001										
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2527	227683		57535		57535	0	62138

					0		0		0	4603	
7	7 2105-0301-3002										
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2555	221070		56483		56483	0	61002
					0		0		0	4519	
8	8 2105-0308-0123										
		Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	359,324	713		256198		256198	0	276694
					0		0		0	20496	
9	9 1113-0301-0406										
		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	230,5	83,03	2,39	19138	551	8591	6939	28163
					43,37	0,26	9997	60	0	2086	
10	10 1113-0301-1406										
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	461	74,01	1,69	34119	779	21653	8146	45646
					25,35	0,26	11686	120	0	3381	
	Раздел 2 Монтаж м/к										
11	11 1107-0111-0112										
		Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка НР = 118 %	м оград	236,635	3002,41	1077,71	710475	255024	5904	640216	1458746
					1899,75	393,05	449547	93009	0	108055	
12	12 1107-0111-0201										
		Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	2	28507,94	4949,55	57016	9899	125	59824	126187

					23496	1852,86	46992	3706	0	9347	
13	13 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	10702,74	102,9	10703	103	42	12504	25064
					10558,25	39,31	10558	39	0	1857	
14	14 2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,12	2474		2771		2771	0	2993
					0		0		0	222	
15	15 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,434	19704		146480		146480	0	158198
					0		0		0	11718	

Итого	**5 267 131**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 397 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	326 711
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	111 809
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 815 090
- накладные расходы, тенге	1 337 458
в т.ч. зарплата, тенге	120 371
- сметная прибыль (8 %), тенге	390 157
Всего	**5 267 131**

Итого	**11 663 047**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 134 580
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	337 315
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	116 486
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 180 393
- оборудование, тенге	250 445
- накладные расходы, тенге	1 914 939
в т.ч. зарплата, тенге	172 344
- сметная прибыль (8 %), тенге	845 377
Всего	**11 663 047**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	171 189
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	280 328
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**237 282**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**12 351 846**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,9	11 116 675,35
НДС (12 %)	1 334 001,04
Итого	**12 450 676,40**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г. С.

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя школа имени Ю.Гагарина" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 940940000700

Директор_____Тогайбекова Г.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893

Руководитель_____Байкенже А.А.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "ExpertProject"
БИН 141240014443

Руководитель_____Шамигулов Р.М.