Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 07 2021 года.

Заказчик КГУ«Средняя школа им.К.Шулембаева поселка Аксу»отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области, г. Аксу,Энергетиков, 2

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «27» 07 2021 года, ТОО «НВС-СТРОИТЕЛЬ» в лице директора Любушкина Г.С., Республика Казахстан, г. Павлодар, ул.Торайгырова, 56, 44

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ от «27» 07 2021 года ТОО «Фалих», директор Сандыбаев С.З.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключение о соответствии выполненных работ проекту от «27» 07 2021 года, ТОО «Коллегия» и.о. директора Кусаин М.Ф.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Капитальный ремонт системы отопления в здании школы КГУ «Средняя школа имени К.Шулембаева поселка Аксу города Аксу»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Павлодарская область, г. Аксу, ул. Энергетиков,2

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. **Строительство объекта осуществлено на основании:**

1) Задания на проектирование от 10 июня 2020 г. на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт системы отопления в здании школы КГУ «Средняя школа имени К.Шулембаева, поселка аксу города Аксу» ;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) **проекта (проектно-сметной документации)** ТОО «Коллегия», рабочий проект «Капитальный ремонт системы отопления в здании школы КГУ «Средняя школа имени К.Шулембаева, поселка аксу города Аксу».

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) приказ №1-06/137 от 23.12.2020г._____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. **Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**

начало работ июнь 2021 года;

(месяц, год)

окончание работ июль 2021 года;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 1 (один).

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 (один);

фактически, месяц: 1 (один).

3. **Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,**

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трубопровод отопления	м	550	550	550	550
Радиаторы биметаллические	шт	1461	1461	1461	1461
Тепловой узел	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Система отопления монтируется из стальных электросварных труб. Источник теплоснабжения - централизованная тепловая сеть. Теплоносителем является - вода. Параметры теплоносителя 90-70 градусов. Тепловой узел расположен в подвальном этаже здания. Приборы отопления - биметаллические радиаторы. Схема разводки системы - двухтрубная, с нижней подачей. Подвод к приборам отопления - стояковый. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется термостатическими элементами RA 2990. Воздухоудаление из системы отопления производится кранами " Маевского", установленными на приборах отопления, и при помощи автоматических воздухоотводчиков, установленных в верхней точке системы отопления_____.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

ВСЕГО: 26,641 тыс. тенге,
в том числе:
Строительно-монтажных работ 22 749 тыс. тенге;
Оборудование 0 тыс.тенге
Прочие 0 тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тенге, в том числе: 22,930 тыс. тенге
Строительно-монтажных работ 22,930 тыс. тенге
Прочие 0 тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 % и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания 2;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Капитальный ремонт системы отопления в здании школы КГУ «Средняя школа имени К.Шулембаева поселка Аксу города Аксу» **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Канапина Л.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор

Сандыбаев С.З

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Кусаин М.Ф.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Любушкин Г.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.