Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждения "Школа - лицей города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

Наименование стройки: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. Капитальный ремонт фойе второго этажа и системы канализации в здании КГУ "Школа - Лицей города Аксу" по адресу: Павлодарская область г.Аксу ул.Ауэзова,56

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. Капитальный ремонт фойе второго этажа и системы канализации в здании КГУ "Школа - Лицей города Аксу" по адресу: Павлодарская область г.Аксу ул.Ауэзова,56

Договор: № 55 от 10.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 26 июля 2021 г.
за июль месяц 2021 года
на Канализация (локальная смета 2-1-2)

Составлен(а) в текущих ценах с 05.10.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш.	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш.	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	**Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**26**		**561,66**	**5,57**	**14603**	**145**	**--**	**10462**	**27070**
		НР - 72%; СП - 8%				**556,09**	**2,82**	**14458**	**73**		**2005**	
2	**Е12-150101-0403 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**5**		**1129,11**	**16,93**	**5646**	**85**	**--**	**4035**	**10455**
		НР - 72%; СП - 8%				**1112,18**	**8,56**	**5561**	**43**		**774**	
3	**Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**21**		**698,24**	**6,21**	**14663**	**130**	**--**	**10511**	**27188**
		НР - 72%; СП - 8%				**692,03**	**3,14**	**14533**	**66**		**2014**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**34912**	**359**	**--**	**25008**	**64713**
								34552	**182**	**--**	**4793**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					34912				
	Всего заработная плата		Тенге						34734			
		Накладные расходы	Тенге					25008				
		Сметная прибыль	Тенге					4793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					34734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					34734			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж трубопровода									
		Трубопроводы									
4	**Е12-150101-0801 1215-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена**	**м трубопровода с фасонными частями**	**15**	**797,92**	**4,83**	**11969**	**72**	**114**	**8509**	**22116**
		НР - 72%; СП - 8%			**785,48**	**2,38**	**11782**	**36**		**1638**	
5	**С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**15**	**306,00**	**--**	**4590**	**--**	**4590**	**--**	**4957**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**367**	
6	**С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**5**	**39,00**	**--**	**195**	**--**	**195**	**--**	**211**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16**	
7	**С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**7**	**131,00**	**--**	**917**	**--**	**917**	**--**	**990**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
8	**С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**1**	**84,00**	**--**	**84**	**--**	**84**	**--**	**91**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
9	**С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**5**	**67,00**	**--**	**335**	**--**	**335**	**--**	**362**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27**	
10	**Е12-150101-0802 1215-0101-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**	**м трубопровода с фасонными частями**	**91**	**859,34**	**9,67**	**78200**	**880**	**1557**	**54861**	**143706**
		НР - 72%; СП - 8%			**832,56**	**4,76**	**75763**	**433**		**10645**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	91	921,00	--	83811	--	83811	--	90516
		СП - 8%			--	--	--	--		6705	
12	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	8	2034,17	596,17	16273	4769	182	12373	30938
		НР - 98%; СП - 8%			1415,25	162,90	11322	1303		2292	
13	С123-010405-0103 2301-0405-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	8	1434,00	--	11472	--	11472	--	12390
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
14	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
15	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	111,00	--	999	--	999	--	1079
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
16	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	25	466,00	--	11650	--	11650	--	12582
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
17	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	11	278,00	--	3058	--	3058	--	3303
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
18	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	654,00	--	1308	--	1308	--	1413
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
19	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	17	236,00	--	4012	--	4012	--	4333
		СП - 8%			--	--	--	--		321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	7	553,00	--	3871	--	3871	--	4181
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
21	С123-020403-1502 2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	364,00	--	5096	--	5096	--	5504
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
22	Е11-160401-0211 1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка	м трубопровода	8	24976,61	373,09	199813	2985	170002	27095	245061
		НР - 98%; СП - 8%			3353,25	102,79	26826	822		18153	
23	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,5	537,00	--	12620	--	12620	--	13630
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
		Прочистка									
24	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)-прочистка	т конструкций	0,04368	337708,85	84326,03	14751	3683	441	7822	24379
		НР - 72%; СП - 8%			243276,00	5457,50	10626	238		1806	
25	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06332	259316,00	--	16420	--	16420	--	17734
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
26	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01571	264336,00	--	4153	--	4153	--	4485
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
27	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Прочистка. Установка	комплект	4	1498,24	216,19	5993	865	--	3995	10787
		НР - 72%; СП - 8%			1282,05	105,22	5128	421		799	
		Прочие работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,356**	**60992,06**	**33169,86**	**21713**	**11808**	**--**	**12746**	**37216**
		НР - 84%; СП - 8%			**27822,20**	**14801,85**	**9905**	**5269**		**2757**	
32	**Е11-460303-0106 1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	**м3 заделки**	**0,356**	**98539,76**	**1083,01**	**35080**	**385**	**13548**	**17918**	**57238**
		НР - 84%; СП - 8%			**59401,60**	**518,00**	**21147**	**184**		**4240**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**548735**	**25447**	**350787**	**145319**	**749582**
							172499	**8706**	**--**	**55528**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				167534				
	Материалы		Тенге				15219				
	Всего заработная плата		Тенге					124518			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20573				
		Накладные расходы	Тенге				94034				
		Сметная прибыль	Тенге				20926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				282494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					124518			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14751				
	Материалы		Тенге				441				
	Всего заработная плата		Тенге					10864			
		Накладные расходы	Тенге				7823				
		Сметная прибыль	Тенге				1806				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10864			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				366114				
	Материалы		Тенге				170184				
	Всего заработная плата		Тенге					45819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				144035				
		Накладные расходы	Тенге				43460				
		Сметная прибыль	Тенге				32768				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				442342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					45819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				749216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					181201			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**814295**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				207054				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25806			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8888			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						350787		
		- Накладные расходы	Тенге							170327	
		- Сметная прибыль	Тенге							60321	
НДЗ РК 8.04-05-2015,		Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге								12 214
		ИТОГО:	Тенге								826 509
НДЗ РК 8.04-06-2015, табл.3, VIII п.1г		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге								20 002
		ИТОГО:	Тенге								846 511
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								16 930
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.20г.	Тенге								863 441
0,9		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								777 096,90
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								93 251,63
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**870 348,53**

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждения "Школа - лицей города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области, БИН 981140002044

Руководитель _____Асылова Г.А.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" , БИН/ИИН 991240001834

Директор: _____Любушкин Г.С.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Аймереке" БИН/ИИН 930640000893

Руководитель _____Байкенже А.А.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям

Директор_____ Шамигулов Р.М.