Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждения "Школа - лицей города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
Наименование стройки: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. Капитальный ремонт фойе второго этажа и системы канализации в здании КГУ "Школа - Лицей города Аксу" по адресу: Павлодарская область г.Аксу ул.Ауэзова,56
Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. Капитальный ремонт фойе второго этажа и системы канализации в здании КГУ "Школа - Лицей города Аксу" по адресу: Павлодарская область г.Аксу ул.Ауэзова,56
Договор: № 55 от 10.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №4 от 09 августа 2021 года
за август месяц 2021 года
на Общестроительные работы (локальная смета 2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах с 05.10.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / зарплата маш.	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / зарплата маш.	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Полы										
		Тип 1										
14	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	241,9714485		1010,23	28,63	244447	6928	133096	101289	373395
		НР - 94%; СП - 8%				431,55	13,77	104423	3332		27659	
15	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	483,942897		146,32	4,85	70811	2347	66422	2957	79669
		НР - 94%; СП - 8%				4,22	2,28	2042	1103		5901	
16	Е11-110101-3503 1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 покрытия	241,9714485		1279,53	21,62	309610	5231	171493	126177	470650
		НР - 94%; СП - 8%				549,19	5,56	132886	1345		34863	
17	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	241,9714485		3319,17	20,96	803144	5072	702958	91743	966478
		НР - 94%; СП - 8%				393,08	10,27	95114	2485		71591	
18	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	254,0959683		272,38	2,20	69211	559	47430	20149	96509
		НР - 94%; СП - 8%				83,52	0,85	21222	213		7149	
		Тип 2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из РКП-350Б насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	324,8144712	37,94	0,54	12323	175	--	11499	25727
		НР - 94%; СП - 8%			37,40	0,26	12148	84		1906	
20	С121-100401-0603 2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	324,8144712	161,00	--	52295	--	52295	--	56479
		СП - 8%			--	--	--	--		4184	
21	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	324,8144712	784,51	28,63	254820	9300	105346	135968	422051
		НР - 94%; СП - 8%			431,55	13,77	140174	4473		31263	
22	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	324,8144712	4214,95	130,09	1369077	42255	991821	332652	1837868
		НР - 94%; СП - 8%			1031,36	58,14	335001	18885		136138	
23	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	341,0905776	1513,03	1,62	516080	553	412893	96726	661831
		НР - 94%; СП - 8%			300,90	0,78	102634	266		49025	
		Тип 3									
24	Е11-110101-3503 1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	458,6559606	1279,53	21,62	586864	9916	325063	239169	892115
		НР - 94%; СП - 8%			549,19	5,56	251885	2550		66083	
25	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	458,6559606	3319,17	20,96	1522357	9613	1332456	173899	1831956
		НР - 94%; СП - 8%			393,08	10,27	180288	4710		135700	
26	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	481,6783952	272,38	2,20	131200	1060	89910	38196	182948
		НР - 94%; СП - 8%			83,52	0,85	40230	405		13552	
		Тип 4									
27	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из РКП-350Б насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	395,2970885	37,94	0,54	14998	214	--	13994	31311
		НР - 94%; СП - 8%			37,40	0,26	14784	103		2319	
28	С121-100401-0603 2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	395,2970885	161,00	--	63643	--	63643	--	68734
		СП - 8%			--	--	--	--		5091	
29	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	395,2970885	784,51	28,63	310115	11317	128208	165472	513634
		НР - 94%; СП - 8%			431,55	13,77	170590	5443		38047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**395,2970885**	**4214,95**	**130,09**	**1666157**	**51425**	**1207038**	**404836**	**2236672**
		НР - 94%; СП - 8%			**1031,36**	**58,15**	**407694**	**22983**		**165679**	
31	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**395,2970885**	**1513,03**	**1,62**	**598096**	**640**	**478511**	**112098**	**767010**
		НР - 94%; СП - 8%			**300,90**	**0,78**	**118945**	**308**		**56816**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**11515037**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2130060				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					156605			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68688			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6308583		
		- Накладные расходы	Тенге							2066824	
		- Сметная прибыль	Тенге							852966	
НДЗ РК 8.04-05-2015, табл.1, п.36		Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге								172 726
		ИТОГО:	Тенге								11 687 763
НДЗ РК 8.04-06-2015, табл.3, VIII п.1г		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге								282 844
		ИТОГО:	Тенге								11 970 607
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								239 412
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.20г.	Тенге								12 210 019
0,9		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								10 989 017,10
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								1 318 682,05
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**12 307 699,15**

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждения "Школа - лицей города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области, БИН 981140002044

Руководитель _____ Асылова Г.А.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" , БИН/ИИН 991240001834

Директор: _____ Любушкин Г.С.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Аймереке" БИН/ИИН 930540000893

Руководитель _____ Байкенже А.А.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ExpertProject", БИН/ИИН 141240014443

Директор _____ Шамигулов Р.М.