Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждения "Школа - лицей города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

Наименование стройки: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. Капитальный ремонт фойе второго этажа и системы канализации в здании КГУ "Школа - Лицей города Аксу" по адресу: Павлодарская область г.Аксу ул.Ауэзова,56

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. Капитальный ремонт фойе второго этажа и системы канализации в здании КГУ "Школа - Лицей города Аксу" по адресу: Павлодарская область г.Аксу ул.Ауэзова,56

Договор: № 55 от 10.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №5 от 09 сентября 2021 года
за сентябрь месяц 2021 года
на Общестроительные работы (локальная смета 2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах с 05.10.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
				на единицу изм.	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш.	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш.	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы										
		Потолок										
8	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**84,17**		**809,46**	**4,64**	**68132**	**390**	**23666**	**35362**	**111773**
		НР - 80%; СП - 8%				**523,66**	**1,49**	**44076**	**125**		**8279**	
9	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**84,17**		**773,56**	**4,74**	**65111**	**399**	**16499**	**38725**	**112143**
		НР - 80%; СП - 8%				**572,81**	**2,29**	**48213**	**193**		**8307**	
		Стены										
10	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**157,17**		**1242,03**	**30,05**	**195205**	**4722**	**66124**	**102759**	**321801**
		НР - 80%; СП - 8%				**791,25**	**26,02**	**124359**	**4090**		**23837**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**157,17**	**1058,13**	**18,97**	**166306**	**2981**	**19959**	**115452**	**304299**
		НР - 80%; СП - 8%			**912,17**	**6,04**	**143366**	**949**		**22541**	
12	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**116,04**	**640,19**	**4,47**	**74286**	**519**	**20863**	**42524**	**126154**
		НР - 80%; СП - 8%			**455,91**	**2,16**	**52904**	**251**		**9345**	
13	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**42,64**	**3442,42**	**33,65**	**146785**	**1435**	**84547**	**49195**	**211658**
		НР - 80%; СП - 8%			**1425,95**	**16,22**	**60803**	**691**		**15678**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**715825**	**10446**	**231658**	**384017**	**1187828**
							473721	**6299**	**--**	**87987**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				715825				
	Материалы		Тенге				231658				
	Всего заработная плата		Тенге					480020			
		Накладные расходы	Тенге				384017				
		Сметная прибыль	Тенге				87987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1187829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								390
		Сметная заработная плата	Тенге					480020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1187829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								390
		Сметная заработная плата	Тенге					480020			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Тип 1									
14	**Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**93,2661463**	**1010,23**	**28,63**	**94220**	**2670**	**51301**	**39041**	**143922**
		НР - 94%; СП - 8%			**431,55**	**13,77**	**40249**	**1284**		**10661**	
15	**Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**186,5322926**	**146,32**	**4,85**	**27293**	**904**	**25602**	**1140**	**30707**
		НР - 94%; СП - 8%			**4,22**	**2,28**	**787**	**425**		**2275**	
16	**Е11-110101-3503 1111-0101-3503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 покрытия**	**93,2661463**	**1279,53**	**21,62**	**119337**	**2017**	**66100**	**48634**	**181409**
		НР - 94%; СП - 8%			**549,19**	**5,56**	**51220**	**519**		**13438**	
17	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**93,2661463**	**3319,17**	**20,96**	**309566**	**1955**	**270950**	**35362**	**372522**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			393,08	10,27	36661	958		27594	
18	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	97,9394549	272,38	2,20	26677	215	18282	7766	37199
		НР - 94%; СП - 8%			83,52	0,85	8180	82		2755	
		Тип 2									
19	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из РКП-350Б насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	125,1973908	37,94	0,54	4750	68	--	4432	9917
		НР - 94%; СП - 8%			37,40	0,26	4682	33		735	
20	С121-100401-0603 2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	125,1973908	161,00	--	20157	--	20157	--	21770
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
21	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	125,1973908	784,51	28,63	98219	3584	40606	52408	162677
		НР - 94%; СП - 8%			431,55	13,77	54029	1724		12050	
22	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	125,1973908	4214,95	130,09	527701	16287	382416	128218	708519
		НР - 94%; СП - 8%			1031,36	58,14	129124	7279		52474	
23	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	131,4708984	1513,03	1,62	198919	213	159146	37282	255098
		НР - 94%; СП - 8%			300,90	0,78	39560	103		18896	
		Тип 3									
24	Е11-110101-3503 1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	176,7856258	1279,53	21,62	226203	3822	125294	92186	343860
		НР - 94%; СП - 8%			549,19	5,56	97087	983		25471	
25	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	176,7856258	3319,17	20,96	586782	3706	513585	67028	706115
		НР - 94%; СП - 8%			393,08	10,27	69491	1816		52305	
26	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	185,6594568	272,38	2,20	50570	408	34656	14722	70516
		НР - 94%; СП - 8%			83,52	0,85	15506	156		5223	
		Тип 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из РКП-350Б насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	152,3644063	37,94	0,54	5781	83	--	5394	12069
		НР - 94%; СП - 8%			37,40	0,26	5698	40		894	
28	С121-100401-0603 2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	152,3644063	161,00	--	24531	--	24531	--	26493
		СП - 8%			--	--	--	--		1962	
29	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	152,3644063	784,51	28,63	119531	4362	49416	63780	197976
		НР - 94%; СП - 8%			431,55	13,77	65753	2098		14665	
30	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	152,3644063	4214,95	130,09	642208	19821	465244	156041	862109
		НР - 94%; СП - 8%			1031,36	58,15	157143	8858		63860	
31	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	152,3644063	1513,03	1,62	230532	247	184439	43207	295639
		НР - 94%; СП - 8%			300,90	0,78	45846	119		21899	
		Тип 5									
32	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	282,5	1594,41	19,28	450418	5447	308089	130804	627723
		НР - 94%; СП - 8%			484,55	8,03	136885	2268		46498	
33	Е11-110101-3303 1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из брусков. Устройство**	м2 покрытия	282,5	6461,60	61,58	1825399	17394	1617530	186913	2173297
		НР - 94%; СП - 8%			674,25	29,62	190476	8368		160985	
34	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	296,7	384,01	2,15	113936	638	88693	23419	148343
		НР - 94%; СП - 8%			82,93	1,04	24605	309		10988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5702733**	**83843**	**4445908**	**1137778**	**7387880**
							1172982	**37422**	**--**	**547241**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5702733				
	Материалы		Тенге				4401219				
	Всего заработная плата		Тенге					1210404			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44688				
		Накладные расходы	Тенге				1137778				
		Сметная прибыль	Тенге				547241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7387800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1106
		Сметная заработная плата	Тенге					1210404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7387800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1106
		Сметная заработная плата	Тенге					1210404			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8575708**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1646703				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					94289			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43721			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4677693		
		- Накладные расходы	Тенге							1521795	
		- Сметная прибыль	Тенге							635228	
НДЗ РК 8.04-05-2015, табл.1, п.36		Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге								128 636
		ИТОГО:	Тенге								8 704 344
НДЗ РК 8.04-06-2015, табл.3, VIII п.1г		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге								210 645
		ИТОГО:	Тенге								8 914 989
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								178 300
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.20г.	Тенге								9 093 289
0,9		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								8 183 960,10
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								982 075,21
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**9 166 035,31**

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждения "Школа - лицей города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области, БИН 981140002044

Руководитель _____ Асылова Г.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Аймереке" , БИН/ИИН 930540000893

Руководитель _____ Байкенже А.А.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" , БИН/ИИН 991240001834

Директор: _____ Любушкин Г.С.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ExpertProject" БИН 141240014443

Директор _____ Шамигулов Р.М.