Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждения "Школа - лицей города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
Наименование стройки: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. Капитальный ремонт фойе второго этажа и системы канализации в здании КГУ "Школа - Лицей города Аксу" по адресу: Павлодарская область г.Аксу ул.Ауэзова,56
Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. Капитальный ремонт фойе второго этажа и системы канализации в здании КГУ "Школа - Лицей города Аксу" по адресу: Павлодарская область г.Аксу ул.Ауэзова,56
Договор: № 55 от 10.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №6 от 09 сентября 2021 года
за сентябрь месяц 2021 года
на Канализация (локальная смета 2-1-2)

Составлен(а) в текущих ценах с 05.10.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
				на единицу изм.	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш.	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш.	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы										
		Прочие работы										
28	Е11-220601-0108 1122-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004		2456241,85 247038,00	164794,04 27946,10	9825 988	659 112	8178	1089 873	11787
29	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	6		617,12 283,80	67,30 32,38	3703 1703	404 194	1596	1442 412	5557
30	С121-110403-0324 2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019** *СП - 8%*	м	6		1589,00 --	-- --	9534 --	-- --	9534	-- 763	10297
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					23062 2691	1063 306	19308 --	2531 2048	27641
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					23062				
		Материалы	Тенге					9774				
		Всего заработная плата	Тенге						2997			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2531				
		Сметная прибыль	Тенге				2048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2997			
		РАЗДЕЛ 3.Санитарно-техническое оборудование									
33	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	26	2826,37	87,32	73486	2270	5560	65428	150027
		НР - 98%; СП - 8%			2525,25	42,58	65656	1107		11113	
34	С123-030102-3214 2303-0102-3214 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	26	9001,00	--	234026	--	234026	--	252748
		СП - 8%			--	--	--	--		18722	
35	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	26	851,00	--	22126	--	22126	--	23896
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
36	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	5	2413,91	65,79	12070	329	1640	10057	23897
		НР - 98%; СП - 8%			2020,20	32,22	10101	161		1770	
37	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	5	4530,00	--	22650	--	22650	--	24462
		СП - 8%			--	--	--	--		1812	
38	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	5	851,00	--	4255	--	4255	--	4595
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
39	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	53	936,48	0,12	49633	6	1583	47084	104454
		НР - 98%; СП - 8%			906,50	--	48044	--		7737	
40	С123-030102-3303 2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	26	3040,00	--	79040	--	79040	--	85363
		СП - 8%			--	--	--	--		6323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С123-030102-3323 2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	1	8703,00 --	-- --	8703 --	-- --	8703	-- 696	9399
42	С123-030102-3321 2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	26	4625,00 --	-- --	120250 --	-- --	120250	-- 9620	129870
43	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	21	3533,51 2830,50	173,80 85,19	74204 59440	3650 1789	11114	60005 10737	144946
44	С123-030102-0302 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	комплект	21	20730,00 --	-- --	435330 --	-- --	435330	-- 34826	470156
45	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	м подводок	4,2	731,98 334,98	-- --	3074 1407	-- --	1667	1379 356	4809
46	С123-030401-0101 2303-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 0,1 л/с** *СП - 8%*	шт.	5	32520,00 --	-- --	162600 --	-- --	162600	-- 13008	175608
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1301447** **184648**	**6255** **3057**	**1110544** **--**	**183953** **118830**	**1604230**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1301447				
		Материалы	Тенге				21562				
		Всего заработная плата	Тенге					187705			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1088980				
		Накладные расходы	Тенге				183953				
		Сметная прибыль	Тенге				118830				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1604230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					187705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1604230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					187705			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1631871**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				187339				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7318			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3363			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1129850		
		- Накладные расходы	Тенге							186484	
		- Сметная прибыль	Тенге							120878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДЗ РК 8.04-05-2015,		Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге								24 478
		ИТОГО:	Тенге								1 656 349
НДЗ РК 8.04-06-2015, табл.3, VIII п.1г		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге								40 084
		ИТОГО:	Тенге								1 696 433
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								33 929
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.20г.	Тенге								1 730 362
0,9		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								1 557 325,80
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								186 879,10
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**1 744 204,90**

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждения "Школа - лицей города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области, БИН 981140002044

Руководитель _____ Асылова Г.А.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН/ИИН 991240001834

Директор: _____ Любушкин Г.С.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Аймереке" БИН/ИИН 930540000898

Руководитель _____ Байкенже А.А.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ExpertProject" БИН 141240014443

Директор _____ Шамигулов Р.М.