Форма 2

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района "Теренкөл"

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №31 от 21.04.2021 года.

АКТ №1

выполненных работ от "08" июня 2021 года

Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Федоровка

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1208-0101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %**	**м2 кровли**	**50,2**	158,13	0,22	7938	11	–	5707	14737
					157,91	–	7927	–	–	1092	
2	1112-0101-1303	**Покрытия. Демонта утеплителя НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м2 утепляемого покрытия**	**7,575**	452,67	41,58	3429	315	–	2930	6868
					411,09	9,37	3114	71	–	509	
	Раздел 2 Двери										
5	1109-0403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %**	**м2**	**2,58**	2584,5	50,39	6668	130	1101	3788	11292
					2107,36	20,54	5437	53	–	836	

6 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,58	44259		114188		114188	–	123323
				–		–		–	9135	
Раздел 4 Кровля										
13 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	894	158,56	12,41	141750	11097	60792	66737	225166
				78,14	3	69861	2679	–	16679	
17 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	894	3178,55	165,39	2841627	147860	2374661	249665	3338595
				356,94	47,79	319106	42727	–	247303	
18 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0181	235269		4258		4258	–	4599
				–		–		–	341	
19 2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	13,5	314		4239		4239	–	4578
				–		–		–	339	
20 2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	30	33		990		990	–	1069
				–		–		–	79	

Раздел 5 Наружная отделка										
21 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	350	2680,91	8,66	938318	3030	490050	356631	1398545
				1272,11	1,57	445238	551	–	103596	
22 2900-0000-0001 (пл)	Сайдинг	м2	350	2009		703150		703150	–	759402
				–		–		–	56252	
23 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	350	736,58	39,84	257802	13945	76007	162339	453752
				479,57	19,17	167850	6708	–	33611	
Раздел 9 Добавить в смету										
1 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	894	262,36	1,59	234547	1425	–	167848	434587
				260,76	–	233122	–	–	32192	
2 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	894	161,93	19,13	144769	17099	–	95757	259768
				142,81	5,96	127670	5326	–	19242	
3 1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	894	233,64	12,06	208876	10780	–	145046	382236
				221,58	3,76	198096	3357	–	28314	

11 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	894	306,77	2,64	274253	2364	242696	27199	325568
				32,65	1,15	29193	1028	–	24116	

Итого по смете	**7 744 085**
Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8	92 929
Итого по главам 1-8	7 837 014
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 2,42%	189 656
Итого по главам 1-9	8 026 670
Непредвиденные работы и затраты 2%	160 533
Итого по в текущих ценах с 07.07.20г	8 187 203
Итого в текущих ценах 2021г (Иинф=1,05)	8 596 563,31
Понижающий коэффициент 0,9	7 736 906,98
НДС 12%	928 428,84
Итого по акту выполнненных работ	8 665 335,82

Директор ГККП "Дом культуры района Тереңкөл" _____ **Аусарова А.С.**

Авторский надзор ТОО "АрхПроект-А" _____ **Уахитова Д. А.**

Технический надзор ТОО "Сервис Технадзор-ПВ" _____ **Жаншуков Т.М.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**