Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района "Теренкөл"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №31 от 21.04.2021 года.

АКТ №2

выполненных работ от 9 июля 2021 года

Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Федоровка

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Двери										
3	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %**	м2	5,9	2846,61	47,46	16795	280	3150	9301	28184
					2265,25	19,49	13365	115	–	2088	
4	2109-0402-0501	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,9	40527		239109		239109	–	258238
					–		–		–	19129	
		Итого по разделу 2					**286 422**				286422
	Раздел 3 Окна										
9	1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %**	м	46,526	1456,02	5,46	67743	254	46927	16491	90973
					441,95	1,12	20562	52	–	6739	

	Откосы внутренние. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	14,39	3854,83	8,9	55471	128	42142	10064	70778
				917,37	2,85	13201	41	–	5243	
11 1134-0108-0703	Наружные откосы. Облицовка сайдинком НР = 76 %	м2 поверхности	34,35	950,68	8,91	32656	306	839	24023	61213
				917,35	2,85	31511	98	–	4534	
12 2900-0000-0001 (пл)	Сайдинг	м2	39,491	2009		79337		79337	–	85684
				–		–		–	6347	
	Итого по разделу 3					308 648				308648
Раздел 4 Кровля										
4.1 Стропильная кровля										
15 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом в 1 слой НР = 69 %	м2	103,6	2905,48	83,37	301 008	8 637	157065	94684	427 347
				1287,8	36,75	133 416	3 807	–	31 655	
16 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	894	627,53	11,97	561015	10704	385334	122600	738304
				184,54	5,93	164977	5301	–	54689	
	Итого по разделу 4					1 165 651				1 165 651
Раздел 5 Наружная отделка										
21 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80 %	м2	565,3	2680,91	8,66	1515521	4896	791501	576010	2258853
				1272,11	1,57	719124	889	–	167322	
22 2900-0000-0001 (пл)	Сайдинг	м2	565,3	2009		1135688		1135688	–	1226543
				–		–		–	90855	

0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2	565,3	736,57	39,84	416384	22522	122761	262200	732871
				479,57	19,17	271101	10835	–	54287	
24 1115-0207-0101	Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2	23	4411,81	34,17	101 472	786	17440	25918	137 581
				1392,65	15,91	32 031	366	–	10 191	
25 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %	м2	23	3874,92	30,87	89 123	710	10538	62566	163 824
				3385,8	14,57	77 873	335	–	12 135	
26 2103-0302-0612	Рванный камень	м2	25,3	1858		47007		47007	–	50768
				–		–		–	3761	
	Итого по разделу 5					4 570 440				4 570 440
Раздел 6 Крыльцо и козырек										
27 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	89,3	2530,11	93,91	225 939	8 386	28268	66352	315 674
				747,05	43,39	66 712	3 875	–	23 383	
29 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12	30208,09	10116,67	3 625	1 214	504	1553	5 592
				15877,17	2883,33	1 905	346	–	414	
30 2105-0205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,12	270769		32492		32492	–	35091
				–		–		–	2599	

	0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04	264336		10573		10573	–	11419
					–		–		–	846	
32	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление козырька НР = 69 %	т конструкций	0,12	162318,18	39358,33	19 478	4 723	613	10821	32 723
					117844,5	12841,67	14 141	1 541	–	2 424	
33	1109-0501-0201	Каркасы козырька. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,12	6941,39	816,67	833	98	111	431	1 365
					5209,33	0	625	0	–	101	
34	1115-0504-0101	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР = 80 %	м2 поверхности козырька	9,25	6041,86	5,42	55 887	50	26302	4519	65 239
					609,41	1,29	5 637	12	–	4 832	
36	2113-0208-0109	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой окрашенные ГОСТ 1147-80	кг	0,1	1274		127		127	–	137
					–		–		–	10	
		Итого по разделу 6					467 240				467 240
	Раздел 7 Пандус										
38	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,2	5565	1715	1113	343	601	291	1516
					845	720	169	144	–	112	
39	1106-0101-0101	Пандус. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	0,2	21915	1085	4 383	217	3789	266	5 021
					1225	235	245	47	–	372	

	0432	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, D 48 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 9941-81	м	18	7587		136566		136566	–	147491
					–		–		–	10925	
46	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,138	179672	20593	24 795	2 842	508	15403	43 414
					155400	6364	21 445	878	–	3 216	
48	1109-0501-0203	Пандус. Электродуговая сварка при монтаже НР=69%	т	0,138	55368	9500	7 641	1 311	182	4242	12 833
					44551	3	6 148	0	–	951	
28	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	6	33		198		198	–	214
					–		–		–	16	
		Итого по разделу 7					210 489				
	Раздел 8 Отмостка										
51	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	11,8	21912,12	1085,42	258 563	12 808	223542	15670	296 172
					1224,49	234,83	14 449	2 771	–	21 939	
		Итого по разделу 8					296 172				
	Раздел 2 Добавить										
	2.1 Кровля										
4	1110-0105-0101	Стропила, мауэрлат, стойки Установка	м3	9,14	36964,44	1405,69	337855	12848	117155	191693	571912
					22740,92	562,36	207852	5140	–	42364	
5	2107-0203-0101	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, ГОСТ 8486-86	м3	2,9	65994		191383		191383	–	206694

				–		–		–	15311	
07-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=0,830;	м3	0,5478	63592		34836		34836	–	37623
				–		–		–	2787	
7 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	2,9	8812,07	57,24	25555	166	22889	2315	30100
				862,07	24,83	2500	72	–	2230	
9 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование	м2	894	322,45	1,3	288267	1164	216515	63990	380438
				78,96	0,57	70588	512	–	28181	
10 1208-0101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. НР = 72 %	м	44,812	2214,05	4,61	99216	207	76414	16343	124804
				504,23	2,3	22596	103	–	9245	
11 1109-0501-0601	Настил стальной профилированный. Резка НР = 69 %	м реза	66	405,82	8,36	26784	552	–	18100	48475
				397,45	–	26232	–	–	3591	
12 2901-0000-0101 (пл)	Матириал паро - гидроизоляционный Ондулайт D К=1,100;	м2	983,4	84		82606		82606	–	89214
				–		–		–	6608	
13 2110-0103-0808	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 (К=1,15)	м2	134,1	2566		344101		344101	–	371629
				–		–		–	27528	
2.2 Проемы										
14 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	3	1782	166	5346	498	–	4284	10400

				1616	84	4848	252	–	770	
	0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %								
			м2 проемов	3	3220	165	9660	495	4496	4415	15201
					1556,33	79	4669	237	–	1126	
16	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3	17162		51486		51486	–	55605
					–		–		–	4119	
17	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных НР = 90 %	п/м	1,94	1759,28	9,79	3413	19	2944	413	4132
					231,96	4,64	450	9	–	306	
18	2109-0205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	1,94	1850		3589		3589	–	3876
					–		–		–	287	
19	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	3,6	1370,28	174,72	4933	629	1290	2984	8550
					837,22	83,89	3014	302	–	633	
20	2109-0202-0901	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,6	33209		119552		119552	–	129116
					–		–		–	9564	

	0301	Перегородки глухие. Установка из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	3,264	3638,79	177,08	11877	578	6567	4502	17689
					1449,75	82,72	4732	270	–	1310	
22	2109-0202-0302	Перегородки глухие дверные	м2	3,264	29340		95766		95766	–	103427
					–		–		–	7661	
23	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	20,67	1056,36	165,84	21835	3428	–	16918	41853
					890,52	83,89	18407	1734	–	3100	
24	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(2103-0102-0603-300) НР = 93 %	м3 кладки	1,075	36764,65	1559,07	39522	1676	31132	6602	49814
					6245,58	358,14	6714	385	–	3690	
25	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 %	т	0,015	404533,33	1133,33	6068	17	5279	562	7160
					51466,67	533,33	772	8	–	530	
2.3 Наружн отделка											
27	1204-0101-0101	Карнизы . Разборка НР = 72 %	м2 перекрытия	12	3176	1135,75	38112	13629	–	21226	64085
					2040,25	416,42	24483	4997	–	4747	
28	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80 %	м2	315,6	2680,91	8,66	846 095	2 733	441884	321580	1261089
					1272,11	1,57	401 478	495	–	93414	
29	2900-0000-0001 (пл)	Сайдинг	м2	500,235	2009		1004972		1004972	–	1085370
					–		–		–	80398	
30	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2	315,6	736,57	39,84	232461	12574	68536	146384	409153

				479,57	19,17	151352	6050	–	30308	
2910-0001-0008 (пл)	Нащельник оцинкованный окрашенный 2,5х0,05	шт	120	890		106800		106800	–	115344
				–		–		–	8544	
32 2910-0001-0008 (пл)	Угол оцинкованный	шт	105	2855,7		299848,5		299848,5	–	323836
				–		–		–	23988	
2.4 Пандус и крыльцо										
33 1203-0101-0201	Пандус и клумбы. Разборка НР = 72 %	м3 кладки	3,6	23451,94	4760	84427	17136	–	53832	149320
				18691,94	2076,67	67291	7476	–	11061	
34 1108-0201-0101	Стены наружные простые . Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,184	12042,23	1558,28	14258	1845	5018	7272	23252
				6245,78	358,11	7395	424	–	1722	
35 2910-1300-0004 (пл)	Пескоблок (рванный)	шт	74	304		22496		22496	–	24296
				–		–		–	1800	
36 1106-0201-0101	Заливка пандуса (добавление ступеней). Устройство НР = 91 %	м3	3,24	24415,12	993,21	79105	3218	62304	13399	99904
				4192,28	352,16	13583	1141	–	7400	
37 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	84	758,33	28,57	63700	2400	33130	27566	98567
				335,36	13,76	28170	1156	–	7301	
2.5 Козырек, Навесы и лесница										
38 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06194	264336		16373		16373	–	17683
				–		–		–	1310	

-1004	Окраска перил, труб и решетчатых конструкций и дверных блоков НР = 80 %	м2	23,46	742,88	1,02	17428	24	6	13928	33864
				741,6	0,51	17398	12	–	2508	
40 2910-0000-0002 (пл)	Краска коричневая с молотковым эффектом 2,7кг	шт	2	8482		16964		16964	–	18321
				–		–		–	1357	
41 2301-0302-0424	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, D 38 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 9941-81	м	30,8	5973		183968		183968	–	198685
				–		–		–	14717	
42 2301-0302-0401	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, D 16 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 9941-81	м	37,6	2392		89939		89939	–	97134
				–		–		–	7195	
43 1211-0101-0109	Стены. Выравнивание сухими смесями НР = 72 %	м2	12	1873,92	26,42	22487	317	10480	8595	33569
				974,17	20,58	11690	247	–	2487	
44 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21	640,19	4,48	13444	94	3776	7696	22831
				455,9	2,19	9574	46	–	1691	
45 1211-0101-0110	Потолок. Выравнивание сухими смесями НР = 72 %	м2	12	2298,33	29,17	27580	350	12204	11020	41688
				1252,17	23,25	15026	279	–	3088	

0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12	773,58	4,75	9283	57	2352	5522	15989
				572,83	2,33	6874	28	–	1184	
	Итого по разделу добавить					**6 441 683**				6441683

Итого по смете	**13 746 745**
Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8	164 961
Итого по главам 1-8	13 911 706
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 2,42%	336 663
Итого по главам 1-9	14 248 369
Непредвиденные работы и затраты 2%	284 967
Итого по в текущих ценах с 07.07.20г	14 533 337
Итого в текущих ценах 2021г (Иинф=1,05)	15 260 004
Понижающий коэффициент 0,9	13 734 003,32
НДС 12%	1 648 080,40
Итого по акту выполнненных работ	15 382 083,72

Директор ГККП "Дом культуры района Теренкөл" _____ **Аусарова А.С.**

Авторский надзор ТОО "АрхПроект-А" _____ **Уахитова Д. А.**

Технический надзор ТОО "Сервис Технадзор-ПВ" _____ **Жаншуков Т.М.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любунцкин Г. С.**