Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«13» августа 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ», г. Павлодар, ул. Камзина 41.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Моисеева Юрия Ивановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Береговое-Октябрьск-Лесное" Качирского района км 3,86-16,79 (12,93 км)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Качирского района» руководитель Мадин Ринат Кадырбекович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ИНЭК Казахстан» ГСЛ № 000330 от 22.11.2017 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ИП «Свечников Александр Петрович»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Качирского района»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность (протяжение дороги)	км	12,93		12,93	
Ширина проезжей части	м	6		6	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: подготовка территории строительства: расчистка притрассовой полосы, устройство технологической площадки и объездной дороги; земляные работы; рекультивация; устройство дорожной одежды: разборка щебеночного покрытия, устройство слоя основания из материала от разборки с добавлением нового материала, устройство покрытия из асфальтобетонной смеси; уплотнение и укрепление обочин; устройство примыкания к с. Зеленая Роща; установка знаков и разметка.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:-

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____20 мая 2018 год____;
месяц, год
окончание работ _____9 августа 2018 год___;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:
фактически, месяц: 2,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Береговое-Октябрьск-Лесное" Качирского района км 3,86-16,79 (12,93 км)»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ» Моисеев Ю.И._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Субподрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"
Наименование объекта: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Береговое-Октябрьск-Лесное" Качирского рйаона км 3,86-16,79 (12,93)
Договор: Договор подряда от 20 мая 2017 года

Форма 2В

Акт № 5 от 30 июня 2018 года
приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Береговое-Октябрьск-Лесное" Качирского рйаона км 3,86-16,79 (12,93)

Составлена в текущих ценах с 01.01.18г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Сметная прибыль, тенге	Всего, стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дорожная одежда										
38	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	33,3	319,61	230,81	10 633	7 679	4 807	1235	16676
		м3 конструкций		88,8	44,98	2 954	1 496	108,0		
40	41-020103-1156	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. 156 км	4,6	3146		14 472			1158	15629
		т								
41	11-270301-0202	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из слоя основания из материала от разборки существующего покрытия с добавлением нового материала, укреплением цементом и бокситовым шламом методом смешения на дороге ресайко=лером (толщина 10 см)	332,8	194,88	160,92	64 856	53 554	21 253	6889	92998
		м2 покрытия и основания		26,2	32,93	8 719	10 959	108,0		

42	11-270301-0302	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из слоя основания из материала от разборки существующего покрытия с добавлением нового материала, укреплением цементом и бокситовым шламом методом смешения на дороге ресайко=лером (толщина 10 см). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270301-0202 К=2	665,6	8,96	8,94	5 964	5 950	1 229	575	7768
		м2 покрытия и основания		0	1,71	0	1 138	108,0		
43	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	14,9	2407		35 744			2860	38603
		т								
44	29-002004-0012	Бокситовый шлам	14,2	250		3 550			284	3834
		т								
45	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-До ГОСТ 10178-85	4,4	21670		95 131			7611	102742
		т								
		Итого по расчету				**230 350**	**67 184**			
						11 674	**13 594**			
		Накладные расходы, тенге				27 289				
		Сметная прибыль, 8%				20 611				
		Итого по смете, тенге				**278 250**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС=12%)				33 390				
		Итого с НДС по смете				311 640				

Подрядчик
Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"_____ Моисеев Ю. И.

Субподрядчик
Директор ТОО "ИНЭК Казахстан" _____ Серикпаева Д. К.