Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Подрядчик: ТОО «НурТехСервис» Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция автомобильной дороги улицы А.Байтурсынова в г.Аральск Аральского района Кызылординской области»	Приложение 2 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		114	25.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору дования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**183 077 140,51**								**19 615 407,91**	
За отчетный период	**124 793 850**	**124 793 850**							**13 370 770**	**124 793 850**

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ Таксынбаев А.Б.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Saulet Trans Servis»

_____ Турсынбаев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «НурТехСервис»

_____ Аманбаев Н.Н.

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство автомобильной дороги улицы А.Байтурсынова в г.Аральск Аральского района

(наименование стройки)

в ценах 4 квартал 2020 г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительства автомобильной дороги	108812,496	--	0	108812,496
		Всего по главе	**108812,496**	**--**	**0**	**108812,496**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
2	5-1	Освещение улицы А.Байтурсынова	0	0	--	0
		Всего по главе	**0**	**0**	**--**	**0**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**108812,496**	**0**	**0**	**108812,496**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9%	4243,687	--	--	4243,687
		Всего по главе	**4243,687**	**--**	**--**	**4243,687**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**113056,183**	**0**	**0**	**113056,183**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	1628,009	--	--	1628,009
5	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	926,103	926,103
		Всего по главе	**1628,009**	**--**	**926,103**	**2554,112**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**114684,192**	**0**	**926,103**	**115610,295**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2293,684	--	--	2293,684
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**116977,876**	**0**	**926,103**	**117903,979**
7	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	122830,981	0	972,441	123803,423
		Итого с понижающим коэффициентом 10%				111423,080
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	13370,770	13370,770
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**122830,981**	**0**	**14343,211**	**124793,850**

Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Таскынбаев А.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

Аманбаев Н.Н.

Технадзор:
ТОО "Saulet Trans Servis"

Турсынбаев М.А.

Наименование стройки Строительство автомобильной дороги улицы А.Байтурсынова в г.Аральск Аральского района Кызылординской области

Акт выполненных работ

октябрь месяц 2021 года

Сметная стоимость	108812,496	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2209,738	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,563	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Конструкция дорожный одежды										
1	**Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=2**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство толщ.12 см**	**м2**		**12440,07**	**4670,95**	**247,91**	**58106944,97**	**3084017,76**	**53852565,42**	**1965715,17**	**64878472,95**
		НР - 108%; СП - 8%				**94,08**	**52,23**	**1170361,79**	**649744,86**		**4805812,81**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка и закрепление боковых упоров 3. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля 4. Россыпь и укатка черного клинца 5. Уход за покрытием										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,076	945,45	1237,89		1170361,79				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	354,54							
1.3	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01418	176,400193		6702,00		1182234,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01418	176,400193		1891,00		333572,76			
1.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00006	0,746404		4970,00		3709,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00006	0,746404		1891,00		1411,45			
1.5	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00012	1,492808		120,00		179,14			
1.6	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0012	14,928084		3934,00		58727,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	14,928084		1582,00		23616,23			
1.7	1602 С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00426	52,994698		6952,00		368419,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00426	52,994698		1582,00		83837,61			
1.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00874	108,726212		13496,00		1467369,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00874	108,726212		1891,00		205601,27			
1.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	1,244007		2722,00		3386,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	1,244007		1324,00		1647,07			
1.10	100228 С	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,022	273,68154	17285,94				4730842,68		
1.11	**100229 С**	**Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003**	**т**	**0,234**	**2910,97638**	**16808,58**				**48929379,36**		
1.12	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000012	0,149281	216144,00				32266,16		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	3,732021	25040,00				93449,81		
1.14	**144640 С**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,000042**	**0,522483**	**123005,00**				**64268,01**		
1.15	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000004	0,044784	53700,00				2404,91		
2	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.8 см**	**м2 покрытия**	**5034**		**2026,31**	**125,60**	**10200444,54**	**632270,40**	**9344211,48**	**407754,00**	**11456854,42**
		НР - 108%; СП - 8%				**44,49**	**30,51**	**223962,66**	**153587,34**		**848655,88**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	169,14	1324,11		223962,66				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	84,57							
2.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	17,46798		5037,00		87986,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	17,46798		1582,00		27634,34			
2.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	50,8434		6702,00		340752,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	50,8434		1891,00		96144,87			
2.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,15102		4970,00		750,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,15102		1891,00		285,58			
2.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,96326		5689,00		11168,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,96326		1324,00		2599,36			
2.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	7,0476		120,00		845,71			
2.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	14,0952		13496,00		190228,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	14,0952		1891,00		26654,02			
2.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,20136		2722,00		548,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,20136		1324,00		266,60			
2.10	**102737 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0966**	**486,2844**	**19149,00**				**9311860,00**		
2.11	**127727 С**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000006**	**0,031211**	**216144,00**				**6746,03**		
2.12	**131548 С**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,00015**	**0,7551**	**25040,00**				**18907,70**		
2.13	**144640 С**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,000011**	**0,054367**	**123005,00**				**6687,44**		
3	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=8**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**12585**		**1856,13**	**0,17**	**23359396,05**	**2139,45**	**23345175,00**	**13048,13**	**25242239,71**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,96**	**--**	**12081,60**	**--**		**1869795,53**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0007	8,81	1371,43		12081,60				
3.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00144	18,1224		120,00		2174,69			
3.3	**102737 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0968**	**1218,228**	**19149,00**				**23327847,97**		
3.4	**144640 С**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,000011**	**0,140952**	**123005,00**				**17337,80**		
		Устройство тротуаров										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетонакласса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	140,088	47820,00	--	6699008,16	--	6699008,16	--	7234928,81
		СП - 8%			--	--	--	--		535920,65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**98365793,72**	**3718427,61**	**93240960,06**	**2386517,30**	**108812495,90**
							1406406,05	**803332,20**	--	**8060184,88**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**98365793,72**				
	Материалы		Тенге				**86541951,91**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2209738,25**			
	Местные материалы		Тенге				**6699008,16**				
		Накладные расходы	Тенге				**2386517,30**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8060184,87**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**108812495,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1562,51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2209738,25**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**108812495,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1562,51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2209738,25**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**108812495,90**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1406406,05**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3718427,61**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**803332,20**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**93240960,06**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2386517,30**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8060184,88**	

Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Таскынбаев А.Б.

Технадзор:
ТОО "Saulet Trans Servis"

Турсынбаев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

Аманбаев Н.Н.