Приложение 4-1
к приказу и.о Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа"

Подрядчик: ТОО "Монолит"

Стройка: Благоустройство парка имени Чимболатова на территории Шелекского сельского округа, Енбекшиказахского района

Объект: Благоустройство парка имени Чимболатова на территории Шелекского сельского округа, Енбекшиказахского района

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№36 д/с 36/1	25.05.2021 г. 20.10.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство парка имени Чимболатова на территории Шелекского сельского округа, Енбекшиказахского района	**245 532 732,37**	**55 465 896,90**							**6 655 907,63**	**62 121 804,53**
Авансовый платеж 30%	**55 023 278,35**	**0,00**							**0,00**	**0,00**
Итого на оплату	**190 509 454,02**	**55 465 896,90**							**6 655 907,63**	**62 121 804,53**

Подрядчик:
ТОО "Монолит"
БИН 971240000654

Директор _____ Шалимбетов С.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт технического надзора _____ Балтабаев Д.Б.

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа"
БИН 050340007313

Руководитель: _____ Абдихалиев С.Д.

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес.

Подрядчик: **ТОО "Монолит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: **Благоустройство парка имени Чимболатова на территории Шелекского сельского округа, Енбекшиказахского района**

(наименование)

Объект: **Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №36 от 25.05.2021 года доп.соглашение №36/1 от 20.10.2021 года.

Акт приемки выполненных работ №5
за октябрь месяц 2021 год

на Локальную смету №2-1 Благоустройство и озеленение территории

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дорожные одежды									
		Баскетбольная площадка.Тип 4									
56	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (корыто)с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	4,1629	164,66	155,78	685	648	0	152	904
		НР - 72%; СП - 8%			8,79	41,84	37	174		67	
57	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	135,52	171,86	79,20	23290	10733	0	12791	38968
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	12557	5208		2886	
58	Е11-270401-0102 1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	101,64	3767,74	1098,78	382953	111680	255393	46080	463357
		НР - 108%; СП - 8%			156,24	263,55	15880	26787		34323	
59	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	60,8	4902,45	1612,62	298069	98047	185510	41373	366597
		НР - 108%; СП - 8%			238,68	391,38	14512	23796		27155	
		Площадка для стритбола.Тип 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка (корыто)с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	84,655	164,66	155,79	13939	13188	7	3086	18387
		НР - 72%; СП - 8%			8,79	41,84	744	3542		1362	
70	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	67,724	171,86	79,20	11639	5364	0	6392	19474
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,44	6275	2603		1442	
71	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	338,62	709,15	210,25	240132	71195	156378	37376	299798
		НР - 108%; СП - 8%			37,09	65,11	12559	22048		22201	
72	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	338,62	1735,55	168,55	587692	57075	507171	39372	677229
		НР - 108%; СП - 8%			69,24	38,42	23446	13010		50165	
73	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,09	146999,38	1882,68	13230	169	13061	99	14395
		НР - 108%; СП - 8%			0,00	1015,00	0	91		1066	
74	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	285	1489,20	128,84	424422	36720	373683	25529	485947
		НР - 108%; СП - 8%			49,19	33,75	14019	9619		35996	
75	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм.	Камни бортовые бетонные дорожные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	69	1895,47	32,69	130787	2256	70593	63569	209904
		НР - 108%; СП - 8%			839,69	13,35	57939	921		15548	
76	С121-040508-9902 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,1	48303,00	0,00	53133	0	53133	0	57384
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		4251	
77	Е11-270801-0111 1127-0801-0111	Укрепление обочин щебнем	м2 покрытия обочин	73	204,01	168,19	14893	12278	14	6668	23285
		НР - 108%; СП - 8%			35,63	48,95	2601	3573		1725	
78	С121-010201-0403 2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,65	2235,00	0,00	8158	0	8158	0	8811
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		653	
79	Е11-271301-0301 1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	112	156,67	1,84	17547	206	3329	15156	35320
		НР - 108%; СП - 8%			125,11	0,19	14012	21		2616	
		Детские площадки для игр и спортивные площадки.Тип 5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	У86-010703-0103 8601-0703-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные изделия(Искусственные покрытия)с подразделением по типам (видам): Коврик резиновый (прямой 30 мм)	м2	2897	3639,00	4,00	10542183	11588	10397333	130365	11527163
		НР - 45 Тенге; СП - 295 Тенге			46,00	2,00	133262	5794		854615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12762753	431148	12023764	428006	14246833
							307842	117188		1056072	
		РАЗДЕЛ 6.МАФы и переносные изделия									
		Устройство площадок №1.Тип2									
155	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные под скамьи,урны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12,27	23650,84	1783,57	290196	21884	201972	65144	383767
		НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	66340	5247		28427	
156	Е11-060301-0401 1106-0301-0401	Болты анкерные.Крепление скамеек,урн	т	0,4192	611484,69	2351,69	256334	986	98097	143505	431826
		НР - 91%; СП - 8%			375122,00	1064,68	157251	446		31987	
157	КП ТОО"Златарь"	Скамья "Дубна со спинкой"	шт	65	109012,50	0,00	7085812	0	7085812	0	7652677
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		566865	
158	КП ТОО"Златарь"	Урна "Городская" с пепельницей	шт	66	74951,79	0,00	4946818	0	4946818	0	5342563
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		395745	
		Устройство площадок №2.Тип2									
170	Е11-060101-0102 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под скамьи,урны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,44	23650,84	1783,57	57708	4352	40164	12954	76315
		НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	13192	1043		5653	
171	Е11-060301-0401 1106-0301-0401	Болты анкерные.Крепление скамеек,урн	т	0,0832	611484,69	2351,69	50876	196	19470	28482	85706
		НР - 91%; СП - 8%			375122,00	1064,68	31210	89		6349	
172	КП ТОО"Златарь"	Скамья "Дубна со спинкой"полукруглая	шт	13	134785,71	0,00	1752214	0	1752214	0	1892391
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		140177	
173	КП ТОО"Златарь"	Урна "Городская" с пепельницей	шт	13	74951,79	0,00	974373	0	974373	0	1052323
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		77950	
174	КП ТОО"Златарь"	Беседка для отдыха 4х4х3,5м	шт	1	1639285,71	0,00	1639286	0	1639286	0	1770429
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		131143	
176	КП ИП"Герасимов"	Контейнер для мусора	шт	2	31875,00	0,00	63750	0	63750	0	68850
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		5100	
177	У86-010101-0106 8601-0101-0106	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	1	294726,00	5612,00	294726	5612	277075	10094	329206
		НР - 10094 Тенге; СП - 24386 Тенге			12039,00	1810,00	12039	1810		24386	
233	КП ТОО"Layher"	Сценическое оборудование разборное	шт	1	22415138,00	0,00	22415138	0	22415138	0	24208349
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1793211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				39827231	33030	39514169	260179	43294403
							280032	8635		3206993	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**52589983**	**464177**	**51537933**	**688185**	**57541236**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**587874**	**125823**		**4263065**	
		Накладные расходы					688 185,26				
		Итого с накладными расходами					53 278 168,76				
		Оборудование									
		Сметная прибыль 8 %					4 263 065,06				
		Итого					57 541 233,82				
		Непредвиденные затраты 2 %					1 150 824,68				
		Итого					58 692 058,49				
		Коэф перехода на 2021 год К=1,050036					61 628 774,33				
		Налог на добавленную стоимость 12%					7 395 452,92				
		Итого с НДС 12 %					69 024 227,25				
		Тендерная скидка					6 902 422,73				
		Итого со скидкой					62 121 804,53				

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа",
БИН: 050340007313
(наименование организации, БИН или ИИН)
Руководитель отдела **Абдихалиев С.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.
Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "Строй Потенциал"**
Эксперт **Балтабаев Д.Б.**
М.П.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Монолит"
БИН 971240000654
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор **Шалимбетов С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)