Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 20
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
ИИК KZ379261802104513000, БИК KZKOKZKX, БИН 060340004747, РНН 090100000100
КБе 17 АО "Казкоммерцбанк"

Справка о стоимости
выполненных работ за октябрь м-ц 2012 г. по Договору №71 от 09 апреля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 432

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет трансфертов из местного бюджета
003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
432 - Капитальный ремонт дорог

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Тургень-Обсерватория», км 0-15 Енбекшиказахского района	тыс. тенге	259 635,555	259 635,555	77 890,667	235 997,537	23 638,018	7 091,406	16 546,612
	Всего по акту:		259 635,555	259 635,555	77 890,667	235 997,537	23 638,018	7 091,406	16 546,612

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
М.П.

Представитель Заказчика
Муканов К.

Представитель тех.надзора
М.П.
А.Назарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.П.
С. Джанкуатов

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма №2

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 г.
по капитальному ремонту а/д "Тургень-Обсерватория" км 0-15 Енбекшиказахского района

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	17966,5	198,80	20,37	3571668	365989	236451	0,03	570
		м2		4,79	5,40	86060	96953	133	0,02	365
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт и укрепление ж/б труб d=0,75м								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	38,4	23,36	22,08	897	848	255	0,01	
		м3		1,28	5,56	49	214	97	0,02	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную	9,6	262,72	--	2522		2850	1,85	18
		м3		262,72	--	2522		113		
3	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС под фундаменты	8,4	1837,12	33,87	15432	285	2524	1,94	16
		м3		263,25	12,47	2211	105	109	0,06	1
4	Е0130-62-3	Монтаж портальных блоков	4,92	3036,15	686,25	14938	3376	3443	2,79	14
		м3		463,50	178,43	2280	878	109	0,61	3
5	СКСМ	Портальная стенка СТ-9	4,92	27168,70	--	133670				
		м3		--	--					
6	Е0130-7-1	Устройство лотка из монолитного бетона	3,12	10083,80	532,08	31461	1660	1925	2,55	8
		м3		434,25	131,85	1355	411	109	0,43	1
7	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и звеньями цементным раствором	0,6	9645,20	532,08	5787	319	370	2,55	2
		м3		434,25	131,85	261	79	109	0,43	
8	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	63,6	28,89	27,85	1837	1771	585	0,01	
		м3		1,04	8,44	66	537	97	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную	15,9	262,72	--	4177		4720	1,85	29
		м3		262,72	--	4177		113		
10	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	120.6	0.20	0.20	24	24	8		
		м2		--	0,07		8	97		
11	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	6.6	3073,57	38,67	20286	255	2336	1,99	13
		м3		310,50	14,24	2049	94	109	0,07	
12	Е0101-158-5	Укрепление русла на входе и выходе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	7,5	1354,75	30,59	10161	229	1377	1,22	9
		м2		181,13	8,11	1358	61	97	0,04	
13	Е0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В25	2,1	9555,90	70,44	20067	148	562	1,78	4
		м3		276,75	23,98	581	50	89	0,09	
14	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,128	2081,68	322,52	266	41	187	9,57	1
		т		1514,25	122,92	194	16	89	0,60	
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,128	50600,00	--	6477				
		т		--	--					
16	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,9	2765,57	276,11	2489	248	1811	13,70	12
		м3		2155,50	105,23	1940	95	89	0,51	
17	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97)плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые , тип И, М-1	2,11	5970,00	--	12597				
		т		--	--					
		Укрепление откосов на входе и выходе								
18	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	5,4	3073,57	38,67	16597	209	1911	1,99	11
		м3		310,50	14,24	1677	77	109	0,07	
19	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	4,2	1354,75	30,59	5690	128	771	1,22	5
		м2		181,13	8,11	761	34	97	0,04	
20	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,137	2081,68	322,52	285	44	200	9,57	1
				1514,25	122,92	207	17	89	0,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,137	50600,00 --	-- --	6932				
22	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т т	0,6	2765,57 2155,50	276,11 105,23	1659 1293	166 63	1207 89	13,70 0,51	8
23	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97)плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые , тип И, М-1 т	1,41	5970,00 --	-- --	8418				
		Устройство конца укрепления								
24	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки м3	5	3073,57 310,50	38,67 14,24	15367,85 1552,5	193,35 71,2	1770 109	1,99 0,07	10
25	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном м3	6,1	9630,00 274,50	146,79 38,41	58743 1674	895 234	1699 89	1,76 0,14	11 1
26	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы м3	6,8	432,86 432,00	0,86 0,32	2943 2938	6 2	2852 97	2,81	19
27	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/ м3	7,21	590,00 --	-- --	4253				
28	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т т	0,112	2081,68 1514,25	322,52 122,92	233 170	36 14	163 89	9,57 0,60	1
29	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,112	50600,00 --	-- --	5667				
30	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т м3	3,6	2765,57 2155,50	276,11 105,23	9956 7760	994 379	7243 89	13,70 0,51	49 2
31	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97)плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые , тип И, М-1	8,46	5970,00 --	-- --	50506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт и укрепление ж/б труб d=1,0м (2шт)								
32	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	66,88	23,36	22,08	1562	1477	444	0,01	1
		м3		1,28	5,56	86	372	97	0,02	1
33	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную	16,72	262,72	--	4393		4964	1,85	31
		м3		262,72	--	4393		113		
34	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	1,2	3073,57	38,67	3688	46	425	1,99	2
		м3		310,50	14,24	373	17	109	0,07	
35	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС под фундаменты	7	1837,12	33,87	12860	237	2104	1,94	14
		м3		263,25	12,47	1843	87	109	0,06	
36	Е0130-62-3	Монтаж портальных блоков	2,22	3036,15	686,25	6740	1523	1553	2,79	6
		м3		463,50	178,43	1029	396	109	0,61	1
37	СКСМ	Портальная стенка СТ-10	2,22	29790,83	--	66136				
		м3		--	--					
38	Е0130-62-3	Монтаж откосных крыльев	7,84	3036,15	686,25	23803	5380	5486	2,79	22
		м3		463,50	178,43	3634	1399	109	0,61	5
39	СКСМ	Откосная стенка СТ-4	7,84	24821,22	--	194598				
		м3		--	--					
40	Е0130-7-1	Устройство лотка из монолитного бетона	2,3	10083,80	532,08	23193	1224	1419	2,55	6
		м3		434,25	131,85	999	303	109	0,43	1
41	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором	0,4	9645,20	532,08	3858	213	247	2,55	1
		м3		434,25	131,85	174	53	109	0,43	
		Укрепительные работы								
42	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	36,87	28,89	27,85	1065	1027	339	0,01	
		м3		1,04	8,44	38	311	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,23	262,72	--	2425		2740	1,85	17
		м3		262,72	--	2425		113		
44	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	118,7	0,20	0,20	24	24	8		
		м2		--	0,07		8	97		
		Укрепление русла на входе и выходе								
45	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	3,4	3073,57	38,67	10450	131	1203	1,99	7
		м3		310,50	14,24	1056	48	109	0,07	
46	Е0101-158-5	Укрепление русла на входе и выходе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	3,4	1354,75	30,59	4606	104	624	1,22	4
		м2		181,13	8,11	616	28	97	0,04	
47	Е0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В25	2,2	9555,90	70,44	21023	155	589	1,78	4
		м3		276,75	23,98	609	53	89	0,09	
48	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,076	2081,68	322,52	158	25	111	9,57	1
		т		1514,25	122,92	115	9	89	0,60	
49	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,076	50600,00	--	3846				
		т		--	--					
50	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,4	2765,57	276,11	1106	110	805	13,70	5
		м3		2155,50	105,23	862	42	89	0,51	
51	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97)плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые , тип И, М-1	0,94	5970,00	--	5612				
		т		--	--					
		Укрепление откосов на входе и выходе								
52	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	4,4	3073,57	38,67	13524	170	1557	1,99	9
				310,50	14,24	1366	63	109	0,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см м3	3,6	1354,75 181,13	30,59 8,11	4877 652	110 29	661 97	1,22 0,04	4
54	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т м2 т	0,097	2081,68 1514,25	322,52 122,92	202 147	31 12	141 89	9,57 0,60	1
55	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,097	50600,00 --	-- --	4908				
56	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т м3 т	0,4	2765,57 2155,50	276,11 105,23	1106 862	110 42	805 89	13,70 0,51	5
57	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97)плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые , тип И, М-1 т	0,94	5970,00 --	-- --	5612				
		Устройство конца укрепления								
58	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки м3	4	3073,57 310,50	38,67 14,24	12294 1242	155 57	1416 109	1,99 0,07	8
59	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном м3	4,9	9630,00 274,50	146,79 38,41	47187 1345	719 188	1365 89	1,76 0,14	9 1
60	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы м3	5,4	432,86 432,00	0,86 0,32	2337 2333	5 2	2264 97	2,81	15
61	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/ м3	5,72	590,00 --	-- --	3377				
62	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т т	0,089	2081,68 1514,25	322,52 122,92	185 135	29 11	130 89	9,57 0,60	1
63	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,089	50600,00 --	-- --	4503				
64	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т м3	2,9	2765,57 2155,50	276,11 105,23	8020 6251	801 305	5835 89	13,70 0,51	40 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97)плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые , тип И, М-1	6,82	5970,00	--	40715				
		т		--	--					
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	0,06	40097,59	339,59	2406	20	11	0,58	0,0348
		т		--	140,94		8	133	0,58	0,0348
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	300	24,52	15,35	7356	4605	4389	0,03	9
		м2		5,94	5,06	1782	1518	133	0,02	6
3	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	600	0,02	--	12		8		
		м2		0,01	--	6		133		
4	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	36,24	5780,00	--	209467				
		т		--	--					
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	Е0101-24-6	Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	18,05	6,01	6,01	108	108	36		
		м3		--	2,08		38	97	0,01	
2	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	18,05	1400,00	--	25270				
		м3		--	--					
3	Е0101-134-1	Уплотнение приыпных берм пневматическими трамбовками	18,05	21,55	4,52	389	82	298	0,11	2
		м3		17,03	--	307		97		
4	Е0101-135-1	Полив водой	18,05	14,12	12,00	255	217	77	0,01	
				1,62	2,75	29	50	97	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
		Установка одностоечных знаков								
5	Е0101-163-2	Рытье котлована в грунтах 2 группы вручную под фундаменты	31	353,25	--	10951		12374	2,33	72
		м3		353,25	--	10951		113		
6	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	9,86	297,12	33,87	2930	334	2963	1,94	19
		м3		263,25	12,47	2596	123	109	0,06	1
7	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов из бетона В20	20,3	1799,09	922,50	36522	18727	14119	2,44	50
		м3		398,25	239,85	8084	4869	109	0,82	17
8	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,065	44700,00	--	2906				
		т		--	--					
9	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,071	50800,00	--	3607				
		т		--	--					
10	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	58	747,86	146,19	43376	8479	41229	3,20	186
		шт		506,25	28,22	29363	1637	133	0,11	6
11	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 1.30 к дорожным знакам	43	1335,42	--	57423				
		шт		--	--					
12	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 2.30 к дорожным знакам	8	1582,19	--	12658				
		шт		--	--					
13	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 3.40 к дорожным знакам	7	2565,02	--	17955				
		шт		--	--					
14	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	4,52	10083,80	532,08	45579	2405	2789	2,55	12
		м3		434,25	131,85	1963	596	109	0,43	2
15	СЦена пост	Стоимость дорожного знака треугольного (размер 900х900)	29	4742,75	--	137540				
		шт		--	--					
16	СЦена пост	Стоимость дорожного знака круглого (размер 700)	20	5048,78	--	100976				
		шт		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	СЦена пост	Стоимость дорожного знака прямоугольного (размер 700х350)	8	3048,82	--	24391				
		шт		--	--					
18	СЦена пост	Стоимость дорожного знака километрового 200х300	30	1046,33	--	31390				
		шт		--	--					
		Установка двустоечных знаков								
19	Е0101-163-2	Рытье котлована в грунтах 2 группы вручную под фундаменты	3,24	353,25	--	1145		1293	2,33	8
		м3		353,25	--	1145		113		
20	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	1,02	297,12	33,87	303	35	307	1,94	2
		м3		263,25	12,47	269	13	109	0,06	
21	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов из бетона В20	2,1	2060,53	922,50	4327	1937	1461	2,44	5
		м3		398,25	239,85	836	504	109	0,82	2
22	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,0067	44700,00	--	299				
		т		--	--					
23	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0073	50800,00	--	371				
		т		--	--					
24	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	747,86	146,19	4487	877	4265	3,20	19
		шт		506,25	28,22	3038	169	133	0,11	1
25	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 1.20 к дорожным знакам	6	993,84	--	5963				
		шт		--	--					
26	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	0,468	10083,80	532,08	4719	249	289	2,55	1
		м3		434,25	131,85	203	62	109	0,43	
27	Е0109-61-12	Монтаж креплений для дорожных знаков	0,27	20925,11	5486,63	5650	1481	3001	65,20	18
		т		12195,00	153,68	3293	41	90	0,66	
28	СЦена пост	Стоимость дорожного знака небольшого 3м2	6	12850,94	--	77106				
		шт		--	--					
29	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	104	273,96	119,85	28492	12464	17989	0,64	67
		шт		100,35	29,70	10436	3089	133	0,12	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	СЦена пост	Стоимость сигнальных столбиков	104	920,61	--	95743				
		шт		--	--					
31	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	800	3842,07	21,62	3073656	17296	203384	1,13	904
		м		185,85	5,30	148680	4240	133	0,02	16
32	Е010333-А77-1	Перевозка металлических констркций, расстояние перевозки 77 км, класс груза 1	19,1	356,90	356,90	6817	6817	1363		
		т		--	71,38		1363	100	1,50	29
33	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	19,1	232,80	232,80	4446	4446	3113		
		т		--	162,96		3113	100	3,42	65
		РАЗДЕЛ 2.Разметка проезжей части								
34	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	10,67	10970,65	1692,25	117101	18063	15362	3,18	34
		км		450,00	632,07	4803	6747	133	2,85	30
35	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	2,82	4349,35	1692,25	12274	4776	4061	3,18	9
		км		450,00	632,07	1270	1784	133	2,85	8
36	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	1	8763,55	1692,25	8764	1692	1439	3,18	3
		км		450,00	632,07	450	632	133	2,85	3
37	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,014	6556,45	1692,25	92	24	20	3,18	
		км		450,00	632,07	6	9	133	2,85	
38	Е0115-165-10	Обозначение мест элементами разметки	3,15	115,20	1,61	363	5	174	0,31	1
		м2		51,98	0,61	164	2	105		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8807131**		**650274**		**2443**
			Тенге				**520225**			**584**
		Накладные расходы	Тенге			650274				
		Заработная плата в в Н.Р.	Тенге				97541			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел. час							325
		ИТОГО				**9457405**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%	Тенге			567471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Заработная плата	Тенге				617766			
		Нормативная трудоемкость	чел. час							3 353
			чел. час							
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 ГОДА	Тенге			**10024877**				
		Глава 9 "Дополнительные затраты на строительстве"								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:				950 249				
		Итого СМР				**10 975 126**				
		Прочие работы и затраты								
		Дополнительные отпуска - 0,4%				40 100				
		Выслуга лет - 1%				100 249				
		Подвижной характер работ 3,7%				370 920				
		Итого по главе 9				**511 269**				
		Итого по главам 1-9				**11 486 394**				
		ИТОГО БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ НА 01.01.2001Г.				**11 486 394**				
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**22 409 585**				
		НАЛОГИ, СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ - 2%				448 192				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2012 Г.				**22 857 777**				
		НДС 12 %				2 742 933				
		ВСЕГО стоимость				***25 600 710***				
		С учетом понижающего коэффициента				**23 638 018**				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____

Представитель Заказчика Гл. специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **Джанкуатов С.У.**

Представитель тех.надзора инженер ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Абипов С.**