Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра,
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
ИИК KZ379261802104513000, БИК KZKOKZKX, БИН 060340004747, РНН 090100000100
КБе 17 АО "Казкоммерцбанк"

Справка о стоимости
выполненных работ за сентябрь м-ц 2012 г. по Договору №71 от 09 апреля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 432

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет трансфертов из местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
432 - Капитальный ремонт дорог

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Тургень-Обсерватория», км 0-15 Енбекшиказахского района	тыс. тенге	259 635,555	235 997,537	77 890,667	196 664,614	39 332,923	11 799,877	27 533,046
	Всего по акту:		259 635,555	235 997,537	77 890,667	196 664,614	39 332,923	11 799,877	27 533,046

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
М.П.

Представитель Заказчика
Муканов К.

Представитель тех.надзора
М.П.
А.Назарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
С. Джанкуатов
М.П.

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

20000

Форма №2

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 г.

по капитальному ремонту а/д "Тургень-Обсерватория" км 0-15 Енбекшиказахского района

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		рабочих, обслуживающих машины
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гл.1.2. Демонтаж частей железобетонных труб								
1	Е0130-62-2	Демонтаж оголовков одноочковых круглых труб	7,87	1663,27	909,00	13090	7154	6088	3,52	27,70
		м3		473,40	236,34	3726	1860	109	1,01	7,95
2	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	19,68	152,80	--	3006				
		т		--	--					
3	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 (на свалку)	19,68	139,80	--	2751		550	0,59	11,61
		т		27,96	--	550		100		
4	Е0101-150-1	Рыхление обочин бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	15750	2,12	2,12	33374	33374	9443		
		м3		--	0,62		9735	97	0,00	32
5	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	2,98	40165,51	407,51	119661	1214	670	0,70	2
		т		--	169,13		504	133	0,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	14896,0	24,52	15,35	365271	228675	211390	0,03	500,5
		м2		5,94	5,06	88482	75374	133	0,02	263
7	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	29792	0,02	--	60		396	0,00	3
		м2		0,01	--	298		133		
8	С143010-9	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I**	1799,43	5780,00	--	10400727				
		т		--	--					
9	Е0127-63-11	**Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см**	27033,5	198,80	20,37	5374135	550689	355778	0,03	857
		м2		4,79	5,40	129490,3117	145882	133	0,02	550
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16312074**		**584322**		**1403**
			Тенге				**449764**			**860**
		Накладные расходы	Тенге			584322				
		Заработная плата в в Н.Р.	Тенге				87648			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел. час							292
		ИТОГО				**16896396**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%	Тенге			1013784				
		Заработная плата	Тенге				537413			
		Нормативная трудоемкость	чел. час							**2 555**
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 ГОДА	Тенге			**17910180**				
		Глава 9 "Дополнительные затраты на строительстве"								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:				289 402				
		Итого СМР				**18 199 582**				
		Прочие работы и затраты								
		Дополнительные отпуска - 0,4%				71 641				
		Выслуга лет - 1%				179 102				
		Подвижной характер работ 3,7%				662 677				
		Итого по главе 9				**913 419**				
		Итого по главам 1-9				**19 113 001**				
		ИТОГО БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ НА 01.01.2001Г.				**19 113 001**				
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**37 288 849**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАЛОГИ, СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ - 2%				745 777				
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2012 Г.						**38 034 626**				
		НДС 12 %				4 564 155				
ВСЕГО стоимость						***42 598 781***				
С учетом понижающего коэффициента						**39 332 923**				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ С. Самуратов

Представитель Заказчика: Гл. специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **Джанкуатов С.У.**

Представитель тех.надзора инженер ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Абипов С.**