Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство внешних инженерных коммуникаций для водопроводной площадки "Западная-2" в городе Алматы

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 17 ноября 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		94	28.07.2015г.				
		Доп.соглашение	б/н от 20.08.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего выполнено:	106 635 676	46 700 305								5 604 037	52 304 342
Итого к оплате		**46 700 305**								**5 604 037**	**52 304 342**

ЗАКАЗЧИК: Первый заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" _____ Уразбаев Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З.

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 94 от 28.07.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внешних инженерных коммуникаций для водопроводной площадки «Западная-2» в городе Алматы

Наименование объекта: Строительство внешних инженерных коммуникаций для водопроводной площадки «Западная-2» в городе Алматы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные электротехнические сети /локальная смета 4-1-1/								
		Земляные работы								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	20	251,77	-	5035	-	5690	1,77	35
				251,77	-	5035	-	113	-	-
2	Е0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки м3	50	45,68	43,49	2284	2174	718	0,01	1
				2,15	12,65	108	632	97	0,04	2
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 м3	195	202,86	202,86	39558	39558	7912	-	-
				-	40,57	-	7912	100	0,85	166
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	200	4,33	3,73	865	746	357	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,55	1,29	110	258	97	-	1
5	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 в резерве для обратной засыпки м3 м3	200	37,06	35,39	7412	7077	2179	0,01	2
				1,63	9,6	327	1919	97	0,03	7
6	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	200	7,45	7,45	1490	1490	469	-	-
				-	2,42	-	484	97	0,01	2
		Наружные сети водопровода /локальная смета 6-1-1/								
		Водопровод хоз-питьевой,противопожарный В1 /4416-С31-НВК.С,л.1-5/								
7	E0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,5	231930,36	98793,23	115965	49397	95906	579,6	290
				110227,5	37319,51	55114	18660	130	182,28	91
8	E0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм км	150	463,99	0,79	69598	119	35784	1,04	156
				183,2	0,31	27479	47	130	-	-
9	E0122-8-16	-Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам.1000 мм/прим/ м	0,027	907275,81	472429,56	24496	12756	20051	2070	56
				392782,5	178465,05	10605	4819	130	871,62	24
10	E0122-8-11	-Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 500 мм /прим/ км	0,224	349157,44	132673,69	78211	29719	72846	985,55	221
				186300	63859,5	41731	14305	130	311,89	70
11	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм/надбавка на марку стали В/ км	973,88	3631,2	-	3536353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С130806-92 Изм. и доп.вып.16	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 м	3,012	1365,78	-	4114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	мм, толщина стенки 6,0 мм/надбавка на марку стали В/								
13	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм/надбавка на марку стали В/ м	6,024	641,58 / -	- / -	3865 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
14	С130806-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм/надбавка на марку стали В/ м	4,016	648,72 / -	- / -	2605 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
15	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм/надбавка на марку стали В/ м	215,86	113,22 / -	- / -	24440 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
16	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм/надбавка на марку стали В//прим/ м	75,3	100,98 / -	- / -	7604 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	Прайс-лист	-Труба 1020х10-ВСт3сп3,наружное покрытие 3-х слойный экструдированный полиэтилен по стандарту ГОСТ Р52568 м	27	33223,9 / -	- / -	897045 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
18	С130806-413-4 Изм. и доп.вып.19	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена м	224	12675 / -	- / -	2839200 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
19	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм/надбавка на марку стали В/ м	44	2070,6 / -	- / -	91106 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130810-84	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Py 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм шт	3	799 -	- -	2397 -	- -	- -	- -	- -
21	С130810-89	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Py 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм шт	13	3660 -	- -	47580 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0113-45-3	-Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм этиловым спиртом	1188,3	55,84 16,85	0,13 0,06	66355 20020	150 68	18079 90	0,1 -	124 -
23	Е0106-36-2	-Торкретирование внутренней поверхности труб и отводов d-300мм при толщине слоя до 20 мм/прим/ м2	1188,3	4730,16 212,96	152,2 58,04	5620846 253057	180860 68970	338128 105	1,18 0,32	1406 382
24	Е0106-36-3 К=2,4	-Вычитается на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования/до толщ.8мм/ м2	1188,3	-174,42 -33,84	-39,88 -17,19	-207258 -40209	-47394 -20433	-63674 105	-0,2 -0,08	-234 -95
25	Е0122-20-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.300 мм м2	1,185	672786,98 71440,88	120032,08 45343,35	797253 84657	142238 53732	179906 130	410,21 221,46	486 262
26	Е0122-20-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. до 100 мм/прим/ км	0,01	238471,34 40882,5	34887,99 13178,14	2385 409	349 132	703 130	235,52 64,37	2 1
27	Е0122-20-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.до 50 мм/прим/ км	0,29	160767,61 40572	33971,16 12834	46623 11766	9852 3722	20134 130	233,33 62,68	68 18
28	Е0122-20-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм км	0,044	472853,63 55708,88	93086,47 35164,12	20806 2451	4096 1547	5198 130	320,28 171,74	14 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодцы водопроводные круглые В-1 Ду-2000/13 шт/								
29	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	12,89	8428,01 1650,83	2161,85 619,19	108637 21279	27866 7981	38039 130	10,19 2,37	131 31
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	2,95	29600 -	- -	87320 -	- -	- -	- -	- -
31	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	2,95	-129 -	- -	-381 -	- -	- -	- -	- -
32	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	2,95	-240 -	- -	-708 -	- -	- -	- -	- -
33	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	2,75	30784 -	- -	84656 -	- -	- -	- -	- -
34	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	2,75	-129 -	- -	-355 -	- -	- -	- -	- -
35	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	2,75	-240 -	- -	-660 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм/высотой 0,59/ м	3,63	10395 / -	- / -	37734 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
37	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	6,85	9450 / -	- / -	64733 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
38	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев КО-6 шт	13	998 / -	- / -	12974 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Колодцы водопроводные прямоугольные В-1 2500х2500/1ПГ,2ПГ,3ПГ/								
39	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах м3	20,256	3480,73 / 1622,36	425,42 / 160,69	70506 / 32863	8617 / 3255	46953 / 130	9,21 / 0,78	187 / 16
40	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 м3	13,82	4277 / -	- / -	59108 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
41	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,16887	67700 / -	- / -	11432 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные/П4/	2,88	22600	-	65088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
43	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,88	-129	-	-372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,88	-240	-	-691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные/П23,П24/	3,24	23504	-	76153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,24	-129	-	-418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,24	-240	-	-778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
48	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	103,119322	251,62	4,39	25946	453	5428	0,24	25
				42,95	1,66	4429	171	118	0,01	1
		м2								

Наружные тепловые сети. Общестроительные работы
/локальная смета 6-2-1/

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ канальная прокладка /ТС л.3/

49	Е0101-17-32 Изм. и	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	100	67,81	65,75	6781	6575	1127	0,01	1
				1,93	9,68	193	968	97	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3								
50	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	80	3,77 0,48	3,24 1,12	301 38	260 90	124 97	- -	- -
		КАНАЛ КЛ 90х45-8 /121 м.п.,сечение1-1, КЖ л.2/								
51	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	5	1335,64 129,38	111,63 41,4	6678 647	558 207	1008 118	0,9 0,21	4 1
52	Е0107-61-2	-Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов м3	20	2154,78 530,44	615,16 213,29	43096 10609	12303 4266	20824 140	2,94 0,82	59 16
53	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 м3	18,22	23900 -	- -	435458 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге Тенге			15340472 542718	489818 173710			3036 1007

Накладные расходы :

На общестроительные работы	853887
Всего накладных расходов:	853887
Итого с накладными	16194359

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	971662
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17166021
Итого с временными, 1,5 %	17423511
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	17658728
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17728422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						17902657		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						45784613		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						915692		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						46700305		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5604037		
		Итого с НДС						52304342		

Принял:

Сдал: