Счет-фактура № 40 от 18 декабря 2015 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл. б/н от 20.08.2015г к договору №94 от 28.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внешних инженерных комммуникаций для водопроводной площадки "Западная-2" в г. Алматы	тг	1	44 818 383,04	44 818 383,04	12%	5 378 205,96	50 196 589,00		
Всего по счету:					**44 818 383,04**		**5 378 205,96**	**50 196 589,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4**	**040740002533**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18**	**050140013648**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп. согл. б/н от 20.08.2015г к договору №94 от 28.07.2015г.

Номер документа	Дата составления
41	**18.12.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внешних инженерных комммуникаций для водопроводной площадки "Западная-2" в г. Алматы			тг	1	50 196 589,00	50 196 589,00
				Итого	1	x	50 196 589,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2015

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство внешних инженерных коммуникаций для водопроводной площадки "Западная-2" в городе Алматы

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 18 декабря 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		94 Доп соглашение	28.07.2015г. б/н от 20.08.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего выполнено:	185 844 905	44 818 383								5 378 206	50 196 589
Итого к оплате		**44 818 383**								**5 378 206**	**50 196 589**

ЗАКАЗЧИК: Первый заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" _____ Уразбаев Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 94 от 28.07.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внешних инженерных коммуникаций для водопроводной площадки «Западная-2» в городе Алматы

Наименование объекта: Строительство внешних инженерных коммуникаций для водопроводной площадки «Западная-2» в городе Алматы

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Наружные электротехнические сети /локальная смета 4-1-1/														
		Силовое оборудование														
		=В комплект стоимости РУ-10кВвходит:камера типа КСО-292-4шт с вводом ВВ/TEL-10-20/1000А РЗиА Micom-P116 со счетчиком Альфа-1800; камера КСО-292 СВ 2 шт с ВВ/TEL-10-20/1000А РЗиА Micom-P121; Камера КСО-292 СР+ЦС 2шт на LOGO; ШУОТ 2 шт =														
1	прайс-лист ТОО"Алматинский электромеханический з-д"	-Камера типа КСО-292 с вводом ВВ/TEL-10-20/1000А РЗиА Micom-P116 со счетчиком Альфа-1800 компл	4	956353,3	-	3825413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	прайс-лист ТОО"Алматинский электромеханический з-д"	-Камера КСО-292 СВ с ВВ/TEL-10-20/1000А РЗиА Micom-P121 компл	2	784718,57	-	1569437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=Шкаф ТМ=								
3	прайс-лист ООО"Просфо т-системы"	-Шкаф телекоммуникационный ТМ компл	1	1665462,38 -	- -	1665462 -	- -	- -	- -	- -
4	прайс-лист ООО"LAST MILE"	-Радиомодем цифровой РИТАЛ-300D/не входит в стоимость шкафа/ шт	1	238717,2 -	- -	238717 -	- -	- -	- -	- -
		-ОПОРА под трубу-								
5	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,314	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	6144 4534	791 37	4113 90	84,64 0,56	27 -
		=Монтажные работы=								
6	Ц0108-165-8-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2 шт	24	4987,4 1858,4	3091,2 683,09	119698 44602	74189 16394	57946 95	9,2 3,96	221 95
7	Ц0108-166-6-	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 240 мм2 шт	12	3284,01 3183,2	45,31 12,99	39408 38198	544 156	36437 95	17,25 0,08	207 1
8	Ц0108-165-6-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 шт	4	3340,4 1283,4	2028,6 445,05	13362 5134	8114 1780	6568 95	6,9 2,58	28 10
9	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм/арматура для непаянного присоединения заземляющего провода/ шт	12	351,12 133,4	27,72 2,87	4213 1601	333 34	1554 95	0,81 0,02	10 -
10	Ц0108-152-2-	Конструкции металлические кабельные: сталь листовая шт	0,014899	90346,55 12213	1583,55 494,5	1346 182	24 7	180 95	65,55 2,87	1 -
11	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	20	65,85 26,45	3,8 0,46	1317 529	76 9	511 95	0,16 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-147-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	130	38,41	5,29	4993	688	3636	0,18	24
				28,52	0,92	3708	120	95	0,01	1
		м								
13	Ц0108-145-3-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	380	28,9	8,16	10982	3103	6020	0,09	35
				14,84	1,84	5637	699	95	0,01	4
		м								
14	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	1880	35,6	8,63	66919	16215	43953	0,14	259
				22,77	1,84	42808	3459	95	0,01	20
		м								
15	Ц0108-148-3-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	2436	50,84	7,71	123834	18769	89953	0,22	532
				37,03	1,84	90205	4482	95	0,01	26
		м								
16	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,924	24721,88	-	22843	-	24301	152,95	141
				23908,5	-	22091	-	110	-	-
		кан.-км								
17	Е0134-114-1-	Укладка труб в металлический футляр /затягивание трубы в трубу/	300	137,65	-	41294	-	21605	0,39	118
				65,47	-	19641	-	110	-	-
		м								
		Земляные работы								
18	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1000	42,19	31,97	42190	31970	17152	0,07	69
				10,12	7,93	10120	7935	95	0,05	46
		м								
19	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1/9 ниток/	800	115,92	81,77	92736	65412	41690	10,35	8280
				34,16	20,7	27324	16560	95	10,35	8280
		м								
20	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1000	37,25	27,25	37245	27255	15841	0,07	69
				9,89	6,79	9890	6785	95	0,04	39
		м								
21	Ц0108-143-2-	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее,	800	194,45	146,97	155556	117576	62928	10,35	8280
				46,58	36,23	37260	28980	95	10,35	8280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять к расц. 8-143-1								
22	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м	500	251,77	-	125885	-	142250	1,77	886
				251,77	-	125885	-	113	-	-
23	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	100	45,68	43,49	4568	4349	1435	0,01	1
				2,15	12,65	215	1265	97	0,04	4
24	Е0101-17-14	-Погрузка грунта после ручной разработки м3	100	45,68	43,49	4568	4349	1435	0,01	1
				2,15	12,65	215	1265	97	0,04	4
25	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 м3	1200	202,86	202,86	243432	243432	48686	-	-
				-	40,57	-	48686	100	0,85	1022
26	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	300	4,33	3,73	1298	1119	535	-	1
				0,55	1,29	166	386	97	-	1
27	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	300	37,06	35,39	11118	10616	3268	0,01	3
				1,63	9,6	490	2879	97	0,03	10
28	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	300	7,45	7,45	2235	2235	704	-	-
				-	2,42	-	726	97	0,01	3
29	С143008-92	-Песок природный м3	285,45	990	-	282596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 м3	24,92	9052	-	225576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети канализации /локальная смета 6-1-2/								
		Трубопроводы								
		Канализация бытовая К1								
31	С130806-413-8 Изм. и доп.вып.19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	77	17412	-	1340724	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
32	С130806-126- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм /футляр/ с надбавкой на марку стали В/	34	6499,44	-	220981	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Колодцы сборные железобетонные								
		Канализационный колодец Dy-1500 /23 шт, 1 шт существующий/								
33	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	8,74	29600	-	258704	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
34	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,74	-129	-	-1127	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
35	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,74	-240	-	-2098	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	6,48	30784	-	199480	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
37	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	6,48	-129 / -	- / -	-836 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
38	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	6,48	-240 / -	- / -	-1555 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
39	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	7,67	8283 / -	- / -	63531 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
40	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	58,74	7530 / -	- / -	442312 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
41	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца горловин смотровых колодцев КО-6 шт	64	998 / -	- / -	63872 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
42	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м/ ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КС7.3/ м	1,8	4475 / -	- / -	8055 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
43	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	6	13400 / -	- / -	80400 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	18	8060 -	- -	145080 -	- -	- -	- -	- -
45	С12021-267	-Стремянки /с окраской ПФ-115 за 2 раза/ т	0,6627	139640 -	- -	92539 -	- -	- -	- -	- -
		-Перепадной колодец К-1 /существующий колодец/-								
46	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм/с надбавкой на марку стали В/ м	1,004	3631,2 -	- -	3646 -	- -	- -	- -	- -
47	С130810-89	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм /под углом 60°/прим/ шт	1	3660 -	- -	3660 -	- -	- -	- -	- -
48	С130810-131	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 426х10-325х8 мм шт	1	2410 -	- -	2410 -	- -	- -	- -	- -
49	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	3,2	200 -	- -	640 -	- -	- -	- -	- -
		Общестроительные работы /локальная смета 6-2-1/								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ канальная прокладка /ТС л.3/								
50	Е0101-17-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	500	67,81 1,93	65,75 9,68	33905 966	32874 4842	5633 97	0,01 0,03	6 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-17-20 06									
51	Е0101-17-34 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	30	109,93 3,13	106,59 15,7	3298 94	3198 471	548 97	0,02 0,05	1 2
52	Е0101-162-1-0 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	20	1347,57 1347,57	- -	26951 26951	- -	30455 113	7,22 -	144 -
53	Е0101-162-1-0 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб м3	100	1291,42 1291,42	- -	129142 129142	- -	145931 113	6,92 -	692 -
54	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	1200	176,4 -	176,4 35,28	211680 -	211680 42336	42336 100	- 0,74	- 889
55	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	500	3,77 0,48	3,24 1,12	1883 240	1622 560	776 97	- -	2 2
56	Е0101-133-6	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 100 см (4416-С11-КЖ,л.1.3) м3	200	13,17 -	13,17 2,34	2634 -	2634 468	454 97	- 0,01	- 2
57	Е0101-17-32 Изм. и	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы м3	600	67,81 1,93	65,75 9,68	40686 1159	39449 5810	6760 97	0,01 0,03	7 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3/для обратной засыпки/ м3								
58	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	1200	176,4 / -	176,4 / 35,28	211680 / -	211680 / 42336	42336 / 100	- / 0,74	- / 889
		КАНАЛ КЛ 90х45-8 /121 м.п., сечение1-1,КЖ л.2/								
59	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	5	1335,64 / 129,38	111,63 / 41,4	6678 / 647	558 / 207	1008 / 118	0,9 / 0,21	4 / 1
60	Е0107-61-2	-Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов м3	10	2154,78 / 530,44	615,16 / 213,29	21548 / 5304	6152 / 2133	10412 / 140	2,94 / 0,82	29 / 8
61	С143018-60 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2 м3	14	22400 / -	- / -	313600 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
62	С143018-66 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3 м3	0,18	24900 / -	- / -	4482 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
63	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП4/ м3	2,58	22000 / -	- / -	56760 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
64	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Опорная подушка /ОП2/ м3	0,25	28288 / -	- / -	7072 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
65	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	35,23	298 / -	- / -	10499 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ1/КЖ л.3,4/								
66	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,81	4589,97 / 225,11	75,91 / 28,67	3718 / 182	61 / 23	216 / 105	1,55 / 0,14	1 / -
67	Е0107-62-2	-Устройство камер со стенками из монолитного бетона м3	15,2	5576,34 / 1490,4	480,96 / 175,93	84760 / 22654	7311 / 2674	35459 / 140	9,11 / 0,79	138 / 12
68	С143001-8 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 м3	14,5	4910 / -	- / -	71195 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
69	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	14,5	128 / -	- / -	1856 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
70	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,06	256 / -	- / -	15 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
71	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /с отверстиями/ м3	0,7	23920 / -	- / -	16744 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,7	298	-	209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 м3	2	17100	-	34200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
74	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /стремянка/	0,108	15288,85	6297,25	1651	680	737	33,24	4
				5796	1785,8	626	193	90	6,28	1
		т								
75	С12021-267	-Стремянка	0,108	139640	-	15081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
76	Е0109-61-12	-Монтаж водосборника	0,0747	23577,36	6309,63	1761	471	955	74,98	6
				14024,25	176,73	1048	13	90	0,76	-
		т								
77	С12021-250	-Водосборник	0,0747	160140	-	11962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		сечение 1-1								
78	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,892208	187,7	11,44	1106	67	466	0,41	2
				60,03	4,3	354	25	123	0,02	-
		м2								
79	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	5,892208	501,3	6,19	2954	36	1153	1,08	6
				214,76	2,59	1265	15	90	0,01	-
		м2								
80	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	5,892208	262,19	1,81	1545	11	453	0,46	3
				85,39	-	503	-	90	-	-
		м2								
81	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,892208	187,7	11,44	1106	67	466	0,41	2
				60,03	4,3	354	25	123	0,02	-
		м2								
82	Е0111-11-2	-Вычитается позиция:исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до ср. толщ.17,5 мм/	5,892208	25,27	0,77	149	5	7	0,01	-
				0,72	0,29	4	2	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 прим.п9,КЖ-л.3								
83	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/для уклона пола 20-120 мм/	3,4	187,7	11,44	638	39	269	0,41	1
				60,03	4,3	204	15	123	0,02	-
		м2								
84	Е0111-11-2к=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /для уклона пола 20-120 мм/	3,4	227,47	7,71	773	26	42	0,05	-
				7,25	2,87	25	10	123	0,01	-
		м2								
85	Е0106-1-1	-Устройство обетонирования люка	0,06	5121,39	75,91	307	5	16	1,55	-
				225,11	28,67	14	2	105	0,14	-
		м3								
86	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурная заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08798	52102	-	4584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
87	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01555	73000	-	1135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
88	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,30672	53000	-	16256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
89	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06222	65900	-	4100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,37584	52400	-	19694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
91	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,36708	50900 / -	- / -	18684 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
92	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,36708	50900 / -	- / -	18684 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		-НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н3,Н2,Н4 /КЖ л.5/-								
93	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,42	4589,97 / 225,11	75,91 / 28,67	1928 / 95	32 / 12	112 / 105	1,55 / 0,14	1 / -
94	Е0107-62-3	-Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона м3	2,7	9204,99 / 1529,21	285,26 / 105,6	24853 / 4129	770 / 285	6180 / 140	9,03 / 0,49	24 / 1
95	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2,7	298 / -	- / -	805 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
96	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,156	65900 / -	- / -	10280 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
97	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг /гильза/ 1т	0,0642	11634,76 / 11126,25	349,88 / 131,96	747 / 714	22 / 8	759 / 105	66,7 / 0,64	4 / -
98	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм м	4,2	950 / -	- / -	3990 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
99	Е0113-26-6К	-Окраска металлических	1,605	41,97	0,05	67	-	14	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		9,57	-	15	-	90	-	-
100	E0107-57-6	м2 -Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой /деформационный шов прим.п.4,КЖ-л.2/	13,32	111,46 31,31	40,64 15,34	1485 417	541 204	870 140	0,19 0,07	2 1
		м				-Направляющие опоры НО1-НО8=КЖ-л.=				
101	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,12	4589,97 225,11	75,91 28,67	5141 252	85 32	298 105	1,55 0,14	2 -
102	E0107-62-3	м3 -Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	7,2	9204,99 1529,21	285,26 105,6	66276 11010	2054 760	16479 140	9,03 0,49	65 4
103	C143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,2	298 -	- -	2146 -	- -	- -	- -	- -
104	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,416	65900 -	- -	27414 -	- -	- -	- -	- -
105	E0106-11-8	-Установка закладных деталей весом более 20 кг/МН-2/	0,35072	71934,76 11126,25	349,88 131,96	25229 3902	123 46	4146 105	66,7 0,64	23 -
106	E0113-26-6К =2	1т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,9226664	41,97 9,57	0,05 -	123 28	- -	25 90	0,05 -	- -
107	E0106-11-8	м2 -Установка закладных деталей весом более 20 кг/гильза/	0,1712	11634,76 11126,25	349,88 131,96	1992 1905	60 23	2024 105	66,7 0,64	11 -
108	C130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК	1т -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	11,2	950 -	- -	10640 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	8.02-04-2002 E0113-26-6К=2	м -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,84	41,97	0,05	539	1	111	0,05	1
				9,57	-	123	-	90	-	-
110	E0101-165-7	м2 -Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	27,123264	447,64	-Неподвижные опоры Н1,Н1а,Н5 и СО1,2,3,4/КЖ-л.6,7/ -	12141	-	13720	2,85	77
				447,64	-	12141	-	113	-	-
111	E0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,993264	154,22	-	3546	-	4007	1,12	26
				154,22	-	3546	-	113	-	-
112	E0106-3-4	м3 -Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	4,23	6527,37	296,37	27611	1254	3709	4,66	20
				729,68	105,44	3087	446	105	0,46	2
113	C143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,29345	256	-	1099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	C12041-4 Изм. и доп.вып.19	м3 -Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I d 6 мм	0,0088	55620	-	489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,05026	68200	-	3428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,31843	65900	-	20985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	E0106-11-9	-Установка закладных деталей	0,2331	64638,01	349,88	15067	82	970	23	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		весом более 20 кг								
				3829,5	131,96	893	31	105	0,64	-
118	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 1т	1,9425	41,97	0,05	82	-	17	0,1	-
				9,57	-	19	-	90	-	-
119	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности, бетону стен, фундаментов м2	19,992	251,62	4,39	5030	88	1052	0,24	5
				42,95	1,66	859	33	118	0,01	-

Объектная смета 6-2-2. Трубопроводы

РАЗДЕЛ 1. =Участок тепломагистрали от НС №2 до УТЗ=

-канальная прокладка тепловых сетей-

120	Е0124-9-4	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 100 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,258	277892,7	93014,45	71696	23998	68214	986,7	255
				179831,25	23550,85	46396	6076	130	111,72	29
121	С130806-477 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 км	258	2238	-	577404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	Е0124-4-4 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более м	0,025	157287,06	54230,22	3932	1356	3786	530,09	13
				97535,81	18942,04	2438	474	130	98,72	2
123	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм /В10/ км	25	641,58	-	16040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	Е0124-4-3	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 м	0,031	144983,12	51967,49	4494	1611	4335	489,9	15
				88751,25	18827,51	2751	584	130	98,67	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа, температуре 150 гр.С								
125	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	31,31	519,18	-	16256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	Е0124-4-1	м -Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,003	139790,92	50680,29	419	152	406	476,1	1
				85387,5	18806,81	256	56	130	98,57	-
127	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	3,03	326,4	-	989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	Е0122-33-5	м -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (70 кг/км учтено в расценке Е0124-9-4 на прокладку труб, и 80 кг/км - учтено Е 0124-4-4 и 60кг/км в расц Е0124-4-3 /отводы,переход,тройники)	0,29868	138118,84	56798,21	41253	16964	36362	359,61	107
				72191,25	21455,55	21562	6408	130	104,79	31
129	С130806-547 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	т -Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	10422	-	41688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	Прайс-лист ТООАлмаЗИТ "ПВХ+Драйблend"	шт. -Отвод нестандартный Ст108х4-28-1-ППУ-ПЭ	2	8925,71	-	17851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	Прайс-лист ТООАлмаЗИТ "ПВХ+Драйблend"	шт -Отвод нестандартный Ст108х4-61-1-ППУ-ПЭ	2	9371,89	-	18744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	С130810-76	шт -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	6	227	-	1362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	Е0109-34-1	шт -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	1,062	19567,71	2519,98	20781	2676	13911	84,64	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		14438,25	116,44	15333	124	90	0,56	1
		т								
134	Прайс-лист ТООАлмаЗИТ "ПВХ+Драйб ленд"	-Неподвижная диэлектрическая опора Ст108х4-315х16-1-ППУ-ПЭ-Д	8	12306,28	-	98450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
135	Прайс-лист ТООАлмаЗИТ "ПВХ+Драйб ленд"	-Опора скользящая Ст108-1-ППУ-ПЭ-Д	50	3665,8	-	183290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
136	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,0034	107900	-	367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
137	С12021-262	-Опоры скользящие	0,02568	107900	-	2771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					-Узел установки сильфонного компенсатора СКУ1-					
138	Прайс-лист ТООАлмаЗИТ "ПВХ+Драйб ленд"	-Компенсотор сильфонный 1СКУ ППУ/ПЭ 1С-25-100-80-ОДК Ру 2,5МП	4	96009,17	-	384037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	15097128	1201653		20995
	Тенге	814042	260407		19766
Стоимость оборудования -	Тенге	7299030	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	7299030	-	-	-

Накладные расходы :

На монтажные работы	384389
На общестроительные работы	737011
На металломонтажные работы	19716
Всего накладных расходов:	1141116
Итого с накладными	16238244

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	536353
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16774597
Итого с временными, 1,5 %	16916731
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	17046570
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17085041
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17181218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						43939591		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						878792		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						44818383		
		Итого с НДС						5378206		
								50196589		

Принял:

Сдал: