Счет-фактура № 39 от 3 декабря 2015 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл. б/н от 20.08.2015г к договору №94 от 28.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внешних инженерных комммуникаций для водопроводной площадки "Западная-2" в г. Алматы	тг	1	25 904 142,86	25 904 142,86	12%	3 108 497,14	29 012 640,00		
Всего по счету:					**25 904 142,86**		**3 108 497,14**	**29 012 640,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **040740002533**

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140013648

Договор (контракт) Доп. согл. б/н от 20.08.2015г к договору №94 от 28.07.2015г.

Номер документа	Дата составления
40	03.12.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внешних инженерных комммуникаций для водопроводной площадки "Западная-2" в г. Алматы			тг	1	29 012 640,00	29 012 640,00
				Итого	1	x	29 012 640,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.12.2015

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство внешних инженерных коммуникаций для водопроводной площадки "Западная-2" в городе Алматы

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 27 ноября 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		94	28.07.2015г.				
		Доп соглашение	б/н от 20.08.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего выполнено:	135 648 316	25 904 143								3 108 497	29 012 640
Итого к оплате		**25 904 143**								**3 108 497**	**29 012 640**

ЗАКАЗЧИК: Первый заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" _____ Уразбаев Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Бесаков Ш.З.

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»
Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 94 от 28.07.2015г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство внешних инженерных коммуникаций для водопроводной площадки «Западная-2» в городе Алматы

Наименование объекта: Строительство внешних инженерных коммуникаций для водопроводной площадки «Западная-2» в городе Алматы

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Наружные сети водопровода /локальная смета 6-1-1/										
		Земляные работы										
1	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.35 К=1,2	E0101-17-26-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства траншей под многонитиевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах м3	2495,2	67,25 1,75	65,5 8,83	167811 4373	163437 22040	25620 97	0,01 0,03	27 75		
2	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20	E0101-17-26-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного	83,52	70,06 1,83	68,23 9,2	5851 152	5699 768	893 97	0,01 0,03	1 3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.36 К=1,25	сечения м3								
3	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3/под колодцы, опоры/ м3	177,92277	56,04 / 1,46	54,58 / 7,36	9972 / 260	9712 / 1310	1522 / 97	0,01 / 0,03	2 / 4
4	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грнта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	5,26373	617,9 / 617,9	- / -	3252 / 3252	- / -	3675 / 113	4,08 / -	22 / -
5	Е0101-162-8 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложеннх в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб м3	56,1	538,59 / 538,59	- / -	30215 / 30215	- / -	34143 / 113	3,49 / -	196 / -
6	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 м3	61,03623	114,82 / 114,82	- / -	7008 / 7008	- / -	7919 / 113	0,71 / -	44 / -
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	5946,51137	176,4 / -	176,4 / 35,28	1048965 / -	1048965 / 209793	209793 / 100	- / 0,74	- / 4406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
8	E01 1-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	3398,0065	3,72	3,24	12654	11023	5274	-	11
				0,48	1,12	1631	3806	97	-	13
9	E01 1-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	378,236	24,78	5,19	9372	1964	7185	0,12	47
				19,58	-	7408	-	97	-	-
10	E012 3-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	28,394	1441,13	175,4	40919	4980	8950	1,17	33
				176,73	65,72	5018	1866	130	0,32	9
11	E010 1-17-25	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3068,40242	25,09	24,43	76977	74952	11768	-	12
				0,66	3,29	2025	10107	97	0,01	35
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-02, С Н РК 8.02-04, С Н РК 8.02-06	05-20 06-20 17-20								
12	E0103-1 3-A30	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5062,86399	176,4	176,4	893089	893089	178618	-	-
				-	35,28	-	178618	100	0,74	3751
13	E0101- 27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м т	2261,56218	6,39	6,39	14447	14447	4550	-	-
				-	2,07	-	4691	97	0,01	18
14	E0101-1 66-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	256,840242	140,51	-	36088	-	40779	1,02	261
				140,51	-	36088	-	113	-	-
15	E0101-2 7-3	-Засыпка траншей и котлованов ГПС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) /прим/ м3	347,6925	8,71	8,71	3028	3028	954	-	-
				-	2,83	-	983	97	0,01	4
16	E0101-1 6-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ГПС /прим/ м3	38,6325	192,26	-	7427	-	8393	1,39	54
				192,26	-	7427	-	113	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4					7400
17	С143 008-104-	Смеси песчано-гравийные природные м3	397,91475	630	-	250686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0101 -134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	3109,25468	24,78	5,19	77041	16148	59066	0,12	386
				19,58	-	60893	-	97	-	-
19	Е0101 -135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	3109,25468	16,16	13,8	50246	42899	15139	0,01	44
				1,86	3,16	5793	9815	97	0,01	44
		Водопровод хоз-питьевой, противопожарный В1 /4416-С31-НВК.С,л.1-5/			Трубопроводы					
20	Е0122-8 -8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием км	0,219	231930,36	98793,23	50793	21636	42007	579,6	127
				110227,5	37319,51	24140	8173	130	182,28	40
21	Е0122-47 -5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм м	51	463,99	0,79	23663	40	12166	1,04	53
				183,2	0,31	9343	16	130	-	-
22	Е0116-29 -4	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм /в футляре/	251	15,64	-	3927	-	3950	0,06	14
				12,29	-	3086	-	128	-	-
23	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием м	0,003	130385,55	36746,17	391	110	352	414	1
				76331,25	13881,94	229	42	130	67,79	-
24	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием /прим/ км	0,01	79078,47	12276,22	791	123	790	310,5	3
				56148,75	4636,8	561	46	130	22,64	-
25	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием /прим/ км	0,246	70436,41	7806,78	17327	1920	17741	290,95	72
				52526,25	2949,75	12921	726	130	14,4	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм /прим/	км	44	267,06	0,32	11750	14	9672	0,97	43
					168,97	0,13	7435	6	130	-	-
27	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм /в футляре/	м	44	12,59	-	554	-	692	0,06	3
					12,29	-	541	-	128	-	-
28	Е0122-48-3	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1000 мм	м	3	5934,85	713,79	17805	2141	6859	10,52	32
					1746,56	12,17	5240	37	130	0,02	-
29	Е0122-48-1 К=0,6	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	16	2940,46	386,26	47047	6180	19089	5,51	88
					911,32	6,41	14581	103	130	0,01	-
30	Е0122-8-6	-Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 200 мм /прим/	футляр	0,044	175009,15	75911,27	7700	3340	6258	432,4	19
					80730	28677,26	3552	1262	130	140,06	6
31	Е0122-48-1 К=0,25	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм /прим/	км	3	1225,19	160,94	3676	483	1491	2,3	7
					379,72	2,67	1139	8	130	0,01	-
32	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	футляр	1,17	15225,01	-	17813	-	19639	82,91	97
					12911,63	-	15107	-	130	-	-
33	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,003	11660,63	-	35	-	43	71,07	-
					11074,5	-	33	-	130	-	-
34	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 100 мм /прим/	км	0,01	9492,63	-	95	-	120	59,23	1
					9237,38	-	92	-	130	-	-
35	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм /прим/	км	0,29	9302,01	-	2698	-	3482	59,23	17
					9237,38	-	2679	-	130	-	-
36	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм /отводы d325x6мм/	км	0,512	215251,79	45223,54	110209	23154	34620	169,86	87
					34931,25	17082,68	17885	8746	130	83,43	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 100 мм/прим/ /отводы, тройники d108,d89мм/ т	0,0231	138118,84	56798,21	3191	1312	2812	359,61	8
				72191,25	21455,55	1668	496	130	104,79	2
38	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /отводы d325,d108мм/ т	0,5153	126700	-	65289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм т	3	401	-	1203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм шт	3	321	-	963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С130810-309 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм шт	1	1137,2	-	1137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С130810-312 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм шт	1	2041,77	-	2042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	6	639,13	42,54	3835	255	2967	2,22	13
				364,84	15,52	2189	93	130	0,08	-
44	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	2	448,88	20,37	898	41	713	1,61	3
				266,51	7,76	533	16	130	0,03	-
45	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. шт	2	441,91	18,57	884	37	700	1,56	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80 мм								
46	С130902-69 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002	шт	261,34	7,76	523	16	130	0,03	-
			6	24851	-	149106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100,ГОСТ 5762-2002	шт.							
			2	15504	-	31008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С130902-66 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, ГОСТ 5762-2002	шт.							
			2	11886	-	23772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	шт.							
			0,198	138118,84	56798,21	27348	11246	24105	359,61	71
				72191,25	21455,55	14294	4248	130	104,79	21
50	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /демонтажная проставка Dy 150/	т							
			0,198	126700	-	25087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных /Dy 50/	т							
			2	13422,33	20,37	26845	41	834	1,86	4
				313,09	7,76	626	16	130	0,03	-
52	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	шт							
			19	263,54	38,54	5007	732	5177	1,04	20
				207	2,59	3933	49	130	0,01	-
53	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец							
			4	178,55	24,65	714	99	753	0,69	3
				144,9	-	580	-	130	-	-
54	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец							
			4	135,83	18,94	543	76	579	0,53	2
				111,26	-	445	-	130	-	-
55	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец							
			4	85	11,42	340	46	377	0,37	1
				72,45	-	290	-	130	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
56	С130809-77	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	фланец	19	3360 / -	- / -	63840 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
57	С130809-75	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	4	2350 / -	- / -	9400 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
58	С130809-74	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	компл	4	1980 / -	- / -	7920 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
59	С130809-72	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	4	1360 / -	- / -	5440 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
60	Е0122-33-5	-Установка патрубков диам.до 100 мм /прим/	компл	0,0109	138118,84 / 72191,25	56798,21 / 21455,55	1505 / 787	619 / 234	1327 / 130	359,61 / 104,79	4 / 1
61	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм /с надбавкой на марку стали В/	т	0,4	1365,78 / -	- / -	546 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
62	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм/с надбавкой на марку стали В/	м	0,4	284,58 / -	- / -	114 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
63	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып.	-Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из	м	30	329,71 / 126,26	33,34 / 8,57	9891 / 3788	1000 / 257	4045 / 100	0,69 / 0,05	21 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		вспененного каучука K-Flex								
64	С11031-4840 Изм. и доп.вып.18	м2 -Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30°С до +80°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	33	1762 -	- -	58146 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Опоры железобетонные ОП-1, ОП-2 /4416-С31-КЖ.С,л.2/								
65	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,334	4589,97 225,11	75,91 28,67	6123 300	101 38	355 105	1,55 0,14	2 -
66	Е0106-1-6	м3 -Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	10,368	7520,65 861,64	562,61 212,54	77974 8933	5833 2204	11694 105	5,46 1,04	57 11
67	С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 /В25, W6/	10,368	128 -	- -	1327 -	- -	- -	- -	- -
68	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /В25, W6/	10,368	298 -	- -	3090 -	- -	- -	- -	- -
69	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I d 6 мм	0,00666	55620 -	- -	370 -	- -	- -	- -	- -
70	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,20216	65900 -	- -	13322 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
71	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,02144	67700 -	- -	1451 -	- -	- -	- -	- -
72	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг /VY163-3/ 1т	0,144	71934,76 11126,25	349,88 131,96	10359 1602	50 19	1702 105	66,7 0,64	10 -
73	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	29,04	251,62 42,95	4,39 1,66	7307 1247	128 48	1529 118	0,24 0,01	7 -
		Опоры скользящие под трубу Ду-1020 мм /4416-С31-НВК.С,л.14/								
74	Е0109-34-2	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,5 т /прим/ т	0,9764	10576,94 8487	1040,96 116,44	10327 8287	1016 114	7560 90	52,21 0,56	51 1
75	С12021-262	-Опоры скользящие /с окраской ПФ-115 за 2 раза/ т	0,9764	113840 -	- -	111153 -	- -	- -	- -	- -
		-Водомерный узел "Б" (1 компл.) /4416-С31-НВК.С,л.2,3/								
76	Прайс-лист "ТеплоВодо Техника"	-Счетчик холодной воды Миномесс Ду-15 мм шт	1	974,06 -	- -	974 -	- -	- -	- -	- -
77	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм шт	1	367 -	- -	367 -	- -	- -	- -	- -
78	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм шт	2	437 -	- -	874 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С130810-162-	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /переход стальной 20х15/	0,0002	126700	-	25	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	С130806-316-6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм	0,85	140	-	119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
81	С130905-111-2 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20	1	441	-	441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Водомерный узел "А" (26 компл.) /4416-С31-НВК.С,л.3/								
82	Прайс-лист "ТеплоВодоТехника"	-Счетчик холодной воды Миномесс Ду-15 мм	26	974,06	-	25325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
83	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	26	367	-	9542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	С130901-51	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	26	502	-	13052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
85	С130810-162-	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /переход стальной 25х15/	0,00624	126700	-	791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
86	С130806-316-6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм	22,1	140	-	3094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
87	С130905-111-3 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25	26	736	-	19136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Пожарные гидранты 1ПГ, 2ПГ, 3ПГ /4416-С31-НВК.С,л.5/								
88	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	3	624,62	42,54	1874	128	1352	2,09	6
		шт		331,2	15,52	994	47	130	0,08	
89	С131103-21	-Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	1	17672	-	17672	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт		-	-	-	-	-	-	-
90	С131103-22	-Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	1	18864	-	18864	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт		-	-	-	-	-	-	-
91	С131103-23	-Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	1	18957	-	18957	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт		-	-	-	-	-	-	-
92	С11011-954	-Таблички эмалированные для углового указателя /пожарного гидранта/	3	359	-	1077	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
93	Е0122-33-2	-Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,21804	19023,21	4012,33	4148	875	2043	37,61	8
		т		5692,5	1516,27	1241	331	130	7,41	2
94	С130810-187	-Тройник фланцевый с пожарной подставкой 150х150, d 125-200 мм	0,195	77600	-	15132	-	-	-	-
	прим.			-	-	-	-	-	-	-
		т								
95	С130810-187	-Заглушка фланцевая d150 мм	0,02304	77600	-	1788	-	-	-	-
	прим.			-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодцы сборные железобетонные								
		Колодцы водопроводные круглые В-1 Ду-2000 /13 шт/								
96	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	20,634	8428,01 1650,83	2161,85 619,19	173904 34063	44608 12776	60891 130	10,19 2,37	210 49
97	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	4,72	29600 -	- -	139712 -	- -	- -	- -	- -
98	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	4,72	-129 -	- -	-609 -	- -	- -	- -	- -
99	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	4,72	-240 -	- -	-1133 -	- -	- -	- -	- -
100	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	4,4	30784 -	- -	135450 -	- -	- -	- -	- -
101	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	4,4	-129 -	- -	-568 -	- -	- -	- -	- -
102	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,4	-240 -	- -	-1056 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм /ГОСТ 8020-90/,Dв 2000 мм/высотой 0,59/ м3	5,81	10395	-	60395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм /ГОСТ 8020-90/,Dв 2000 мм м	10,95	9450	-	103478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев КО-6 м	21	998	-	20958	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
106	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	10	13400	-	134000	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
107	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060	-	24180	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
108	С12021-267	-Стремянки /с окраской ПФ-115 за 2 раза/	0,26712	139640	-	37301	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
109	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /антисейсмические мероприятия/	0,79496	14499,02	2100,01	11526	1669	11251	49,11	39
				9315	794,36	7405	631	140	3,88	3
110	С12041-49	-Детали закладные и накладные т	0,79496	50800	-	40384	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно		-	-	-	-	-	-	-
111	Е0113-26-18 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 /за 2 раза/ т	19,874	35,09 9,52	0,05 -	697 189	1 -	170 90	0,05 -	1 -
112	Е0107-20-3	-Установка гильз из стальных труб /прим/ м2	0,80068	14499,02 9315	2100,01 794,36	11609 7458	1681 636	11332 140	49,11 3,88	39 3
113	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм /с окраской ПФ-115 за 2 раза/ т	5,2	7970 -	- -	41444 -	- -	- -	- -	- -
114	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм/с окраской ПФ-115 за 2 раза/ м	0,4	9500 -	- -	3800 -	- -	- -	- -	- -
115	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм /с окраской ПФ-115 за 2 раза/ м	6	14105 -	- -	84630 -	- -	- -	- -	- -
116	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности, бетону стен, фундаментов м	245,054706	251,62 42,95	4,39 1,66	61660 10526	1077 406	12899 118	0,24 0,01	60 2
		-Колодцы водопроводные круглые МК-1, МК-2 Ду-1000/2шт/- м2								
117	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	2,22	8428,01 1650,83	2161,85 619,19	18710 3665	4799 1375	6551 130	10,19 2,37	23 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
118	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,36	29600 -	- -	10656 -	- -	- -	- -	- -
119	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,36	-129 -	- -	-46 -	- -	- -	- -	- -
120	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,36	-240 -	- -	-86 -	- -	- -	- -	- -
121	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,2	30784 -	- -	6157 -	- -	- -	- -	- -
122	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,2	-129 -	- -	-26 -	- -	- -	- -	- -
123	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,2	-240 -	- -	-48 -	- -	- -	- -	- -
124	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89- 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000мм/высотой 0,59/ м3	1,18	5181 -	- -	6114 -	- -	- -	- -	- -
125	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89- 1,19 м и шахтных м	4,45	4710 -	- -	20960 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000мм								
126	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев КО-6 м	7	998	-	6986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 шт	2	13400	-	26800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	С12021-267	-Стремянки /с окраской ПФ-115 за 2 раза/ комплект	0,05996	139640	-	8373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /антисейсмические мероприятия/ т	0,1244	14499,02	2100,01	1804	261	1761	49,11	6
				9315	794,36	1159	99	140	3,88	-
130	С12041-49	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно т	0,1244	50800	-	6320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	Е0113-26-18 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 /за 2 раза/ т	3,11	35,09	0,05	109	-	27	0,05	-
				9,52	-	30	-	90	-	-
132	Е0107-20-3	-Установка гильз из стальных труб /прим/ м2	0,01888	14499,02	2100,01	274	40	267	49,11	1
				9315	794,36	176	15	140	3,88	-
133	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм/с окраской ПФ-115 за 2 раза/ т	0,4	9500	-	3800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя м	23,819412	251,62	4,39	5993	105	1254	0,24	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности, бетону стен, фундаментов		42,95	1,66	1023	39	118	0,01	-
		м2								
		Колодцы водопроводные прямоугольные В-1 2500х2500/1ПГ, 2ПГ, 3ПГ/								
135	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев КО-6	6	998	-	5988	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
136	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м/ ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КС7.3/	1,2	4475	-	5370	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
137	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400	-	53600	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
138	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060	-	16120	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
139	С12021-267	-Стремянки /с окраской ПФ-115 за 2 раза/	0,11536	139640	-	16109	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Разборка и восстановление дорожного покрытия /4416-С31-НВК,л.12/								
		/4416-С31-НВК,л.12/Конструкция покрытия дорог. Тип 2								
140	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	51,914	469,33	195,05	24365	10126	19261	1,78	93
				274,28	4,68	14239	243	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	E0127-18-3	-Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	53,328	110,48	84,73	5892	4519	3033	0,18	10
		м3		25,75	17,02	1373	908	133	0,06	3
		Вывоз строительного мусора								
142	E01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	189,4356	31,17	31,17	5904	5904	4133	-	-
		т		-	21,82	-	4133	100	0,46	87
143	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	189,4356	176,4	176,4	33416	33416	6683	-	-
		т		-	35,28	-	6683	100	0,74	140
		Наружные сети канализации /локальная смета 6-1-2/								
		Трубопроводы								
		Канализация бытовая К1								
144	C130805-273 Изм. и доп.вып.19	-Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 300 СТ РК 1128-2002	473,76	2755	-	1305209	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
145	C130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	70,7	982	-	69427	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
146	C130806-413 8 Изм. и доп.вып.19	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	72	17412	-	1253664	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			7983064	2481327			2584
			Тенге			423672	499127			8789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	988258
На металломонтажные работы	7560
На сантехнические работы	3950
Всего накладных расходов:	999768
Итого с накладными	8982832

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	538970
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9521802
Итого с временными, 1,5 %	9664629
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9795101
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9833760
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9930406
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	25396219
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	507924
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25904143
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3108497
Итого с НДС	29012640

Принял: Сдал: