Счет-фактура № 24 от 23 октября 2015 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №94 от 28.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140013648, ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внешних инженерных комммуникаций для водопроводной площадки "Западная-2" в г. Алматы за октябрь 2015г.	тг	1	48 510 119,64	48 510 119,64	12%	5 821 214,36	54 331 334,00		
Всего по счету:					**48 510 119,64**		**5 821 214,36**	**54 331 334,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18** — **050140013648**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №94 от 28.07.2015г.

Номер документа	Дата составления
25	23.10.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внешних инженерных комммуникаций для водопроводной площадки "Западная-2" в г. Алматы за октябрь 2015г.			тг	1		54 331 334,00
				Итого	1	x	54 331 334,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2015

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство внешних инженерных коммуникаций для водопроводной площадки "Западная-2" в городе Алматы

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 23 октября 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		94	28.07.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего выполнено:	54 331 334	48 510 120								5 821 214	54 331 334
Итого к оплате		**48 510 120**								**5 821 214**	**54 331 334**

ЗАКАЗЧИК: Первый заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" _____ Уразбаев Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З.

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 94 от 28.07.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внешних инженерных коммуникаций для водопроводной площадки «Западная-2» в городе Алматы

Наименование объекта: Строительство внешних инженерных коммуникаций для водопроводной площадки «Западная-2» в городе Алматы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные электротехнические сети /локальная смета 4-1-1/								
		Кабельные изделия								
1	С151601-457-3 Изм. и доп.вып.18	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1х500/70-10 ГОСТ 16442-80/прим.АПвПу 1х400/70-10/	13,005	996695	-	12962018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
2	С151601-222-	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2	0,4488	926300	-	415723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Муфты								
3	прайс-лист	-Муфта концевая POLT-12E/XI-L12	24	21185,77	-	508458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	прайс-лист	-Муфта соеденительная POLJ-12/1x240-400	12	20958,63	-	251504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	прайс-лист	-Муфта кабельная ЗКВТп-10-(70-120)	4	1927,59	-	7710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	прайс-лист	-Арматура кабельная ЕАКТ-1657	12	1936,8	-	23242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	прайс-лист	-Хомут плоский код 26457	4250	149,08	-	633573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Трубы и металл								
8	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	60	2690	-	161400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	20	4836	-	96720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	С130804-13	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	30	3610	-	108300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
11	прайс-лист	-Труба двухстенные ПВХ Дн 200мм код 121920	646	914,01	-	590449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	прайс-лист	-Труба двухстенные ПВХ Дн 110мм код 121911	218	376,01	-	81969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ОПОРА под трубу								
13	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,314	107900	-	33881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Земляные работы								
14	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30	251,77	-	7553	-	8535	1,77	53
				251,77	-	7553	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
15	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	50	45,68	43,49	2284	2174	718	0,01	1
				2,15	12,65	108	632	97	0,04	2
		м3								
		Наружные сети водопровода /локальная смета 6-1-1/								
		Земляные работы								
16	Е0101-17-26	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства траншей под многонитевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах	500	67,25	65,5	33627	32750	5134	0,01	5
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06			1,75	8,83	876	4416	97	0,03	15
	т.ч. п-3.35 К=1,2	м3								
17	Е0101-17-26	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3/под колодцы,опоры/	80	56,04	54,58	4484	4367	685	0,01	1
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06			1,46	7,36	117	589	97	0,03	2
		м3								
18	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта основания 1,2 группы пневматическими трамбовками	40	24,78	5,19	991	208	760	0,12	5
				19,58	-	783	-	97	-	-
		м3								
19	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	8	1441,13	175,4	11529	1403	2522	1,17	9
				176,73	65,72	1414	526	130	0,32	3
		м3								
20	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	500	6,39	6,39	3194	3194	1006	-	-
				-	2,07	-	1037	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
21	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	50	140,51	-	7025	-	7939	1,02	51
				140,51	-	7025	-	113	-	-
		м3								
		Трубопроводы								
		Водопровод хоз-питьевой,противопожарный В1 /4416-С31-НВК.С,л.1-5/								
22	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,2	231930,36	98793,23	46386	19759	38362	579,6	116
				110227,5	37319,51	22045	7464	130	182,28	36
		км								
23	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	50	463,99	0,79	23199	40	11928	1,04	52
				183,2	0,31	9160	16	130	-	-
		м								
24	С130806-112- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм/надбавка на марку стали В/	200,8	3631,2	-	729145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			16744365	63895			293
			Тенге			49082	14680			62

Накладные расходы :

На общестроительные работы	77587
Всего накладных расходов:	77587
Итого с накладными	16821952

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1009317
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17831269
Итого с временными, 1,5 %	18098738
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	18343071
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18415466
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18596453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						47558941		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						951179		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						48510120		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5821214		
		Итого с НДС						54331334		

Принял:

Сдал: