Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

застройщик) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района**

дчик (субподрядчик) **ТОО " Global Trade Center"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и строительство водопровода с.Кендала Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		64	12.09.2018					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц вклю-чительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих зат-рат, не вхо-дящих в сос-тав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудо вания		на приоб-ретение материа-лов,обору дования (без НДС)	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**33 788 226**	**15 932 834**							**1 911 940**	**17 844 774**
К оплате										**17 844 774**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района

_____Шамаев А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"

_____Босаков Т.Ш.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство водопровода с.Кендала Талгарского района Алматинской области (2 очередь)

Договор № 64 от 12 сентября 2018 г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за октябрь 2018 год

(локальная смета 2-2-1)

Наружные сети водоснабжения (2 очередь)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутрипоселковая водопроводная сеть								
19	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	4389,46	450		1975257				
22	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	6450,87	558		3599585				
28	8-6-82	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	317,264	696		220816				
		Всего прямые затраты				**5795658**	–		–	
						–	–		–	
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5795658				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	347739
Всего	**6143397**
Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8=2,48%	152356
- сметная заработная плата, тенге	21482
- нормативная трудоемкость, чел-ч	122
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	130322
- сметная заработная плата, тенге	59948
- нормативная трудоемкость, чел-ч	365
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	62958
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	25183
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6514216**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**19073624**
- материалы, тенге	16969687
- сметная заработная плата, тенге	496504
- нормативная трудоемкость, чел-ч	487
Налог (2 %)	381472
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19455096**
НДС (12 %)	2334612
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21789708**
Конкурсная скидка 33,5%	7299552
Всего по акту выполненных работ с учетом скидки	**14490156**
в т.ч. НДС 12%	1552517

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

_____**Шамаев А.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"

_____**Босаков Т.Ш.**

Технический надзор:
ТОО "УКС"

_____**Жумабеков Н.**

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство водопроводной сети с.Кендала Талгарского района Алматинской области(1 очереди)

Договор № 64 от 12 сентября 2018 г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за октябрь 2018 год

(локальная смета 2-1-1)

Наружные сети водоснабжения (1 очередь)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутрипоселковая водопроводная сеть								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2210,2	27,84	26,18	61532	57863	18995	0,0115	25
		м3 грунта		1,66	7,2	3669	15913	97	0,025	55
2	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4269,8	44,07	41,46	188170	177026	58025	0,0182	78
		м3 грунта		2,61	11,4	11144	48676	97	0,0396	169
3	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4269,8	56,99	53,61	243336	228904	75090	0,0235	100
		м3 грунта		3,38	14,75	14432	62980	97	0,0512	219

4	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	332,4	791,1	–	262962	–	297147	4,272	1420
		м3 грунта		791,1	–	262962	–	113	–	–
5	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1273,8	7,91	7,91	10076	10076	3176	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	3274	97	0,00984	13
6	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1273,8	32,53	30,98	41437	39462	13023	0,0106	14
		м3 грунта		1,53	9,01	1949	11477	97	0,0308	39
7	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,200;	1528,56	45	45	68785	68785	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
		Всего прямые затраты				**876298**	**582116**			**1637**
						294156	**142320**			**495**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				25				
		Накладные расходы, тенге				465456				
		- заработная плата, тенге				69818				
		- трудоемкость, чел-ч				233				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				80505				
		Всего				**1422259**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)х0,8=2,48%				35272				
		- сметная заработная плата, тенге				4973				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				30171				
		- сметная заработная плата, тенге				13879				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				84				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14575				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5830
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1508107**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**4415737**
- материалы, тенге	73
- сметная заработная плата, тенге	1597373
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2477
Налог (2 %)	88315
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4504052**
НДС (12 %)	540486
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5044538**
Конкурсная скидка 33,5%	1689920
Всего по акту выполненных работ с учетом скидки	**3354618**
в т.ч. НДС 12%	359423

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

_____ **Шамаев А.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"

_____ **Босаков Т.Ш.**

Технический надзор:
ТОО "УКС"

_____ **Жумабеков Н.**