Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района**

Подрядчик (субподрядчик) **ТОО " Global Trade Center"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и строительство водопровода с.Кендала Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

**за ноябрь 2018 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-прав.форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | | Код | Наименование | Код |
| | | 64 | 12.09.2018 | | | | | |
| | | | | | | | | |

Тенге

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (тенге) | | | | | | | | в т.ч.НДС | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС | из гр.1 без НДС | | | | | | | | |
| | | в отчётном месяце без НДС | строител. монтажные работы 2001года | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г) | дополнительн.затраты | | | |
| | | | | в отчетном меяце | по монт. оборудования | | на приобретение материалов,оборудования (без НДС) | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **118 900 000** | **75 992 655** | | | | | | | **9 119 119** | **85 111 774** |
| | | | | | | | | | | |
| **К оплате** | | | | | | | | | | **85 111 774** |

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района

_____Шамаев А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Global Trade Center"

_____Босаков Т.Ш.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района**

Подрядчик: **ТОО "Global Trade Center"**

Договор № **№ 64 от 2018-09-12**

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство водопровода с.Кендала Талгарского района Алматинской области**

**РЕЕСТР**

**к актам выполненных работ за ноябрь 2018 год**

| № акта ,м-ц,год | Наименвание акта | Стоимость , тенге |
|---|---|---|
| №1 ноябрь 2018 год | Наружные сети водоснабжения (1 очередь) | 54 626 644,00 |
| №2 ноябрь 2018 год | Наружные сети водоснабжения (2 очередь) | 30 485 130,00 |
| | | |
| | | |
| **Итого** | | **85 111 774,00** |
| | | |
| | | |
| | | |

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство водопроводной сети с.Кендала Талгарского района Алматинской области(1 очереди)**

Договор № 64 от 12 сентября 2018 г.

# Акт № 1
## приемки выполненных работ за ноябрь 2018 год
## (локальная смета 2-1-1)
Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Внутрипоселковая водопроводная сеть** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 8840,8 | 27,84 | 26,18 | 246128 | 231452 | 75980 | 0,0115 | 102 |
| | | *м3 грунта* | | 1,66 | 7,2 | 14676 | 63654 | 97 | 0,025 | 221 |
| 2 | Е1-12-16 | Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 17079,2 | 44,07 | 41,46 | 752680 | 708104 | 232102 | 0,0182 | 311 |
| | | *м3 грунта* | | 2,61 | 11,4 | 44577 | 194703 | 97 | 0,0396 | 676 |
| 3 | Е1-12-17 | Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 17079,2 | 56,99 | 53,61 | 973344 | 915616 | 300357 | 0,0235 | 401 |
| | | *м3 грунта* | | 3,38 | 14,75 | 57728 | 251918 | 97 | 0,0512 | 874 |
| 4 | Е1-164-4 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 1329,6 | 791,1 | – | 1051847 | – | 1188587 | 4,272 | 5680 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 5 Е1-24-1 | | | 791,1 | – | 1051847 | – | 113 | – | – |
| | Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | 5095,2 | 7,91 | 7,91 | 40303 | 40303 | 12702 | – | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 6 Е1-17-13 | | | – | 2,57 | – | 13095 | 97 | 0,00984 | 50 |
| | Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 5095,2 | 32,53 | 30,98 | 165747 | 157849 | 52093 | 0,0106 | 54 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 7 П8-5-1 | | | 1,53 | 9,01 | 7796 | 45908 | 97 | 0,0308 | 157 |
| | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,200; | 6114,24 | 45 | 45 | 275141 | 275141 | – | – | – |
| | *т* | | | | | | | | |
| 8 Е1-12-13 | | | – | – | – | – | 100 | – | – |
| | Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 5095,2 | 22,04 | 20,73 | 112298 | 105623 | 34646 | 0,00911 | 46 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 9 Е1-134-1 | | | 1,31 | 5,7 | 6675 | 29043 | 97 | 0,0198 | 101 |
| | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 5095,2 | 21,55 | 4,52 | 109802 | 23030 | 84168 | 0,108 | 550 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| 10 Е23-1-1 | | | 17,03 | – | 86771 | – | 97 | – | – |
| | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 1286 | 789,1 | 152,52 | 1014783 | 196141 | 352465 | 1,02 | 1312 |
| | *м3 основания* | | | | | | | | |
| 11 Е1-27-5 | | | 153,68 | 57,15 | 197632 | 73495 | 130 | 0,279 | 359 |
| | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | 2716,8 | 3,35 | 3,35 | 9101 | 9101 | 3056 | – | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 12 Е1-27-11 | | | – | 1,16 | – | 3151 | 97 | 0,0038 | 10 |
| | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 2716,8 | 1,48 | 1,48 | 4021 | 4021 | 1344 | – | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 0,51 | – | 1386 | 97 | 0,00168 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е1-27-6 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | 35426,4 | 3,82 | 3,82 | 135329 | 135329 | 45360 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,32 | – | 46763 | 97 | 0,00433 | 153 |
| 14 | Е1-27-12 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 35426,4 | 1,57 | 1,57 | 55619 | 55619 | 18556 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 0,54 | – | 19130 | 97 | 0,00178 | 63 |
| 15 | Е1-131-3 | Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т | 38143,2 | 18,22 | 18,22 | 694969 | 694969 | 234203 | – | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | – | 6,33 | – | 241446 | 97 | 0,02069 | 789 |
| 16 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 61,6 | 134,1 | – | 8261 | – | 9335 | 0,972 | 60 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 8261 | – | 113 | – | – |
| 17 | Е1-24-6 | Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м | 6124 | 6,01 | 6,01 | 36805 | 36805 | 12356 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,08 | – | 12738 | 97 | 0,00681 | 42 |
| 18 | Е22-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм | 2,977 | 78245 | 36133,62 | 232935 | 107570 | 199167 | 247 | 735 |
| | | *км трубопровода* | | 41850 | 9612,9 | 124587 | 28618 | 130 | 37,3 | 111 |
| 21 | Е22-11-4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм | 2,587 | 70811,26 | 30144,88 | 183189 | 77985 | 163144 | 236 | 611 |
| | | *км трубопровода* | | 40500 | 8009,55 | 104774 | 20721 | 130 | 31,06 | 80 |
| 24 | Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 3,4768 | 58881,69 | 25695,31 | 204720 | 89337 | 180289 | 194 | 674 |
| | | *км трубопровода* | | 33075 | 6813,45 | 114995 | 23689 | 130 | 26,38 | 92 |
| 27 | Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1,408 | 58881,69 | 25695,31 | 82905 | 36179 | 73012 | 194 | 273 |
| | | *км трубопровода* | | 33075 | 6813,45 | 46570 | 9593 | 130 | 26,38 | 37 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 8-4-2714 | Колено, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 6 | 1165 | | 6990 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 60 8-4-2712 | Колено, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 3 | 699 | | 2097 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 62 Е27-18-4 | Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,100; | 495 | 408,12 | 169,62 | 202019 | 83962 | 159697 | 1,55 | 767 |
| | *м3 конструкции* | | 238,5 | 4,07 | 118058 | 2015 | 133 | 0,0136 | 7 |

**Раздел 2 Водопроводные колодцы внутрипоселковой водопроводной сети**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 Е1-12-9 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 2542 | 29,64 | 28,03 | 75345 | 71252 | 21379 | 0,0112 | 28 |
| | *м3 грунта* | | 1,61 | 7,06 | 4093 | 17947 | 97 | 0,0245 | 62 |
| 68 Е1-27-6 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | 1244,4 | 3,82 | 3,82 | 4754 | 4754 | 1594 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 1,32 | – | 1643 | 97 | 0,00433 | 5 |
| 69 Е1-27-12 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 1244,4 | 1,57 | 1,57 | 1954 | 1954 | 652 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 0,54 | – | 672 | 97 | 0,00178 | 2 |
| 70 Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 1244,4 | 25,65 | 5,38 | 31919 | 6695 | 24467 | 0,129 | 161 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 20,27 | – | 25224 | – | 97 | – | – |
| 71 Е1-24-7 | Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м | 280,8 | 6,84 | 6,84 | 1921 | 1921 | 645 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 2,37 | – | 665 | 97 | 0,00775 | 2 |
| 72 Е1-145-3 | Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом | 255,6 | 1,81 | 1,81 | 463 | 463 | 99 | – | – |
| | *м2 спланированной площади* | | – | 0,4 | – | 102 | 97 | 0,00134 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 2,17 | 24407,4 | 1879,87 | 52964 | 4079 | 5568 | 8,86 | 19 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | 1435,5 | 538,43 | 3115 | 1168 | 130 | 2,061 | 4 |
| 74 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев д.1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах | 124,0591 | 20797,8 | 1879,87 | 2580156 | 233215 | 318349 | 8,86 | 1099 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | 1435,5 | 538,43 | 178087 | 66797 | 130 | 2,061 | 256 |
| 75 | 30-1-4 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3* | 3,96 | 3697 | | 14640 | | | | |
| 76 | 30-1-5 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 *м3* | 18,126 | 3786 | | 68625 | | | | |
| 83 | 9-2-739 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт* | 3 | 8868 | | 26604 | | | | |
| 84 | 9-2-742 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт* | 43 | 14645 | | 629735 | | | | |
| 85 | 9-2-742 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт* | 2 | 14645 | | 29290 | | | | |
| 86 | 9-2-743 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт* | 10 | 24631 | | 246310 | | | | |
| 88 | 9-1-115 | Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *шт* | 1 | 979 | | 979 | | | | |
| 90 | 99-1-1(пл) | Счетчик холюводы д=15мм с комплектом присоеденителей Zenner с импульсным выходом *шт* | 436 | 2043 | | 890748 | | | | |
| 92 | 9-4-1004 | Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30 °С до +150 °С, PN 50, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт* | 436 | 674 | | 293864 | | | | |
| 94 | 99-2-15(пл) | Фильтр для очистки воды *шт* | 436 | 248 | | 108128 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 9-3-24 | Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 | 436 | 493 | | 214948 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 97 Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм | 2,68147 | 247994,13 | 49389,75 | 664989 | 132437 | 283864 | 312,7 | 838 |
| | *т фасонных частей* | | | | | | | | |
| | | | 62775 | 18657 | 168329 | 50028 | 130 | 91,12 | 244 |
| 98 Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 76 | 300,56 | 225,63 | 22843 | 17148 | 12696 | 0,414 | 31 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 69,53 | 58,98 | 5284 | 4482 | 130 | 0,226 | 17 |
| 99 8-9-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 133 | 660 | | 87780 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 100 8-9-13 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 | 9 | 912 | | 8208 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 101 8-9-14 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | 10 | 1043 | | 10430 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 102 8-4-3380 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 133 | 333 | | 44289 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 103 8-4-3381 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 9 | 399 | | 3591 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 104 8-4-3383 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 10 | 699 | | 6990 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 113 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | 1,4956 | 110909 | | 165876 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 117 11-4-16 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 87 | 8339 | | 725493 | | | | |
| | *комплект* | | | | | | | | |

## Раздел 3 Водопроводные колодцы с регулятором давления

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Е1-12-9 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 29,2 | 29,64 | 28,03 | 865 | 818 | 245 | 0,0112 | – |
| | | *м3 грунта* | | 1,61 | 7,06 | 47 | 206 | 97 | 0,0245 | 1 |
| 123 | Е1-27-6 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | 23,8 | 3,82 | 3,82 | 91 | 91 | 30 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,32 | – | 31 | 97 | 0,00433 | – |
| 124 | Е1-27-12 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 23,8 | 1,57 | 1,57 | 37 | 37 | 13 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 0,54 | – | 13 | 97 | 0,00178 | – |
| 125 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 23,8 | 25,65 | 5,38 | 610 | 128 | 468 | 0,129 | 3 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 20,27 | – | 482 | – | 97 | – | – |
| 126 | Е1-24-7 | Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м | 5,4 | 6,84 | 6,84 | 37 | 37 | 13 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,37 | – | 13 | 97 | 0,00775 | – |
| 127 | Е1-145-3 | Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом | 5 | 1,81 | 1,81 | 9 | 9 | 2 | – | – |
| | | *м2 спланированной площади* | | – | 0,4 | – | 2 | 97 | 0,00134 | – |
| 128 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 1,42 | 20797,8 | 1879,87 | 29533 | 2669 | 3644 | 8,86 | 13 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | 1435,5 | 538,43 | 2038 | 765 | 130 | 2,061 | 3 |
| 129 | 30-1-4 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | 0,05 | 3697 | | 185 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 130 | 30-1-5 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | 0,23 | 3786 | | 871 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 134 | 12-6-671 | Регулятор давления "после себя" модели 2333, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 380 м3/ч, PN 16, DN 150, типа Samson ГОСТ 30815-2002 | 2 | 733651 | | 1467302 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | |
| 135 | 12-6-670 | Регулятор давления "после себя" модели 2333, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 250 м3/ч, PN 16, DN 125, типа Samson ГОСТ 30815-2002 | 1 | 545436 | 545436 |
| | | *шт* | | | |
| 136 | 12-6-669 | Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 125 м3/ч, PN 16, DN 100, типа Samson ГОСТ 30815-2002 | 2 | 425099 | 850198 |
| | | *шт* | | | |
| 143 | 8-9-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 3 | 660 | 1980 |
| | | *шт* | | | |
| 144 | 8-9-13 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 | 2 | 912 | 1824 |
| | | *шт* | | | |
| 145 | 8-9-14 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | 4 | 1043 | 4172 |
| | | *шт* | | | |
| 146 | 8-4-3380 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 3 | 333 | 999 |
| | | *шт* | | | |
| 147 | 8-4-3381 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 399 | 798 |
| | | *шт* | | | |
| 148 | 8-4-3383 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 699 | 2796 |
| | | *шт* | | | |
| 150 | 8-9-14 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | 8 | 1043 | 8344 |
| | | *шт* | | | |
| 152 | 8-9-13 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 | 4 | 912 | 3648 |
| | | *шт* | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 8-9-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 7 | 660 | 4620 | | |
| | | *шт* | | | | | |
| 159 | 11-4-10 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 5 | 5011 | 25055 | | |
| | | *комплект* | | | | | |
| | **Раздел 4 Система автоматизированной диспетчеризации данных** | | | | | | |
| 161 | 80-2-14(пл) | Модуль дистанционного снятия показаний 2-канальный | 16 | 12663 | 202608 | | |
| | | *шт* | | | | | |
| 162 | 80-2-15(пл) | Модуль дистанционного снятия показаний 4-х канальный | 42 | 20431 | 858102 | | |
| | | *шт* | | | | | |
| 164 | 80-5-55(пл) | Репетир (усилитель сигнала) | 20 | 7623 | 152460 | | |
| | | *шт* | | | | | |
| 166 | 80-85-5(пл) | GSM- ретранслятор | 3 | 20964 | 62892 | | |
| | | *шт* | | | | | |
| 173 | 8-6-43 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 320 | 135 | 43200 | | |
| | | *м* | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | **17883541** | **4461843** | **13768** |
| | | | | | **2371646** | **1225600** | **4423** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | 9773988 | | |
| | | оборудования, тенге | | | 1276062 | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | 4106347 | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | 615952 | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | 2053 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 1242830 | | |
| | | **Всего** | | | **23232718** | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,1 %) | | | 544525 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | 76778 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 436 | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | | | 465774 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | 214256 | | |

| | |
|---|---|
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1304 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 225012 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 90005 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **24558034** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)** | **71905924** |
| - материалы, тенге | 28618237 |
| - оборудование, тенге | 3736310 |
| - сметная заработная плата, тенге | 14110761 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 21984 |
| Налог (2 %) | 1438118 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **73344042** |
| НДС (12 %) | 8801285 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **82145327** |
| Конкурсная скидка 33,5% | 27518683 |
| Всего по акту выполненных работ с учетом скидки | **54626644** |
| в т.ч. НДС 12% | 5852855 |

**Заказчик:**
**Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"**

_____ **Шамаев А.А.**

**Технический надзор:**
**ТОО "УКС"**

_____ **Жумабеков Н.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Global Trade Center"**

_____ **Босаков Т.Ш.**

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство водопроводной сети с.Кендала Талгарского района Алматинской области (2 очередь)**

Договор № 64 от 12 сентября 2018 г.

## Акт №2
## приемки выполненных работ за ноябрь 2018 год
## (локальная смета 2-2-1)

Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Внутрипоселковая водопроводная сеть** | | | | | | | | |
| 32 | 8-6-66 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м* | 96,384 | 298 | | 28722 | | | | |
| 36 | 8-6-112 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *м* | 38 | 3401 | | 129238 | | | | |
| 39 | 8-4-2711 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт* | 21 | 463 | | 9723 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 8-4-1378 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110x4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 57 | 837 | 47709 |
| | | *шт* | | | |

**Раздел 2 Водопроводные колодцы внутрипоселковой водопроводной сети**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 9-2-742 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | 69 | 14645 | 1010505 |
| | | *шт* | | | |
| 60 | 9-2-739 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | 12 | 8868 | 106416 |
| | | *шт* | | | |
| 62 | 9-1-115 | Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | 2 | 979 | 1958 |
| | | *шт* | | | |
| 64 | 99-1-1(пл) | Счетчик холодной воды д-15мм с комплектом присоединителей Zenner с импульсным выходом | 704 | 2043 | 1438272 |
| | | *шт* | | | |
| 66 | 9-4-1004 | Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30 °С до +150 °С, PN 50, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | 704 | 674 | 474496 |
| | | *шт* | | | |
| 68 | 99-2-15(пл) | Фильтр для очистки воды | 704 | 248 | 174592 |
| | | *шт* | | | |
| 70 | 9-3-24 | Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 | 704 | 493 | 347072 |
| | | *шт* | | | |
| 73 | 8-9-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 222 | 660 | 146520 |
| | | *шт* | | | |
| 74 | 8-4-3380 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 222 | 333 | 73926 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | |
| 77 | 8-9-9 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 45 | 426 | 19170 |
| | | *шт* | | | |
| 78 | 8-9-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 421 | 660 | 277860 |
| | | *шт* | | | |
| 80 | 8-4-887 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; | 6,06 | 450 | 2727 |
| | | *м* | | | |
| 86 | 11-4-16 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 134 | 8339 | 1117426 |
| | | *комплект* | | | |

**Раздел 3 Водопроводные колодцы с регулятором давления**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 12-6-669 | Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 125 м3/ч, PN 16, DN 100, типа Samson ГОСТ 30815-2002 | 4 | 425099 | 1700396 |
| | | *шт* | | | |
| 106 | 8-9-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 6 | 660 | 3960 |
| | | *шт* | | | |
| 107 | 8-4-3380 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 6 | 333 | 1998 |
| | | *шт* | | | |
| 109 | 8-9-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 14 | 660 | 9240 |
| | | *шт* | | | |
| 114 | 11-4-16 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 4 | 8339 | 33356 |
| | | *комплект* | | | |

## Раздел 4 Система автоматизированной диспетчеризации данных

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 80-2-14(пл) | Модуль дистанционного снятия показаний 2-канальный | шт | 2 | 12663 | 25326 | |
| 117 | 80-8-9(пл) | Модуль дистанционного снятия показаний 4-канальный | шт | 227 | 20431 | 4637837 | |
| 119 | 80-5-55(пл) | Репитер (усилитель сигнала) | шт | 80 | 7623 | 609840 | |
| 121 | 80-85-5(пл) | GSM - ретранслятор | шт | 7 | 20964 | 146748 | |
| 128 | 8-6-43 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1600 | 135 | 216000 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **12791033** | – – |
| | | | | | | – | – – |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 7371282 | |
| | | оборудования, тенге | | | | 5419751 | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 442277 | |
| | | **Всего** | | | | **13233310** | |
| | | Временные здания и сооружения (3,1 %) | | | | 193776 | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 27322 | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 155 | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | | | | 165752 | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 76246 | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 464 | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 80073 | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 32029 | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **13704940** | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)** | **40128064** |
| - материалы, тенге | 21583114 |
| - оборудование, тенге | 15869031 |
| - сметная заработная плата, тенге | 631482 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 619 |
| Налог (2 %) | 802561 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **40930625** |
| НДС (12 %) | 4911675 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **45842300** |
| Конкурсная скидка 33,5% | 15357171 |
| Всего по акту выполненных работ с учетом скидки | **30485130** |
| в т.ч. НДС 12% | 3266264 |

**Заказчик:**
**Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"**

_____ **Шамаев А.А.**

**Технический надзор:**
**ТОО "УКС"**

_____ **Жумабеков Н.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Global Trade Center"**

_____ **Босаков Т.Ш.**