Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района**

Подрядчик (субподрядчик) **ТОО " Global Trade Center"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и строительство водопровода с.Кендала Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		64	12.09.2018					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**38 769 030**	**12 294 946**							**1 475 393,46**	**13 770 339**
К оплате										**13 770 339**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района

_____ Шамаев А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"

_____ Босаков Т.Ш.

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство водопроводной сети с.Кендала Талгарского района Алматинской области (1 очереди)**

Договор № 64 от 12 сентября 2018 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за апрель 2019 год
(локальная смета 2-1-1)

Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутрипоселковая водопроводная сеть								
8	Е1-12-13	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1019,4	22,04	20,73	22468	21132	6932	0,00911	9
		м3 грунта		1,31	5,7	1335	5811	97	0,0198	20
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1019,4	21,55	4,52	21968	4608	16839	0,108	110
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	17360	–	97	–	–
11	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	543,36	3,35	3,35	1820	1820	611	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	630	97	0,0038	2

12	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	543,36	1,48	1,48	804	804	269	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	277	97	0,00168	1
13	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	7085,28	3,82	3,82	27066	27066	9072	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	9353	97	0,00433	31
14	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	7085,28	1,57	1,57	11124	11124	3711	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	3826	97	0,00178	13
15	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	7628,64	18,22	18,22	138994	138994	46840	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	48289	97	0,02069	158
16	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	15,4	134,1	–	2065	–	2333	0,972	15
		м3 грунта		134,1	–	2065	–	113	–	–
17	Е1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	1531	6,01	6,01	9201	9201	3088	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	3184	97	0,00681	10
24	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,8692	58881,69	25695,31	51180	22334	45072	194	169
		км трубопровода		33075	6813,45	28749	5922	130	26,38	23
27	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,352	58881,69	25695,31	20726	9045	18252	194	68
		км трубопровода		33075	6813,45	11642	2398	130	26,38	9

30	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,582	58881,69	25695,31	34269	14955	30180	194	113
		км трубопровода		33075	6813,45	19250	3965	130	26,38	15
33	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,348	115636,32	31953,19	40241	11120	35490	360	125
		км трубопровода		66375	12071,25	23099	4201	130	58,95	21
35	Е22-26-5	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,348	383642,54	60158,66	133508	20935	14158	46,3	16
		км трубопровода		8572,5	22725	2983	7908	130	110,99	39
37	Е22-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 133 мм с гидравлическим испытанием	0,007	82893,01	12499,51	580	87	584	328	2
		км трубопровода		59400	4722,75	416	33	130	23,06	–
39	Е22-26-4	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 125 мм	0,007	319976,33	25046,08	2240	175	328	151	1
		км трубопровода		26550	9461,25	186	66	130	46,21	–
41	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,25	70153,47	10674,97	17538	2669	17178	270	68
		км трубопровода		48825	4032	12206	1008	130	19,69	5
43	Е22-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметроим 100 мм	0,25	264493,88	23641,25	66123	5910	11166	145	36
		км трубопровода		25425	8930,25	6356	2233	130	43,62	11
45	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,031	62566,88	6788,5	1940	210	1945	253	8
		км трубопровода		45675	2565	1416	80	130	12,52	–

47	Е22-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,031	156300,92	20295,54	4845	629	1203	126	4
		км трубопровода		22162,5	7665,75	687	238	130	37,44	1

Раздел 2 Водопроводные колодцы внутрипоселковой водопроводной сети

68	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	414,8	3,82	3,82	1585	1585	532	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	548	97	0,00433	2
69	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	414,8	1,57	1,57	651	651	217	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	224	97	0,00178	1
70	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	414,8	25,65	5,38	10640	2232	8156	0,129	54
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	8408	–	97	–	–
71	Е1-24-7	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	93,6	6,84	6,84	640	640	215	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	222	97	0,00775	1
72	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	85,2	1,81	1,81	154	154	33	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,4	–	34	97	0,00134	–
74	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д.1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах	-10,6411	20797,8	1879,87	-221311	-20004	-27305	8,86	-94
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	-15275	-5729	130	2,061	-22
105	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	13	500,06	9,93	6501	129	1065	0,32	4
		фланец		63	–	819	–	130	–	–

106	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	219	816,43	21,43	178798	4693	35872	0,6	131
		фланец		126	–	27594	–	130	–	–
107	Е22-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 125 мм	27	1093,14	23,64	29515	638	5134	0,71	19
		фланец		146,25	–	3949	–	130	–	–
108	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	18	1274,52	33,52	22941	603	4265	0,9	16
		фланец		180	2,25	3240	41	130	0,01	–
109	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	4	1976,37	57,24	7905	229	1580	1,43	6
		фланец		301,5	2,25	1206	9	130	0,01	–
110	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,003	58881,69	25695,31	177	77	155	194	1
		км трубопровода		33075	6813,45	99	20	130	26,38	–
111	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	3,03	450		1364				
		м								
118	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	40,2	34,64	0,09	1393	4	160	0,0218	1
		м2		4,39	0,05	176	2	90	0,0002	–
119	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	40,2	15,92	0,02	640	1	149	0,0213	1
		м2		4,14	–	166	–	90	–	–

Раздел 3 Водопроводные колодцы с регулятором давления

123	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	23,8	3,82	3,82	91	91	30	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	31	97	0,00433	–

124	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов							
		м3 грунта	23,8	1,57	1,57	37	37	13	–	–
				–	0,54	–	13	97	0,00178	–
125	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	23,8	25,65	5,38	610	128	468	0,129	3
				20,27	–	482	–	97	–	–
126	Е1-24-7	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	5,4	6,84	6,84	37	37	13	–	–
				–	2,37	–	13	97	0,00775	–
127	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом								
		м2 спланированной площади	2	1,81	1,81	4	4	1	–	–
				–	0,4	–	1	97	0,00134	–
		Всего прямые затраты				**651072**	**294747**			**886**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**158614**	**94851**			**341**
						197709				
		Накладные расходы, тенге				296004				
		- заработная плата, тенге				44401				
		- трудоемкость, чел-ч				148				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56825				
		Всего				**1003901**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				24897				
		- сметная заработная плата, тенге				3510				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				21296				
		- сметная заработная плата, тенге				9796				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				60				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10288				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4115
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1064497**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**3116847**
- материалы, тенге	578892
- сметная заработная плата, тенге	953284
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1455
Налог (2 %)	62337
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3179184**
НДС (12 %)	381502
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3560686**
Конкурсная скидка 33,5%	1192830
Всего по акту выполненных работ с учетом скидки	**2367856**
в т.ч. НДС 12%	253699

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

_____ **Шамаев А.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Global Trade Center"

_____ **Босаков Т.Ш.**

Технический надзор:
ТОО "УКС"

_____ **Бургамбаев А.К.**

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство водопроводной сети с.Кендала Талгарского района Алматинской области (2 очередь)**

Договор № 64 от 12 сентября 2018года

Акт № 2
приемки выполненных работ за апрель 2019 год
(локальная смета 2-2-1)

Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутрипоселковая водопроводная сеть								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	1113,6	27,84	26,18	31003	29154	9571	0,0115	13
				1,66	7,2	1849	8018	97	0,025	28
2	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	2151,3	44,07	41,46	94808	89193	29236	0,0182	39
				2,61	11,4	5615	24525	97	0,0396	85
3	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2151,4	56,99	53,61	122608	115337	37835	0,0235	51

	м3 грунта								
			3,38	14,75	7272	31733	97	0,0512	110
4 Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	167,5	791,1	–	132509	–	149735	4,272	716
	м3 грунта								
			791,1	–	132509	–	113	–	–
5 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	637,9	7,91	7,91	5046	5046	1590	–	–
	м3 грунта								
			–	2,57	–	1639	97	0,00984	6
6 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	637,9	32,53	30,98	20751	19762	6521	0,0106	7
	м3 грунта								
			1,53	9,01	976	5747	97	0,0308	20
7 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,200;	765,48	45	45	34447	34447	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	100	–	–
8 Е1-12-13	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2551,6	22,04	20,73	56237	52895	17350	0,00911	23
	м3 грунта								
			1,31	5,7	3343	14544	97	0,0198	51
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2551,6	21,55	4,52	54987	11533	42150	0,108	276
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	43454	–	97	–	–
10 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	473	789,1	152,52	373244	72142	129640	1,02	482
	м3 основания								
			153,68	57,15	72691	27032	130	0,279	132
11 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1390,8	3,35	3,35	4659	4659	1565	–	–

	м3 грунта								
			–	1,16	–	1613	97	0,0038	5
12 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	17850	3,82	3,82	68187	68187	22855	–	–
	м3 грунта								
			–	1,32	–	23562	97	0,00433	77
13 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1391,2	1,48	1,48	2059	2059	689	–	–
	м3 грунта								
			–	0,51	–	710	97	0,00168	2
14 Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	17850	1,57	1,57	28025	28025	9350	–	–
	м3 грунта								
			–	0,54	–	9639	97	0,00178	32
15 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	19241,2	18,22	18,22	350575	350575	118143	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	6,33	–	121797	97	0,02069	398
16 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	50,05	134,1	–	6712	–	7585	0,972	49
	м3 грунта								
			134,1	–	6712	–	113	–	–
17 Е1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	3063,2	6,01	6,01	18410	18410	6180	–	–
	м3 грунта								
			–	2,08	–	6371	97	0,00681	21
18 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	4,346	58881,69	25695,31	255900	111672	225362	194	843
	км трубопровода								
			33075	6813,45	143744	29611	130	26,38	115

21	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	6,387	58881,69	25695,31	376077	164116	331198	194	1239
		км трубопровода		33075	6813,45	211250	43518	130	26,38	168
24	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,748	58881,69	25695,31	102925	44915	90643	194	339
		км трубопровода		33075	6813,45	57815	11910	130	26,38	46
25	8-4-976	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	1,76548	669		1181				
		м								
27	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,316	70153,47	10674,97	22168	3373	21714	270	85
		км трубопровода		48825	4032	15429	1274	130	19,69	6
29	Е22-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметроим 100 мм	0,316	264493,88	23641,25	83580	7471	14113	145	46
		км трубопровода		25425	8930,25	8034	2822	130	43,62	14
31	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,096	62566,88	6788,5	6006	652	6020	253	24
		км трубопровода		45675	2565	4385	246	130	12,52	1
33	Е22-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,096	156300,92	20295,54	15005	1948	3723	126	12
		км трубопровода		22162,5	7665,75	2128	736	130	37,44	4
38	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	78	300,56	225,63	23444	17599	13030	0,414	32
		шт		69,53	58,98	5423	4600	130	0,226	18

Раздел 2 Водопроводные колодцы внутрипоселковой водопроводной сети

46	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1566,4	29,64	28,03	46428	43906	13174	0,0112	18
		м3 грунта		1,61	7,06	2522	11059	97	0,0245	38
47	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	958,5	3,82	3,82	3661	3661	1227	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	1265	97	0,00433	4
48	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	958,5	1,57	1,57	1505	1505	502	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	518	97	0,00178	2
49	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1566,4	25,65	5,38	40178	8427	30798	0,129	202
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	31751	–	97	–	–
50	Е1-24-7	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	721	6,84	6,84	4932	4932	1658	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	1709	97	0,00775	6
51	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	657	1,81	1,81	1189	1189	255	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,4	–	263	97	0,00134	1
52	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев =1500 из сборного железобетона в сухих грунтах	34,26	20797,8	1879,87	712533	64404	87915	8,86	304
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	49180	18447	130	2,061	71
53	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,3386	3697		4949				
		м3								
54	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	6,186	3786		23420				

м3

Всего прямые затраты	**3129348**	**1381194**	**4800**
	806082	**404908**	**1461**
В том числе стоимость: материалов, тенге	942075		
Накладные расходы, тенге	1431327		
- заработная плата, тенге	214699		
- трудоемкость, чел-ч	716		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	273641		
Всего	**4834316**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	119891		
- сметная заработная плата, тенге	16905		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	96		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	102552		
- сметная заработная плата, тенге	47174		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	287		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	49542		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19817		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5126118**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**15009274**		
- материалы, тенге	2758396		
- сметная заработная плата, тенге	4565124		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7360		
Налог (2 %)	300185		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15309459**		
НДС (12 %)	1837135		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17146594**		

Конкурсная скидка 33,5%	5744109
Всего по акту выполненных работ с учетом скидки	**11402483**
в т.ч. НДС 12%	1221695

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

_____ **Шамаев А.А.**

Технический надзор:
ТОО "УКС"

_____ **Бургамбаев А.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Global Trade Center"

_____ **Босаков Т.Ш.**