Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района**

Подрядчик (субподрядчик) **ТОО " Global Trade Center"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и строительство водопровода с.Кендала Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		64	12.09.2018					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**66 556 761**	**24 810 474**							**2 977 256,89**	**27 787 731**
К оплате										**27 787 731**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района

_____Шамаев А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"

_____Босаков Т.Ш.

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района"**
Подрядчик: **ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"**
Наименование объекта: **Реконструкция и строительство водопроводной сети с.Кендала Талгарского района Алматинской области (1 очереди)**
Договор № 64 от 12 сентября 2018 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за май 2019 год
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Внутрипоселковая водопроводная сеть									
8	Е1-12-13	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	254,4	22,04	20,73	5607	5274	1730	0,00911	2
		м3 грунта		1,31	5,7	333	1450	97	0,0198	5
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	254,4	21,55	4,52	5482	1150	4202	0,108	27
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	4332	–	97	–	–
11	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	135,84	3,35	3,35	455	455	153	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	158	97	0,0038	1

12	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	135,84	1,48	1,48	201	201	67	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	69	97	0,00168	–
13	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1771,32	3,82	3,82	6766	6766	2268	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	2338	97	0,00433	8
14	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1771,32	1,57	1,57	2781	2781	928	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	957	97	0,00178	3
15	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	1907,16	18,22	18,22	34748	34748	11710	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	12072	97	0,02069	39

Раздел 2 Водопроводные колодцы внутрипоселковой водопроводной сети

89	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	306	75,82	1,57	23201	480	26438	0,41	125
		счетчик (водомер)		67,5	–	20655	–	128	–	–
91	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	306	473,47	39,24	144882	12007	105755	1,47	450
		шт		254,25	15,75	77801	4820	128	0,07	21
93	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	306	187,02	50,89	57228	15572	58164	0,75	230
		фильтр		130,5	18	39933	5508	128	0,09	28

95	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	306	473,47	39,24	144882	12007	105755	1,47	450
		шт		254,25	15,75	77801	4820	128	0,07	21
		Всего прямые затраты				**426233**	**91441**			**1284**
						220855	**32192**			**126**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				113937				
		Накладные расходы, тенге				317170				
		- заработная плата, тенге				47576				
		- трудоемкость, чел-ч				159				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44604				
		Всего				**788007**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				19543				
		- сметная заработная плата, тенге				2756				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				16716				
		- сметная заработная плата, тенге				7689				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8075				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3230				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**835571**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**2446552**				
		- материалы, тенге				333608				
		- сметная заработная плата, тенге				943908				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1632				
		Налог (2 %)				48931				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2495483**				

НДС (12 %)	299458
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2794941**
Конкурсная скидка 33,5%	936305
Всего по акту выполненных работ с учетом скидки	**1858636**
в т.ч. НДС 12%	199140

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

_____**Шамаев А.А.**

Технический надзор:
ТОО "УКС"

_____**Бургамбаев А.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Global Trade Center"

_____**Босаков Т.Ш.**

Форма 2В

Цены региона Алматинская обл.

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г.

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района"**

Подрядчик: **ТОО "Global Trade Center"**

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство водопроводной сети с.Кендала Талгарского района Алматинской области (2 очередь)**

Договор № 64 от 12 сентября 2018года

Акт № 2
приемки выполненных работ за май 2019 год
(локальная смета 2-2-1)
Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутрипоселковая водопроводная сеть								
8	Е1-12-13	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3061,92	22,04	20,73	67485	63474	20820	0,00911	28
		м3 грунта		1,31	5,7	4011	17453	97	0,0198	61
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3061,92	21,55	4,52	65984	13840	50580	0,108	331
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	52144	–	97	–	–
11	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1668,96	3,35	3,35	5591	5591	1878	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	1936	97	0,0038	6
12	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	21420	3,82	3,82	81824	81824	27426	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	28274	97	0,00433	93

13	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1669,44	1,48	1,48	2471	2471	825	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	851	97	0,00168	3
14	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	21420	1,57	1,57	33629	33629	11220	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	11567	97	0,00178	38
15	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	23089,44	18,22	18,22	420690	420690	141771	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	146156	97	0,02069	478
16	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	26,95	134,1	–	3614	–	4084	0,972	26
		м3 грунта		134,1	–	3614	–	113	–	–
17	Е1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	4594,8	6,01	6,01	27615	27615	9270	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	9557	97	0,00681	31
35	Е22-46-6	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 377 мм на длину до 10 м без разработки грунта (прокол)	38	1505,12	744,18	57195	28279	48473	2,8	106
		м продавливания		528,75	452,48	20093	17194	130	1,461	56
37	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	38	244,98	0,28	9309	11	7263	0,844	32
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	5583	4	130	0,0005	–

Раздел 2 Водопроводные колодцы внутрипоселковой водопроводной сети

46	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2349,6	29,64	28,03	69642	65859	19760	0,0112	26
		м3 грунта		1,61	7,06	3783	16588	97	0,0245	58

47	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1789,2	3,82	3,82	6835	6835	2291	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	2362	97	0,00433	8
48	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1789,2	1,57	1,57	2809	2809	937	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	966	97	0,00178	3
49	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1181,3	25,65	5,38	30300	6355	23227	0,129	152
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	23945	–	97	–	–
52	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев =1500 из сборного железобетона в сухих грунтах	162,18	20797,8	1879,87	3372987	304877	416172	8,86	1437
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	232809	87323	130	2,061	334
53	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	5,3614	3697		19821				
		м3								
54	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	24,764	3786		93757				
		м3								
56	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	57	18075,87	36,99	1030325	2108	22342	1,82	104
		шт		288	13,5	16416	770	130	0,07	4
57	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	69	411,46	17,71	28391	1222	21394	1,4	97
		задвижка или клапан		231,75	6,75	15991	466	130	0,03	2
58	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	12	242,08	6,95	2905	83	2282	0,88	11
		задвижка или клапан		144	2,25	1728	27	130	0,01	–
61	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
63	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	704	75,82	1,57	53377	1105	60826	0,41	289
		счетчик (водомер)								

			67,5	–	47520	–	128	–	–
65 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	704	473,47	39,24	333323	27625	243302	1,47	1035
	шт		254,25	15,75	178992	11088	128	0,07	49
67 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 15 мм	704	187,02	50,89	131662	35827	133816	0,75	528
	фильтр		130,5	18	91872	12672	128	0,09	63
69 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	704	473,47	39,24	333323	27625	243302	1,47	1035
	шт		254,25	15,75	178992	11088	128	0,07	49
71 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	3,42642	247994,13	49389,75	849732	169230	362727	312,7	1071
	т фасонных частей		62775	18657	215094	63927	130	91,12	312
72 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	222	300,56	225,63	66724	50090	37089	0,414	92
	шт		69,53	58,98	15436	13094	130	0,226	50
75 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	45	74,06	9,93	3333	447	3686	0,32	14
	фланец		63	–	2835	–	130	–	–
76 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	421	156,43	21,43	65857	9022	68960	0,6	253
	фланец		126	–	53046	–	130	–	–
79 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,006	58881,69	25695,31	353	154	311	194	1
	км трубопровода		33075	6813,45	198	41	130	26,38	–
82 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	2,308	110909		255978				
	т								
83 4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,50384	60300		30382				
	т								

84	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005	0,20234	58101		11756				
		т								
85	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	3,76272	104245,57	2434,57	392247	9161	173155	170	640
		т стальных элементов								
				31950	920,25	120219	3463	140	4,49	17
87	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	51,4	34,64	0,09	1780	5	206	0,0218	1
		м2								
				4,39	0,05	226	3	90	0,0002	–
88	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	51,4	15,92	0,02	818	1	192	0,0213	1
		м2								
				4,14	–	213	–	90	–	–

Раздел 3 Водопроводные колодцы с регулятором давления

91	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	117	29,64	28,03	3468	3280	984	0,0112	1
		м3 грунта								
				1,61	7,06	188	826	97	0,0245	3
92	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	95	3,82	3,82	363	363	121	–	–
		м3 грунта								
				–	1,32	–	125	97	0,00433	–
93	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	95	1,57	1,57	149	149	49	–	–
		м3 грунта								
				–	0,54	–	51	97	0,00178	–
94	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	95	25,65	5,38	2437	511	1868	0,129	12
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	1926	–	97	–	–
95	Е1-24-7	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	22	6,84	6,84	150	150	50	–	–
		м3 грунта								
				–	2,37	–	52	97	0,00775	–
96	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	20	1,81	1,81	36	36	8	–	–

	м2 спланированной площади		–	0,4	–	8	97	0,00134	–
97 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,68	20797,8	1879,87	118132	10678	14576	8,86	50
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	8154	3058	130	2,061	12
98 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,2	3697		739				
	м3								
99 30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,92	3786		3483				
	м3								
103 Е18-21-7	Установка фильтров для очистки воды диаметром 100 мм	4	10747,46	144,83	42990	579	1716	1,63	7
	фильтр		281,25	54	1125	216	128	0,26	1
104 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	858,7	1,57	6870	13	415	0,22	2
	комплект		40,5	–	324	–	128	–	–
105 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,04822	247994,13	49389,75	11958	2382	5105	312,7	15
	т фасонных частей		62775	18657	3027	900	130	91,12	4
108 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	14	156,43	21,43	2190	300	2293	0,6	8
	фланец		126	–	1764	–	130	–	–
110 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,06832	110909		7577				
	т								
111 4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,01504	60300		907				
	т								
112 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005	0,00604	58101		351				
	т								
113 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,11232	104245,57	2434,57	11709	273	5169	170	19
	т стальных элементов		31950	920,25	3589	103	140	4,49	1
	Всего прямые затраты				**8178280**	**1416656**			**7427**
					1305366	**462241**			**1736**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5456261				

Накладные расходы, тенге	2192633
- заработная плата, тенге	328895
- трудоемкость, чел-ч	1096
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	622255
Всего	**10993168**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	272631
- сметная заработная плата, тенге	38441
- нормативная трудоемкость, чел-ч	218
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	233202
- сметная заработная плата, тенге	107273
- нормативная трудоемкость, чел-ч	653
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	112658
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	45063
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11656722**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**34130882**
- материалы, тенге	15975932
- сметная заработная плата, тенге	7027016
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11130
Налог (2 %)	682618
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**34813500**
НДС (12 %)	4177620
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**38991120**
Конкурсная скидка 33,5%	13062025
Всего по акту выполненных работ с учетом скидки	**25929095**
в т.ч. НДС 12%	2778117

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

_____ Шамаев А.А.

Технический надзор:
ТОО "УКС"

_____ Бургамбаев А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Global Trade Center"

_____ Босаков Т.Ш.