Заказчик: ТОО «Adiya Group (Адия Группа)»
Подрядчик: ТОО «А-Спецстрой»
Наименование стройки: Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток", г.Шымкент(Корректировка). Без наружных инженерных сетей.
Договор: №01/19 АП/АС от 01.04.2019г

Форма 2В

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Февраль 2020 года

№ п/п	Шифр и № расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге		Общая стоимость, тенге		Стоимость эксплуатации машин, тенге		Стоимость материалов, тенге		Стоимость оборудования, тенге		Трудоемкость, чел.-час.		Трудоемкость машинистов, чел.-час.	
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки																
		Кладка наружных стен																
1	1108-0001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в лок. смет. 9	Стены из газобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м																
2	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	ПР - 259; СП - 334 Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3 кладки	254,8	9624,61 9986,40	2634,28 891,76	1687991 1014206	671215 140598	2530	1075959 221053	1982593	
3	2102-0401-2004 РСНБ РК 2015	СП - 35; Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	234,416	20078,00		1706604			4706604 376528	5083333	
4	2102-0402-2002 РСНБ РК 2015	СП - 35; Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,5921	14336,00		37200			37200 2983	40153	
5	1109-0801-0501 РСНБ РК 2015	СП - 35; Конструкции стальные производственных зданий. Поставка болтов строительных с гайками и шайбами	кг	12,74	12752,00		161964			161964 12937	174021	
6	2103-0206-0104 РСНБ РК 2015	ПР - 334; СП - 80; Анкеры ГОСТ 5147-80 прямоугольные с резьбовой прокладкой поршневые размерами 6,8 мм х 58 мм	100 шт.	21,13	137,05 137,09	11,79 0,38	295296 2935171	1698 806		2495103 59867	5381136	
7	2103-0206-0501 РСНБ РК 2015	СП - 35; Анкерный болт стальной фундаментный с рубашкой под гайку М10х125х85 мм ГОСТ 28778-90	1000 шт.	1,666	7233,00		12050			12050 964	13014	
8	2107-0106-0502 РСНБ РК 2015	СП - 35; Пенопласт стеновый. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	100	47,53	93,00		43728			15728 3498	47226	
			10 м кв	667,87	85,90	10,90	57369	7282		59105	126790	

9	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	ПР - 1106; СП - 85% Прокладка трубопроводов ВПП диаметром 30 мм ГОСТ 29175-91	100 м	6,6787	23654,00	–	157928	–	157928	–	9514	170616
		СП - 85% Кладка внутренних стен									12638	
10	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пол. 9	Стены из легкобетонных изделий. Кладка блоков на растворе толщ. до 4 м	м3 кладки	59,9935	8261,84 3480,40	2634,28 557,76	495717 208798	158040 33102	98879	252862 59987		809471
11	2203-0501-1403 РСНБ РК 2015	ПР - 0296; СП - 85% Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	55,19408	20179,10	–	1108786	–	1108786	–	86155	1198840
12	2102-0401-2004 РСНБ РК 2015	СП - 85% Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	11,4496	14386,00	–	6468	–	6468	–	517	6985
13	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	СП - 85% Конструкции вспомогательных производственных зданий. Постановка колонн строительных стальных и шлюзовых	шт	316,125	137,88 137,09	0,79 0,34	43586 43037	249 110	–	29995 5886		79457
14	2113-0206-0104 РСНБ РК 2015	ПР - 0296; СП - 85% Скобы по ГОСТ 1145-80 кровельные с ребиновой простежкой оцинкованные, размером 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,22505	7233,00	–	2154	–	2154	–	171	2305
15	2121-0205-0501 РСНБ РК 2015	СП - 85% Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М20х32х95 мм ГОСТ 28778-90	шт.	63,225	92,00	–	5817	–	5817	–	468	6282
16	1507-0106-0402 РСНБ РК 2015	СП - 85% Плинтус пластиковый. Заполнение вертикальных швов у проемов пластиковым	м.п.пов	80,24236	830,00 75,00	10,90	67307 5019	875	66494	7100 2959		80449
17	2115-0806-2203 РСНБ РК 2015	ПР - 1106; СП - 85% Прокладка трубопроводов ВПП диаметром 30 мм ГОСТ 29175-91	100 м	0,8024236	23654,00	–	18983	–	18983	–	1548	20492
		СП - 85% Перемычки стальные Пр-1-Пр-6 по внутренним стенам										
18	1105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Скобы. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,378798	51696,89 42575,49	4082,19 1351,62	195815 15127	1546 513	178142	15476 3690,3		228194
19	2106-0806-0101 РСНБ РК 2015	ПР - 0296; СП - 85% Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с грузоподъемностью до 0,1 т	т	0,378798	463229,00	–	175485	–	175485	–	14039	189524
		СП - 85% Стойки стальные Ст1-Ст13 по внутренним стенам										

20	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Сходы. Крепление стальными анкерами	т металлических конструкций	2,617668	516930,89 42575,40	4082,49 1354,32	1353169 411448	10607 3545	4231034	106944 416909	1576922	
21	2106-0810-0001 РСНБ РК 2015	*ПР - 50%; СТ - 5%* Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,617668	461279,00		1262731		1262731		1309727	
22	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	*СТ - 5%* Сходы. Крепление стальными анкерами								97017		
23	2108-0901-0101 РСНБ РК 2015	*ПР - 50%; СТ - 5%* Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т металлических конструкций	1,038162	516936,89 42575,40	4082,49 1354,32	536604 44200	4238 1406	488226	42414 46326	625404	
		СТ - 5% Стойки стальные С15-С19Д в покрытиях зданий	т	1,038162	461279,000		480959		480959	38477	519436	
24	1109-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. 1, доп. прик. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, соединяемые прямыми для пролетов до 24 м при высоте колонн до 25 м, башмаки	т конструкций	5,2572058	85166,59 61641,50	21072,21 5150,08	447453 324062	110781 26952	12590	243373 55264	746071	
25	2109-0901-0101 РСНБ РК 2015	*ПР - 50%; СТ - 5%* Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т										
26	1106-0501-0405 РСНБ РК 2015 Изм. 1, доп. прик. 16	*СТ - 5%* Детали закладные массой до 4 кг. Установка	т	5,2572058	461279,000		2435553		2435553	194844	2630397	
27	1106-0707-0404 РСНБ РК 2015 Изм. 1, доп. прик. 16	*ПР - 95%; СТ - 5%* Перемычка монолитная в Дом-1 (в подвале) Перемычки. Установка	т	0,0192192	338565,00 228096,00	1275,00 531,99	16167 4384	25 10	11908	3699 1609	21724	
28	2105-0301-0000 РСНБ РК 2015	*ПР - 95%; СТ - 5%* Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	кг	0,36	40286,50 14017,00	4347,60 816,50	14503 5046	4565 305	7812	4569 1250	21922	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	*СТ - 5%* Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 42 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1033	221581,000		231		231	58	289	
		СТ - 5% Монтажные стыки сварные МС-1, МС-2 (в подвале)	т	0,158	214125,000		27446		27446	2196	29642	

30	1106-0501-0164 РСНБ РК 2015 Изм. в полн. мат. 16	Колонны железобетонные с деревянной опалубкой высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство										
31	2105-0301-5200 РСНБ РК 2015	ЗП = 0,94; СТ = 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	55194,24 11346,40	6128,53 1277,78	1656 340	184 38	532	345 112	1513	
32	2105-0301-3000 РСНБ РК 2015	СТ = 8% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0736	214433,00	–	15783	–	15782	1263	17044	
		СТ = 8%	т	0,0186	122381,00	–	2125	–	2125	170	2295	
33	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная С6-2(в виде полос) Стоимость бетонных и железобетонн. Армирование										
34	2105-0301-5500 РСНБ РК 2015	ЗП = 0,94; СТ = 8% Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,012302/4	14269,72 12887,60	1349,48 562,44	528 237	51 13	–	262 49	639	
		СТ = 8%	т	0,02502	228553,00	–	5261	–	5261	421	5682	
35	1105-0301-0001 РСНБ РК 2015	Армированные изделия Сталь в прутке конструкции. Армирование изделия	т железобетонных изделий	5,486515	6-1850,71 62650,40	2412,91 677,46	226110 218466	7644 2361	–	205369 34518	469598	
36	2105-0301-3000 РСНБ РК 2015	ЗП = 0,94; СТ = 8% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3858	221381,00	–	749552	–	749552	59964	809516	
37	2105-0301-5500 РСНБ РК 2015	СТ = 8% Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,7695	228553,00	–	175872	–	175872	14070	189941	
38	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	СТ = 8% Щиты бетонные. Устройство АРМИРОВАННОЕ ОСНОВА	м3	5,1	24519,50 4697,80	4056,68 775,08	125050 23959	39089 3953	80403	25400 12036	162486	
		ЗП = 0,94; СТ = 8% Деталь крепления перегородки к ж/б конструкции										
39	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. в полн. мат. 16	Детали закладные весом до 1 кг. Установка										
40	1106-0301-0101 РСНБ РК 2015	ЗП = 0,94; СТ = 8% Конструкции железобетонные. Сооружение подземных резервуаров с прямоугольным в плане основанием (подвал) вертикальных емкостей глубиной 200 мм диаметром 20 мм	т	0,01236	838865,00 228090,00	1275,00 531,99	10565 2819	16 7	7530	2572 1035	13971	
			10 отверстие	6	770,99	341,88	4626	2051	89	5250	8539	

41	11107-0107-0003 РСНБ РК 2015	ОТ - 84%, СТ - 8% Изделия металлические ковкие до 20 кг. Установка	Тонна	0,00102	422,60	228,23	2536	1369		632					
42	11105-0301-0107 РСНБ РК 2015	НР - 77%; СТ - 8% Двери металлические весом до 4 кг. Установка			57121,70	6916,40	2863	28	2603	289	3394				
					57487,70	1291,62	232	5		251					
	Итого по разделу 16		т	0,00792	808565,000	1278,00	6641	10	1834	1618	8182				
		НР - 91%; СТ - 8%			228096,000	531,99	1807	4		663					

[illegible]

Раздел 2. Проемы

		Окна									
43	1109-0201-0003 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ, профилей толщиной 60 мм двухстворчатые водяной конструкции от 0 м² площадью до 2 м², поворотные формы туров двухстекольные - пленкой и поворотно, стеклом ГОСТ 30674-99									
44	2109-0100-9901 РСНБ РК 2015	СТ - 8% Блоки оконные одно, - двухстворчатые одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92/ОК 67	м2	335,0525	18048,00	6047028	6047028	453762	6530990
		СТ - 8%	м2	63	9699,00	61104	61104	4888	65992

		Металлоконструкции										
45	2109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для проектов до 24 м. Монтаж: ОТ - 69%, ОТм - 8%	т конструкций	3,5258	25492,67 6656,16	12328,82 3208,18	100029 26131	48400 12949	25546	26965 10164	137208	
46	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ОТ - 8%,	т	3,5258	463279,00	–	1818741	–	1818741	–	5961240	
47	2109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели переплетов, закрепленные в под готовленную сборку для многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж ОТ - 69%, ОТм - 8%	т конструкций	11,32697	53757,20 32007,79	27091,49 9573,42	608906 249282	306555 69130	52669	215564 65958	890428	
48	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ОТ - 8%	т	11,32697	463279,00	–	5247547	–	5247547	–	5607351	
49	2109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ОТ - 69%, ОТм - 8%	т конструкций	10,6547	29270,43 15363,10	10015,37 2790,70	311868 163902	106737 29734	41329	133609 35838	491115	
50	2109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные и конструкции для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ОТ - 69%, ОТм - 8%	т конструкций	8,5584	70653,02 54659,10	13768,53 3625,45	632538 489668	120315 32474	19965	360274 79457	1072669	
51	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ОТ - 8%	т	8,5584	463279,00	–	4150239	–	4150239	–	14822359	
52	2109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные и конструкции для ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ОТ - 69%, ОТм - 8%	т конструкций	11,7113	70653,02 54659,10	13765,33 3625,45	827139< 640129	161210 42459	26100	470066 103874	1401298	
53	2108-0901-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	11,7113	439612,00	–	5145779	–	5145779		6860362	

54	0113-0301-1406 РСШБ РК 2015 Т(=2	СУГ - SO_2 Инструмент металлический ударный. Окраска эмалями ПФ-115											411902		
			м2	1041,75163		173,98	3,30	181243	8440	136079		35636		234219
						49,08	0,50	56124	525			12350		

Итого с применением коэффициента К=0.73860648	39 020 313
НДС 12%	4 682 436
Всего	43 702 750

Подрядчик:
ТОО «A Стеклопрофиль»

Директор _____ Ли С.Б.

Заказчик:
ТОО «Adiya Group (Адия Группа)»

Директор _____ Нурумов А.Ш.

Форма 3

Заказчик: ТОО "Adiya Group (Адия Групп)"
Подрядчик: ТОО "А-Спецстрой"
Договор №04/19-АГ/АС от 01.04.2019г.
Наименование строительства: Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Восток», г.Шымкент (корректировка). Без внутриплощадочных инженерных сетей.

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ФЕВРАЛЬ месяц 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства			С начала года			За отчетный месяц		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток",г.Шымкент. (Корректировка) Без внутриплощадочных инженерных сетей.	83 600 338	10 032 041	93 632 378	83 600 338	10 032 041	93 632 378	39 020 313	4 682 438	43 702 750

Подрядчик:
Директор
ТОО "А-Спецстрой"

_____ **Ц.Ф.В.**

Заказчик:
Директор
ТОО "Adiya Group (Адия Групп)"

_____ _____ **Нурумов А.П.**

Заказчик: ТОО «Adiya Group (Адия Групп)»
Подрядчик: ТОО «А Строй»
Наименование стройки: Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Винтов" г.Шымкент(Корректировка). Без внутриплощадочных инженерных сетей.
Договор №04/19-АГ/АС от 01.04.2019г.

Форма 2В

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Февраль 2020 года

№ п/п	Обоснование (№ таблицы, № позиции)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге		Общая стоимость работ, тенге		Накопительная ведомость с начала строительства		Остаток сметной стоимости	Примечание
					Всего	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. Стены подземные										
		Кладка наружных стен										
1	1108-0501-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м. Бетон марки 100	м3 кладки	254,8	6624,61 / 3986,40	2631,28 / 951,76	1687951 / 1014206	671345 / 110589	2530	1078969 / 220952	608603	
2	2103-0301-0400 РСНБ РК 2015	ЕР 30-01-017-05 Бетон стеновых блоков автоклавного твердения (газобетон) В3,5, Е600 ГОСТ 31360-2007	м3	224,416	20078,00		4506604		1706604		576528	5083133
3	2102-0401-2004 РСНБ РК 2015	СП - 8а Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,5921	14596,00		37290		37290		20889	16375
4	2102-0401-2002 РСНБ РК 2015	СП - 8а Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	12,74	12713,00		161961		161961		12957	174921
5	1101-0501-0500 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка балок строительных стальных и пойдоли	т	2841,3	137,88 / 137,09	0,79 / 0,38	295296 / 293515	1689 / 506		203163 / 39867	530206	
6	2113-0205-0104 РСНБ РК 2015	ЕР 09-01-021-05 Анкеры ГОСТ 1147-80 крюковые с резьбовой проставкой обрезанные, диаметром d,0 мм х 38 мм	1000 шт.	1,666	7253,00		12050		12050		964	13014
7	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	СП - 8б Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х125/89 мм ГОСТ 28778-90	шт.	475,5	92,00		43728		43728		3498	47226
8	1105-0306-0102 РСНБ РК 2015	СП - 8а Панели стеновые железобетонные для подземной части зданий	м3 блока	667,87	85,90	10,90	57369	7283		59119	136790	

1						2							
9	2013-0816-2205 РСНБ РК 2015	ЗИ - 11898; СТ - 896 Прокладки уплотнительные ПРП пенопрен 30 мм ГОСТ 19177-81			75,00			50087				9519	
		СТ - 836	100 м	0,6787	23651,00			157578		157578			170616
		Кладка внутренних стен										12438	
10	1103-0301-0101 РСНБ РК 2015 Прим. к дол. осн. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без обыкновенной при толщине стены до 1 м											
		ЗИ - 6394; СТ - 836	м3 кладки	59,9936	8262,84 3980,40	2634,28 551,76	495717 238798	158040 33102		98879		252967 59897	808471
11	2105-0503-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ПГС, D600 ГОСТ 31360-2007											
		СТ - 850	м3	55,19403	20078,000		1108186			1108186			1796810
12	2102-0401-2004 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый тонкозернистый марки М100 ГОСТ 28013-98										85655	
		СТ - 836	м3	0,4496	14356,00		6458			6458			6985
13	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Поставляемые бетонные строительные изделия и детали										517	
		ЗИ - 836; СТ - 836											
14	2113-0208-0104 РСНБ РК 2015	Скобы по ГОСТ 1147-80 кровельные с рашпилем простой прямоугольное, размером 4,5 мм х 38 мм	6м.п.	316,125	137,88 137,09	0,79 0,38	43586 15337	240 119				39985 5886	79457
		СТ - 836	1000 шт.	0,29505	7243,00		2134			2134			2305
15	2123-0205-0500 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной одно конусный с рубашкой под гайку М10х125 мм ГОСТ 28778-90										171	
		СТ - 836	шт.	63,225	92,00		5817			5817			6282
16	1107-0106-0102 РСНБ РК 2015	Шпоны стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками										469	
		ЗИ - 11898; СТ - 836	м пог	80,24236	839,80 75,00	10,91	67387 6018	875		60494		5101 4959	84115
17	2113-0516-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП, пенопрен 30 мм ГОСТ 19177-81											
		СТ - 836	100 м	0,802436	23054,00		18501			18501			20499
		Перемычки стальные Пр-1-Пр-6 во внутренних стенах										1516	
18	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015	Сварка вручную стальных конструкций	т наплавленного металла	0,378798	516936,89 43275,40	4082,19 1351,02	195835 16127	1546 513		178042		15476 16903	238194
19	2106-0800-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т											
		СТ - 836	т	0,378798	463279,00		175489			175489		14039	189529
		Стойки стальные Ст1-Ст3,3 во внутренних стенах											

20	2109-0301-0002 РСНБ РК 2015	Сварка. Крепление стальных затяжек										
		НР - 93%; СП - 80%	нормативных затяжек	2,617668	516936,89 42575,10	4082,49 1354,32	1365169 111448	10687 3545	1258034	108804 110809		1370922
21	2105-0001-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т										
		СП - 8%	т	2,617668	463279,00	–	1212711	–	1212711	–		1300727
22	1108-0301-0002 РСНБ РК 2015	Сварка. Крепление стальных затяжек										
		НР - 93%; СП - 82%	т нормативных затяжек	1,038162	516936,89 42575,10	4082,49 1354,32	536664 44200	4239 1406	488236	97017 42414 46326		625404
23	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т										
		СП - 8%	т	1,038162	463279,00	–	480959	–	480959	–		519436
		Стойки стальные Ст5-Ст12а в зданиях и сооружениях								38477		
24	2109-0302-0001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки распорки из одиночных и парных уголков, тавровых профилей для пролетов до 24 м при высоте домов до 25 м. Монтаж										
		НР - 92%; СП - 80%	т конструкций	5,2572658	85108,59 61641,50	21092,21 5461,08	447430 224062	110781 28652	126590	232373 55264		746071
25	2106-0001-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т										
		СП - 8%	т	5,2572658	463279,00	–	2435563	–	2435563	–		2630897
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка закладных изделий до 1 кг. Установка								154844		
		НР - 93%; СП - 8%	т	5,0152192	83896,00 22896,00	1275,09 531,59	16117 4364	25 10	11208	3999 1609		21721
		Прокладка закладных изделий Пр1-1(в подвале)										
27	1105-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладки. Установка										
		НР - 93%; СП - 80%	м3	0,36	40286,50 3017,00	4147,68 846,50	14510 5046	1565 305	7892	4869 1550		16922
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0003	221591,00	–	731	–	731	–		789
29	2505-0501-3501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014								58		
		СП - 8%	т	0,128	214423,00	–	27446	–	27446	–		28642
		Монтажный кронштейн МС-1,МС-2(в подвале)								2196		

30	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадка железобетонная с перекрытием или трубобетонной до 4 м, периметром до 2 м. Устройство										2870
		ЗП - 27%; СП - 8%	м3	0,03	36104,24 11346,40	6121,68 1277,28	1056 240	184 28	532	345 182		1513
31	2106-0501-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
32	2105-0501-3001 РСНБ РК 2015	ЗП - 8% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0736	214423,00	–	15782	–	6752	–		17044
		СП - 8%	т	0,0095	221381,00	–	2125	–	2125	–		2295
		Сетки арматурные Ст.2(п поставляет)								170		
33	1106-0501-0110 РСНБ РК 2015	Сетка подстилающая в набивных. Армирование										
34	2105-0501-3501 РСНБ РК 2015	ЗП - 92%; СП - 8% Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 8 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00230214	14268,72 12887,00	1349,48 562,44	328 297	31 15	–	282 49		659
		СП - 8%	т	0,02302	228553,00	–	5261	–	5261	–		5682
		Армирование вставки								421		
35	1108-0201-0700 РСНБ РК 2015	Стенки и другие конструкции. Армирование вставки	т масса нетто с вязкой	3,190215	64852,71 63600,40	2192,51 677,16	2261,10 218486	7644 2361	–	296369 91515		458998
36	2105-0501-3001 РСНБ РК 2015	ЗП - 92%; СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2858	221381,00	–	749552	–	749552	–		801516
37	2105-0501-0501 РСНБ РК 2015	СП - 8% Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80								53664		
38	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	СП - 8% Щиты бетонные. Устройство АРМОПРОВАННОГО ПРВА	т	0,7666	228553,00	–	175272	–	175272	–		189941
		ЗП - 27%; СП - 8% Детали крепления перекрытий к ж/б конструкциям	м3	5,1	24519,63 4697,80	2656,65 775,08	125050 23959	20689 3953	80402	25400 13086		163486
39	1106-0501-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка										
40	1106-0501-0108 РСНБ РК 2015	ЗП - 92%; СП - 8% Конструкции железобетонные. Сборные элементы замоноличивания и сопряжения с применением охлаждающей жидкости (воды) марки на глубине скважины глубиной 200 мм диаметром 20 мм	т	0,01336	838565,00 228066,00	12755,00 536,99	10065 2819	16 7	2530	2572 1065		13971
			измеритель	6	770,99	341,88	4626	2051	39	3280		4539

		СП - 8,9%; СОР - 5,5%													
41	1109-0101-0103 РСНБ РК 2015	Шпонки закладные из сталей до 20 кг. Установка	Т	0,00462	7/2126,70 67687,70	6986,00 1291,63	2863 232	38 5	2683	2802 251	5994				
		НР - 91,9%; СП - 65%													
42	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. 1/Инд. инд. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00793	838565,00 25896,00	4275,30 531,99	6641 1807	10 4	6521	1648 663	8192				
		[illegible]													
		Раздел 12. Проемы													
		Окна													
43	2109-0360-0002 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотной, поворотно-откидной форм и глухие: двухстворчатые - площадью в свету, свыше 1,0 м² ГОСТ 30674-99	м2	395,0924	15016,00	–	6047028	–	6047028	–	483762	6530790			
44	2109-0101-9900 РСНБ РК 2015	Блоки оконные ПВХ, - двухстворчатые одинарной конструкции для жилых, общественных и производственных зданий и сооружений СТ РК 950-92/ОПЕ 67													
		СП - 55%	м2	6,2	9669,00	–	61104	–	61104	–	4888	65992			
		[illegible]													

54	01-113-0301-1405 РСНБ ГЭСН 2015 К -2	Монтажные механические строительно-монтажные. Окраска ... Укрупненные ПФ-162	м2	1044,75163	173,99	3,30	181245	3440	126679	35036	234229		
					49,08	0,50	51124	523		17350			
		Итого									49 155 334		
		В том числе											
		СМР									49 455 334		
		Оборудование											
		Прочие затраты в строительстве 0,9%									445 098		
		Всего:									49 900 432		
		В том числе СМР:									49 900 432		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %									349 303		
		Непредвиденные работы и затраты 2%									1 000 099		
		Итого по сметному разделу									50 117 835		
		Итого в текущих ценах на 2019 с к=1			20%						10 329 569		
		Итого в текущих ценах на 2020 с к=1,04800			80%						42 960 137		
		Итого:									53 189 706		

Итого с применением коэффициента К 0,75360648
НДС 12%
Всего

39 020 513
4 682 458
43 702 971

Подрядчик:
ТОО «АЭС-4 Инжиниринг»

Директор _____Ли С.В.

Заказчик:
ТОО «Ladyn Group (Ладин Группа)»

Директор ___ _____Нурумов А.Д.

Форма 3

Заказчик: ТОО "Adiya Group (Адия Групп)"
Подрядчик: ТОО "А-Спецстрой"
Договор №04/19-АГ/АС от 01.04.2019г.
Наименование строительства: Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Восток», г.Шымкент (корректировка). Без внутриплощадочных инженерных сетей.

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ЯНВАРЬ месяц 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства			С начала года			За отчетный месяц		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток", г.Шымкент. (Корректировка) Без внутриплощадочных инженерных сетей.	44 580 025	5 349 603	49 929 628	44 580 025	5 349 603	49 929 628	44 580 025	5 349 603	49 929 628

Подрядчик:
Директор
ТОО "А-Спецстрой"

_____ **Ли С.В.**

Заказчик:
Директор
ТОО "Adiya Group (Адия Групп)"

_____ Нурумов А.П.

Заказчик: ТОО «Adiya Group (Адия Группа)»
Подрядчик: ТОО «А-Строй строй»
Наименование стройки: Строительство жилого дома и инженерные сети в микрорайоне "Восток", г.Петропавловск (Корректировка). Без наружных инженерных сетей.
Договор: №14/19-АТУАС от 01.04.2019г.

Форма 2В

АКТ №2

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за Январь 2020 года

Номер по порядку	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения (тенге)			Стоимость всего (тенге)				Накладные расходы	Сметная прибыль	Всего стоимость в ц.п. в СТ РК (тенге)
					всего	в т.ч. заработная плата	в т.ч. эксплуатация машин	всего	в т.ч. заработная плата	в т.ч. эксплуатация машин	материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-3-												
		Монолитная плита перекрытия П.1-3												
1	1106-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. кн. 66	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м												
		ГЭСН-2020 (СТ - 85)	м3	96,4	35404,89	1612,10	3421707	17 1699	3415648		791281		4550027
2	2105-0301-5201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			8624,20	595,93	831373	38167			337039		
		СТ - 5%	т	3,4404	214423,01	–	737701	–	737701		–		790717
3	2105-0301-5201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014				–		–			59016		
		СТ - 5%	т	3,5732	214426,00	–	766292	–	766292		–		786195
4	2105-0301-5201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014				–		–			57803		
		СТ - 5%	т	0,171	214428,00	–	36656	–	36656		–		39600
5	2105-0301-5201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014				–		–			2943		
		СТ - 5%	т	0,1062	214428,00	–	22743	–	22743		–		24830
6	2105-0301-5201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014				–		–			1787		
		СТ - 5%	т	0,1344	214428,00	–	28818	–	28818		–		31121
						–		–			2305		

7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1468	214423,00	–	31477	–	30477	–	2518	33995
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0484	214423,00	–	10378	–	10378	–	830	11208
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2008	214423,00	–	43056	–	43056	–	3444	46501
10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. изд. 1	СП - 8% Сталь арматурная в пакете. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,37	18975,38 17092,42	977,26 304,47	139940 139501	7202 2314	2146	130798 28852	281499
11	1106-0301-0103 РСНБ РК 2015	СП - 92% СП - 8% Каркасы плоские из стержней из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,9535	137247,35 136936,00	1388,82 397,91	128597 126696	1297 371	394	115914 19553	265953
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СП - 91% СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,554	221381,00	–	73941	–	73941	–	5915	79857
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5098	214423,00	–	138547	–	128547	–	10284	138830
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2467	214423,00	–	696167	–	696167	–	55693	751861
15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. изд. 16	СП - 8% Детали закладные весом до 1 кг. Установка	т	0,256	838565,00 228006,00	1259,00 531,99	214673 58303	326 136	159951	53261 21435	289369
16	1106-1601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. изд. 16	Монолитная плита перекрытия ПП-4 Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,5	36494,38 8624,20	2812,10 395,92	59242 12936	2708 504	37888	12012 5244	79799
17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. изд. 1	СП - 91% СП - 8% Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4796	18975,38	977,26	9013	471	90	3852	6669

18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	НР - 25%; СП - 85% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1		17707,12	304,47	3092	53		424			
19	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	СП - 85% Болты анкерные со гнутым анкерным стержнем. Установка при бетонировании	т	0,1746	202258,00		35314		35314	– 2825		38139	
20	2105-0301-5001 РСНБ РК 2015	НР - 95%; СП - 85% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	127747,25 135936,00	1386,87 397,91	2893 2856	29 8	9	2605 440		5938	
21	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СП - 85% Доски необрезные хвойных пород до 4 см. Установка	т	0,021	221381,00		4649		4649	– 372		5021	
22	1106-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 95%; СП - 85% Монолитная часть перекрытия ПК-4 Перекрытия бесбалочные толщиной до 200 мм. Устройство по монолитным железобетонным плитам до 6 м	т	0,039	838865,00 238095,00	1275,00 531,99	31865 8685	48 20	23249	7906 3182		42053	
23	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	НР - 95%; СП - 85% Сетки арматурные плоские. Изготовление и поставка готовых сеток из арматуры диаметром до 16 мм	м3	1,6	35491,86 862-1,30	1812,10 595,92	56792 14759	2899 633	40094	13136 5594		75519	
24	2105-0301-5202 РСНБ РК 2015	НР - 95%; СП - 85% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1121	18995,36 17707,12	977,20 304,47	2127 3986	110 34	32	1837 317		4282	
25	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	СП - 85% Болты анкерные со гнутым анкерным стержнем. Установка при бетонировании	т	0,1128	202258,00	–	22673	–	22673	1814		24487	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	НР - 95%; СП - 85% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03458	137747,25 135936,00	1386,87 397,91	5396 3341	34 10	11	3049 515		8950	
27	2105-0301-5202 РСНБ РК 2015	СП - 85% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0165	221381,00		3653	–	3653	– 292		3945	
		СП - 85% Стяжки Монолитная стяжка Дж-2	т	0,00018	202258,00		1634		1634	– 131		1765	

Расчетный метод АВС-4 (декабрь 2019 г.)

28	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	Стенки и перекрытия железобетонные толщиной до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство											8290
29	2105-0501-3202 РСНБ РК 2015	ГР - 92%; СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	30,487424	367237,24 10691,80	5212,05 1011,99	11228709 357720	174408 33892	696671	356331 126930	1711940		
30	2105-0501-3202 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0588677	202258,00	–	190939	–	190939	–	209454		
31	2105-0501-3201 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,1540054	202258,00	–	233407	–	233407	18673	252079		
32	2105-0501-3202 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7715519	314423,00	–	166146	–	166146	13292	179438		
33	2105-0501-3201 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3519095	202258,00	–	273435	–	273435	21875	295307		
34	2105-0501-3001 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1042088	214423,00	–	249633	–	249633	19971	269604		
35	1106-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 1	СП - 8% Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и установка в проектное положение диаметром до 25 мм	т	0,4585662	221381,00	–	35325	–	35325	2826	38151		
36	1106-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 1	ФР - 92%; СП - 8% Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и установка в проектное положение диаметром до 25 мм	т	5,5103997	18840,36 17210,88	1338,48 368,20	104816 95761	7446 6903	1619	83947 25501	209264		
37	2105-0501-3202 РСНБ РК 2015	ФР - 92%; СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0751875	18840,36 17210,88	1338,48 368,20	1417 1294	101 27	23	1202 209	2828		
38	2105-0501-3202 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0261141	202258,00	–	5280	–	5280	422	5703		
			т	0,0198851	202258,00	–	9927	–	9927	–	10722		

		СП - 95										
		Многоэтажная часть лифтовой шахты. Вып. 1										
39	1106-0801-0204 РСНБ РК 2015 Изм. 3 доп. изм. 16	Стены и перегородки железобетонные толщиной до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство										794
		ПР - 95%, СП - 8%										
40	1106-0801-0701 РСНБ РК 2015 Изм. 3 доп. изм. 1	Каркасы пространственные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	м3	50	36727,24 / 10697,80	5212,85 / 1011,77	1836361 / 534890	260642 / 50590	1041130	502514 / 189511	2578386
		ПР - 95%, СП - 8%										
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014	т	6,1452	13841,36 / 17210,88	1338,48 / 358,20	115740 / 105730	8223 / 2200	1767	98217 / 17117	231173
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СП - 8%	т	5,85	214423,00	—	1254375	—	1254375	— / 100350	1354725
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014										
43	1105-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. 3 доп. изм. 16	СП - 8%	т	0,3932	221381,00	—	64909	—	64909	— / 5193	70102
		Детали закладные весом до 20 кг. Установка										
44	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. 3 доп. изм. 16	ПР - 95%, СП - 8%	т	0,6908	677385,00 / 6041600	1275,00 / 531,99	467868 / 46290	881 / 367	420831	42557 / 10916	551022
		Детали закладные весом более 20 кг. Установка										
		ПР - 95%, СП - 8%	т	0,1012	639509,00 / 23040,00	1275,00 / 531,99	64718 / 2332	129 / 53	61650	2171 / 5303	71584
		Многоэтажная часть лифтовой шахты. Вып. 2										
45	1106-0801-0204 РСНБ РК 2015 Изм. 3 доп. изм. 16	Стены и перегородки железобетонные толщиной до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство										
		ПР - 95%, СП - 8%										
46	1106-0801-0701 РСНБ РК 2015 Изм. 3 доп. изм. 1	Каркасы пространственные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	м3	67,6	36727,24 / 10697,80	5212,85 / 1011,77	2482561 / 722766	352389 / 68397	1407406	709958 / 256318	3458037
		ПР - 95%, СП - 8%										
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014	т	5,794	13841,36 / 17210,88	1338,48 / 358,20	109123 / 99686	7352 / 2075	1686	92602 / 16138	217863
		СП - 95										
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014	т	5,6973	214423,00	—	1221611	—	1221611	— / 97729	1319340
		СП - 8%	т	0,0448	221381,00	—	20887	—	20887	— / 1679	22566

49	2105-0341-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0448	202258,00	–	9061	–	9061	–	729	9786
		СТ - 85;										
50	2105-0501-3601 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СТ - 85;	т	0,0096	221381,00	–	2129	–	2125	–	170	2295
51	1106-1601-0600 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг										
		НР - 91%; СП - 85;	т	0,0544	29979,39	3727,11	1631	203	24	1324	236	3104
52	1106-0501-0400 РСНБ РК 2015 Изм. 1, доп. изм. 16	Детали, закладные элементы до 20 кг. Установка			25800,18	942,13	1404	51				
		НР - 91%; СП - 85;	т	0,33	677285,00	1275,06	149503	281	134022	13483	12999	175485
		Монолитная кухня лифтовой шахты. Вид 3			66816,00	531,29	14700	117				
53	1105-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. 8 доп. изм. 16	Стены и перегородки железобетонные высотою до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство										
		НР - 91%; СП - 85;	м3	40,3	36727,24	5222,85	1806901	256972	103178	523095	186178	2517451
54	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. 8 доп. изм. 1	Кирпичные кладки простые. Выполняемые в особенных условиях по температуре наружного воздуха до 35 °С			10881,86	1011,79	326407	69780				
		НР - 91%; СП - 85;	т	5,0872	18640,36	6338,10	95645	6809	1481	68333	24174	194352
55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			172109,66	358,20	87555	1822				
		СП - 85;	т	5,0152	214423,00	–	1074945	–	1074945	–	85996	1160941
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 85;	т	0,074	221381,00	–	16382	–	16382	–	1311	17693
57	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015 К=8	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг										
		НР - 91%; СП - 85;	т	0,1065	29979,39	3727,11	3262	406	49	2648	473	6361
58	2105-0341-3202 РСНБ РК 2015 К=8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			25800,43	942,63	2807	103				
		СП - 85;	т	0,0896	202258,00	–	18122	–	18122	–	1450	19572
59	2105-0501-3001 РСНБ РК 2015 К=8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 85;	т	0,0193	221381,00	–	4251	–	4251	–	340	4591

60	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Болты анкерные полные до 4 кг. Установка											
		ЗР - 27%; СП - 8%	т	0,0152	838565,00 / 228096,00	1275,10 / 591,99	663598 / 189944	1039 / 434	496612	169604 / 68256	921455		
		Молодежная стена подземной шахты. Ряд 4											
61	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сталь в перекладках железобетонных конструкций до 3 кг, толщиной до 300 мм. Устройство											
		ЗР - 27%; СП - 8%	м3	50	30727,24 / 10691,89	5212,85 / 1011,79	1856362 / 534590	260642 / 50690	1041330	532514 / 189510	2598886		
62	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Кружева арматурные предварительно. Изготовление и постановка в условиях из арматуры диаметром до 25 мм											
		ЗР - 91%; СП - 8%	т	6,1102	28840,36 / 17210,88	1338,48 / 358,20	115740 / 105710	8223 / 2200	2787	58317 / 17117	241075		
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014											
		СП - 8%	т	5,85	214423,00	–	1254375	–	125437,5	– / 106450	1354825		
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2011											
		СП - 8%,	т	0,2592	221381,00	–	64069	–	64069	– / 5130	70102		
65	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали анкерные весом до 20 кг. Установка											
		ЗР - 27%; СП - 8%;	т	0,0944	677285,00 / 66616,00	1275,00 / 531,89	605764 / 59760	1140 / 476	544864	54815 / 52846	723425		
		Молодежная стена подземной СП-4											
66	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сталь в перекладках железобетонных конструкций до 3 кг, толщиной до 300 мм. Устройство											
		ЗР - 27%; СП - 8%	м3	58	30727,24 / 10691,89	5212,85 / 1011,79	2401422 / 720042	354474 / 68604	1475936	724218 / 257734	3479404		
67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Кружева арматурные предварительно. Изготовление и постановка в условиях из арматуры диаметром до 25 мм											
		ЗР - 91%; СП - 8%	т	5,5261	28840,36 / 17210,88	1338,48 / 358,20	101139 / 95134	7307 / 1980	1608	58355 / 15398	207873		
68	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014											
		СП - 8%	т	4,7864	202358,00	–	968089	–	968089	– / 77447	1046536		
69	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014											
		СП - 8%	т	0,0128	202358,00	–	2589	–	2589	– / 207	2796		

70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СТ - 6%	т	0,656	214423,00	–	140661	–	140661	–	81253	151914
71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная стержневая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СТ - 6%	т	0,0712	221381,00	–	15762	–	15762	–	1261	17023
72	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов в опалубке весом более 1 тонны до 20 кг										
		ЗР - 91%; СТ - 6%	т	0,026	29979,50	3727,11	779	97	11	633	1525	
73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014				25800,48	942,43	671	35	183		
		СТ - 6%	т	0,0216	382258,00	–	4369	–	4369	–	350	4719
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная стержневая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СТ - 6%	т	0,0144	221381,00	–	974	–	974	–	78	1052
75	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 Объединение отверстия										
		СТ - 6%	т	0,075	202258,00	–	15169	–	15169	–	1214	16383
76	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. 1, изд. 16	Монолитная стена подвала СЦЕ-2 Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм, в опалубке										
		ЗР - 27%; СТ - 6%	м3	28,8	36727,24 14601,80	5312,88 1011,79	890172 291006	98092 19022	291464	200225 71256	981953	
77	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. 1, изд. 1	Наружные арматурные прямолинейные. Устройство в внутренних условиях арматуры диаметром до 25 мм										
		ЗР - 91%; СТ - 6%	т	1,297918	38840,36 17210,88	1038,48 356,21	24169 22368	1737 465	378	20751 5616	49331	
78	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СТ - 6%	т	1,062816	202258,00	–	214963	–	214963	–	17197	232161
79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СТ - 6%	т	0,2162	214423,00	–	46359	–	46359	–	3709	50067
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная стержневая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СТ - 6%	т	0,0189	221381,00	–	4184	–	4184	–	335	4519

81	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг											8190
		ПР - 93%, СТ - 8%	т	0,692	29979,59 25800,48	3727,11 942,43	3559 1343	191 49	23	1265 226		5650
82	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стержни арматурные горячекатаные периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014											
		СТ - 8%	т	0,0432	202258,00	–	8738	–	8738	–	699	9437	
83	2105-0301-9001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014											
		СТ - 8%	т	0,0868	221381,00	–	1948	–	1948	–	156	2104	
		Монолитная стена подвала СП-3											
84	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг											
		ПР - 93%; СТ - 7%	т	0,026	29979,59 25800,48	3727,11 942,43	779 671	97 25	17	633 113		1525	
85	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. изм. 1	Каркасы арматурные пространственные. Их установка в построенных условиях из арматуры диаметром до 25 мм											
		ПР - 20%, СТ - 8%	т	0,61864	18640,36 17210,88	1338,48 358,20	11655 10647	828 2221	380	9891 1724		26370	
86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стержни арматурные горячекатаные периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014											
		СТ - 8%	т	0,58614	202258,00	–	118552	–	118552	–	9481	126033	
87	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014											
		СТ - 8%	т	0,022	214423,00	–	4717	–	4717	–	377	5094	
88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014											
		СТ - 8%	т	0,01105	221381,00	–	2325	–	2325	–	186	2511	
89	1106-1601-0801 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг											
		ПР - 93%; СТ - 8%	т	0,026	29979,59 25800,48	3727,11 942,43	779 671	97 25	11	633 113		1525	
90	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стержни арматурные горячекатаные периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014											
		СТ - 8%	т	0,0216	202258,00	–	4369	–	4369	–	350	4719	
91	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014											
		СТ - 8%	т	0,0044	221381,00	–	971	–	971	–	78	1049	
		Монолитная стена подвала СП-4											

91	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	Стены и перегородки из необлицованных плоских плит толщиной до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство										
			м3	10,2	10727,24 10891,90	5212,85 1051,79	37161,8 109056	53171 11020	212391	108653 38660	321941
92	2106-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 1	ЕНиР - 2-1-[illegible] - 97 Нарезка арматурных преднапряженных. Изготовление и монтаж плоских сетчатых из арматуры диаметром до 25 мм										
93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	ЕНиР - 6-1-34, СТ - 85 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72102	1584036 17210,88	1336,46 358,20	13584 12409	965 358	210	11528 2009	27126
94	2105-0302-3001 РСНБ РК 2015	СТ - 85 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,71052	202256,00	–	143708	–	143708	–	155205
95	1106-0601-0601 РСНБ РК 2015	СТ - 975 Стяжки. Установка зарядов и монтажной арматуры заземления до 20 кг	т	0,0105	222351,00	–	2325	–	2325	–	2510
96	2105-0301-5202 РСНБ РК 2015	ЕНиР - 6-1-[illegible], СТ - 85 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138	29979,59 25900,49	3727,11 942,15	390 335	48 12	7	346 50	763
97	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТ - 85 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	202256,00	–	2184	–	2184	–	2359
		СТ - 85 Лестницы	т	0,4922	221381,00	–	487	–	487	–	526
		Лестница комплектная 21-т										
99	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	Перекрытия ребристые. Устройство по монолитным железобетонным плитам до 6 м										
100	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	ЕНиР - 6-1-[illegible], СТ - 85 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	м3	37,2	43905,97 13911,00	3850,46 534,74	1633224 517452	107265 19892	1008511	468983 169777	2291988
101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТ - 85 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,0763	302256,00	–	1835754	–	1835754	–	1982615
102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТ - 85 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1707	214423,00	–	36602	–	36602	–	39530
		СТ - 85	т	0,5829	221381,00	–	129264	–	129264	–	139600

103	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и допол. вып. 1	Конструкции прочие простой сложности. Изготовление и монтаж условиях на высоте до 25 м											8190
104	2105-0301-0202 РСНБ РК 2015	ГЭР - 0,95; СП - 85 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400), диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 5781-2014	т	0,02002	68840,36 17210,89	4338,48 358,20	377 345	27 7	5	320 56	753		
105	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и допол. вып. 16	СП - 85 Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02002	202298,00		4049	–	4049	324	8073		
106	1145-2101-0202 РСНБ РК 2015	ГЭР - 0,95; СП - 85 Скобы хомутовые. Установка	т	0,0750	238565,00 228096,00	1279,09 531,99	53396 17244	96 40	48056	15729 6330	65153		
107	2484-0201-0603 РСНБ РК 2015	ГЭР - 0,95; СП - 85 Скобы типа СК 12-2А ГОСТ Р 51177-98	1 метрой	0,0575	225021,47 175364,00	48657,47 12722,74	12939 10147	2798 2456	–	10078 1841	24858		
		СП - 85 [illegible]	кг.	575	1559,00	–	896425	–	895125	91714	968139		
		[illegible]											
		[illegible]											
		[illegible]								

111	2102-0401-2002 РСНБ РК 2015	СП - 836 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	7,488	12713,00	–	95195	–	95195	1753	–	
112	2109-0501-0301 РСНБ РК 2015	СП - 836 Конструкции стальные производственных зданий. Колонны более одноветвевых с гайками и шайбами								7616		102871
113	2113-0206-0104 РСНБ РК 2015	ЗП - 69% СП - 5% СН - 5% Скобы по ГОСТ 3147-80 крюковые с резиновой прокладкой сплошные, размером 4,6 мм х 38 мм	болт	1258,56	137,88 137,09	0,79 0,38	173526 174535	993 473	–	119375 23432		316550
114	2113-0209-0501 РСНБ РК 2015	СП - 5% Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х120х85 мм ГОСТ 28778-90	1000 шт.	0,9792	7230,00	–	7080	–	7080	567	–	7649
115	1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	СП - 836 Щебень гранитный. Заполнение вертикальных швов укрупненных элементов	м3	279,36	93,00	–	25901	–	25901	2056	–	27957
116	2113-0815-3200 РСНБ РК 2015	ЗП - 178% СП - 9% Прокладка уплотнительная ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	м погон	392,541	85,90 75,05	10,90 –	33719 29430	4280 –	–	31750 5477		73034
117	1108-0101-0102 РСНБ РК 2015 Прил. п.200, прим. 9	СП - 836 Кладка внутренних стен Стены из ячеистобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	100 м3	3,92541	23654,00	–	92852	–	92852	7428	–	100281
118	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	ЗП - 63% СП - 6% Блоки стеновые из ячеистого бетона неармированные (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3 кладки	59,2935	6262,84 3980,40	2534,36 551,76	495717 236798	150340 38103	90879	252867 50887		808471
119	2102-0401-2004 РСНБ РК 2015	СП - 836 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	55,19602	20078,00	–	1108185	–	1108185	89955	–	1196840
120	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	СП - 5% Конструкции одноэтажных производственных зданий. Колонны одноветвевые с гайками и шайбами	м3	0,4406	14386,00	–	6468	–	6468	517	–	6985
121	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ЗП - 92% СП - 5% Скобы по ГОСТ 3147-80 крюковые с резиновой прокладкой сплошные, размером 4,6 мм х 38 мм	болт	346,126	137,88 137,09	0,79 0,38	43586 43337	249 119	–	39985 5486		79457
122	2113-0405-0501 РСНБ РК 2015	СП - 5% Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х120х85 мм ГОСТ 28778-90	1000 шт.	0,29505	7233,00	–	2134	–	2134	171	–	2305
		СП - 836	шт.	63,225	92,00	–	5817	–	5817	465	–	6282

123	1209-0106-0402 ГСНБ РК 2015	Заделка стыков: заделка вертикальных швов упругими прокладками											5190
124	2113-0806-2203 ГСНБ РК 2015	*ПР - 17%; СП - 8%* Прокладки уплотнительные ПРП атмосферостойкие 30 мм ГОСТ 19177-81	10 шт	80,24236	839,80 / 75,10	10,90	67387 / 6028	825	66494	7101 / 5959	90408
		СП - 8%	100 м	0,802436	23654,00		18981		18981	1518	21499
		[illegible]									
		[illegible]									
		[illegible]								

128	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, заполненные песчаным грунтом, без уплотнения. I группа грунтов												8190
129	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Грунт 1-А группа. Устройство вертикальных дренажных скважин	м3 грунта	44,469	814,54 814,54	–	35977 35977	–	–	–	289084 4950	66631
		НР - 72%; СП - 8% Монолитные стены шириной свыше 1-1	м3 уплотненного грунта	156,676	151,99 79,38	72,61 32,92	26853 14025	12828 5816	–	–	142585 32291	44420
130	0106-0101-0001 РСНБ РК 2015	Полуглухие бетонные. Устройство										
131	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. 6 изм. прим. 16	НР - 97%; СП - 8% Стены подземных и полуподземных железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,73	17316,31 1485,30	1089,24 325,35	168315 13521	10597 2210	146307	–	124095 14165	195274
132	2105-0309-0505 РСНБ РК 2015	НР - 97%; СП - 8% Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ Р 52779-2016	т	96,9402	26438,96 6430,72	2191,81 463,72	2563236 626168	212591 44960	1724477	–	610035 243910	8427782
133	2105-0309-0502 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ Р 52779-2016	т	5,7529719	239116,00	–	690481	–	595481	–	21470	954959
		СП - 8% Разработка грунта в отвал	т	0,0025405	257546,00	–	2345	–	2345	–	1900	65645
		Итого В том числе СМР										36 501 854

Оборудование		8190
Предметы ухода и инвентарь 0,5%		508 517
Всего:		57 040 379
В составе СМР:		57 040 379
Дополнительные при производстве работ в условиях зимы 2,19%		
Непредвиденные работы и затраты 2%		222 161
Итого по сметному расчету		1 145 794
		58 408 536
Резерв в текущих ценах на 2019 г. ст. 1	20%	11 687 106
Итого в текущих ценах на 2020 г. ст. 1,049901	80%	49 081 205
Итого:		69 768 308
Итого с применением коэффициента К=0,7356648		44 889 055
ПНС 12%		5 349 600
Всего		49 920 628

Подрядчик:
ТОО «Astana Group»

Директор _____ Ж.С.В.

Заказчик:
ТОО «Aliya Group (Алия Группа)»

Директор _____ Нугуманов А.Ш.

Заказчик: ТОО «Adiya Group (Адия Группа)»
Подрядчик: ТОО «ка-Спецстрой»
Наименование стройки: Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток",г.Шымкент,(Корректировка). Без внутриплощадочных инженерных сетей.
Договор: №04/19-АГ/АС от 01.04.2019г.

Форма 2В

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Февраль 2020 г.,да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки										
		Кладка наружных стен										
1	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Кладка из блоков	Стены из легкобетонных панелей. Кладка без обтяжки при высоте этажа до 4 м										
			м3 кладки	254,9	6624,61	2633,28	1687951	671185	2936	1079959		2981863
		ЗП - 33% ГТ - 9%			3980,40	551,76	1014216	140568		220853		
2	2103-0001-0410 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007										
			м3	234,476	20079,09	–	4706604	–		4706604	–	8069185
		СТ - 5%			–	–	–	–			376628	
3	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 50 100 ГОСТ 28013-98										
			м3	3,9231	14386,10	–	37290	–		37290	–	46273
		СТ - 8%			–	–		–			2983	
4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98										
			м3	12,74	13713,00	–	161964	–		161964		174921
		СТ - 8%			–	–	–	–			12957	
5	1109-0501-0809 РСНБ РК 2015	Конструкции подземных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами										
			болт	2041,3	137,88	0,79	282256	1689	–	283103		538366
		СТ - 25%, СТ - 8%			137,88	0,28	282547	406		39863		
6	2113-0208-0104 РСНБ РК 2015	Скобы ГОСТ 7142-80 крепежные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм										
			1000 шт.	1,666	7235,00	–	12050	–		12050	–	13014
		СТ - 8%			–	–	–	–			964	
7	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90										
			шт.	475,3	92,00		43728	–		43728	–	47226
		СТ - 8%			–	–	–	–			3498	
8	2107-0106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Чистовая отделка внутренних плоскостей: грунтовка										
			м2 поверх.	667,87	85,90	10,00	57368	7282	–	59703		125790

		НР - 77,9%; СП - 65%				75,09	–	50087	–		9518	
9	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 50 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,6787	23654,00	–	157978	–	157978	–		170616
		СП - 65%			–	–	–	–		12638		
		Кладка внутренних стен										
10	2108-0305-0101 РСНБ РК 2015 Вып.1 доп. табл. 9	Стены толщиной в кирпичных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	99,9935	8261,84	2634,28	495717	158010	98879	252867		808471
		НР - 90%; СП - 65%			3960,10	551,76	238798	33102		59887		
11	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	55,19402	20078,00	–	1108186	–	1108186	–		1196810
		СП - 65%			–	–		–		58655		
12	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,4496	14386,00	–	6468	–	6468	–		6985
		СП - 65%			–	–				517		
13	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	100 шт	316,125	137,88	0,79	43586	249	–	29985		70457
		НР - 95%; СП - 65%			137,00	0,78	43337	119		5886		
14	2113-0208-0104 РСНБ РК 2015	Скобяные ГОСТ 11-17-80 прямоугольные с резиновой прокладкой ограничителе, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,29505	7233,00	–	2134	–	2134	–		2506
		СП - 65%			–	–		–		171		
15	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной сейсмостойкий с рубашкой по чертежу М10х12х85 с/о ГОСТ 28778-90	шт.	65,325	92,00	–	5817	–	5817	–		6281
		СП - 65%			–	–		–		402		
16	1107-0106-0102 РСНБ РК 2015	Шпонки стеновые. Заделка вертикальных швов укрупнения производится	м шва	80,24236	830,00	10,90	66587	875	69104	5101		80116
		НР - 75%; СП - 65%			75,00		6018	–		5959		
17	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 50 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0304234	23654,00	–	1898		1898	–		3049
		СП - 65%			–	–		–		1518		
		Перекрытия стальные Пр 1 Пр 6 по внутренним осям										
18	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды, Крепление стальными анкерными	т металлоконструкций	0,978795	5169,50,89	4082,49	1056815	3546	128142	15176		228194
		НР - 90%; СП - 65%			42575,40	1354,32	16147	513		16903		
19	2106-0801-2101 РСНБ РК 2015	Антикоррозийная конструктивная защита зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,978795	463279,00		175489	–	175489	–		189520
		СП - 65%			–	–		–		14030		
		Стойки стальные Ст1-4 ГОСТ по внутренним осям										

20	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Стойка. Крепление стальных закладных	т	2,617668	516936,89	4082,49	1325169	10687	3251404	100944	1370922
		ОР - 92%; СП - 6%			42575,40	1354,32	311448	3818		116800	
21	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,617668	463279,00	–	1212711	–	1212711	–	1309727
		СП - 6%			–	–	–	–		97017	
22	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Стойка. Приварка стальных закладных	т	1,038162	516936,89	4082,49	536661	4238	486226	42414	625404
		ОР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	14000	1406		46326	
23	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,038162	463279,00	–	480959	–	480959	–	519436
		СП - 8%			–	–	–	–		38477	
		Стойки стальные С15-С112п в наружных стенах									
24	1108-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. изм. 16	Сборка и приварка за одностороннее и парные уголки, двутавровые профили для проектов до 24 м при высоте здания до 28 м. Монтаж	т конструкций	5,2572058	83108,59	28072,21	447433	11061	12990	243573	746071
		ОР - 89%; СП - 8%			63641,50	5450,06	324052	28054		55264	
25	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,2572059	463279,00	–	2435653	–	2435653	–	2630897
		СП - 8%			–	–	–	–		194844	
26	1106-0901-0407 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. изм. 16	Детали анкерные закладные до 1 кг. Установка	т	0,0192192	838565,10	1275,90	16117	25	11790	3999	17714
		ОР - 93%; СП - 30%			328896,00	551,90	1384	11		1609	
		Подземная анкерная плита П1а (подвал)									
27	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. 3 доп. изм. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,36	60286,50	4347,08	14565	1565	7402	1609	20922
		ОР - 93%; СП - 8%			14017,00	846,50	5046	305		1550	
28	2106-0301-5001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0005	221381,00	–	231	–	231	–	289
		СП - 8%			–	–	–	–		58	
29	2105-0501-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	214120,00	–	27446	–	27446	–	29642
		СП - 8%			–	–	–	–		2196	
		Монолитная ограждение МС-1,МС-2(в подвале)									

30	1166-0201-0104 РСНБ РК 2015 Пин. и доп. пол. 16	Кирпичные необетонные в заделанные по глубине колодцев до 1 кг, периметром св 2 м. Устройство	м3	0,10	35194,24 31546,40	6121,53 1277,78	1060 340	184 38	532	345 113	6819
		ЗП - 91%; СО - 63%										
31	2105-0501-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля из стали А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0536	314433,00 -	- -	15782 -	- -	15782	- 1263	17044
		СО - 63%										
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	221381,00 -	- -	2125 -	- -	2125	- 170	2295
		СО - 63%										
		Сетки арматурные Ст-2(в лотках,ж)										
33	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Сетки электросварные из шайбетонн. Арматурные	т	0,0230214	14268,72 12887,60	1349,13 562,44	328 297	31 13	-	262 49	659
		ЗП - 91%; СО - 63%										
34	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03304	238553,00 -	- -	5261 -	- -	5261	- 421	5682
		СО - 63%										
		Армированные изделия										
35	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стяжки и другие конструкции, Армированные изделия	т установленных изделий	3,165616	61552,71 62660,40	2192,31 677,16	206110 208406	7644 2361		205369 34578	467098
		ЗП - 91%; СО - 63%										
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3958	221381,00 -	- -	749553 -	- -	749553	- 59964	809516
		СО - 63%										
37	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,7505	238553,00 -	- -	175872 -	- -	175872	- 14070	189942
		СО - 63%										
38	1106-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щебень бетонный, Устройство АРМИРОВАННОГО ПОЛА	м3	53	24519,03 4692,80	4066,68 775,08	1299501 248569	20589 5925	89802	25400 12056	1634866
		ЗП - 91%; СО - 63%										
		Детали крепления перегородок и иной конструкции										
39	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Пин. и доп. пол. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01236	858565,00 228906,40	1275,00 831,99	10363 2819	16 7	7500	2592 1055	13051
		ЗП - 91%; СО - 63%										
40	1346-0501-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Стеновые панели и плиты перекрытий с приведенной толщиной (площадь вертикальных и горизонтальных проекций проемов 20% и более) при толщине 30 мм	отверстие	6	771,09	341,95	4626	2051	39	12301	8539

		ПР - 9 0%; СП - 9%			421,60	228,35	2536	1369		632		
41	11102-0107-0003 ГСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	100 шт. монтажных элементов	0,00403	723121,70	6986,40	2863	28	2909	280		3594
		ПР - 9 0%; СП - 63%			57687,70	1291,62	232	5		251		
42	11106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали монтажные массой до 4 кг. Установка	т	0,00792	838565,00	1275,00	6641	10	4824	1646		8952
		ПР - 9 0%; СП - 85%			228096,00	531,99	1807	4		665		
		ИТОГО по разделу										

		[illegible]									
		[illegible]									
		[illegible]									

| | | |

Номер подписанного сертификата: E-0,75000648
НДС 12%
Итого:

39 020 313
4 682 438
43 702 750

Подрядчик:
ТОО «А-4 Строительный»

Директор _____Ли С.В.

Заказчик:
ТОО «Абра Строительная Группа»

Директор _____Нурумов А.Ш.

Форма 3

Заказчик: ТОО "Adiya Group (Адия Групп)"
Подрядчик: ТОО "А-Спецстрой"
Договор №04/19-АГ/АС от 01.04.2019г.
Наименование строительства: Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Восток», г.Шымкент (корректировка), без внутриплощадочных инженерных сетей.

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ФЕВРАЛЬ месяц 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства			С начала года			За отчетный месяц		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток",г.Шымкент. (Корректировка) Без внутриплощадочных инженерных сетей.	83 600 338	10 032 041	93 632 378	83 600 338	10 032 041	93 632 378	39 020 313	4 682 438	43 702 750

Подрядчик:
Директор
ТОО "А-Спецстрой"

_____ Ли Е.В.

Заказчик:
Директор
ТОО "Adiya Group (Адия Групп)"

_____ Пурумов А.Ш.
м.п.

Заказчик: ТОО «Adiya Group (Адия Группа)»
Подрядчик: ТОО «А-Строй»
Наименование стройки: - Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток", г.Шымкент (Корректировка). Без внутриплощадочных инженерных сетей.
Договор: №0479-АГ/АС от 01.04.2019г.

Форма 2В

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Февраль 2020 года

Код	Номер позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по смете	Стоимость единицы измерения в текущих ценах, тенге		Общая стоимость в текущих ценах, тенге		Стоимость единицы измерения в базисных ценах, тенге		Общая стоимость в базисных ценах, тенге		Индекс изменения стоимости к базисному периоду	Всего стоимость выполненных работ, тенге
					Всего	в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Всего	в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Всего	в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Всего	в т.ч. заработная плата рабочих-строителей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки												
		Кладка наружных стен												
1	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пункт 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при толщине стены до 1 кирпича	м3 кладки	254,8	6624,61 3980,40	2034,28 551,76	1687951 1014206	671315 140538	2530	1073059 220053	2982863			
2	2103-0501-0403 РСНБ РК 2015	СТ - 0236, СТ - 83. Кладка стен толщиною более полного кирпича из штучного твердого (керамического) КО,5, ПО100 ГОСТ 31360-2007	м3	234,416	20076,00	–	4706604	–	4706604	–	5053130			
3	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	СТ - 85. Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	3,5921	14385,00	–	37290	–	37290	–	40273			
4	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	СТ - 85. Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	12,74	12713,00	–	161964	–	161964	–	174931			
5	1109-0509-0501 РСНБ РК 2015	СТ - 85. Конструкции из кирпичных прямоугольных простых. Постановка бетонных стеновых блоков с заделкой в кладку	6шт	3141,3	137,85 137,49	0,79 0,56	395236 393517	1489 806	–	393103 391867	508206			
6	2113-0208-0704 РСНБ РК 2015	СТ - 0236, СТ - 83. Анкерные болты ГОСТ 1142-80 прямые с разводной прямоугольной шайбой, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	1,666	7233,00	–	12050	–	12050	–	13014			
7	2113-0208-0601 РСНБ РК 2015	СТ - 85. Анкерные болты стальные с одной гайкой и рубашкой под гайку М10х82х87 мм ГОСТ 28778-90	шт.	275,5	92,00	–	43796	–	43796	–	47256			
8	1107-0101-0402 РСНБ РК 2015	СТ - 85. Пеноизол стеновой. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шов	667,87	88,90	40,00	59369	7383	–	59369	125390			

		ЗП - 1188; СТ - 5%			75,00	–	90087	–		9018	
9	2113-0816-2205 РСНБ РК 2015	Проволока углеродистая ВСТ диаметром 50 мм ГОСТ 19177-81	100 м	6,6787	23654,00	–	157978	–	157978	–	170616
		СТ - 5%			–	–	–	–		12638	
		Колонны внутренние стены									
10	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. пункт 9	Стены из легкобетонных камней, Колонны без обрешетки при кладке этажа до 4 м	м3 кладки	59,9135	8202,84	2634,28	495517	158040	98879	252869	908471
		ЗП - 9556; СТ - 5%			3980,40	551,76	238798	33192		59687	
11	2103-0201-0403 РСНБ РК 2015	Плиты стеновые из ячеистого бетона потолочного утепления (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	55,19402	20075,00	–	1108186	–	1108186	–	1190340
		СТ - 5%			–	–	–	–		89655	
12	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1496	14386,00	–	6468	–	6468	–	6985
		СТ - 8%			–		–	–		517	
13	1101-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции цементобетонные прямоугольные. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	316,125	137,09	0,79	43586	249	–	29985	79497
		ЗП - 436; СТ - 5%			137,09	0,38	43335	119		5886	
14	2123-0208-0104 РСНБ РК 2015	Швеллеры ГОСТ 8240-97 стальные с уклоном полок, окрашенные, размером 40 мм х 38 мм	1000 шт.	0,29505	7233,00	–	2134	–	2134	–	2305
		СТ - 5%			–	–	–	–		171	
15	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной цинкованный с резьбовой частью типа М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	60,235	92,00	–	5817	–	5817	–	6282
		СТ - 8%			–	–	–	–		465	
16	1107-0106-0102 РСНБ РК 2015	Щебень стеновые. Заполнение вертикальных швов и мест упругого прилегания	м куб	80,24236	839,00	10,90	67357	875	60404	7101	80448
		ЗП - 1368; СТ - 5%			75,00	–	6018	–		5850	
17	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Проволока углеродистая ВСТ диаметром 50 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,8024236	23654,00	–	18981	–	18981	–	20499
		СТ - 8%			–	–	–	–		1518	
		Перемычки стальные Пр-1-Пр-6 по внутренним стенам									
18	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Своды. Кирпичные с стальными затяжками	т металлических изделий	0,278798	516936,89	4082,49	195815	1545	178142	15470	233194
		СТ - 8%; СТ - 5%			12375,40	1254,52	36127	513		16903	
19	2105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,278798	463279,10	–	175459		175459	–	189528
		СТ - 8%			–	–		–		14039	
		Стойки стальные Ст1-Ст13 во внутренних стенах									

20	1109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Связь. Крепление стальных элементов	т металлических конструкций	2,617668	516936,89	4082,49	1255169	10687	1235034	108944	1576922
		ЗП - 95%; СП - 8%			42575,40	1354,32	111448	3549		116809	
21	2106-0801-0001 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,617668	463279,00	–	1213711	–	1213711	–	1309737
		СП - 8%			–	–	–	–		95017	
22	1109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Связь. Крепление стальных элементов	т металлических конструкций	1,038162	516936,89	4082,49	536969	4238	488226	42414	625404
		ЗП - 95%; СП - 8%			42575,40	1354,32	44200	1406		46326	
23	2106-0801-0001 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,038162	463279,00	–	480959	–	480959	–	519435
		СП - 8%			–	–	–	–		38477	
		Стойки стальные Ст5-Ст12а и наружных стенок									
24	1109-0502-0001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. прим. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили длиной до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,2572058	65106,59	21032,21	445433	111681	12500	245171	716071
		ЗП - 95%; СП - 8%			61641,50	5450,08	334063	28652		55264	
25	2106-0801-0001 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,2572058	463279,00	–	2435553	–	2435553	–	2680397
		СП - 8%			–	–	–	–		194844	
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. прим. 16	Дета на заводе: масса до 4 кг. Установка	т	0,0132193	838565,00	1275,40	16117	25	11208	3999	21724
		ЗП - 95%; СП - 8%			228096,00	531,92	4384	10		2609	
		Перемычки железобетонные ПрИ-1(в подвале)									
27	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. прим. 16	Перемычки. Установка	м3	0,36	40286,50	4347,63	14501	1565	7892	4869	20922
		ЗП - 95%; СП - 8%			14017,00	846,50	5046	305		1550	
28	2106-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240), диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014	т	0,0055	221381,00	–	734	–	734	–	789
		СП - 8%			–	–	–	–		58	
29	2106-0301-3200 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400), диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014	т	0,126	214423,00	–	27446	–	27446	–	29612
		СП - 8%			–	–	–	–		2196	
		Монолитный ростверк МС-1,МС-2(в подвале)									

30	1106-0601-0104 РСНБ РК 2015 Пол. п. 200, табл. 16	Изменение железобетонных и деревянных полов при объеме изделий до 4 м, периметром до 2 м. Устройство									
		НР - 2,36; СП - 3%	м3	0,03	38194,24 11346,40	6124,56 1277,70	1056 340	184 38	532	345 112	1513
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0736	214433,00 –	– –	15782 –	– –	15782	– 1263	17044
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0156	221581,00 –	– –	3125 –	– –	3125	– 170	3295
		Сетка арматурная С1-2(в пересчете)									
33	1106-0301-4410 РСНБ РК 2015	Сеть металлическая в забетоне. Армирование									
		НР - 2,36; СП - 8%	т	0,0230214	14268,72 12887,60	3349,18 562,44	328 297	31 13	–	282 49	659
34	2105-0201-2001 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
		СП - 8%	т	0,02303	238555,00 –	– –	5261 –		5261	– 421	5682
		Армированные ядра									
35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армированные каркасы	т металлического каркаса	3,486535	64952,71 62660,40	3192,31 677,16	226110 218496	7644 2361	–	205369 34518	469908
		НР - 92%; СП - 8%									
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	3,3858	231381,00 –	– –	249552 –	– –	249552	– 59904	309516
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
		СП - 8%	т	0,7595	228553,00 –	– –	173572 –	– –	173572	– 14170	189742
38	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Полы без покрытия. Устройство АРМИРОВАННОЙ ПЛИТЫ									
		НР - 92%; СП - 8%	м3	5,1	24519,63 4697,30	4056,68 775,06	125050 23959	21089 3953	83402	25400 12150	162486
		Деталь крепления перемычки к ж/б конструкции									
39	1106-0101-0407 РСНБ РК 2015 Пол. п. 200, табл. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 92%; СП - 8%	т	0,01236	838565,00 238056,00	1275,00 536,99	10365 2819	16 7	7530	3572 1055	13951
40	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Скопление кольцевыми стержнями с примыканием поперечной арматуры (шага) при наружных отверстий глубиной 200 мм диаметром 30 мм									
			10 изделий	6	770,99	342,80	4626	1051	29	3280	8539

		ЗП - 30%; СО - 3%			422,60	228,25	2536	1369		632		
41	1107-0107-0103 РСНБ-РК 2015	Подвески монтажные чертей по 20 кг. Установка	установка элементов	0,00402	712121,79	6916,49	2863	28	2005	280		3394
		ФР - 110%; СО - 5%			57687,79	1291,62	232	5		251		
42	1106-0001-0307 РСНБ-РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка										
	Итого по доп. опыт. 16			0,00293	838565,40	1278,00	6641	10	4824	1648		8952
		ФР - 110%; СО - 5%			228096,40	531,99	1947	4		665		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

		СП - 86										411902	
51	ЦТС 0001-1406 РСНБ ПК 2015 К=2	Поверхности котлованов отрываемые. Отвалы экскаватор ЭО-3111											
			м2	1041,75163	173,98	3,30	1812,15	2440	126679	35636	234229		
		ЗП машинистов			49,08	0,50	51124	533		17380			
		[illegible]											
		[illegible]											
		[illegible]							

Итого с применением коэффициента К=0,5336669/8	39 020 313
НДС 12%	4 682 438
Всего	43 702 750

Подрядчик:
ТОО «А-Строй-Групп»

Директор _____ Пак С.В.

Заказчик:
ТОО «Aldya Group (Алдиа Групп)»

Директор _____ Цуркан А.Н.

Форма 3

Заказчик: ТОО "Adiya Group (Адия Групп)"
Подрядчик: ТОО "А-Спецстрой"
Договор №04/19-АГ/АС от 01.04.2019г.
Наименование строительства: Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Восток», г.Шымкент (корректировка). Без внутриплощадочных инженерных сетей.

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ЯНВАРЬ месяц 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства			С начала года			За отчетный месяц		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток",г.Шымкент. (Корректировка) Без внутриплощадочных инженерных сетей.	44 580 025	5 349 603	49 929 628	44 580 025	5 349 603	19 929 628	44 580 025	5 349 603	49 929 628

Подрядчик:
Директор
ТОО "А-Спецстрой"
_____ Д.С.В.

Заказчик:
Директор
ТОО "Adiya Group (Адия Групп)"

_____ Нурулов А.П.

Заказчик: ТОО «Adiya Group (Адия Группа)»
Подрядчик: ТОО «А-Спецстройс»
Локальная смета - Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток",г.Шымкент. (Корректировка). Наружных инженерных сетей.
Договор №01/19-АСЗАС от 01.04.2019г

Форма 2Б

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Январь 2020 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол.факт.	Стоимость единицы (руб) всего	в т.ч. оплата труда рабочих	Стоимость всего (руб) всего	в т.ч. оплата труда рабочих	в т.ч. эксплуатация машин	Накопленная с начала года всего	в т.ч. оплата труда рабочих	Всего с НДС (18%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМР (К 2-13)										
		Монолитная плита перекрытия III-3										
1	1106-0601-0101 РСНБ РК 2015 Пол. в пом. зале. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной поверхности до 6 м	м3	9,64	85191,86	1812,30	3431707	274586	2415648	791381		4050027
		ОР - 9%, СП - 5%			8631,20	395,92	831571	38167		337049		
2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4401	214423,00	–	737701	–	737701	–		799317
		СП - 5%			–	–	–	–		39016		
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3732	214423,00	–	723392	–	723392	–		783155
		СП - 5%			–	–	–	–		37860		
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,171	214423,00	–	36666	–	36666	–		39600
		СП - 5%			–	–	–	–		2933		
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1042	214423,00	–	22343	–	22343	–		24130
		СП - 5%			–	–	–	–		1787		
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1344	214423,00	–	28818	–	28818	–		31124
		СП - 5%			–	–	–	–		2305		

7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1408	314423,00	–	31477	–	31477	–	33095
		СТ - 8%								2518	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0484	214423,00	–	10378	–	10378	–	11208
		СТ - 8%								830	
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2008	214423,00	–	43056	–	43056	–	10201
		СТ - 8%								3444	
10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Шин. и доп. прил. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление и монтаж при условиях по арматуре диаметром до 16 мм	т	2,37	19979,38	977,26	130649	2202	2646	130798	261499
		НР - 97%, СП - 8%			17707,12	384,45	130501	2244		30852	
11	1106-0301-0103 РСНБ РК 2015	Блоки инвентарные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,9339	137747,25	1388,87	128597	1297	394	115814	263950
		НР - 91%, СП - 8%			137035,00	387,91	126895	361		19552	
12	2106-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334	221587,00	–	73941	–	73941	–	79867
		СП - 8%								5916	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5995	214423,00	–	128547	–	128547	–	138830
		СП - 8%								10284	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2467	214423,00	–	696167	–	696167	–	751861
		СП - 8%								55693	
15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Шин. и доп. прил. 16	Доски опалубки толщиной до 4 см. Установка	т	0,256	859565,00	1275,00	214673	326	155954	53261	289369
		СП - 32%, СП - 8%			328096,00	531,99	58093	136		21436	
		Монолитная плита перекрытия ПЛТ-4									
16	1106-0601-0101 РСНБ РК 2015 Шин. и доп. прил. 16	Перекрытия бетонные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м									
17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Шин. и доп. прил. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление и монтаж при условиях по арматуре диаметром до 16 мм	ЗСП	1,5	35496,38	1812,10	53243	2718	37568	13012	70799
		НР - 70%, СП - 8%			8624,20	395,92	12936	594		5244	
			т	0,1746	18975,38	977,26	3313	171	50	2862	6569

		НР - 91%; СП - 88%										
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			17707,12	904,47	3092	53		494		
			т	0,0546	202268,00	–	35514	–	3553,4	–		551,69
		СП - 8%;			–	–	–	–		2925		
19	1106-0301-0103 РСНБ РК 2015	Болты анкерные из стали марки ВСт3кп2. Установка при бетонировании										
			т	0,021	137747,25	1388,87	2893	29	9	2605		5938
		НР - 91%; СП - 88%			135936,60	397,91	2855	8		440		
20	2106-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			т	0,024	221381,00	–	4649	–	4649	–		5021
		СП - 8%;			–	–	–	–		572		
21	1106-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. 2 доп. прим. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка										
			т	0,038	838565,00	1275,00	31855	48	13169	7906		41953
		НР - 91%; СП - 88%;			228036,00	331,99	8668	20		3183		
		Монолитная плита перекрытия П.01-4										
22	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. 2 доп. прим. 16	Перекрытия железобетонные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте по опорной поверхности до 6 м										
			м3	1,6	35491,66	1812,11	56792	2899	40094	13133		75519
		НР - 91%; СП - 88%			8621,20	395,92	13799	633		5894		
23	1106-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. 2 доп. прим. 1	Стены арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм										
			т	0,1021	18975,58	977,26	2327	110	32	1837		4102
		НР - 91%; СП - 88%			17707,12	301,47	1985	34		367		
24	2105-0301-3200 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
			т	0,1021	202258,00	–	22673	–	22673	–		24497
		СП - 8%;			–	–	–	–		1824		
25	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные из стали марки ВСт3кп2. Установка при бетонировании										
			т	0,02456	137747,25	1388,87	3386	34	11	3049		6950
		НР - 91%; СП - 88%			135936,00	397,91	3341	10		515		
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			т	0,0169	221381,00	–	3653	–	3653	–		3949
		СП - 8%;			–	–	–	–		293		
27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
			т	0,00808	202258,00	–	1634	–	1634	–		1765
		СП - 8%;			–	–	–	–		131		
		Стены										
		Монолитная стена Дж-2										

28	2105-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. 1 разд. 2, п. 16	Стяжки переносные для электросетей напряжением до 3 кВ на пролет до 500 мм. Устройство		м3	39,455434	36727,24 10692,80	5212,85 1014,79	1228799 357520	174408 50952	696671	350331 120810	1711940
29	2108-0301-0502 РСНБ РК 2015	СТ - 304, СТ - 306 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		т	0,958877	202298,00	–	193939	–	193939	– 16515	209454
30	2105-0304-0202 РСНБ РК 2015	СТ - 306 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		т	1,554059	202298,00	–	233407	–	233407	– 18073	242379
31	2105-0301-0201 РСНБ РК 2015	СТ - 305 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		т	0,774819	214429,00	–	166146	–	166146	– 13292	179455
32	2105-0301-0202 РСНБ РК 2015	СТ - 306 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		т	1,251906	202298,00	–	253153	–	253153	– 21875	295307
33	2105-0301-0201 РСНБ РК 2015	СТ - 305 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		т	1,161080	214429,00	–	249033	–	249033	– 19921	269604
34	2105-0301-0002 РСНБ РК 2015	СТ - 206 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		т	0,195602	221581,00	–	35325	–	35325	– 2826	38151
35	2105-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. 1 разд. 2, п. 1	СТ - 97 Торцевая арматурная прокладка. Изготовление и построение условных из арматуры диаметром до 25 мм		т	5,263397	18940,36 17210,88	1338,46 358,20	100016 95758	7440 1939	1619	88947 15506	209264
36	2105-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. 1 разд. 2, п. 1	ЦТ - 2136; СТ - 97 Торцевая арматурная прокладка. Изготовление и построение условных из арматуры диаметром до 25 мм		т	0,0951875	18940,36 17210,88	1338,46 358,20	1803 1394	101 27	22	1202 209	2928
37	2105-0301-0202 РСНБ РК 2015	СТ - 2125; СТ - 306 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		т	0,0261041	202298,00	–	5280	–	5280	– 433	5703
38	2105-0301-0202 РСНБ РК 2015	СТ - 306 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		т	0,0490891	202298,00	–	9927	–	9927	–	20732

		СП - 8%										
		Монолитная стена лифтовой шахты. Вид 1										
39	1105-0601-0204 ГСНБ РК 2015 Изм. 3 доп. прим. 16	Стены и перегородки железобетонные толщиной до 3 м, площадью до 300 кв. Устройство									794	
		ЦР - 9%, СП - 8%										
40	1106-0502-0701 ГСНБ РК 2015 Изм. 3 доп. прим. 1	Подрезка арматурных пространственных, выполненных в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
		ЦР - 9%, СП - 8%										
41	2105-0301-3201 ГСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%										
42	2105-0301-3101 ГСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%										
43	1106-0301-0408 ГСНБ РК 2015 Изм. 3 доп. прим. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка										
		ЦР - 9%, СП - 8%										
44	1106-0301-0409 ГСНБ РК 2015 Изм. 3 доп. прим. 16	Детали закладные весом свыше 20 кг. Установка										
		ЦР - 9%, СП - 8%										
		Монолитная стена лифтовой шахты. Вид 2										
45	1106-0601-0204 ГСНБ РК 2015 Изм. 3 доп. прим. 16	Стены и перегородки железобетонные толщиной до 3 м, площадью до 300 кв. Устройство										
		ЦР - 9%, СП - 8%										
46	1106-0502-0701 ГСНБ РК 2015 Изм. 3 доп. прим. 1	Подрезка арматурных пространственных, выполненных в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
		ЦР - 9%, СП - 8%										
47	2105-0301-3201 ГСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%										
48	2105-0301-3101 ГСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%										
			50	36727,24 / 10691,80	6212,85 / 1011,79	1506362 / 534590	26864,1 / 58490	1041136	532514 / 189510	2555386
			6,1432	18840,36 / 17210,88	1538,48 / 358,20	118740 / 108760	8223 / 2260	1787	96217 / 17117	231073
			5,85	214423,00 / –	– / –	1251575 / –	– / –	1254375	– / 1001501	1554725
			0,2932	221361,00 / –	– / –	64909 / –	– / –	64909	– / 5193	70102
			0,6908	672285,00 / 66816,00	1275,00 / 531,99	465863 / 16156	881 / 367	438031	42337 / 10816	551022
			0,1012	653509,00 / 33011,00	1255,00 / 531,99	66111 / 1332	139 / 54	61690	2174 / 5303	74984
			67,6	36727,24 / 10691,80	5212,85 / 1011,79	2482762 / 722765	362349 / 68307	1407606	719959 / 256219	3458807
			5,792	18840,36 / 17210,88	1538,48 / 358,20	109123 / 99646	7792 / 2075	1686	91602 / 16138	217803
			5,6972	214423,00 / –	– / –	1221611 / –	– / –	1221611	– / 97729	1319340
			0,0948	221361,00 / –	– / –	20987 / –	– / –	20987	– / 1679	22666

49	2108-0301-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0418	202258,00	–	9461	–	9461	–	723	9786
		СТ - 8%										
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	221381,00	–	2125	–	2125	–	170	2295
		СТ - 8%										
51	1106-0601-0601 РСНБ РК 2015	Сетка. Установка каркасов и сеток массой более 20 кг	т	0,0544	29979,29 25800,48	3727,11 942,43	1631 1404	409 51	24	1324 236	3191	
		ЕР - 916; СП - 8%										
52	1106-0301-0108 РСНБ РК 2015 Шт. п.100, табл. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,22	677288,00 66856,00	1275,00 537,99	149003 14709	281 117	134022	12993 12999	175485	
		ЕР - 916; СП - 8%										
		Молоковская стена дефектной плиты. Вып. 3										
53	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Шт. п.100, табл. 16	Стены и перегородки железобетонные монолитные толщиной до 300 мм. Устройство	м3	48,3	35527,24 10691,80	6012,55 1411,79	1806980 516037	290472 49780	1021171	523998 185478	2517481	
		ЕР - 916; СП - 8%										
54	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Шт. п.100, табл. 1	Конструкции арматурные предварительно напряженные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,0872	10810,36 17216,88	1338,48 359,20	55045 87589	6809 1828	2481	81333 14174	191352	
		ЕР - 916; СП - 8%										
55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,0155	214423,00	–	1074945	–	1074945	–	65996	1160941
		СП - 8%										
56	2105-0301-3000 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,074	221381,00	–	16382	–	16382	–	1011	17693
		СП - 8%										
57	1106-0601-0501 РСНБ РК 2015 К=8	Сетка. Установка каркасов и сеток массой более 20 кг	т	0,1008	29979,29 25800,48	3727,11 942,43	3263 2807	406 105	49	2048 473	6382	
		ЕР - 916; СП - 8%										
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 К=8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0896	203258,00	–	18132	–	18132	–	1450	19582
		СП - 8%										
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 К=8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	221381,00	–	4251	–	4251	–	340	4591
		СП - 8%										

60	1106-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Деталь закладная плоская до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 6%	т	0,0153	834565,00 238916,00	1275,00 501,99	683508 188944	1109 434	406615	169604 68256	921458
		Металлическая стена лифтовой шахты. Вид 4									
61	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стена и перегородки железобетонные толщиной до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м3	50	36727,24 10691,80	5313,85 1011,79	2636362 536900	265842 50600	1041180	532514 189510	2658386
62	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Карнизы арматурные приварные. Изготовление и постановка установок из арматуры диаметром до 25 мм СП - 92%; СО - 8%	т	0,1432	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	118710 1057,80	8223 2200	1787	98217 17117	231073
63	2108-0301-5201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	5,85	214423,00	–	1251375	–	5354375	–	1354725
64	2105-0401-0001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,2932	331381,00	–	64909	–	54009	–	70802
65	1106-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные плоские до 20 кг. Установка НР - 70%; СП - 6%	т	0,8934	677285,00 60816,00	1279,00 531,99	607764 59760	1149 476	544864	54815 52846	710425
		Металлическая стена подвала СШ-1									
66	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стена и перегородки железобетонные толщиной до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР - 91%; СП - 6%	м3	68	36727,24 10691,80	5313,85 1011,79	2497452 727042	354474 68952	1415936	724218 257734	3479404
67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Карнизы арматурные приварные. Изготовление и постановка установок из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 9%	т	5,5364	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	104319 95414	7397 1980	7608	88265 15968	207873
68	2105-0301-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 6%	т	4,7864	202258,00	–	968068	–	968068	–	1146535
69	2105-0301-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 6%	т	0,0128	202258,00	–	2589	–	2589	–	3796

70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,636	214423,00	–	140661	–	140661	–	11259	151914
		СП - 6%										
71	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0782	221381,00	–	15762	–	15762	–	1261	19023
		СП - 8%										
72	1406-1601-0601 РСНБ РК 2015	Сталь. Установка каркасов и сеток массою более чем на 20 кг	т	0,026	29979,59	3737,11	779	97	81	630	113	1525
		ЗП - 93%; СП - 8%				26800,48	671	25				
73	2105-0301-5202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216	202258,00	–	4369	–	4369	–	350	4718
		СП - 5%										
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044	221381,00	–	974	–	974	–	78	1052
		СП - 8%										
75	2105-0301-5202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014Обрыдлонь перерезка	т	0,075	202258,00	–	15169	–	15169	–	1214	16383
		СП - 8%										
		Монтажная сталь подъезд СП-2										
76	1106-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. № 1 Изм. 16	Стыки и перекрытия железобетонные толщиной до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	18,6	36727,24	8214,85	683472	98002	391464	200228	71256	963963
		ЗП - 61%; СП - 5%				10691,80	011,79	201406	19022			
77	1106-0301-0706 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. изм. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и постановка установка из арматуры диаметром до 35 мм	т	1,297918	38849,36	1358,18	24453	1757	578	20752	3616	48831
		ЗП - 61%; СП - 5%				27210,88	358,20	23358	465			
78	2106-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,002816	202258,00	–	214963	–	214963	–	17197	232161
		СП - 8%										
79	2106-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3762	214423,00	–	46358	–	46358	–	3709	50067
		СП - 8%										
80	2106-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0189	221381,00	–	4184	–	4184	–	335	4519
		СП - 8%										

81	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стена. Установка каркасов и сетки каменной кладки высотой до 20 м									
		ЗП - 91%, ЕМ - 5%	т	0,053	89179,59 19800,46	3727,11 942,43	1569 1342	194 49	26	1266 226	3890
82	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СТ - 85%	т	0,0432	210258,00 –	– –	8738 –	– –	8738	– 699	9437
83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СТ - 85%	т	0,0988	221381,00 –	– –	1948 –	– –	1948	– 156	2104
		Монолитная стена подвала СП-3									
84	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стена. Установка каркасов и сетки каменной кладки высотой до 20 м									
		ЗП - 91%, ЕМ - 5%	т	0,026	29979,59 25800,48	3727,11 942,43	779 671	97 25	11	633 113	1525
85	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. изм. 1	Доборные арматурные прутки гладкие. Изготовление и поперечных хомутов из арматуры диаметром до 25 мм									
		ЗП - 91%, ЕМ - 5%	т	0,61864	16840,36 17210,86	1538,48 558,20	10655 10647	828 822	180	9801 1724	23270
86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СТ - 85%	т	0,58614	202258,00 –	– –	118552 –	– –	118552	– 9184	128036
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СТ - 85%	т	0,022	214433,00 –	– –	4717 –	– –	4717	– 377	5095
88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СТ - 85%	т	0,0105	221381,00 –	– –	2325 –		2325	– 186	2510
89	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стена. Установка каркасов и сетки каменной кладки высотой до 20 м									
		ЗП - 91%, ЕМ - 5%	т	0,026	29979,59 25800,48	3727,11 942,43	779 671	97 25	11	633 113	1525
90	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СТ - 85%	т	0,0216	202258,00 –	– –	4369 –	– –	4369	– 349	4718
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СТ - 85%	т	0,0044	221381,00 –	– –	974 –	– –	974	– 78	1052
		Монолитная стена подвала СП-4									

92	1106-0901-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. прим. 16	Стены и перегородки железобетонные толщиной до 5 см, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	10,2	36737,24	5212,85	374618	53171	212391	106635	521911
		ЗП - 9,2%; ЕН - 6%			10691,80	1011,29	109056	10320		36660	
93	2106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. прим. 1	Каркасы арматурные пространственные. Поднимающие в построенных условиях арматуры диаметром до 25 мм	т	0,72102	18840,36	1355,18	13584	965	210	11528	27121
		ЗП - 9,2%; СТ - 5%			17310,88	355,20	12409	258		2609	
94	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класса А-III (А400), диаметром от 14 до 32 мм. СТ РК 2591-2014	т	0,71052	202258,00	–	143708	–	143708	–	155205
		СТ - 5%			–	–	–	–		11497	
95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014	т	0,0106	221381,00	–	2326	–	2326	–	2510
		СТ - 5%			–	–	–	–		186	
96	1106-1001-0001 РСНБ РК 2015	Сетки. Установка каркасов и сеток весом свыше 0,1 т до 20 кг	т	0,053	29979,59	3727,41	3911	48	7	316	963
		ЗП - 9,2%; СТ - 5%			35800,48	9-13,40	335	13		55	
97	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм. СТ РК 2591-2014	т	0,0108	202258,00	–	2184	–	2184	–	2359
		СТ - 5%			–	–	–	–		175	
98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014	т	0,0022	221381,00	–	487	–	487	–	526
		СТ - 5%			–	–	–	–		39	
		Лестницы									
		Лестница монолитная Л-1									
99	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. прим. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной поверхности до 6 м	м3	87,4	13963,97	2903,46	1633218	107365	1005511	488985	2291368
		ЗП - 9,2%; СТ - 5%			13010,00	534,74	537452	19892		149777	
100	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм. СТ РК 2591-2014	т	9,0760	202258,00	–	1836751	–	1836754	–	1982615
		СТ - 5%			–	–	–	–		146000	
101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014	т	0,1707	214425,00	–	36602	–	36602	–	39530
		СТ - 5%			–	–	–	–		2928	
102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014	т	0,5809	221381,00	–	129264	–	129264	–	139605
		СТ - 5%			–	–	–	–		10341	

103	1106-0301-0701 ГСНБ РК 2015 Нен. в дом. полз. 1	Конструкции арматурные пространственные. Изготовление и монтаж несущих из арматуры диаметром до 25 мм										6190
104	2105-0301-3262 ГСНБ РК 2015	ЦТ - 92%; СП - 6% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02002	88840,46 172110,06	1338,48 358,20	377 345	27 7	5	320 56		793
105	1106-0301-0407 ГСНБ РК 2015 Нен. в дом. полз. 16	СП - 8% Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02002	202268,00	--	1049	--	4049	--	324	4373
106	6145-2105-0202 ГСНБ РК 2015	ЦТ - 95%; СП - 5% Стойки хомутовые. Установка	т	0,0756	638565,00 228096,00	5275,00 551,90	63396 17244	96 40	40156	35729 6330		85454
107	2404-0201-0603 ГСНБ РК 2015	ЦТ - 95%; СП - 5% Стойки хомут. СК-12 ГА ГОСТ Р 51177-98	т длинной	0,0575	225021,47 176364,00	48657,47 42712,74	12939 10143	2796 2456	–	10078 1841		24858
		СП - 8%	шт.	575	1569,00	--	896425	--	896125	--	71714	968139
		[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		[illegible]					[illegible]		

111	2103-0401-2801 РСНБ РК 2015	СТ - 8% Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	7,488	12733,000	–	95195	–	95195	–	1750	102841
112	1109-0601-0301 РСНБ РК 2015	СТ - 8% Конструкции каменных производственных зданий. Постоянная бетонная отмостка из асфальта и щебня									7616	–
113	2113-0208-0104 РСНБ РК 2015	ЗП - 0,94; СТ - 8% Скобы по ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размером 4,8 мм х 38 мм	болт	1298,56	137,88 137,09	0,79 0,38	173526 173538	993 473	–	119375 23481	316333
114	2113-0206-0501 РСНБ РК 2015	СТ - 8% Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	1000 шт.	0,9792	7233,000	–	7083	–	7083	–	567	7649
115	1107-0106-0402 РСНБ РК 2015	СТ - 8% Шпатлевка масляная. Заделывание вертикальных швов сборных перекрытий	кг	259,36	92,000	–	23701	–	23701	–	2086	27757
116	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	ЗП - 0,94; СТ - 8% Прокладки эластомерные ПРП длина пров 30 мм ГОСТ 19177-81	м.п.пм	392,544	85,000 75,000	10,90	33719 29439	4280	–	347,68 9477	73934	
117	1108-0301-0001 РСНБ РК 2015 Изм. 0 прим. кн. 9	СТ - 8% Кладка наружных стен Отделка по кирпичным панелям. К кладке облицовки при высоте этажа до 4 м	301 м	3,92811	5965,000	–	92852	–	92852	–	7428	100281
118	2103-0001-0403 РСНБ РК 2015	ЗП - 0,94; СТ - 8% Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного неармированные (газобетон) 100,5. D600 ГОСТ 31360-2007	м3 кладки	59,9955	3262,84 3980,40	2634,28 251,76	493517 238798	158040 33102	93879	252867 50887	809471	
119	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	СТ - 8% Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	55,19500	20079,00	–	1108186	–	1108186	–	88655	1196840
120	1109-0601-0301 РСНБ РК 2015	СТ - 8% Конструкции дорожных производственных зданий. Постоянного бетона отмостки из гравия и щебня	м3	0,4296	14086,00	–	6465	–	6465	–	517	6982
121	2113-0208-0101 РСНБ РК 2015	ЗП - 0,94; СТ - 8% Скобы по ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размером 4,8 мм х 38 мм	болт	310,125	137,88 137,09	0,79 0,38	42586 42337	249 117	–	42982 5986	79457	
122	2113-0206-0401 РСНБ РК 2015	СТ - 8% Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	1000 шт.	0,89505	7233,00	–	2134	–	2134	–	171	2305
		СТ - 8%	шт.	65,225	92,000	–	5817	–	5817	–	465	6282

124	1107-0106-0402 РСНБ РК 2015	Полезная стоимость. Восстановление первоначальных прочих укрепительных [illegible]										
		ПР - 7236 (СП - 89)	т груза	80,24236	439,80 75,80	10,90 –	62397 6088	875	68494	7101 5959		80448
124	2103-0816-2203 РСНБ РК 2005	Прокладки уплотнительные ШРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81										
		СП - 89	100 шт	0,8031206	23654,00	–	18981	–	18981	– 1818		20499

[illegible]

РАЗДЕЛ 10. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

Земляные работы

135	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаватором "Дуклайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 – 0,63) м3										
		ПР - 7236 (СП - 89)	м3 грунта	287,3914	193,02 16,10	189,83 44,78	87893 2923	54030 12087	–	31432 5543		74827
136	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с перемещением в пределах траншей до 2 м и котлованов площадью основания до 5 м2, глубиной до 2 м										
		ПР - 7236, СП - 89	1 м3 грунта	8,9406	2360,29 2360,29	–	21134 21134	–	–	15309 2907		39239
137	1101-0106-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (50 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Грунты группы 2										
		ПР - 7236 (СП - 89)	100 м3 грунта	176,676	34,03 –	34,02 12,07	6011 –	6011 2133	–	1336 604		8150

128	1101-0205-0602 РСНБ РК 2015	Трапеции, пирсы и аппарели из плит. Земляной прямые, Группа грунтов 2	зд грунта	44,169	814,54		35977			25904	66881
		ОЗП - 2%; СП - 6%			814,54		35977			4050	
129	1101-0207-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	зд уплотненного грунта	176,676	151,39	72,66	36853	12626		14285	44439
		ОЗП - 220%; СП - 6%			79,38	32,92	14025	5616		3291	
		Монолитные столбы по сер. 1-1									
130	1106-0101-0601 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,72	17316,31	1080,24	108515	10527	18207	12496	192274
		ОЗП - 91%; СП - 5%			1185,30	227,36	11531	2230		14469	
131	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. в лев. зам. 16	Стены подземных и подземные столбы ленточные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	96,9192	26130,96	2192,81	2565206	212591	1724437	610635	3427792
		ОЗП - 97%; СП - 6%			6150,72	462,72	630168	44860		253040	
132	2405-0309-0305 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,758719	357546,60		895481		895481		964059
		СП - 5%								71458	
133	2405-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0923105	257148,00		23745		23745		25646
		СП - 6%								1900	
		[illegible]									
		Итого									
		В том числе									
		СМР									

Обор. оснащ.		536 517
Временные здания и сооружения 0,5%		57 040 391
Итого:		57 576 397
В том числе СМР:		
Доплата труда при производстве работ в районах Крайнего Севера		959 731
Непроизводственные работы в затраты 25%		1 145 794
Итого по сметному разделу		58 455 516
Итого в текущих ценах на 2019 г. (ед)	29%	11 687 103
Итого в текущих ценах на 2020 г. (ед) (1,09900)	50%	49 051 205
Итого:		60 768 308
Итого с применением коэффициентов К-1,733606438		44 580 025
НДС 12%		5 349 603
Всего		49 929 628

Подрядчик:
ТОО «А-Строй»

Директор _____ Ли С.Ю.

Заказчик:
ТОО «Kaliva Group (Алтын Тугаи)»

Директор _____ Нурмин А.Н.