200100

Заказчик: КГП на ПХВ "Кызылординский областной консультативно-диагностический центр" управления здравоохранения Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ
по объекту: Капитальный ремонт (замена) 1 грузового и 3 пассажирских лифтов в здании ОКДЦ по адресу: пр. Абая Кунанбаева д.
октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) 2021.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		ЛИСТ 4. ЛИФТЫ № 3,4										
1	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	16,16		2030,31 1392,22	638,09 309,77	32810 22498	10312 5006	--	19803 4209	56822
2	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	16,16		809,67 387,33	32,03 15,90	13084 6259	518 257	6307	4692 1422	19198
3	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	16,16		645,63 28,74	32,52 15,78	10433 464	526 255	9443	518 876	11827
4	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	16,16		167,78 147,30	4,04 1,40	2711 2380	66 23	265	1730 355	4796
		ЛИСТ 5. ЛИФТЫ № 3,4										
5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	57,15		239,15 239,15	-- --	13667 13667	-- --	--	9841 1881	25388
6	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	17,4		2030,31 1392,22	638,09 309,77	35327 24225	11103 5390	--	21323 4532	61182
7	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	11,8		149,65 149,65	-- --	1766 1766	-- --	--	1271 243	3280
8	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,4		1563,03 1086,75	86,88 69,36	27197 18909	1512 1207	6776	14484 3334	45015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	17,4	869,05	5,53	15121	96	3515	8320	25317
		НР - 72%; СП - 8%			661,50	2,64	11510	46		1875	
10	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,625	1280,11	81,57	50724	3232	12077	27399	84373
		НР - 72%; СП - 8%			893,75	66,61	35415	2639		6250	
11	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	19,325	717,00	5,21	13856	101	3580	7360	22914
		НР - 72%; СП - 8%			526,50	2,49	10175	48		1697	
12	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	20,3	895,30	3,71	18175	75	5037	9431	29815
		НР - 72%; СП - 8%			643,50	1,77	13063	36		2208	
13	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные В7,5 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,4	1149,33	32,08	19998	559	10763	6446	28559
		НР - 72%; СП - 8%			498,60	15,90	8676	277		2116	
14	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	17,4	329,56	10,84	5734	189	5375	188	6396
		НР - 72%; СП - 8%			9,76	5,26	170	92		474	
15	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	17,4	1187,64	106,16	20665	1847	11984	5428	28180
		НР - 72%; СП - 8%			392,77	40,46	6834	704		2087	
16	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	17,4	-238,11	-9,42	-4143	-164	-3585	-343	-4845
		НР - 72%; СП - 8%			-22,64	-4,76	-394	-83		-359	
17	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	11,8	376,71	1,89	4445	23	320	2961	7999
		НР - 72%; СП - 8%			347,63	0,90	4102	11		593	
18	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	0,5959	1797,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
19	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	0,97	3812,08	44,90	3698	44	1575	1523	5639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2143,64	37,69	2079	37		418	
20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	окрашиваемой поверхности	0,97	717,00	5,21	695	5	179	369	1150
		НР - 72%; СП - 8%			526,50	2,49	511	2		85	
		МУСОР									
21	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,291	891,00	--	2041	--		--	2204
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
22	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	22,91	57,00	--	1306	--		--	1410
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
		ИТОГО общестроительных работ									467776
		Электромонтажные работы									
		Для лифта 4									
1	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	7	2146,57	846,28	15026	5924	944	8799	25731
		НР - 72%; СП - 8%			1165,50	580,26	8158	4062		1906	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник НПБ 02-60-0074.03 Е27	шт	4	677,57	--	2710	--	2710	--	2927
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
3	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник НСП11	шт	2	1393,39	--	2787	--	2787	--	3010
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник НБО	шт	1	5008,93	--	5009	--	5009	--	5410
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
5	ТПРАЙС-ЛИСТ	Энергосберегающая лампа FULL Spiral T2 800H 9W E27	шт	4	155,73	--	623	--	623	--	673
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	Энергосберегающая лампа FULL Spiral T2 800H 9W E14	шт	3	90,16	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
7	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1750,14	178,14	1750	178	18	1171	3155
		НР - 72%; СП - 8%			1554,00	72,66	1554	73		234	
8	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892,00	--	12892	--	12892	--	13923
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	526,01	3,39	526	3	10	370	968
		НР - 72%; СП - 8%			512,82	1,09	513	1		72	
10	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	286,00	--	286	--	286	--	309
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
11	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	4	784,01	11,65	3136	46	44	2206	5769
		НР - 72%; СП - 8%			761,46	4,36	3046	17		427	
12	247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон керамический тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	4	89,00	--	356	--	356	--	384
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка распределительная	шт	6	142,98	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	351,35	156,83	38648	17251	4941	15945	58961
		НР - 72%; СП - 8%			149,60	51,73	16456	5690		4368	
15	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,098	346715,00	--	33978	--	33978	--	36696
		СП - 8%			--	--	--	--		2718	
16	243-106-0516 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10+1х6 (ок)-0,66	км	0,012	1570310,00	--	18844	--	18844	--	20351
		СП - 8%			--	--	--	--		1507	
17	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	15	264,32	12,45	3965	186	301	2559	7046
		НР - 72%; СП - 8%			231,84	5,09	3478	76		522	
18	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	15	269,00	--	4035	--	4035	--	4358
		СП - 8%			--	--	--	--		323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	88	259,05	2,31	22796	203	1477	15211	41048
		НР - 72%; СП - 8%			239,95	0,13	21116	11		3041	
20	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 20 мм	м	88	84,00	--	7392	--	7392	--	7983
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
21	1308-0206-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводка модульная стальными трубами. Прокладка в полу под заливку бетоном, расстояние между ответвительными коробками до 2 м	м труб	15	1244,33	123,42	18665	1851	7468	7300	28043
		НР - 72%; СП - 8%			623,07	52,89	9346	793		2077	
22	241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	15	1229,00	--	18435	--	18435	--	19910
		СП - 8%			--	--	--	--		1475	
23	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	12	532,02	60,57	6384	727	3397	1800	8839
		НР - 72%; СП - 8%			188,37	19,98	2260	240		655	
24	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	2	66,95	0,72	134	2	--	96	248
		НР - 72%; СП - 8%			66,23	0,38	132	1		18	
25	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	75	101,27	0,24	7595	18	--	5463	14102
		НР - 72%; СП - 8%			101,03	0,13	7577	10		1045	
		МУСОР									
26	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,04	891,00	--	36	--		--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
27	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,4	57,00	--	23	--		--	25
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ИТОГО электромонтажные работ									311127
		Лифт									
1	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,3	ДЕМОНТАЖ. Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	лифт	1	325190,65	8235,01	325191	8235	--	229415	598974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			316955,64	1675,94	316956	1676		44368	
2	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,3	**ДЕМОНТАЖ. Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	7	-14970,68	-129,76	-104795	-909	--	-74914	-194086
		НР - 72%; СП - 8%			-14840,92	-22,96	-103886	-161		-14377	
3	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,3	**ДЕМОНТАЖ. Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	29,9	-3071,73	-30,26	-91845	-905	--	-65586	-170026
		НР - 72%; СП - 8%			-3041,47	-5,09	-90940	-152		-12594	
4	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт	1	1153566,86	27450,05	1153567	27450	69598	764716	2071745
		НР - 72%; СП - 8%			1056518,79	5586,47	1056519	5586		153463	
5	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	7	-55701,85	-432,54	-389913	-3028	-40597	-249713	-690796
		НР - 72%; СП - 8%			-49469,73	-76,53	-346288	-536		-51170	
6	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	29,9	-11811,14	-100,86	-353153	-3016	-47004	-218621	-617516
		НР - 72%; СП - 8%			-10138,22	-16,96	-303133	-507		-45742	
7	Коммерческое предложение	**Пассажирский лифт, грузоподъемность 1000 кг, скорость подъема 1 м/с, количество остановок 5, внутренние размеры шахты 1950х2700, отделка кабины нержавеющая сталь**	шт	1	8312857,14	--	8312857	--		--	8312857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	8312857	--	
8	Коммерческое предложение	Дверные обрамления	шт	4	72285,71	--	289143	--		--	289143
					--	--	--	--	289143	--	
		МУСОР									
9	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	6,5	891,00	--	5792	--		--	6255
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
10	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	65	57,00	--	3705	--		--	4001
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
		ИТОГО ЛИФТ									**9610551**

Всего	10 389 454
в том числе оборудование	8 602 000
Временные здания и сооружения 1,2%	**21 449**
итого	1 808 903
Зимнее удорож-=1,35%	24 420
дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	352 275
итого	**10 787 599**
итого с учетом снижения	10 582 966
НДС	1 269 956
итого	**11 852 922**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Кызылординский областной консультативно-диагностический центр" управления здравоохранения Кызылординской области

_____ **Алтайбаев С.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис"

_____ **Боранов С.**

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Ныкулин В.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.**