Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
ИИК KZ379261802104513000, БИК KZKOKZKX, БИН 060340004747, РНН 090100000100
КБе 17 АО "Казкоммерцбанк"

Справка о стоимости
выполненных работ за май м-ц 2012 г. по Договору № 76 от 09 апреля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 432

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет трансфертов из местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
432 - Капитальный ремонт дорог

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту моста на а/д "Подъезд к с.Чарын", км 1,0 Уйгурского района	тыс. тенге	24 743,440	10 604,331	7 423,032		10 604,331	3 181,299	7 423,032
	Всего по акту:		24 743,440	10 604,331	7 423,032	-	10 604,331	3 181,299	7 423,032

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____
М.П.

Представитель тех.надзора
_____ **А.Назарбеков**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ **С. Джанкуатов**
М.П.

Представитель Заказчика
_____ **Муканов К.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на а/д "Подъезд к с.Чарын", км 1,0 Уйгурского района

Форма 4 2011110

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма №2

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2012г.

по капитальному ремонту моста на а/д "Подъезд к с.Чарын", км 1,0 Уйгурского района

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков "Объезд" на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6,4
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	0,22
2	Спрайс	Индивидуальные знаки	7,5	6758,79	--	50691				
		м2								
3	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	12,8
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	0,44
4	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	108,5	408,11	169,61	44280	18403	35004	1,55	168,175
		м3		238,50	4,07	25877	442	133	0,01	1,085
5	Е0127-59-5 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлического барьерного ограждения проезжей части	300	126,65	15,14	37995	4542	45973	0,68	204,0
		м		111,51	3,71	33453	1113	133	0,01	3,0
6	Е0130-73-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж стальных сварных перил	5	6526,91	87,41	32635	437	35267	36,60	183
		т		6439,50	31,50	32198	158	109	0,15	0,75

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-170-5	Разборка бетонного мостового полотна и тротуаров отбойными молотками		25,92	2648,70	1217,70	68654	31563	41913	8,55	221,616
			м3		1431,00	--	37092		113		

РАЗДЕЛ 2.МОСТОВОЕ ПОЛОТНО

8	Е0106-36-1	Очистка бетонной поверхности пескоструйным аппаратом		450	183,02	52,15	82360	23468	45686	0,45	202,5
			м2		79,43	17,26	35744	7767	105	0,08	36
13	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм		1,41	58600,00	--	82485				
			т		--	--					
14	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		1,05	53000,00	--	55904				
			т		--	--					
15	С12021-256	Закладные детали		0,835	154700,00	--	129205				
			т		--	--					
17	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,016	50600,00	--	810				
			т		--	--					
18	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Стальной лист		0,231	60200,00	--	13906				
			т		--	--					
19	С11011-724	Пороизол		20	425,00	--	8500				
			кг		--	--					
20	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм		1,4	1960,00	--	2744				
			м3		--	--					
21	С11011-403	Мастика битумно-полимерная		150	36,00	--	5400				
			кг		--	--					
23	Спрайс	Техноэластмост С		420	543,90	--	228439				
			м2		--	--					
26	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые		81,23	5970,00	--	484943				
			т		--	--					
28	С11011-418	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5		447	655,00	--	292785				
			кг		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12021-268	Сварная решетка ограждения т	0,8124	134000,00 --	-- --	108862				
		РАЗДЕЛ 3.ОПОРЫ								
38	Спрайс	Эмако S88C кг	450	45,20 --	-- --	20342				
		РАЗДЕЛ 4.БЕРЕГОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
40	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	465,8	39,76 1,87	37,82 11,00	18520 871	17615 5124	5815 97	0,01 0,04	5,96 17,98
41	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, т	768,57	108,20 21,64	-- --	83159 16632		16632 100	0,45	349
42	Е0101-35-2	Засыпка размывов дамб грунтом 2 группы м3	465,8	12,61 --	12,61 4,38	5875	5874 2040	1979 97	0,015	6,987
43	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м2	235	19,40 19,40	-- --	4559 4559		4422 97	0,12	28,2
44	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см м2	267,82	1378,21 181,13	30,59 8,11	369115 48511	8193 2172	49162 97	1,22 0,04	326,74371 10,712909
45	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины м2	1339,1136	100,85 11,66	0,16 0,07	264739 30608	420 184	29868 97	0,08 --	200 1
47	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	1,93	53600,00	--	103448				
48	С11021-71	Асфальтовые планки м3	7,3	13200,00 --	-- --	96360				
		РАЗДЕЛ 5.ПОДХОДЫ								
60	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые	203,07	5970,00	--	1212328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щебеночные мелкозернистые		--	--					

РАЗДЕЛ 6.УСТРОЙСТВО СРЕДСТВ ОДД

66	Спрайс	Индивидуальные знаки	1,44	6758,79	--	9733				
		м2		--	--					
67	Спрайс	Стойки V-образные	2	5333,22	--	10666				
		шт		--	--					
68	Спрайс	Комплект для крепления знаков	4	233,65	--	935				
		шт		--	--					
70	Спрайс	Знаки треугольные	2	2236,56	--	4473				
		шт		--	--					
71	Спрайс	Стойки	2	1164,00	--	2328				
		шт		--	--					
72	Спрайс	Комплект для крепления знаков	2	233,65	--	467				
		шт		--	--					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3942131**		**318812**		**2556**
			Тенге				**290661**			
		Накладные расходы	Тенге			318812				
		Заработная плата в в Н.Р.	Тенге				47822			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел. час							159
		ИТОГО				**4260943**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%	Тенге			255657				
		Заработная плата	Тенге				338483			
		Нормативная трудоемкость	чел. час							**2 715**
			чел. час							
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 ГОДА	Тенге			**4516599**				
		Глава 8 "Временные здания и сооружения"								
		Временные здания и сооружения 4,8% с К-0,8				173437				
		Итого по главам 1-8				**4690037**				
		Глава 9 "Дополнительные затраты на строительстве"								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:				147 736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР				**4 837 773**				
		Прочие работы и затраты								
		Дополнительные отпуска - 0,4%				18 760				
		Выслуга лет - 1%				46 900				
		Доставка привозных материалов 0,006				28 140				
		Итого по главе 9				**93 801**				
		Итого по главам 1-9				**4 931 574**				
		ИТОГО БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ НА 01.01.2001Г.				**4 931 574**				
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**9 621 491**				
		НАЛОГИ, СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ - 2%				192 430				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2012 Г.				**9 813 921**				
		НДС 12 %				1 177 671				
ВСЕГО стоимость						*10 991 591*				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0.96476755631				**10 604 331**				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ С. Сомбурсов

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **Джанкуатов С.У.**

Представитель Заказчика: Гл. специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Представитель тех.надзора инженер ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Абипов С.**