Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
ИИК KZ379261802104513000, БИК KZKOKZKX, БИН 060340004747, РНН 090100000100
КБе 17 АО "Казкоммерцбанк"

Справка о стоимости
выполненных работ за июнь м-ц 2012 г. по Договору № 76 от 09 апреля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 432

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет трансфертов из местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
432 - Капитальный ремонт дорог

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту моста на а/д "Подъезд к с.Чарын", км 1,0 Уйгурского района	тыс. тенге	24 743,440	21 208,662	7 423,032	10604,331	10 604,331	3 181,299	7 423,032
	Всего по акту:		24 743,440	21 208,662	7 423,032	10 604,331	10 604,331	3 181,299	7 423,032

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С.Сатыбалдиев
М.П.

Представитель тех.надзора
_____ **А.Назарбеков**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ **С. Джанкуатов**
М.П.

Представитель Заказчика
_____ **Муканов К.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на а/д "Подъезд к с.Чарын", км 1,0 Уйгурского района

Форма 4 2011110

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма №2

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2012 г.
по капитальному ремонту моста на а/д "Подъезд к с.Чарын", км 1,0 Уйгурского района

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.МОСТОВОЕ ПОЛОТНО								
9	Е0130-13-1	Бетонирование плиты мостового полотна на пролетном строении м3	66,3	2292,59	937,34	151999	62146	86276	4,88	323,544
				918,00	275,85	60863	18289	109	1,10	72,93
10	С143001-13 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Бетон тяжелый класса В30 (М-400) м3	68,952	9090,00	--	626774				
				--	--					
11	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	68,952	161,00	--	11101				
				--	--					
12	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	68,952	805,00	--	55506				
				--	--					
16	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления м	40	791,17	53,10	31647	2124	17431	2,19	87,6
				380,25	19,55	15210	782	109	0,10	4
22	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов м2	420	659,43	180,18	276961	75676	249767	2,91	1222,2
				479,25	66,33	201285	27859	109	0,32	134,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 8=4+4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	420	24,52	15,35	10299	6447	6145	0,03	12,6
		м2		5,94	5,06	2495	2125	133	0,02	8,4
25	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к	3360	0,02	--	67		45		
		м2		0,01	--	34		133		
27	Е0131-38-1	Заполнение швов тиоколовой мастикой	100	54,50	43,13	5450	4313	1975	0,06	6
		м		10,64	6,53	1064	653	115	0,03	3
29	Е0127-59-5	Установка металлического барьерного ограждения проезжей части	100	3842,07	21,62	384207	2162	25423	1,13	113
		м		185,85	5,30	18585	530	133	0,02	2
30	Е0130-73-1	Устройство дополнительного ограждения	0,8124	17298,09	124,87	14053	101	9544	61,00	49,56
		т		10732,50	45,00	8719	37	109	0,22	0,18
32	Е0106-36-1	Очистка бетонной поверхности пескоструйным аппаратом	1770	183,02	52,15	323950	92309	179698	0,45	791,0
		м2		79,43	17,26	140591	30550	105	0,08	141,6
33	Е0109-48-3	Электродуговая сварка металлических накладок	0,032	9739,20	3333,30	312	107	170	29,80	0,9536
		т		5917,50	--	189		90		
34	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Накладки	0,032	87100,00	--	2787				
		т		--	--					
35	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	1770	107,69	4,71	190619	8337	61082	0,16	280,90
		м2		29,93	1,73	52976	3062	109	0,01	15,045
		РАЗДЕЛ 3.ОПОРЫ								
36	Е0106-36-1	Очистка бетонной поверхности пескоструйным аппаратом	280	183,02	52,15	51246	14602	28427	0,45	125
		м2		79,43	17,26	22240	4833	105	0,08	22
37	Е0161-10-3	Ремонт бетонных поверхностей опор Эмако S88C	180	305,21	15,70	54938	2826	48878	1,71	307,8
		м2		284,92	2,43	51286	437	94,5	0,01	1,8
39	Е0130-83-1	Окраска опор перхлорвиниловыми красками	280	107,69	4,71	30154	1319	9663	0,16	44,8
		м2		29,93	1,73	8380	484	109	0,01	2,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.БЕРЕГОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
44	Е0101-158-5	**Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см** м2	257,18	1378,21	30,59	354444	7867	47208	1,22	313,75629
				181,13	8,11	46583	2086	97	0,04	10,287092
45	Е0101-158-6	**Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины** м2	1285,89	100,85	0,16	264739	420	29868	0,08	200
				11,66	0,07	30608	184	97	--	1
46	Е0101-159-3	**Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными** м	146,24	3839,13	4,62	561448	676	56645	2,63	421
				398,25	1,06	58241	155	97		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3402699**		**858243**		**5069**
			Тенге				**811416**			
		Накладные расходы	Тенге			858243				
		Заработная плата в в Н.Р.	Тенге				128737			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел. час							429
		ИТОГО				**4260943**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%	Тенге			255657				
		Заработная плата	Тенге				940152			
		Нормативная трудоемкость	чел. час							**5 498**
			чел. час							
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 ГОДА	Тенге			**4516599**				
		Глава 8 "Временные здания и сооружения"								
		Временные здания и сооружения 4,8% с К-0,8				173437				
		Итого по главам 1-8				**4690037**				
		Глава 9 "Дополнительные затраты на строительстве"								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:				147 736				
		Итого СМР				**4 837 773**				
		Прочие работы и затраты								
		Дополнительные отпуска - 0,4%				18 760				
		Выслуга лет - 1%				46 900				
		Доставка привозных материалов 0,006				28 140				
		Итого по главе 9				**93 801**				
		Итого по главам 1-9				**4 931 574**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ НА 01.01.2001Г.				**4 931 573**				
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**9 621 491**				
		НАЛОГИ, СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ - 2%				192 430				
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2012 Г.						**9 813 921**				
		НДС 12 %				1 177 670				
ВСЕГО стоимость						***10 991 591***				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,96476755631				**10 604 331**				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **Джанкуатов С.У.**

Представитель Заказчика: Гл. специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Представитель тех.надзора инженер ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Абипов С.**