Заказчик: КГКП "Павлодарский областной центр крови" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ №194 от "14" августа 2017 года

АКТ №3

приемки выполненных работ от 13 октября 2017 года

Капитальный ремонт фасада здания КГКП "Павлодарский областной центр крови"

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Монтажные работы. Фасад.							
6	11-150108-1801	**Фасад здания . Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2		**88,61**	**2019,76**	178 971	**54,8**
								50 463
8	11-150101-0209	**Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	м2 поверхности облицовки		**497,06**	**15119,12**	7 515 109	**54,8**
								2 714 961
11	11-150108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		**84,5**	**1277,79**	107 973	**54,8**
								15 346
Раздел 2 Добавить								
2.2 Монтажные работы. Фасад.								
1	12-080101-2001	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство**	м2		**36**	**688,46**	24 785	**59,1**
								7 930
2	11-150105-0101	**Ступени и подступенки. Облицовка бетонными плитками**	м2 поверхности облицовки		**36**	**5750,17**	207 006	**54,8**
								121 336

3 29-999999-0104(пл)ТОО	Ступень бетонная 25х30	шт	255	239	60 945	–
4 29-999999-0105(пл)ТОО	Подступени бетонные 25х12	шт	713	94	67 022	–
5 29-061002-0103(пл)ТОО	Профиль алюминиевый Н образный	м	2016,532	650	1 310 746	–
6 29-061002-0104(пл)ТОО	Анкер клин М10х100	шт	61	95	5 795	–
7 11-150108-1901	Откосы оконные наружные и карнизы сложной формы из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	454,4	1878,47	853 654	54,8
						89 690
9 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	м3	8,39	20440	171 459	48,5
						5 223
10 11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	20,26	1223,83	24 795	50,8
						13 964
11 11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	12,74	2478,69	31 579	59,8
						7 622
12 11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	7,52	2053,62	15 443	59,8
						4 166
13 21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	15,28	26644,95	407 135	–
14 21-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	4,98	27562,95	137 263	–
15 11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка.	п/м	23,5	1089,55	25 604	59,8
						2 518
16 21-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей 300 мм ГОСТ 23166-99	м	5,2	1176,01	6 115	–
17 21-090205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 400 мм	м	18,3	1558,57	28 522	–

18	12-080101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	19,8	753	14 909	59,1
							3 991
19	11-340108-0713	Облицовка откосов пластиком	м2 поверхности	25,8	3432,18	88 550	62,1
							12 150
20	11-150108-1808	Фасад здания . Облицовка профлистом	м2	28,04	588,11	16 491	54,8
							3 866
21	21-050109-0211	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012К=1,100;	м2	30,844	1691,98	52 187	–
22	21-9999910-0001	Перила из нержавеющей стали с установкой цельносварные марки AISI 201 поручень и три ригеля	м.п.	8	24815,2	198 522	–

Итого прямые затраты по смете	**8 999 977**
Накладные расходы I уровня, тенге	3 053 226
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 053 203
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	433 915
Итого, тенге	12 487 119
Сметная прибыль (8 %), тенге	998 969
Итого по смете на подряд, тенге	13 486 088
Понижающий коэффициент	0,93270719
Итого с учетом скидки	12578571
НДС 12%	1509429
Итого с учетом НДС 12%	14088000

Директор КГКП "Павлодарский областной центр крови" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области _____ **Солтанов М.Т.**

Техническое сопровождение _____ **Нуртазин Ж.А.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**