Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на сентябрь 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстрой-GROUP"
Вид работы и объект: "Средний ремонт ул. Центральная в г. Тараз"
Договор: №228 от 09.07.2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Средний ремонт ул. Центральная в городе Тараз"	**21 935 543,84**	**21 935 543,84**			**21 935 543,84**	**21 935 543,84**		
Удержание аванса 30%	**6 580 663,15**	**6 580 663,15**			**6 580 663,15**	**6 580 663,15**		
в том числе НДС 12%	**2 350 236,84**	**2 350 236,84**			**2 350 236,84**	**2 350 236,84**		
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**15 354 880,69**	**15 354 880,69**			**15 354 880,69**	**15 354 880,69**		

Заказчик:

КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Руководитель _____ Турсынулы Зият

Технический надзор:

ТОО "Аз и Мұқ Строй"

Технадзор _____ Абдикаримов М.С.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор _____ Садуакасова А.А.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Арайстрой-GROUP"**

Стройка **Средний ремонт ул. Центральная в г. Тараз**

Договор **№228 от 09.07.2021г.**

Акт выполненных работ за сентябрь 2021 год

Составлен в текущих ценах на 3 квартал 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 2. ОБУСТРОЙСТВО				
1	**1**	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Снятие растительного грунта, при перемещении грунтов 2 группы до 10 м**	**м3**	**224,000**	**44,96**	**10071**
			Накладные расходы			*9,08*	*2034*
			Сметная прибыль			*3,33*	*746*
2	2	**1101-0106-3402 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка**	**м2**	**1120,000**	**0,88**	**984**
			Накладные расходы			*0,09*	*105*
			Сметная прибыль			*0,07*	*73*
3	**3**	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу притолщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**280,000**	**20,15**	**5641**
			Накладные расходы			*3,10*	*869*
			Сметная прибыль			*1,49*	*418*
4	**4**	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разборка существующего гравийного покрытия**	**м3 грунта**	**633,750**	**263,24**	**166830**
			Накладные расходы			*40,85*	*25890*
			Сметная прибыль			*19,50*	*12358*
5	5	**1216-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**6,000**	**3904,71**	**23428**
			Накладные расходы			*1513,45*	*9081*
			Сметная прибыль			*289,24*	*1735*
6	6	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Разборка вокруг колодцев**	**м3 конструкции**	**1,140**	**5506,21**	6277
			Накладные расходы			*2276,31*	*2595*
			Сметная прибыль			*407,87*	*465*
7	7	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**2,074**	**103,68**	215
			Сметная прибыль			*7,68*	*16*
8	8	**4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительного мусора. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**2,074**	**339,12**	703
			Сметная прибыль			*25,12*	*52*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**9**	**1106-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Наращивание колодцев**	**м3**	**1,320**	**75342,81**	**99453**
			Накладные расходы			*20399,79*	*26928*
			Сметная прибыль			*5580,95*	*7367*
10	**10**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**6,000**	**3708,72**	**22253**
			Накладные расходы			*1541,72*	*9250*
			Сметная прибыль			*274,72*	*1648*
11	**11**	**1127-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания Н=20 см из щебня фр 10-20 и ПГС смеси**	**м2 площади основания**	**1120,000**	**925,12**	**1036136**
			Накладные расходы			*131,27*	*147027*
			Сметная прибыль			*68,53*	*76751*
12	**12**	**1127-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Исправление профиля существующего основания материалом от разборки с добавлением нового материалащебня и ПГС**	**м2 площади основания**	**5345,000**	**659,97**	**3527543**
			Накладные расходы			*131,27*	*701660*
			Сметная прибыль			*48,89*	*261300*
13	**13**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,673**	**161975,11**	**432878**
			Накладные расходы			*970,29*	*2593*
			Сметная прибыль			*11998,16*	*32065*
14	**14**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)**	**м2 покрытия**	**5345,000**	**1770,45**	**9463054**
			Накладные расходы			*79,32*	*423940*
			Сметная прибыль			*131,14*	*700967*
15	**15**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 смизменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**21380,000**	**187,83**	**4015873**
			Накладные расходы			*0,13*	*2771*
			Сметная прибыль			*13,91*	*297472*
16	**16**	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление Н=6 см из ПГС**	**м2 покрытия обочин**	**957,000**	**389,63**	**372876**
			Накладные расходы			*80,85*	*77372*
			Сметная прибыль			*28,86*	*27620*
			Раздел: 3. ОБУСТРОЙСТВО				
17	**17**	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**15,000**	**8442,09**	**126632**
			Накладные расходы			*3783,38*	*56751*
			Сметная прибыль			*625,34*	*9380*
18	**18**	**2401-0202-0703 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**15,000**	**5945,40**	**89181**
			Сметная прибыль			*440,40*	*6606*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	**19**	**2401-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**9,000**	**8373,24**	**75359**
			Сметная прибыль			*620,24*	*5582*
20	**20**	**2401-0201-0215 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, , В=700 мм, со световозвращающейпленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6,000**	**3736,55**	**22420**
			Сметная прибыль			*276,78*	*1661*
21	**21**	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**5,250**	**25887,90**	**135912**
			Накладные расходы			*2643,87*	*13880*
			Сметная прибыль			*1917,62*	*10068*
			ИТОГО:			**19633718,00**	
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**1502746,00**	
			Сметная прибыль			**1454350,00**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036				**20616113**
			НДС		**12 %**		**2473930**
			Итого с НДС				**23090043**
			Итого с понижающим коофициентом 0,95				**21935543,84**

Заказчик

КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турсынулы Зият
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технадзор Абдикаримов М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Арайстрой-GROUP"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Садуакасова А. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)