Утверждена **приказом** Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "

Подрядчик: ТОО "Атырауколик"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутрисельских автомобильных дорог в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 82	02.08.2021 г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за октябрь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство внутрисельских автомобильных дорог в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"	**127 000 000,00**	**62 500 000,00**							**7 500 000,00**	**70 000 000,00**

Итого к оплате: 70 000 000 (семьдесят миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик: _____ **Игали Е.А.**

Руководитель ГУ " Кызылкогинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик: _____ **Юсупов К.Т.**

Директор ТОО "Атырауколик"

Заказчик : ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 82 от 02.08.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутрисельских автомобильных дорог в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"

Р Е Е С Т Р

выполненных работ за октябрь 2021года

№ п/п	Наименование объекта	с начала года, тенге	в том числе по месяцам	
			сентябрь	октябрь
1	Дорожная одежда	127 000 000,00	57 000 000,00	70 000 000,00
	ИТОГО	127 000 000,00	57 000 000,00	70 000 000,00

Заказчик: _____ **Иғали Е.А.**

Руководитель ГУ "Кызылкогинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "

Подрядчик: _____ **Юсупов К.Т.**

Директор ТОО "Атырауколик"

Заказчик : ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "
Подрядчик : ТОО "Атырауколик"
Договор № 82 от 02.08.2021 г.
Наименование стройки: "Строительство внутрисельских автомобильных дорог в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
		Земляное полотно									
1	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	5577	76,15	76,15	424704	424704	--	119518	587759
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,76	--	165997		43538	
2	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	5577	36,13	36,13	201518	201518	--	44339	265526
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,04	--	61582		19669	
3	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	уплотненного	5577	87,64	69,39	488789	387008	47962	104835	641115
		НР - 72%; СП - 8%			9,65	16,46	53819	91785		47490	
		ТИП1.									
		Устройство дополнительного слоя									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4839,3201	1214,37	1070,51	5876706	5180541	--	2020784	8529289
		НР - 108%; СП - 8%			143,86	242,79	696165	1174931		631799	
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	4839,3201	8642,00	--	41821404	--	41821404	--	45167117
		СП - 8%			--	--	--	--		3345712	
6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**	м3	268,42505	86,00	--	23085	--	23085	--	24931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										1847	
		Устройство основания									55215737
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				749984				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6193771			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1494295			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41892451		
		- Накладные расходы	Тенге							2289476	
		- Сметная прибыль	Тенге							4090055	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					55 215 737			
		ВЗиС	Тенге	6%				3 312 944,22			
		ИТОГО:	Тенге					58 528 681,14			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,44%				842 813,01			
		ИТОГО:	Тенге					59 371 494,14			
		Непредвиденные затраты	Тенге	2%				1 187 429,88			
		ИТОГО:						60 558 924,03			
		В том числе в текущих ценах на 2020год-100% К=1,049901						63 580 874,89			
		Итого в текущих ценах						63 580 874,89			
		Итого с учетом понижения К=0,982999999609						62 500 000,00			
		НДС		12%				7 500 000,00			
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:						70 000 000,00			

Игали Е.А

Руководитель ГУ "Кызылкогинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Слан Юсупов К.Т.

Директор ТОО "Атырауколик"

Кусайнова Д.А

Авторский надзор ТОО "STROYCONSALTING"

Онай Д.А

Инженер Технадзор ТОО "Ирмаст-А"