Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«31» июля 2015 г. **г. Форт-Шевченко**

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) Акима Тупкараганского района
(наименование организации-заказчика,назначившей приемочную комиссию)
Распоряжением от «31» июля 2015г №71
в составе:
председателя комиссии:
С.Ергазиев — зам.Акима Тупкараганского района
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Э.Машырыков — начальник отдела гос.архитектурно-строительного контроля по Мангистауской област
(фамилия, имя) (должность)

заказчика:
К. Акыбаев — Начальник. отд.архитектуры, градостроительства и строительства
(фамилия,имя,отчество) (должность)

генерального подрядчика
А.Жадигеров — директор ТОО «Айком LTD»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
С. Макатов — директор ТОО «ТехноДаскАктау»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Б.Саралтаев — начальник УГСЭН района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
А.Искаков — начальник отдела чрезвычайных ситуации Тупкараганского района, майор противопожарной
(фамилия, имя, отчество)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Д.Наурызгалиев — Начальник ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

М.Изтур — Аким села Акшукур
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Ж.Кайнарбаев — директор ГКП «Коммуналдык кызметі»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

А.Жайлаубаев — директор ТОО «Аскосервисшетпе»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. заказчиком: (подрядчиком совместно с заказчиком)

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта

«Строительство электроснабжения новых жилых домов села Акшукур»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое переворужение)

по адресу : **Мангистауская область Тупкараганский район, с. Акшукур**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)_____

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:

_____выполнившим **строительно-монтажные работы**

(виды работ)

и субподрядными организациями_____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано

ТОО «ТехноДаскАктау»

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

5.Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальный проект**

(номер проекта, номер серии(по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена **ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект(очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **январь 2015 г.;** **окончание работ июнь 2015 г.**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, 5 мес.:

по норме или ПОС_____, фактически 5 мес

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация _____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Протяженность ВЛ-10 кВ - 6,25 км;

Протяженность ВЛ-0,4 кВ - 9,215 км;

Протяженность КЛ-0,4 кВ - 0,595 км;

КТПН-160/10/0,4кВ - 4 шт;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В качестве потребителей электроэнергии в настоящем проекте рассматриваются потребители 230 строящихся жилых домов села Акшукур.

Подключаемые потребители электроэнергии относятся к III категории обеспечения надёжности электроснабжения по классификации ПУЭ.

Электрические нагрузки по электроснабжению строящихся жилых домов приняты в соответствии с таблицей 2 РДС РК 4.04-11-2003 «Нормы расчетных электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности».

Расчетная мощность составляет Рр=426.74 кВт, в том числе уличное освещение 45.25 кВт.

Средний пролет ВЛ 10кВ составляет 50м. Провод АС95.

Средний пролетЗ ВЛ 0.4кВ составляет 25-30м. Провод АС35.

Выходы из РУ-10кВ и КТПН - кабельные.

Кабели прокладываются в траншеях на глубине не менее 0.7 метра с устройством сверху и снизу подсыпки из мягкого грунта, не содержащего камней, шлака и строительного мусора. При подъеме на опору кабели защищаются стальным уголком на высоту до двух метров, при

пересечении с подземными коммуникациями и проезжей частью автодорог – асбоцементной трубой Д=100мм. Кабель 10кв на протяжении всей трассы защитить глиняным кирпичом один слой поперек трассы; применение силикатного, а также пустотелого кирпича не допускается.
Уличное освещение осуществляется светильниками консольного типа с лампами ДРЛ 125. Управление уличным освещением осуществляется фотореле, входящим в комплект трансформаторных подстанций.
Протяженность проектируемой ВЛ 10 кВ составляет 6.25 км, кабельной линии 10кВ – 0.375 км.
Протяженность проектируемых ВЛ 0.4 кВ – 9.215 км, кабельных линий 0.4кВ – 0.595 км
Опоры ВЛ 10 кВ подлежат заземлению. Заземление выполняется по типовому решению 3.407-150-ЭС.07 с заменой сечения заземляющего электрода с 12 мм па 16 мм (ПУЭ РК таблица 1.7.4.).
Металлические траверсы и оборудование, установленное на опорах ВЛ 10 кВ, также подлежат заземлению путем присоединения к верхнему заземляющему проводнику опоры сваркой или зажимом ПС-2. В качестве заземляющих спусков используется арматура железобетонных стоек.
На всех опорах ВЛ 0.4 кВ выполняется повторное заземление нулевого провода. Все траверсы с помощью заземляющего проводника ЗП2 диаметром 16мм соединяются с нулевым проводом ВЛ 0.4 кВ. Кабельные муфты и разрядники также соединяются с нулевым проводом ВЛ 0.4 кВ.
Для защиты персонала от поражения электрическим током и опасных воздействий молнии предусматривается защитное заземление КТПН.
Все металлические нетоковедущие части электрооборудования КТПН подлежат надёжному заземлению и присоединению к заземляющему устройству, исходя из обеспечения переходного сопротивления заземления не более Заземляющее устройство выполняется из горизонтальных заземлителей,
прокладываемых в траншее на глубине 0.5□1м, и вертикальных электродов, устанавливаемых до глубины 5□30м.
Заземляющее устройство концевых опор ВЛ 10 кВ необходимо присоединить к заземляющему устройству КТПН.
Соединение частей заземления выполняется сваркой.
Для КТПН архитектурно-строительной частью проекта предусмотрено ограждение. На каждой стороне ограждения устанавливается предупредительный плакат
_(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающейприродной среде и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____**выполнены**_____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплутационными организациями. Перечень справок городских эксплутационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 116 270 000.00 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 107 945 152,00 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

18. На основании осмотра объкта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических_____**удовлетворительно**_____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные ипо применению материалов и конструкций)____ **удовлетворительно**_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

«Строительство электроснабжения новых жилых домов села Акшукур»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ С.Ергазиев
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

_____ Э.Машырыков
(подпись)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ К. Акыбаев
(подпись)

_____ А.Жадигеров
(подпись)

_____ С. Макатов
(подпись)

_____ А.Искаков
(подпись)

_____ Б.Саралтаев
(подпись)

_____ Д.Наурызгалиев
(подпись)

_____ М.Изтур
(подпись)

_____ Ж.Кайнарбаев
(подпись)

_____ А.Жайлаубаев
(подпись)

Счет-фактура № 00000000064 от 18 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айком Ltd."

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440007501, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,30 мкр. 169 дом, 56/57 офис.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0006448, от

ИИК поставщика: KZ3678022G0120765001, АО "Темірбанк", БИК JSRBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №59 от 08.12.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Форт-Шевченко, ул. Д. Тәжіұлы, №13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440007501, Товарищество с ограниченной ответственностью "Айком Ltd.",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,30 мкр. 169 дом, 56/57 офис.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090240014687, Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",г. Форт-Шевченко, ул. Д. Тәжіұлы, №13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240014687, г. Форт-Шевченко, ул. Д. Тәжіұлы, №13

ИИК получателя: KZ61070103KSN4305000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство электроснабжения новых жилых домов в с. Акшукур"	объект	1	9 821 428,57	9 821 428,57	12%	1 178 571,43	11 000 000,00		
Всего по счету:					**9 821 428,57**		**1 178 571,43**	11 000 000,00		

Руководитель: Бимырзаев И. И. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: Джалмуханбетов Н. Т.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: *ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"*
Подрядчик: *ТОО "Айком Ltd"*
Наименование строительства и его адрес: *"Строительство электроснабжения новых жилых домов в с.Акшукур"*

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
466 004 015 431		**59**	**10.12.2014г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	11 000 000,00	9 821 428,57							1 178 571,43	11 000 000,00
в том числе:										
- декабрь 2014 года		9 821 428,57	4 315 590						1 178 571,43	11 000 000,00
Итого, сумма к перечислению:		9 821 428,57							1 178 571,43	11 000 000,00
11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов) тенге 00 тиын										

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Ақыбаев К.С.** **2014 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Бимырзаев И.И.** **2014 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: ***ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"***
Подрядчик: ***ТОО "Айком Ltd"***
Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство электроснабжения новых жилых домов в с.Акшукур"***
Основание: ***Договор № 59 от 10.12.2014 года***

АКТ №1
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10 кВ (Смета 2-1-6)								
1	С151601-575 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 6000 В (ГОСТ 16442-80), марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120 мм2	0,20439	1 592 500,00	--	325 497	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**325 497**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			325 497				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			325 497				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19 530				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			345 027				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**345 027**				
		ВОЗДУШНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ 10 кВ (Смета 2-1-2)								
1	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	126	22 300,00	--	2 809 800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
2	75-6-А12 Изм. и	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	9	599,00	--	5 391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТОО"Инвестор-М"г.Рудный 01.03.13	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	715	373,24	--	266 865	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С151804-1087Изм. и доп.вып. 15 СН РК	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70 Е 212W ГОСТ 6490-93	355	858,00	--	304 590	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	626	12,00	--	7 512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С151804-1334Изм. и доп.вып. 15 СН РК	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	60	12,00	--	720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С151804-1998Изм. и доп.вып. 15 СН РК	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	176	195,00	--	34 320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С151804-2002Изм. и доп.вып. 15 СН РК	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	670	183,00	--	122 610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	ТОО"Инвестор-	Зажим аппаратный А1А-95	9	303,70	--	2 733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151804-2449Изм. и доп.вып. 15 СН РК	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-2 ГОСТ Р 51177-98	69	360,00	--	24 840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С151804-1662Изм. и	Звенья промежуточные типа ПТР-12-1 ГОСТ Р 51177-98	121	1 378,00	--	166 738	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 746 120**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			5 391				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5 391				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			930 929				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55 856				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			986 784				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 809 800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168 588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 978 388				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3 970 563**				
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**			**4 315 590**				
		Временные здания и сооружения 2,8%	2,80%			120 686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**4 436 276**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,462%	0,462%			20 496				
		Выслуга лет	1,0%			44 363				
		Доп отпуска	0,4%			17 745				
		Итого в ценах 2001 года				**4 518 879**				
		Итого в текущих ценах 2013 года	**2,23355**			**10 093 135**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			201 863				
		Итого				**10 294 998**				
		НДС	12%			1 235 400				
		Итого с НДС				**11 530 398**				
		Итого выполнение подрядчика:	**0,954**			**9 821 428,57**				
		НДС	12%			1 178 571,43				
		Итого выполнение подрядчика с НДС:				**11 000 000,00**				
		К оплате:				**11 000 000,00**				

Всего к оплате: 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Акыбаев Қ.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Айком Ltd"

Бимырзаев И.И.