Форма 2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2013года

" Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

ИЖС г.Кызылорды" Водоснабжение в районе Жаңа ауыл

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по объекту: Водоснабжение в районе Жана-ауыл по ул Сагынбаева, кв.399, кв.502, кв.506								
		Лок.смета № 2-2-1								
		Водопровод В1 (Внутридворовой)								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскава-торами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	3601	25,41 1,66	23,75 7,23	91501 5978	85524 26035	31053 97	0,00888 0,01930	32 69
2	Е1-164-2	Ручная доработка м3 грунта	111,4	284,61 284,61		31706 31706		35827 113	1,54	172
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с	2531	7,11	7,11 2,73	17995	17995 6910	6702 97	0,00806	20
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы м3 грунта	1085	174,33 174,33		189148 189148		213737 113	0,972	1055
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматичес-кими м3 уплотненного грунта	2531	26,66 22,14	4,52	67476 56036	11440	54355 97	0,108	273
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубо-проводы м3 основания	96	1133,95 199,78	169,67 74,30	108859 19179	16288 7133	34205 130	1,02 0,279	98 27
		Итого по разделу 1				**506 686**		**375 880**		
		Раздел 2. Водоснабжение								
7	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб км трубопровода	1,6	57930,69 38610	19286,69 6108,28	92689 61776	30859 9773	93014 130	173 18,1	277 29
8	8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 м	1616	57		92112				
9	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 20 мм км трубопровода	1,6	10506,88 10442,25		16811 16708		21720 130	51,5	82

10	Е16-15-1	Установка вентилей диаметром до 25 мм шт	62	554,48 330,53	43,97 20,48	34378 20493	2726 1270	27856 128	1,47 0,07	91 4
11	9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и шт	62	437		27094				
12	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм счетчик (водомер)	62	96,07 87,75	1,57	5956 5441	97	6964 128	0,41	25
13	11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВК-15 шт	62	8320		515840				
		Итого по разделу 2				**784 880**		**149 554**		
		ВСЕГО:				**1 291 566**		**525 434**		

Лок.смета № 2-2-2

Водопровод В1 (До ограждения)

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскава-торами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 м3 грунта	8895	25,41 1,66	23,75 7,23	226022 14766	211256 64311	76704 97	0,00888 0,01930	79 172
2	Е1-12-8	Разработка в отвал мокрого грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; м3 грунта	3812	30,50 2,00	28,50 8,67	116266 7624	108642 33050	39454 97	0,01066 0,02316	41 88
3	Е1-164-2	Ручная доработка мокрого грунта м3 грунта	393	284,61 284,61		111852 111852		126392 113	1,54	605
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м м3 грунта	8965	7,11	7,11 2,73	63741	63741 24474	23740 97	0,00806	72
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы м3 грунта	3842	174,33 174,33		669776 669776		756847 113	0,972	3734
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматичес-кими м3 уплотненного грунта	8965	26,66 22,14	4,52	239007 198485	40522	192531 97	0,108	968
7	Е1-173-1	Водоотлив из траншей м3 мокрого грунта	3610,7	345,14	345,14 242,61	1246197	1246197 875992	849712 97	0,858	3098
8	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3 основания	278,80	1133,95 199,78	169,67 74,30	316145 55699	47304 20715	99338 130	1,02 0,279	284 78
		Итого по разделу 1				**2 989 006**		**2 164 718**		

Раздел 2. Водоснабжение

9	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб км трубопровода	1,75	93683,87 54405	39017,49 12496,77	163947 95209	68281 21869	152202 130	247 37,3	432 65
11	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром км трубопровода	1,75	13105,13 12519		22934 21908		28481 130	61,8	108
12	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм км трубопровода	1,79	70848,23 42997,5	27739,35 8857,49	126818 76966	49653 15855	120667 130	247 37,3	442 67
13	8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17, Dв 110х6,6 мм К=1,010; м	436,36	726		316797				
14	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм км трубопровода	1,79	10697,50 10442,25		19149 18692		24299 130	51,5	92
15	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 18х1,6 мм км трубопровода	1,33	57930,69 38610,0	19286,69 6108,28	77048 51351	25651 8124	77318 130	173 18,1	230 24
16	8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17, Dв 20х2 мм К=1,010 м	1343,3	57		76568				
17	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром км трубопровода	1,33	10506,88 10442,25		13974 13888		18055 130	51,5	68
18	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей т фасонных частей	0,38	272423,73 81607,5	54986,85 24254,10	103521 31011	20895 9217	52296 130	312,70 91,12	119 35
19	Е22-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной км трубопровода	0,0144	57066,60 18076,5	10189,71 4495,73	822 260	147 65	423 130	76,70 16,89	1 0
20	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей т фасонных частей	0,2064	272423,73 81607,5	54986,85 24254,10	56228 16844	11349 5006	28405 130	312,70 91,12	65 19
21	Е22-17-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной км трубопровода	0,0135	48739,54 17725,5	10163,91 4484,03	658 239	137 61	390 130	75,10 16,84	1
22	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей т фасонных частей	0,1385	272423,73 81607,5	54986,85 24254,10	37731 11303	7616 3359	19060 130	312,70 91,12	43 13
23	Е22-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной км трубопровода	0,0135	40216,08 16526,25	9407,64 4150,58	543 223	127 56	363 130	69,90 15,59	1 0
24	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей т фасонных частей	0,00369	272423,73 81607,5	54986,85 24254,10	1005 301	203 89	508 130	312,70 91,12	1 0

25	Е22-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные км трубопровода	0,0018	33643,72 16526,25	9381,85 4138,88	61 30	17 7	48 130	69,90 15,59	
26	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 25х2 мм т фасонных частей	0,0017	272423,73 81607,5	54986,85 24254,10	463 139	93 41	234 130	312,70 91,12	1 0
27	Е22-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальн. трубопроводов диаметром 25 мм км трубопровода	0,0015	33643,72 16526,25	9381,85 4138,88	50 25	14 6	40 130	69,90 15,59	
28	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 18х1,6 мм т фасонных частей	0,0241	143870,58 81607,5	62263,08 24254,10	3467 1967	1501 585	3317 130	312,70 91,12	8 2
29	Е22-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные км трубопровода	0,0305	33643,72 16526,25	9381,85 4138,88	1026 504	286 126	819 130	69,90 15,59	2 0
30	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм задвижка или клапан	10	685,22 412,4	41,04 17,55	6852 4124	410 176	5590 130	1,93 0,07	19 1
31	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Ду 150 мм шт	10	11500		115000				
32	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов задвижка или клапан	7	483,02 301,28	19,74 8,78	3381 2109	138 61	2822 130	1,40 0,03	10 0
33	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шт	7	6480		45360				
34	Е16-15-1	Установка вентилей диаметром до 25 мм шт	67	554,48 330,53	43,97 20,48	37150 22146	2946 1372	30103 128	1,47 0,07	98 5
35	9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и шт	62	437		27094				
36	9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и шт	5	489		2445				
37	Е16-15-2	Установка вентилей диаметром до 50 мм шт	6	554,48 330,53	43,97 20,48	3327 1983	264 123	2696 128	1,47 0,07	9 0
38	9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и шт	6	919		5514				
39	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев диам.1500мм из м3 ж/б и бетонных констр.колодцев	31,28	37543,69 3071,25	2291,80 810,52	1174367 96069	71688 25353	157848 130	13,90 2,475	435 77

40	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 комплект	23	8060		185380					
41	2-1-41	Стремянки т	0,318	147100		46778					
42	Е6-3-1	Устройство бетонных упоров м3	2,8	9801,34 798,53	287,32 116,30	27444 2236	804 326	2690 105	3,94 0,3512	11 1
43	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	12	18166,32 374,40	41,04 17,55	217996 4493	492 211	6114 130	1,82 0,07	22 1
44	Е18-22-1	Установка указателей пожарного гидранта комплект	12	201,60 184,28	1,57	2419 2211	19	2831 128	0,78	9
45	1-1-954	Указатель пожарного гидранта шт	12	359		4308				
46	8-9-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, шт	32	1320		42240				
47	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, шт	52	881		45812				
48	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, шт	52	572		29744				
49	Е22-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб врезка	2	1762,79 731,25	353,91 155,03	3526 1463	708 310	2304 130	2,81 0,59	6 1
		Итого по разделу 2				**3 048 947**		**739 920**		
		ВСЕГО:				**6 037 952**		**2 904 638**		

Водоснабжение в районе Жана-ауыл (кв.312, 372а, 375а, 375д, 375е, 380а, 378, 390, 382 и ул.Арычная)

10	Е22-31-1 см.2-4-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром км трубопровода	3,57	10506,88 10442,25		37510 37279		48462 130	51,5	184

см.2-4-2

8	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб км трубопровода	0,205	160094,1 62887,5	96668,97 25457,68	32819 12892	19817 5219	23544 130	286 84,1	59 17
10	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром км трубопровода	0,205	13540,88 12519		2776 2566		3336 130	61,8	13
13	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром км трубопровода	2,44	13105,13 12519		31977 30546		39710 130	61,8	151
16	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм км трубопровода	5,523	10697,50 10442,25		59082 57673		74974 130	51,5	284

19	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром км трубопровода	0,125	10580,38 10442,25		1323 1305		1697 130	51,5	6
22	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром км трубопровода	2,9	10506,88 10442,25		30470 30283		39367 130	51,5	149
54	2-1-41	Стремянки т	0,844	147100		124152				
57	Е18-22-1	Установка указателей пожарного гидранта комплект	23	201,60 184,28	1,57	4637 4238	36	5425 128	0,78	18
58	1-1-954	Указатель пожарного гидранта шт	23	359		8257				
65	Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб врезка	1	2447,04 950,63	438,91 193,05	2447 951	439 193	1487 130	3,64 0,73	4 1
		итого				**335 449**		**236 517**		
		ВСЕГО:				**7 665 166**		**3 666 588**		
		Накладные расходы				3 666 588				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				679905				
		итого				12 011 659				
		Временные здания и сооружения 1,2%				144140				
		итого				12 155 799				
		Зимний коэффициент 2,07%				251625				
		выслуга лет 1%				121558				
		доп.отпуск 0,4%				48623				
		итого				12 577 605				
		в текущих ценах 2012г				26262040				
		налоги, сборы, обязательные платежи 2%				525241				
		итого				26787281				
		НДС				3214474				
		итого				30001755				

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства "

Д.Джалимбетов

Подрядник:
ТОО "СМП-Кызылорда"

Т.Алимкулов

Технадзор:

Ж.Байкошкенов