Форма №2

Заказчик: Управление строительства по Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
приемки выполненных работ
по объекту: Строительство здания акимата по ул.Толыбай батыра б/н в пос.Саксаульск Аральского района Кызылординской области

за июнь месяц 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Технологическое оборудование								
1	ССб.8.1.п.1 0	Стол для совещаний шт	3	8600,00		25800				
2	ССб.8.1.п.9	Стол приставка к рабочему столу шт	3	4300,00		12900				
3	ССб.8.1.п.1 4	Стул подьемно-поворотный шт	2	5698,00		11396				
4	ССб.5.3.п.1	Кровать полужесткая шт	2	18598,00		37196				
5	ССб.8.1.п.7	Стол компьютерный шт	3	9675,00		29025				
6	ССб.8.1.п.8	Стол письменный шт	16	9030,00		144480				
7	ССб.8.1.п.1 8	Шкаф для хранения одежды шт	11	12900,00		141900				
8	ССб.8.1.п.5 5	Шкаф металлический (сейф) шт	10	18275,00		182750				
9	ССб.8.1.п.8	Стол шт	3	9030,00		27090				
10	ССб.8.1.п.5 9	Стул полужесткий шт	88	2150,00		189200				
11	ССб.8.1.п.1 5	Тумба шт	5	7955,00		39775				
12	ССб.8.1.п.2 9	Стол для заседаний шестиместный шт	6	11180,00		67080				
		ИТОГО ОБОРУД. :	Тенге			908592				
		Здание котельной (Общестроительные работы)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепломеханическая часть и топливоснабжение								
		РАЗДЕЛ 1.Тепломеханическая часть								
1	Е0118-2-7	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе марки REX-7	2	14810,59	2245,46	29621	4491	32357	44,80	90
		котел		11576,25	1063,13	23153	2126	128	3,46	7
2	75-1-А	Котел отопительный чугунный водогрейный марки "REX70" на жидком и газообразном топливе с комбинированной горелкой	2	450000,00	--	900000				
		шт		--	--	--				
3	Е0118-10-12	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 2 м3	2	3826,64	273,89	7653	548	9141	14,10	28
		1бак		3442,50	128,25	6885	257	128	0,42	1
4	Прайс-лист	Баки расширительные типа REПEX №100	2	12545,23	--	25090				
		к-т		--	--	--				
5	Е0118-13-1	Установка насосов циркуляционных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	4355,42	142,67	8711	285	8692	13,00	26
		1насос		3327,75	67,50	6656	135	128	0,22	--
6	Прайс-лист	Насосы циркуляционные типа ВРН 60/280.50	2	62785,47	--	125571				
		к-т		--	--	--				
7	С130-0910	Устройство противонакипное магнитное наборное ПМУ-1	1	3270,60	--	3271				
		шт		--	--	--				
8	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	3759,46	392,33	3759	392	4428	13,40	13
		бак		3273,75	185,62	3274	186	128	0,60	1
9	С131201-15	Баки для хранения воды, емкостью 1 м3	1	14600,00	--	14600				
		шт		--	--	--				
10	Е0116-9-8	Прокладка газоходов из стальных бесшовных труб диам. 250 мм	2	4766,72	84,11	9533	168	1450	1,98	4
		м		526,50	39,79	1053	80	128	0,13	--
11	Е0116-9-9	Прокладка газоходов из стальных бесшовных труб диам. 300 мм	1	5603,71	100,92	5604	101	843	2,31	2
		м		610,88	47,76	611	48	128	0,16	--
12	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	16170,96	184,84	16171	185	1318	3,58	4
		1шт		941,63	87,75	942	88	128	0,28	--
13	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8765,10	80,97	17530	162	4752	6,86	14
		1шт		1819,13	37,12	3638	74	128	0,13	--
		Паропроводы								
14	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	4	400,68	4,44	1603	18	541	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		103,62	2,10	414	8	128	0,01	--
15	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 45 мм	7	657,68	12,50	4604	87	1269	0,50	4
		м		135,68	5,91	950	41	128	0,02	--
16	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 76 мм	30	1140,99	18,98	34230	569	7758	0,73	22
		м		193,05	8,99	5792	270	128	0,03	1
17	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	293,33	4,71	587	9	206	0,30	1
		м		78,30	2,24	157	4	128	0,01	--
18	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	291,33	4,71	1748	28	619	0,30	2
		м		78,30	2,24	470	13	128	0,01	--
19	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	370,33	4,71	2963	38	825	0,30	2
		м		78,30	2,24	626	18	128	0,01	--
20	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	14	449,33	4,71	6291	66	1443	0,30	4
		м		78,30	2,24	1096	31	128	0,01	--
21	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	41	16,34	--	670	--	842	0,05	2
		м		16,04	--	657	--	128	--	--
22	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	30	16,48	--	494	--	616	0,05	2
		м		16,04	--	481	--	128	--	--
23	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	608,47	47,11	3651	283	3110	1,47	9
		1шт		381,38	23,62	2288	142	128	0,07	--
24	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	682,00	--	4092				
		шт		--	--	--				
25	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	181,00	--	2172				
		шт		--	--	--				
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	8	608,47	47,11	4868	377	4147	1,47	12
		1шт		381,38	23,62	3051	189	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	869,00	--	6952				
		шт		--	--	--				
28	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	16	225,00	--	3600				
		шт		--	--	--				
29	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	362,00	--	1810				
		шт		--	--	--				
30	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	608,47	47,11	1825	141	1555	1,47	4
		1шт		381,38	23,62	1144	71	128	0,07	--
31	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч9п для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	634,00	--	634				
		шт		--	--	--				
32	С130903-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	799,00	--	1598				
		шт		--	--	--				
33	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	225,00	--	450				
		шт		--	--	--				
34	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140				
		шт		--	--	--				
35	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	12	608,47	47,11	7302	565	6221	1,47	18
		1шт		381,38	23,62	4577	283	128	0,07	1
36	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	6880,00	--	82560				
		шт		--	--	--				
37	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	24	285,00	--	6840				
		шт		--	--	--				
38	Е0116-17-2	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 32 мм	2	711,30	35,67	1423	71	1270	1,86	4
		1шт		479,25	16,88	959	34	128	0,06	--
39	С131203-6	Клапаны предохранительные самопритирающиеся	2	6410,00	--	12820				
		шт		--	--	--				
40	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	225,00	--	900				
		шт		--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	442,00	--	2652	--	622	0,31	2
		комплект		81,00	--	486	--	128	--	--
42	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	962,95	1,57	1926	3	156	0,22	--
		комплект		60,75	--	122	--	128	--	--
43	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	328,00	--	1968				
		шт		--	--	--				
44	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки топлива диаметром 32 мм	2	5991,27	59,89	11983	120	570	0,75	2
		1фильтр		195,75	27,00	392	54	128	0,09	--
45	23073-12434	Клапан взрывной прим Л44077-14, Ду400, Ру64	1	71300,00	--	71300				
		ШТ		--	--	--				
46	2307-40227	КЛАПАН ШИБЕРНЫЙ ДУ200	2	52000,00	--	104000				
		ШТ		--	--	--				
		Изоляционные работы								
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	24,71	0,06	148	--	47	0,03	--
		м2		8,72	0,03	52	--	90	--	--
48	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6	21,21	0,02	127	--	25	0,02	--
		м2		4,70	--	28	--	90	--	--
49	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	24	525,97	11,19	12623	269	2268	0,35	8
		м		89,10	5,40	2138	130	100	0,02	--
50	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	24	130,52	7,63	3132	183	1167	0,19	5
		м		44,90	3,72	1077	89	100	0,01	--
51	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,029	185900,00	--	5391				
		1000м2		--	--	--				
52	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	20	296,77	14,77	5935	295	5535	0,99	20
		м		269,67	7,10	5393	142	100	0,02	--
53	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	119,32	94,00	--	11216				
		кг		--	--	--				
54	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3	308,10	110,26	924	331	611	0,59	2
		м2		151,20	52,32	454	157	100	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С11031-77	Маты минераловатные прошивные толщиной 60 мм	0,8	4590,00	--	3672				
		м3		--	--	--				
		ИТОГО :	Тенге			1601938		104404		
		Оборудование:	Тенге			1229232				
		Накладные расходы -	Тенге			104404				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28627				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге			1734968				
		РАЗДЕЛ 2.Топливоснабжение								
64	Е0118-10-16	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 5 м3	2	24750,23	355,10	49500	710	10800	16,50	33
		1бак		4050,00	168,75	8100	337	128	0,55	1
65	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0138	215546,51	5023,51	2975	69	2584	846,00	12
		т		207570,00	520,53	2864	7	90	2,01	--
66	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,02592	142914,50	3265,50	3704	85	3220	550,00	14
		т		137700,00	337,50	3569	9	90	1,30	--
67	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,032	87707,50	2896,50	2807	93	2414	316,00	10
		т		83370,00	445,51	2668	14	90	1,72	--
68	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 26х2,2 мм	6	63,00	--	378				
		м		--	--	--				
69	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	9	112,00	--	1008				
		м		--	--	--				
70	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	8	279,00	--	2232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--				
71	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	4	1130,00	83,40	4520	334	3839	4,00	16
		шт		1039,50	27,00	4158	108	90	0,10	--
72	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	4440,00	--	17760				
		шт		--	--	--				
73	ЕЦ12-1137-1	Труба дыхательная 50мм	2	1001,64	109,71	2003	219	59	--	--
		шт		239,63	6,75	479	14	12	0,03	--
74	ЕЦ12-1172-1	Дыхательный клапан диам. 50мм	1	2234,65	66,30	2235	66	13	--	--
		шт		93,75	16,38	94	16	12	0,06	--
75	2307-50012	КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КД2-50 ДУ50	2	8564,00	--	17128				
		ШТ		--	--	--				
76	2307-50873	Муфта сливная диам 80мм	1	5016,00	--	5016				
		шт		--	--	--				
77	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800				
		шт		--	--	--				
78	С130806-212 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х3,5 мм	6,4	526,00	--	3366				
		м		--	--	--				
79	Е0116-17-4	Установка обратных клапанов диам. 80 мм	1	1150,74	72,90	1151	73	1002	2,94	3
		1шт		749,25	33,75	749	34	128	0,11	--
80	С130903-37	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с38нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	10800,00	--	10800				
		шт		--	--	--				
81	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	377,00	--	377				
		шт		--	--	--				
82	Е0116-172-4	Масляная окраска труб за 2 раза	4	202,41	0,08	810		680	0,65	3
		м2		162,00	0,03	648		105		--
		ИТОГО :	Тенге			148570		24611		
		Накладные расходы -	Тенге			24611				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге			183572				
		ИТОГО ПО ТЕПЛОМЕХ.Ч.КОТЕЛЬН.:	Тенге			1918541				
		Сети электроснабжения - 10 кВ								
3	75-5-7	Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем BB/TEL с электромеханической РЗА, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости - 51; 81 А, габаритные размеры 4500x3040x810 мм	2	1260100,00	--	2520200				
		шт		--	--	--				
		ИТОГО ОБОРУД. :	Тенге			2520200		0		
		Наружный водоснабжение и канализация								
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод								
14	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32-75 мм	0,147	12113,38	--	1781	--	2303	1,50	8
		км		12048,75	--	1771	--	130	--	--
15	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,122	12304,00	--	1501	--	1911	1,50	6
		км		12048,75	--	1470	--	130	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Канализация								
50	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	0,106	15031,13	--	1593	--	1991	1,80	7
		км		14445,00	--	1531	--	130	--	--
		ИТОГО :	Тенге			4875		6205		
		Накладные расходы -	Тенге			6205				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			665				
		ИТОГО ПО НАР.ВОД.И КАН.:	Тенге			11745				
		Озеленение и МАФы								
		Газоны								
8	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	450	273,42	--	123039	--	50747	0,40	180
		м2		87,42	--	39339	--	129	--	--
9	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	450	23,12	--	10402	--	7149	0,05	24
		м2		12,32	--	5542	--	129	--	--
		МАФы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	4	10845,62	276,72	43382	1107	10541	9,70	39
		скамья		2408,18	101,52	9633	406	105	0,33	1
		ИТОГО :	Тенге			176823		68437		
		Накладные расходы -	Тенге			68437				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14716				
		ИТОГО ПО МАФы.:	Тенге			259976				
		ВСЕГО	Тенге			5619053				
		ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге			4658024				

Заказчик:
Нач.отд.строительства Управления строительства Кызылординской области: Тайманов Д.

Главный инспектор управления строительства Кызылординской области: Тлымбаев Н.

Технадзор:
Директор ТОО"ДостарСтройГрупп" С.Кайыров

Технадзор по объекту: Турсынбаев М.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда" Алимкулов Т.М.