Заказчик:ГУ "Отдел строительства Индерского района "

Подрядчик: ТОО "Жайык сити"

Наименование стройки:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные и канализационные сети) на участок 11 микрорайоне Коктем в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области

С П Р А В К А№1
о стоимости выполненых работ и затрат
за апрель 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		114	20.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце - за апрель 2021 года	из графы 2						
			строительно-монтажные работы	из них		на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы не входящие в СМР	Налог на добавленную стоимость	
				строительные работы	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные и канализационные сети) на участок 11 микрорайоне Коктем в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области	7 974 991,58	7 974 991,58	7 120 528,20					854 463,38	

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Индерского района"

и.о. Руководителя _____ Сахипов Б.С.

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Директор _____ Молдагалиев М.К.

А К Т №1

сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ
Западно-Казахстанская область, Индерский район

Генподрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Индерского района "

Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные и канализационные сети) на участок 11 микрорайоне Коктем в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области

Договор №: Договор №114 от 20.11.2019 г.

Выполнено за месяц АПРЕЛЬ 2021 года 7 974 991,57 тенге 23.04.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД									
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	323,8	169,44	162,60	54866	52651	--	13433	73763
		НР - 72%; СП - 8%			6,84	50,78	2215	16442		5464	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	57,6	2014,32	--	116025	--	--	83538	215528
		НР - 72%; СП - 8%			2014,32	--	116025	--		15965	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 квт при перемещении грунта до 5 м.	м3 грунта	257,3	34,97	34,97	8998	8998	--	2407	12318
		НР - 72%; СП - 8%				12,99		3343		912	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	83	875,77	--	72689	--	--	52336	135027
		НР - 72%; СП - 8%			875,77	--	72689	--		10002	
5	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	90	169,44	162,60	15250	14634	--	3734	20502
		НР - 72%; СП - 8%			6,84	50,78	616	4570		1519	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	43	34,97	34,97	1504	1504	--	402	2059
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,99	--	559		152	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,02	797,39	--	2408	--	--	1734	4473
		НР - 72%; СП - 8%			797,39	--	2408	--		331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	11	59,27	--	652	--	--	469	1211
		НР - 72%; СП - 80%			59,27	--	652	--		90	
		КОЛОДЦЫ В1									
9	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,01	25100,52	9209,34	452060	165860	99026	253079	761550
		НР - 99%; СП - 80%			10392,78	3801,28	187174	68461		56411	
10	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	34224,00	--	239568	--	239568	--	258733
		СП - 80%			--	--	--	--		19165	
11	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	34487,00	--	241409	--	241409	--	260722
		СП - 80%			--	--	--	--		19313	
12	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	23423,00	--	327922	--	327922	--	354156
		СП - 80%			--	--	--	--		26234	
13	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	32606,00	--	228242	--	228242	--	246501
		СП - 80%			--	--	--	--		18259	
14	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	3068,00	--	21476	--	21476	--	23194
		СП - 80%			--	--	--	--		1718	
15	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	5237,00	--	36659	--	36659	--	39592
		СП - 80%			--	--	--	--		2933	
16	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0645	573726,00	--	37005	--	37005	--	39966
		СП - 80%			--	--	--	--		2960	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	92,26	874,99	20,15	80727	1859	52893	24388	113524
		НР - 93%; СП - 80%			281,54	2,70	25975	249		8409	
18	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	1,7	1610,17	130,75	2737	222	2407	194	3165
		НР - 1085%; СП - 80%			63,66	41,75	108	71		234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2 покрытия	1,7	2131,83	58,20	3624	99	3516	57	3976
		НР - 108%, СП - 85%			5,57	25,43	9	43		294	
20	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	6,6	8018,00	1012,82	52919	6685	40901	7490	65242
		НР - 93%, СП - 85%			808,08	412,25	5333	2721		4833	
21	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	4,5	575,00	--	2588	--	2588	--	2795
		СП - 85%			--	--	--	--		207	
22	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	7	4354,00	--	30478	--	30478	--	32916
		СП - 85%			--	--	--	--		2438	
		ТРУБОПРОВОД									
23	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,145	315836,28	83366,34	45796	12088	382	36450	88826
		НР - 99%, СП - 85%			229836,00	24079,90	33326	3492		6580	
24	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,105	360573,39	105563,51	37860	11084	621	29102	72319
		НР - 99%, СП - 85%			249096,00	30865,83	26155	3241		5357	
25	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,152	476746,26	149428,38	72465	22713	2371	53554	136101
		НР - 99%, СП - 85%			311714,00	44176,52	47381	6715		10082	
26	2301-0501-1515 РСНБ РК-2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	153,52	4065,00	--	624059	--	624059	--	673984
		СП - 85%			--	--	--	--		49925	
27	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	106,05	2516,00	--	266822	--	266822	--	288168
		СП - 85%			--	--	--	--		21346	
28	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	146,45	876,00	--	128290	--	128290	--	138553
		СП - 85%			--	--	--	--		10263	
29	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,145	62159,96	--	9013	--	582	8346	18748
		НР - 99%, СП - 85%			58143,50	--	8431	--		1389	
30	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,105	74141,28	--	7785	--	1680	6044	14935
		НР - 99%, СП - 85%			58143,50	--	6105	--		1106	
31	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,152	106533,05	--	16193	--	5588	10499	28828
		НР - 99%, СП - 85%			69772,20	--	10605	--		2135	
32	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	297506,56	73723,24	893	221	6	723	1745
		НР - 99%, СП - 85%			222132,00	21337,78	666	64		129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,03	93,00	--	282	--	282	--	304
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
34	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0021	476746,26	149428,38	1001	314	32	740	1880
		НР - 99%, СП - 8%			311714,00	44176,52	655	93		139	
35	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0027	579666,07	194053,46	1565	524	66	1119	2899
		НР - 99%, СП - 8%			360932,00	57615,14	975	156		215	
36	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	630606,86	218162,25	378	131	23	261	690
		НР - 99%, СП - 8%			373552,00	65479,99	224	39		51	
37	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,1	3601,00	--	7562	--	7562	--	8167
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
38	2301-0501-1317 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,7	4560,00	--	12312	--	12312	--	13297
		СП - 8%			--	--	--	--		985	
39	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	11009,00	--	6605	--	6605	--	7134
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
40	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2083,77	81,99	4168	164	655	3395	8168
		НР - 97%, СП - 8%			1674,40	40,47	3349	81		605	
41	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3053,75	191,31	3054	191	470	2463	5958
		НР - 99%, СП - 8%			2393,20	94,43	2393	94		441	
42	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11	1152,93	27,33	13782	301	1904	11608	27422
		НР - 99%, СП - 8%			1052,48	13,49	11577	148		2031	
43	2304-0102-1103 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	8	83461,00	--	667688	--	667688	--	721103
		СП - 8%			--	--	--	--		53415	
44	2304-0102-1107 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	148787,00	--	148787	--	148787	--	160690
		СП - 8%			--	--	--	--		11903	
45	2304-0102-1106 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	163869,00	--	327738	--	327738	--	353957
		СП - 8%			--	--	--	--		26219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	10289,00	--	20578	--	20578	--	22224
					--	--	--	--		1646	
47	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	8	6174,00	--	49392	--	49392	--	53343
					--	--	--	--		3951	
48	2304-0105-0905 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	1	10289,00	--	10289	--	10289	--	11112
					--	--	--	--		823	
49	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	995,00	--	2985	--	2985	--	3224
					--	--	--	--		239	
50	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	22	1426,40	913,04	31381	20087	--	16754	51985
					513,36	255,86	11294	5629		3851	
51	2302-0302-8213 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3249,00	--	6498	--	6498	--	7018
					--	--	--	--		520	
52	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1537,00	--	6148	--	6148	--	6640
					--	--	--	--		492	
53	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	842,00	--	13472	--	13472	--	14550
					--	--	--	--		1078	
54	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4471,00	--	8942	--	8942	--	9657
					--	--	--	--		715	
55	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623,00	--	10492	--	10492	--	11331
					--	--	--	--		839	
56	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1819,00	--	29104	--	29104	--	31432
					--	--	--	--		2328	
57	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,402	27948,01	18957,91	11235	7621	--	3882	16326
					8990,10	4421,45	3614	1777		1209	
58	ПРАЙС	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ГАЗ"	м	402	16,29	--	6547	--		--	7071
					--	--	--	--		524	
59	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,402	14542,00	--	5846	--	5846	--	6314
					--	--	--	--		468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4646814	327951	3738908	628201	5697016
							579955	117988		421998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				17081				
		Всего заработная плата	Тенге					5391			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5846				
		Накладные расходы	Тенге				3882				
		Сметная прибыль	Тенге				1677				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				22640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					5391			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2214204				
		материалы	Тенге				213123				
		Всего заработная плата	Тенге					692551			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9134				
		местные материалы	Тенге				1095276				
		Накладные расходы	Тенге				624319				
		Сметная прибыль	Тенге				227082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3065606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				393124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								584
		Сметная заработная плата	Тенге					692551			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				37005				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37005				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				39966				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2378523				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2378523				
		Сметная прибыль	Тенге				190282				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2568805				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5697016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								596
		Сметная заработная плата	Тенге					697942			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ 3ШТ Н=1,75									
60	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	3	42436,51	181,11	127310	543	120603	6337	144339
		ИТ - 29%, СП - 8%			2054,78	79,01	6164	237		10692	
61	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	0,0075	655,00	--	5	--	5	--	5
					--	--	--	--		--	
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01878	222349,00	--	4176	--	4176	--	4510
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
63	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	шт.	3	115371,00	--	346113	--	346113	--	373802
		СП - 8%			--	--	--	--		27689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				477603	543	470897	6337	522656
							6164	237		38715	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				131485				
		Материалы	Тенге				120602				
		Всего заработная плата	Тенге					6401			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				6337				
		Сметная прибыль	Тенге				11026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				148848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6401			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				346118				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				346118				
		Сметная прибыль	Тенге				27689				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				373807				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				522656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6401			
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		КОЛОДЦЫ К1									
73	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	10652,00	--	202388	--	202388	--	218579
		СП - 8%			--	--	--	--		16191	
74	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21571,00	--	43142	--	43142	--	46593
		СП - 8%			--	--	--	--		3451	
75	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	10180,00	--	264680	--	264680	--	285854
		СП - 8%			--	--	--	--		21174	
76	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15895,00	--	63580	--	63580	--	68666
		СП - 8%			--	--	--	--		5086	
77	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23145,00	--	46290	--	46290	--	49993
		СП - 8%			--	--	--	--		3703	
78	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	8438,00	--	160322	--	160322	--	173148
		СП - 8%			--	--	--	--		12826	
79	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19846,00	--	39692	--	39692	--	42867
		СП - 8%			--	--	--	--		3175	
80	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	56	3068,00	--	171808	--	171808	--	185553
		СП - 8%			--	--	--	--		13745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5237,00	--	5237	--	5237	--	5656
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
82	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9018,00	--	36072	--	36072	--	38958
		СП - 8%			--	--	--	--		2886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1033211		1033211		1115867
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге				7335539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
		Сметная заработная плата	Тенге					704343			
		Итого	Тенге				7335539,00				
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге				190724,01				
		Всего	Тенге				7526263,01				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,06%	Тенге				230303,65				
		Всего	Тенге				7756566,66				
		Понижающий коэффициент, к=0,9	Тенге				6980910,00				
		непредвиденные расходы 2%	Тенге				139618,20				
		Всего	Тенге				7120528,20				
		НДС,12%	Тенге				854463,38				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**7974991,58**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Индерского района"

и.о. Руководителя_____Сахипов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Жайык Сити"

Директор_____Молдагалиев М.К.

Технический надзор:

ТОО "БКА-Групп"

Директор_____Куанышев Р.Н.

Авторский надзор: ТОО "ПроектБизнесИнвест"

Директор_____Нугманов Ж.К.