Форма КС-3

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект **Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (верхняя часть)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№ 22 от 13.04.2021 доп.согл. №22/1				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (верхняя часть)	249 395 091	37 631 537,75							4 515 784,53	42 147 322,28
Итого к оплате										42 147 322,28

ЗАКАЗЧИК

И.О. руководителя
ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Жантуаров.Д.Б._____

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

ТОО "Акжол+К"

Оспанов С.О._____

ТЕХ.НАДЗОР

Директор

ТОО "ГУКС"
ЖШС
Томашевский Н.Л._____

Заказчик : **ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик : **ТОО "Акжол+К"**

Объект : **Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (верхняя часть)**

Договор подряда № 22 от 13.04.2021г. Дополнительное соглашение №22/1

Акт выполненных работ

за октябрь 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 04.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Строительство внутрисельской автомобильной дороги в селе С.Шапагатова (верхняя часть)										
			ИТОГО:					0	0				
								0	0				
			Смета: 2-1-2 Улица-2, L-971,68 м										
1	29	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1942	382,59	154,87	742985	300763	365271	197239	1015442	
						39,63	54,42	76952	105677		75218		
2	30	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9	57,78	57,78	520	520	0	133	705	
						0	20,46	0	184		52		
3	31	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	9	48,59	48,59	437	437	0	111	593	
						0	17,2	0	155		44		
4	32	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	26	101,87	21,72	2648	565	0	1615	4604	
						80,15	6,11	2084	159		341		
5	33	Е11-010201-0101	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5	81,98	81,98	410	410	0	129	582	
						0	35,91	0	180		43		
6	34	Е11-010201-0107	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5	7,66	7,66	38	38	0	10	52	
						0	2,67	0	13		4		
7	35	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5	92,73	72,49	464	362	43	113	623	
						11,64	19,86	58	99		46		
8	36	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8	176,87	167,65	1415	1341	1	363	1920	
						9,12	53,94	73	432		142		
9	37	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	12,8	127		1626				1756	
											130		
10	38	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1		8	108,52	105,48	868	844	24	133	1081	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	23,02	0	184		80		
11	39	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		8	18,8	15,64	150	125	0	58	225	
				м3 грунта		3,1	7	25	56		17		
12	40	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи механизированным способом. Группа грунтов 2		73	53,63	22,75	3915	1660	0	1929	6311	
				м2 спланированной площади		30,89	5,81	2255	424		468		
13	41	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		7	73,2	73,2	512	512	0	162	728	
				м3 уплотненного грунта		0	32,05	0	224		54		
14	42	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		7	34,94	34,94	245	245	0	61	330	
				м3 уплотненного грунта		0	12,16	0	85		24		
15	43	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		7	92,73	72,49	649	507	60	159	873	
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,86	81	139		65		
16	44	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		6,45	3202,51	1117,71	20656	7209	12327	3250	25819	
				м3 материала основания в плотном теле		173,66	292,96	1120	1890		1913		
17	45	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		43	913,37	206,96	39275	8899	28602	5578	48441	
				м2 основания		41,25	78,86	1774	3391		3588		
18	46	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		10	176,87	167,65	1769	1677	1	454	2401	
				м3 грунта		9,12	53,94	91	539		178		
19	47	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		16	127,		2032				2195	
				т							163		
20	48	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1		10	108,52	105,48	1085	1055	30	166	1351	
				м3 грунта		0	23,02	0	230		100		
21	49	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		10	18,8	15,64	188	156	1	73	282	
				м3 грунта		3,1	7	31	70		21		
22	50	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		9	73,2	73,2	659	659	0	208	936	
				м3 уплотненного грунта		0	32,05	0	288		69		
23	51	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		9	34,94	34,94	314	314	0	79	425	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 уплотненного грунта		0	12,16	0	109		31		
24	52	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		9	92,73	72,49	835	652	77	204	1122	
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,86	105	179		83		
25	53	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2		30	53,63	22,75	1609	682	0	793	2594	
				м2 спланированной площади		30,89	5,81	927	174		192		
26	59	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыта на глубину до 57 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		570	65,66	65,66	37426	37426	0	9542	50725	
				м3 грунта		0	23,25	0	13253		3757		
27	60	Е11-010104-0210 К=4	Грунты 2 группы. Устройство корыта на глубину до 57 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		570	220,62	220,62	125752	125752	0	32060	170437	
				м3 грунта		0	78,12	0	44528		12625		
28	61	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2		1000	101,87	21,72	101865	21718	0	62108	177091	
				м2 спланированной площади		80,15	6,11	80147	6115		13118		
29	62	Е11-010201-0101	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		200	81,98	81,98	16395	16395	0	5172	23292	
				м3 уплотненного грунта		0	35,91	0	7183		1725		
30	63	Е11-010201-0107	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		200	7,66	7,66	1532	1532	0	384	2069	
				м3 уплотненного грунта		0	2,67	0	533		153		
31	64	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		200	92,73	72,49	18546	14498	1720	4536	24929	
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,86	2328	3972		1847		
32	65	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		396	176,87	167,65	70039	66391	36	17980	95060	
				м3 грунта		9,12	53,94	3612	21360		7041		
33	66	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		633,6	127		80467				86905	
				т							6437		
34	67	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1		396	108,52	105,48	42972	41772	1200	6563	53498	
				м3 грунта		0	23,02	0	9115		3963		
35	68	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		396	18,8	15,64	7444	6192	24	2879	11149	
				м3 грунта		3,1	7	1228	2770		826		
36	69	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		360	73,2	73,2	26351	26351	0	8308	37432	
				м3 уплотненного грунта		0	32,05	0	11539		2773		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	70	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	360	34,94	34,94	12580	12580	0	3153	16991	
						0	12,16	0	4379		1259		
38	71	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	360	92,73	72,49	33383	26097	3096	8165	44872	
						11,64	19,86	4190	7150		3324		
39	72	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4014	53,63	22,75	215277	91303	0	106060	347043	
						30,89	5,81	123974	23331		25707		
40	73	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2465	428,36	94,42	1055917	232749	708658	208519	1365591	
						46,45	31,87	114511	78563		101155		
41	74	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	305,1	3202,51	1117,71	977087	341013	583089	153755	1221309	
						173,66	292,96	52985	89381		90467		
42	75	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2292	71543,46	1984,47	87941	2439	85502	1498	96595	
						0	1128,68	0	1387		7155		
43	76	Е11-270602-0310	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1756	1114,69	105,63	1957402	185481	1675867	175097	2303099	
						54,7	37,63	96055	66072		170600		
44	77	Е11-270602-0410 Изм. и доп. вып. 2 К=16	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310	м2 покрытия	1756	1891,29	0,33	3321112	573	3316422	4446	3591603	
						2,34	0	4117	0		266045		
45	78	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	616	176,87	167,65	108949	103275	56	27968	147871	
						9,12	53,94	5618	33227		10953		
46	79	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	985,6	127		125171				135185	
											10014		
47	80	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	616	108,52	105,48	66846	64978	1867	10209	83219	
						0	23,02	0	14179		6164		
48	81	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	616	18,8	15,64	11580	9633	37	4478	17343	
						3,1	7	1910	4310		1285		
49	82	Е11-010201-0104	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 42 см	м3 уплотненного грунта	560	46,55	46,55	26069	26069	0	8198	37008	
						0	20,33	0	11386		2741		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	83	Е11-010201-0110 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 42 см	м3 уплотненного грунта	560	24,88	24,88	13933	13933	0	3492	18818	
						0	8,66	0	4849		1394		
51	84	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1333	53,63	22,75	71491	30321	0	35221	115249	
						30,89	5,81	41170	7748		8537		
52	85	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4473	71543,46	1984,47	32001	888	31114	545	35150	
						0	1128,68	0	505		2604		
53	86	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	440,0000023	1365,92	105,15	601003	46266	530669	43765	696349	
						54,7	37,4	24068	16454		51581		
54	87	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	429,9999959	1799,62	0,24	773835	105	772974	817	836624	
						1,76	0	756	0		61972		
			ИТОГО:					10845670	1875363	8118768	1157938	12963897	
								642245	598168		960288		
			Смета: 2-1-3 Улица-3, L-420,15 м										
1	25	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	871,67	913,37	206,96	796159	180397	579806	113070	981967	
						41,25	78,86	35956	68738		72738		
2	27	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	400,00	1206,86	105,4	482745	42160	418705	39837	564389	
						54,7	37,51	21880	15006		41807		
3	28	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	400,00	522,56	0,09	209024	35	208755	253	226020	
						0,59	0	234	0		16742		
4	29	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	840	382,59	154,87	321374	130093	157996	85315	439223	
						39,63	54,42	33285	45710		32535		
			ИТОГО:					**1809302**	**352685**	**9484030**	**1396413**	**15175496**	
								91355	**129454**		**1124110**		
			Смета: 2-1-4 Улица-4, L-945,49 м										
1	31	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1890	382,59	154,87	723091	292709	355490	191958	988252	
						39,63	54,42	74891	102847		73204		
2	32	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		53	57,78	57,78	3062	3062	0	781	4151	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	20,46	0	1084		307		
3	33	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		53	48,59	48,59	2575	2575	0	657	3490	
				м3 грунта		0	17,2	0	912		259		
4	34	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2		73	101,87	21,72	7436	1585	0	4534	12928	
				м2 спланированной площади		80,15	6,11	5851	446		958		
5	35	Е11-010201-0101	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		15	81,98	81,98	1230	1230	0	388	1747	
				м3 уплотненного грунта		0	35,91	0	539		129		
6	36	Е11-010201-0107	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		15	7,66	7,66	115	115	0	29	155	
				м3 уплотненного грунта		0	2,67	0	40		11		
7	37	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		15	92,73	72,49	1391	1087	129	340	1870	
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,86	175	298		138		
8	38	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		6,6	3202,51	1117,71	21137	7377	12614	3326	26420	
				м3 материала основания в плотном теле		173,66	292,96	1146	1934		1957		
9	39	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		44	913,37	206,96	40188	9106	29267	5708	49568	
				м2 основания		41,25	78,86	1815	3470		3672		
10	40	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		10	176,87	167,65	1769	1677	1	454	2401	
				м3 грунта		9,12	53,94	91	539		178		
11	41	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		16	127		2032				2195	
				т							163		
12	42	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1		10	108,52	105,48	1085	1055	30	166	1351	
				м3 грунта		0	23,02	0	230		100		
13	43	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		10	18,8	15,64	188	156	1	73	282	
				м3 грунта		3,1	7	31	70		21		
14	44	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		9	73,2	73,2	659	659	0	208	936	
				м3 уплотненного грунта		0	32,05	0	288		69		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	45	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9	34,94	34,94	314	314	0	79	425	
						0	12,16	0	109		31		
16	46	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9	92,73	72,49	835	652	77	204	1122	
						11,64	19,86	105	179		83		
17	47	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	30	53,63	22,75	1609	682	0	793	2594	
						30,89	5,81	927	174		192		
18	53	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыта на глубину до 57 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	703	65,66	65,66	46159	46159	0	11768	62561	
						0	23,25	0	16345		4634		
19	54	Е11-010104-0210 К=4	Грунты 2 группы. Устройство корыта на глубину до 57 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	703	220,62	220,62	155094	155094	0	39541	210206	
						0	78,12	0	54918		15571		
20	55	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1233	101,87	21,72	125600	26779	0	76580	218354	
						80,15	6,11	98821	7539		16174		
21	56	Е11-010201-0101	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	247	81,98	81,98	20248	20248	0	6387	28766	
						0	35,91	0	8871		2131		
22	57	Е11-010201-0107	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	247	7,66	7,66	1892	1892	0	474	2555	
						0	2,67	0	659		189		
23	58	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	247	92,73	72,49	22905	17906	2124	5602	30787	
						11,64	19,86	2875	4906		2281		
24	59	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2955	176,87	167,65	522638	495420	269	134166	709349	
						9,12	53,94	26950	159393		52544		
25	60	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4728	127		600456				648492	
											48036		
26	61	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	2955	108,52	105,48	320663	311707	8957	48972	399206	
						0	23,02	0	68017		29571		
27	62	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2955	18,8	15,64	55551	46209	179	21482	83195	
						3,1	7	9163	20673		6163		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	63	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2686	73,2	73,2	196611	196611	0	61988	279287	
						0	32,05	0	86094		20688		
29	64	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2686	34,94	34,94	93859	93859	0	23521	126771	
						0	12,16	0	32668		9390		
30	65	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2686	92,73	72,49	249076	194715	23100	60919	334795	
						11,64	19,86	31262	53348		24800		
31	66	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4005	53,63	22,75	214794	91099	0	105822	346265	
						30,89	5,81	123696	23279		25649		
32	67	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	357,6	3202,51	1117,71	1145218	399692	683424	180212	1431465	
						173,66	292,96	62102	104761		106034		
33	68	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	295,65	3202,51	1117,71	946823	330450	565029	148992	1183480	
						173,66	292,96	51344	86612		87665		
34	73	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	998,4	127		126797				136941	
											10144		
35	74	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	624	108,52	105,48	67714	65822	1891	10341	84299	
						0	23,02	0	14363		6244		
36	75	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	624	18,8	15,64	11731	9758	38	4536	17568	
						3,1	7	1935	4365		1301		
37	76	Е11-010201-0104	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 42 см	м3 уплотненного грунта	567	46,55	46,55	26395	26395	0	8300	37471	
						0	20,33	0	11528		2776		
38	77	Е11-010201-0110 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 42 см	м3 уплотненного грунта	567	24,88	24,88	14107	14107	0	3535	19054	
						0	8,66	0	4910		1411		
			ИТОГО:					**5773047**	**2867960**	**11166650**	**2559249**	**22666250**	
								493180	**876408**		**1678978**		
			Смета: 2-1-5 Ул. Карашыкулы, L-1541,5 м										
1	27	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	3898,17	913,37	206,96	3560480	806747	2592934	505656	4391427	
						41,25	78,86	160800	307401		325291		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	28	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		2,61	71543,46	1984,47	186614	5176	181438	3180	204977	
				т		0	1128,68	0	2944		15183		
3	29	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		3247,00	1206,86	105,4	3918684	342234	3398837	323378	4581428	
				м2 покрытия		54,7	37,51	177613	121811		339365		
4	30	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		3247,00	522,56	0,09	1696754	281	1694571	2055	1834714	
				м2 покрытия		0,59	0	1903	0		135905		
5	31	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		3082	382,59	154,87	1179135	477318	579693	313023	1611531	
				м2 покрытия обочин		39,63	54,42	122124	167712		119373		
6	32	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		24	57,78	57,78	1387	1387	0	354	1880	
				м3 грунта		0	20,46	0	491		139		
7	33	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		24	48,59	48,59	1166	1166	0	297	1580	
				м3 грунта		0	17,2	0	413		117		
8	34	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2		75	101,87	21,72	7640	1629	0	4658	13282	
				м2 спланированной площади		80,15	6,11	6011	459		984		
9	35	Е11-010201-0101	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		15	81,98	81,98	1230	1230	0	388	1747	
				м3 уплотненного грунта		0	35,91	0	539		129		
10	36	Е11-010201-0107	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		15	7,66	7,66	115	115	0	29	155	
				м3 уплотненного грунта		0	2,67	0	40		11		
11	37	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		15	92,73	72,49	1391	1087	129	340	1870	
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,86	175	298		138		
12	38	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		6,75	3202,51	1117,71	21617	7545	12900	3402	27020	
				м3 материала основания в плотном теле		173,66	292,96	1172	1977		2001		
13	39	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		45	913,37	206,96	41102	9313	29933	5837	50694	
				м2 основания		41,25	78,86	1856	3549		3755		
14	40	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		10	176,87	167,65	1769	1677	1	454	2401	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		9,12	53,94	91	539		178		
15	41	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16	127		2032			163	2195	
16	42	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	10	108,52 0	105,48 23,02	1085 0	1055 230	30	166 100	1351	
17	43	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10	18,8 3,1	15,64 7	188 31	156 70	1	73 21	282	
18	44	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9	73,2 0	73,2 32,05	659 0	659 288	0	208 69	936	
19	45	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9	34,94 0	34,94 12,16	314 0	314 109	0	79 31	425	
20	46	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9	92,73 11,64	72,49 19,86	835 105	652 179	77	204 83	1122	
21	47	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	30	53,63 30,89	22,75 5,81	1609 927	682 174	0	793 192	2594	
22	51	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	30	382,59 39,63	154,87 54,42	11478 1189	4646 1632	5643	3047 1162	15687	
23	52	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9	57,78 0	57,78 20,46	520 0	520 184	0	133 52	705	
24	53	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	9	48,59 0	48,59 17,2	437 0	437 155	0	111 44	593	
25	54	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	35	101,87 80,15	21,72 6,11	3565 2805	760 214	0	2174 459	6198	
26	55	Е11-010201-0101	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7	81,98 0	81,98 35,91	574 0	574 251	0	181 60	815	
27	56	Е11-010201-0107	Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7	7,66 0	7,66 2,67	54 0	54 19	0	13 5	72	
28	57	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		7	92,73	72,49	649	507	60	159	873	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,86	81	139		65		
29	58	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		3	3202,51	1117,71	9608	3353	5733	1512	12009	
				м3 материала основания в плотном теле		173,66	292,96	521	879		890		
30	59	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		20	913,37	206,96	18267	4139	13303	2594	22531	
				м2 основания		41,25	78,86	825	1577		1669		
31	60	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		6	176,87	167,65	1061	1006	1	272	1440	
				м3 грунта		9,12	53,94	55	324		107		
32	61	С341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		9,6	127		1219				1317	
				т							98		
33	62	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1		6	108,52	105,48	651	633	18	99	811	
				м3 грунта		0	23,02	0	138		60		
34	63	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		6	18,8	15,64	113	94	0	44	169	
				м3 грунта		3,1	7	19	42		13		
35	64	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		5	73,2	73,2	366	366	0	115	520	
				м3 уплотненного грунта		0	32,05	0	160		39		
36	65	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		5	34,94	34,94	175	175	0	44	236	
				м3 уплотненного грунта		0	12,16	0	61		17		
37	66	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		5	92,73	72,49	464	362	43	113	623	
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,86	58	99		46		
38	67	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2		15	53,63	22,75	804	341	0	396	1297	
				м2 спланированной площади		30,89	5,81	463	87		96		
39	72	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		27	176,87	167,65	4775	4527	2	1226	6481	
				м3 грунта		9,12	53,94	246	1456		480		
40	73	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		45,9	127		5829				6296	
				т							466		
41	74	Е11-010102-0501 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1		27	108,52	105,48	2930	2848	82	447	3648	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	23,02	0	621		270		
42	78	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на железобетонных стойках. Установка	шт.	10	5517,69	855,05	55177	8551	3010	50602	114242	
						4361,6	323,81	43616	3238		8462		
43	81	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1156	217,52	206,18	251450	238343	140	64546	341276	
						11,22	66,33	12968	76680		25280		
44	82	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1965,2	127		249580				269547	
											19966		
45	83	Е11-010102-0502 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	1156	117,65	114,01	135998	131794	4205	20706	169241	
						0	24,88	0	28758		12536		
46	84	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1156	18,8	15,64	21732	18077	70	8404	32546	
						3,1	7	3585	8087		2411		
47	85	Е11-010104-0702	Грубая планировка кюветов бульдозером	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2312	1,2	1,2	2764	2764	0	890	3946	
						0	0,53	0	1236		292		
48	86	С341-020103-1030	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 30 км	т	474,38	534		253322				273587	
											20266		
49	87	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км	т	2,76	862		2376				2566	
											190		
50	88	С341-050202-1991 К=10	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	2,76	210		579				625	
											46		
			ИТОГО:					**11662323**	**2085287**	**19689504**	**3881651**	**36689754**	
								539239	**735260**		**2717753**		
			Итого по объекту:									**36689754**	
			Итого по стройке:									**36689754**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,9 %**		**1430900**					
			Итого с временными									**38120654**	
			Зимние удорожания			**1,155 %**		**440294**					
			Итого с зимними удорожаниями									**38560948**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**771219**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**39332167**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = К=1,049901									**34687700**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016976									**12142659**	
			ИТОГО по акту с НДС			**12 %**		**5017538**				**46830359**	
			Договорная цена с Коэффицентом подрядчика К=0,899999984									**42147322,28**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО к ОПЛАТЕ									**42147322,28**	
			в том числе НДС 12%					**4515784,53**					

Заказчик

И.О. руководителя ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно- Жантуаров Д. Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Акжол+К Оспан С.О.

Технадзор

Директор ТОО "ГУКС Актау" Томашевский Н.Л.