Бостандық ауданы

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

№ 364

«25» 12 2013ж.

«Қазақфильм» ықшамауданы, Исиналиев көшесі
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № 40Ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов — **МСҚБжәнеЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:

тапсырыс беруші
заказчика **М. Кунев** — **«Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ-басшысының міндетін атқарушы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
О. Апаршев — **«Сапа-Құрылыс 2007» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
Ю. Федорович — **«Электротехснаб» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **«МСЭЖҚД директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **ӨКД басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
Д. Алимбеков — **«Алматы жылу жүйесі» ЖШС бас директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
Б. Искаков — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) «Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. А № 0004189
(ұйымның атауы) (наименование организации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласындағы тараткыш жылу желілерін қайта құрылымдау «АТКЭ» АҚ аумағы. ТК-2 бастап Исиналиев көшесінін бойындағы ТК-6 дейінгі трассасының телімі»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Бостандық ауданы, «Казакфильм» ықшамауданы, Исиналиев көшесі**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2011 жылғы 24 наурыздағы № 1/163 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінін 2013 жылғы 04 маусымда берілген белгілі іс-кимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 374/ЗТ-5545 талоны негізінде.

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«Сапа-Құрылыс 2007» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«Электротехснаб» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының 2011 жылғы бұйрығының жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, кайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ 1-007-5-ТС
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша), жеке жобалар үшін тағайындалған тұргын үй-азаматтық нысан бойын орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назнач.
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 04-9/369 бұйрығы
(нысанға (объект, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2011 жылғы 07 желтоқсандағы № 02-0768/11 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы мамыр 2013 ж.: жұмыстың аяқталуы қазан 2013 ж.:

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический _____

9. Мемлекеттік кабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Қайта құрылымдалатын жылу желілері учаскелері жалпы ұзындығы	**м**	217,5		224,20	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы 72 016 000,00 мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 62135,40 мың. теңге,

всего 72 016 000,00 тыс. теңге, в том числе: строительно-монтажных работ 62135,40 тыс.теңге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар 50,41 мың. теңге

оборудования, инструмента и инвентаря 50,41 тыс.теңге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны _____-_____ мың. теңге

сметная стоймость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____-_____ мың. теңге

в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. теңге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____-_____ мың. теңге

стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Теңге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды

Предъявленный к примке

«Алматы қаласындағы тараткыш жылу желілерін қайта құрылымдау. «АТКЭ» АҚ аумағы. ТК-2 бастап Исиналиев көшесінің бойындағы ТК-6 дейінгі трассасының телімі».

(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Председатель Государственной приемочной комиссии Б. Сауранбаев

(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии Гоксбергенов

(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

Члены Государственной приемочной комиссии М. Кунев

Б. Кутпанов О. Ударшев

(қолы) (подпись)

Д. Алимбеков Ю. Федоров

(қолы) (подпись)

А № 0004189 Е. Дуйсбетов

(қолы) (подпись)

Алматы жылу желілері ЖШС
Өндірістік-техникалық басқарма
Производственно-техническое управление

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
РНН 600400534106, БИН 040740002533
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A,
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50

Приложение №3-1
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 г. №73

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АО "БанкЦентКредит"
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция магистральных распределительных тепловых сетей в г. Алматы. Зона АО"Алматытеплокоммунэнерго". Участок трассы от ТК-2 до ТК-6 по ул. Исиналиева**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
				за счет республиканского бюджета	Наимен.	Код
		Договор №93	13.05.2013г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция магистральных распределительных тепловых сетей в г. Алматы. Зона АО"Алматытеплокоммунэнерго". Участок трассы от ТК-2 до ТК-6 по ул. Исиналиева	22 492 310	20 082 420							2 409 890	22 492 310
ИТОГО	**22 492 310**	**20 082 420**							**2 409 890**	**22 492 310**

м.п. Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

м.п. Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйствуа города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор №93 от 13 мая 2013г.

Наименование строительства и его адрес: 3-2013-3 Реконструкция распределительных тепловых сетей в г.Алматы Зона АО "Алматытеплокоммунэнерго"

Наименование обьекта: 3-2013-2 **Участок трассы от ТК-2 до ТК-6 на ул. Исиналиева**

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июнь 2013 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Уборка и восстановление деревьев								
1.	E0101-191 -4	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 28 см с корня	дерево	28,00	18,75 17,55	1,20 0,45	525 491	34 13	0,10 0,00	3 0
2.	E0101-193 -5	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса / без заготовки дров	дерево	28,00	51,96 48,78	3,18 1,19	1455 1366	89 33	0,31 0,01	9 0
3.	E0101-195 -1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см,с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	16,00	41,73 7,43	34,30 12,61	668 119	549 202	0,05 0,04	1 1
4.	E0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	28,00	18,70 --	18,70 6,49	524 --	524 182	-- 0,02	-- 1
5.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,80	27,10 --	-- --	22 --	-- --	-- --	-- --
6.	C01031-A2	Разгрузка мусора строительного при	т	0,80	38,60	--	31	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-2	автомобильных перевозках			--	--	--	--	--	--
7.	Е010332-А 30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями -самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,80	164,43	164,43	132	132	--	--
					--	32,89	--	26	0,69	1
		Итого по разделу: Уборка и восстановление деревьев								3355
		Раздел: Демонтаж и восстановление конструкций								
14.	Е0146-46-2	Разборка ступеней на сплошном основании	м	12,00	129,67	--	1556	--	0,79	10
					129,67	--	1556	--	--	--
16.	Е0107-24-8	Демонтаж оград металлических по железобетонным столба м без цоколя	м	100,00	523,56	171,32	52356	17132	1,61	161
					275,40	46,77	27540	4677	0,17	17
18.	Е0107-31-7	Демонтаж ары ков	м3	1,20	2450,89	1135,69	2941	1363	6,66	8
					1119,60	350,47	1344	421	1,28	2
		Итого по разделу: Демонтаж и восстановление конструкций								56854
		Раздел: Демонтаж и восстановление уличного освещения								
20.	Е0133-204-3	Демонтаж стальных опор на наружных фундаментах массой до 2 т	опора	9,00	7837,09	3747,06	70534	33724	18,16	163
					3024,00	1273,43	27216	11461	4,70	42
22.	Е0133-108-2	Демонтаж провода	1км	0,20	4117,88	602,25	824	120	19,52	4
					3312,00	221,40	662	44	1,08	0
24.	Е0121-19-1	Демонтаж фонарей	светото ч	9,00	209,36	32,03	1884	288	0,61	6
					98,46	19,79	886	178	0,09	1
		Итого по разделу: Демонтаж и восстановление уличного освещения								73242
		ИТОГО:					133452	53954		363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							61180	17237		64
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						1891		
		На общестроительные работы						50839		
		На металломонтажные работы						40611		
		Всего накладных расходов:						93342		
		Итого с накладными						226793		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						13608		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						240401		
		Итого с временными, 1,2 %						243252		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						243252		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						244177		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						246375		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						550291		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						11006		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						561297		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						67356		
		Итого с НДС						628653		

Принял:

Тех. надзор

Жукенов Т.Г.

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Субподрядчик

Договор №93 от 13 мая 2013г.

Наименование строительства и его адрес: 3-2013-1 Реконструкция распределительных тепловых сетей в г.Алматы Зона АО "Алматытеплокоммунэнерго"

Наименование обьекта: 3-2013-2 **Участок трассы от ТК-2 до ТК-6 на ул. Исиналиева**

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июнь 2013 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1263,53	42,17	40,26	53289	50871	0,01	16
					1,86	10,92	2350	13796	0,04	47
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	215,54	467,10	--	100679	--	2,98	641
					467,10	--	100679	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	м3	30,43	506,02	--	15398	--	3,22	98
					506,02	--	15398	--	--	--
4.	Е0101-17-9	Погрузка грунта 3 группы разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	245,97	42,17	40,26	10374	9903	0,01	3
					1,86	10,92	458	2686	0,04	9
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	2868,05	1764,00	1764,00	5059240	5059240	--	--
					--	352,80	--	1011848	7,41	21249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		Итого по разделу: Земляные работы								5238979
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
12.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	436,00	141,28	--	61597	--	0,88	385
					141,28	--	61597	--	--	--
13.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	261,60	469,33	195,05	122776	51026	1,78	466
					274,27	4,68	71750	1225	0,02	4
14.	С01031-А26-1	Погрузка разобраного асфальта при автомобильных перевозках	т	601,68	27,10	--	16306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е010333-А30-1	Перевозка разобраного асфальта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	601,68	176,40	176,40	106136	106136	--	--
					--	35,28	--	21227	0,74	446
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								306815
		Раздел: Демонтажные работы								
20.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	66,81	1040,92	519,28	69544	34693	3,06	205
					521,64	179,85	34851	12016	0,69	46
21.	Е0107-62-1	Демонтаж камер со стенками из бетонных блоков	м3	65,28	2281,91	726,72	148963	47440	7,61	497
					1289,61	250,93	84186	16381	0,96	62
22.	Е0126-12-4	Демонтаж изоляции	м2	373,75	159,34	60,86	59555	22746	0,51	192
					91,29	22,83	34118	8531	0,11	42
23.	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	м2	373,75	136,66	18,07	51076	6754	0,62	233
					104,64	6,83	39108	2553	0,03	12
24.	Е0124-2-9	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм	км	0,44	227609,67	90502,54	99238	39459	612,03	267
					116592,75	24201,64	50834	10552	115,93	51
25.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 8 0 мм для	компл	10,00	868,07	441,98	8681	4420	1,90	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячей воды и пара			346,21	106,50	3462	1065	0,43	4
26.	С01031-А1 2-1	Погрузка демонтированых трубопроводов	т	14,43	234,30	--	3381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С01031-А1 2-2	Разгрузка демонтированных трубопроводов	т	14,43	232,80	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С010333-А 30-1	Перевозка демонтированных трубопроводов, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	14,43	176,40	--	2546	--	0,74	11
					35,28	--	509	--	--	--
29.	С01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных железобетонных конструкций массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	296,58	152,80	--	45317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С010333-А 30-1	Перевозка демонтированных ж/б изделий, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	296,58	196,00	--	58129	--	0,82	244
					39,20	--	11626	--	--	--
31.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	296,58	140,00	--	41521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								591310
		Раздел: Трубопроводы								
ИТОГО:							6137106	5432689		3277
							510926	1101880		21973

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1750473
Всего накладных расходов:	1750473
Итого с накладными	7887579

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	473255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8360834		
		Итого с временными, 1,2 %						8459993		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						8459993		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8492152		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						8568581		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						19138355		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						382767		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						19521122		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2342535		
		Итого с НДС						21863657		

Принял:

Тех. надзор

Сдал:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью
САПА-КҮРЫЛЫС
2007

/ Жуненов Т.Т. /

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

РНН 600400534106, БИН 040740002533
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A,
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50

Приложение №3-1
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 г. №73

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АО "БанкЦентКредит"
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция магистральных распределительных тепловых сетей г. Алматы. Зона АО"Алматытеплокоммунэнерго". Участок трассы от ТК-2 до ТК-6 по ул. Исиналиева**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за июль 2013г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
				за счет республиканского бюджета	Наимен.	Код
		Договор №93	13.05.2013г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
			из гр. 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция магистральных распределительных тепловых сетей г. Алматы. Зона АО"Алматытеплокоммунэнерго". Участок трассы от ТК-2 до ТК-6 по ул. Исиналиева	32 910 030	9 301 536							1 116 184	10 417 720
итого:	**32 910 030**	**9 301 536**							**1 116 184**	**10 417 720**

М.П. Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор №93 от 13 мая 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей в г.Алматы Зона АО "Алматытеплокоммунэнерго"

Наименование обьекта: **Участок трассы от ТК-2 до ТК-6 на ул. Исиналиева**

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль 2013 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
32.	E0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,13	329826,55 183712,50	126187,67 34276,14	43900 24452	16796 4562	964,85 168,61	128 22
33.	C130806-3 67	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 426Х7,0-2-ППУ-ПЭ	м	133,11	12800,00 --	-- --	1703808 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубопроводы								1747708
		Раздел: Строительные работы								
75.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	35,10	1441,13 176,73	175,40 65,72	50584 6203	6156 2307	1,17 0,32	41 11
76.	E0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	68,27	2863,22 600,30	713,71 247,91	195472 40982	48725 16925	3,65 0,96	249 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 Л6-8	м3	65,25	23900,00 --	-- --	1559475 --	-- --	-- --	-- --
78.	С143001-4 9	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	65,25	160,00 --	-- --	10440 --	-- --	-- --	-- --
79.	С143018-1 45	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ПП-5	м3	2,51	22000,00 --	-- --	55220 --	-- --	-- --	-- --
80.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные ОПЗ	м3	0,46	20800,00 --	-- --	9568 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Строительные работы 1880759

Раздел:
Тепловые камеры

==========

ИТОГО:			3628467	71678		418
			71637	23794		100

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	129852
Всего накладных расходов:	129852
Итого с накладными	3758319

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	225499
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3983818
Итого с временными, 1,2 %	4031066
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	4031066
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4046389
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	4082807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	9119153
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	182383
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9301536
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1116184
Итого с НДС	10417720

Принял:

Ген. директор /Жуманов Т.Т./

Сдал:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республика * Товарищество с ограниченной ответственностью САПА-КҰРЫЛЫС 2007

Казахстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Құрылушы мекемелер дирекциясы Дирекция строящихся предприятий Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Алматы

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

БИН 040740002533
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A,
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50

Приложение №3-1
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 г. №73

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АО "БанкЦентКредит"
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция магистральных распределительных тепловых сетей г. Алматы. Зона АО"Алматытеплокоммунэнерго". Участок трассы от ТК-2 до ТК-6 по ул. Исиналиева**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
					Наимен.	Код
		Договор №93	13.05.2013г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция магистральных распределительных тепловых сетей г. Алматы. Зона АО"Алматытеплокоммунэнерго". Участок трассы от ТК-2 до ТК-6 по ул. Исиналиева	71 203 537	34 190 631							4 102 876	38 293 507
итого:	**71 203 537**	**34 190 631**							**4 102 876**	**38 293 507**

м.п.

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

м.п.

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор №93 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: 3-2013-1 Реконструкция распределительных тепловых сетей в г.Алматы Зона АО "Алматытеплокоммунэнерго"

Наименование обьекта: 3-2013-2 **Участок трассы от ТК-2 до ТК-6 на ул. Исиналиева**

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **август 2013 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1509,50	4,33	3,73	6529	5631	0,00	6
					0,55	1,29	833	1944	0,00	6
7.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1439,30	630,00	--	906759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1109,23	7,85	7,85	8707	8707	--	--
					--	2,15	--	2381	0,01	8
9.	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1109,23	3,78	3,78	4197	4197	--	--
					--	1,03	--	1148	0,00	4
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1109,23	24,78	5,19	27485	5761	0,12	138
					19,58	--	21724	--	--	--
11.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	34,31	154,22	--	5291	--	1,12	38
					154,22	--	5291	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы								958967
		Раздел: Трубопроводы								
32.	Е0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,31	329826,55 183712,50	126187,67 34276,14	102441 57059	39193 10646	964,85 168,61	300 52
33.	С130806-367	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 426Х7,0-2-ППУ-ПЭ	м	310,59	12800,00 --	-- --	3975552 --	-- --	-- --	-- --
34.	СПрайс	Неподвижная опора Ст426х7-450х40-1-ППУ-ПЭ	шт	10,00	76611,40 --	-- --	766114 --	-- --	-- --	-- --
35.	С130806-389	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 426х7-90-1-ППУ-ПЭ	шт	16,00	39900,00 --	-- --	638400 --	-- --	-- --	-- --
36.	СПрайс	Тройниковое ответвление с металлической заглушкой изоляции Ст426х7/108х4-1-ППУ-ПЭ	шт	6,00	25974,03 --	-- --	155844 --	-- --	-- --	-- --
37.	СПрайс	Тройниковое ответвление с металлической заглушкой изоляции Ст426х7/76х3,5-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	23257,28 --	-- --	46515 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0124-12-8	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 400 мм	шт	4,00	7338,17 3596,63	3338,79 701,21	29353 14386	13355 2805	18,52 2,92	74 12
39.	СПрайс	П-образные элементы Ст426х9-90-1-ППУ-ПЭ	шт	4,00	69680,87 --	-- --	278723 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0122-40-7	Монтаж муфт и металлических заглушек изоляции к стальным трубопроводам диам. 400 мм	шт	95,00	547,42 424,35	80,32 2,59	52005 40313	7630 246	1,99 0,01	189 1
41.	СПрайс	Муфта КТЗ 400 ВК	шт	81,00	10872,18 --	-- --	880646 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	СПрайс	Металлическая заглушка изоляции с кабелем выв ода 426-1-ППУ-ПЭ-630	шт	2,00	3891,37	--	7783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс	Манжета стенового ввода 400	шт	12,00	5738,16	--	68858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	м3	11,67	7726,83	3807,78	90134	44418	19,92	232
					3757,05	2367,56	43826	27618	10,60	124
45.	СПрайс	Пенопакет ПЭ426/400	шт	81,00	1712,20	--	138688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0112-755-6	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 426 мм	присоед	2,00	6962,40	472,65	13925	945	31,05	62
					6261,75	12,99	12524	26	0,08	0
47.	Ц0112-755-3	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 273-426 мм	присоед	6,00	3102,20	152,95	18613	918	13,80	83
					2846,25	5,17	17078	31	0,03	0
48.	Ц0112-755-2	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 76-89 мм	присоед	8,00	2004,09	74,63	16033	597	9,20	74
					1852,65	2,65	14821	21	0,02	0
49.	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	т	2,79	10875,54	1040,96	30343	2904	52,21	146
					8487,00	116,44	23679	325	0,56	2
50.	СПрайс	Опора скользящая Ст426/400-ППУ-ПЭ	шт	62,00	9157,39	--	567758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0142-21-1	Укладка ленты маркировочной	м2	65,25	7,31	1,64	477	107	0,04	2
					5,67	0,62	370	41	0,00	0
52.	СПрайс	Лента маркировочная	м	435,00	34,38	--	14957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0110-349-4	Монтаж терминала и ковера	шт	2,00	799,50	--	1599	--	4,60	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					745,20	--	1490	--	--	--
54.	ТПрайс	Стоимость терминала "КТ-12/Ш"	шт	1,00	7436,27	--	7436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	ТПрайс	Ковер надземный	шт	1,00	17417,17	--	17417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Ц0108-144 -1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	шт	162,00	23,77	--	3852	--	0,14	22
					23,57	--	3819	--	--	--
57.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	12,00	30,97	2,42	372	29	0,12	1
					22,66	0,58	272	7	0,00	0
58.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	6,00	122,89	8,97	737	54	0,33	2
					56,12	0,57	337	3	0,00	0
59.	С"Казахстанский	Металлорукав Ду32 РЗ-Ц-Х-ШТ32УЗ	м	6,00	62,85	--	377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С"Казахстанский	Кабель соединительный NУМ 3х1,5	шт	3,00	881,80	--	2645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								7927597
		Раздел: Трубы и оборудование неизолированное								
61.	Е0124-2-4	Прокладка в непро ходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	172484,81	60354,56	3450	1207	568,10	11
					104793,75	19590,83	2096	392	101,76	2
62.	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	146058,79	53654,16	3505	1288	492,20	12
					88492,50	19549,42	2124	469	101,57	2
63.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БС т4кп, 108Х4 мм	м	20,00	714,00	--	14280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БС т4кп, 76Х3,5 мм	м	24,00	436,00	--	10464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 DУ 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76Х3,5 мм	шт	8,00	277,00 --	-- --	2216 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	1500,87 641,70	764,67 180,09	9005 3850	4588 1081	3,51 0,75	21 4
67.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	1393,53 577,01	736,63 177,50	11148 4616	5893 1420	3,17 0,72	25 6
68.	СПрайс	Стоимость крана шарового Ду 100мм КМС К1-1-R-DN100-PN2 5-000-Ь	шт	6,00	12940,43 --	-- --	77643 --	-- --	-- --	-- --
69.	СПрайс	Стоимость крана шарового Ду 80мм КМС К1-1-R-DN80-PN25-000-Ь	шт	8,00	9797,75 --	-- --	78382 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубы и оборудование неизолированное								210093
		Раздел: Изоляционные работы								
70.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	12,51	316,11 6,26	0,16 0,05	3954 78	2 1	0,03 0,00	0 0
71.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	44,00	115,06 68,57	11,96 4,40	5063 3017	526 194	0,40 0,02	18 1
72.	С11031-162	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	0,05	2610,00 --	-- --	131 --	-- --	-- --	-- --
73.	Е0126-24-6	Установка пароизоляционного слоя из стеклопластика на трубопроводы диаметром 89-133 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	44,00	256,54 25,62	-- --	11288 1127	-- --	0,16 --	7 --
74.	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80 /	1000м2	0,01	314500,00 --	-- --	3961 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Изоляционные работы								24397
		Раздел: Строительные работы								
75.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	35,10	1441,13	175,40	50584	6156	1,17	41
					176,73	65,72	6203	2307	0,32	11
76.	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	68,27	2863,22	713,71	195472	48725	3,65	249
					600,30	247,91	40982	16925	0,96	66
77.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 Л6-8	м3	65,25	23900,00	--	1559475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	65,25	160,00	--	10440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ПП-5	м3	2,60	22000,00	--	57200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные ОПЗ	м3	0,47	20800,00	--	9776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	2,40	11096,63	6400,31	26632	15361	27,37	66
					4696,31	2416,73	11271	5800	11,81	28
82.	Е0106-35-4	Устройство угловых участков стен	м3	3,12	14518,49	1377,17	45298	4297	14,66	46
					2478,82	465,05	7734	1451	1,82	6
83.	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	м2	566,00	708,04	1,81	400753	1022	0,96	545
					187,59	--	106178	--	--	--
84.	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	м2	566,00	606,16	1,81	343085	1022	0,68	382
					122,91	--	69565	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы								2698714
		Раздел:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепловые камеры								
85.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	21,96	9002,42	908,40	197693	19949	9,51	209
					1612,01	313,66	35400	6888	1,20	26
86.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	11,20	9920,00	--	111104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	3,60	22600,00	--	81360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	1,15	16800,00	--	19320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С143015-31	Перемычка ЗПП 18-71-п	м3	1,15	17900,00	--	20585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	4,00	2270,00	--	9080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/,ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,15	10543,48	1399,48	1603	213	36,11	5
					6831,00	527,85	1038	80	2,59	0
93.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,15	151200,00	--	22982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36	330,85	174	3	99,47	1
					16327,13	116,44	163	1	0,56	0
95.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	16,00	206,94	11,44	3311	183	0,41	7
					60,03	4,30	960	69	0,02	0
97.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м 2	16,00	339,30	21,18	5429	339	0,48	8
					98,84	7,95	1581	127	0,04	1
98.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	28,38	9002,42	908,40	255525	25784	9,51	270
					1612,01	313,66	45755	8903	1,20	34
99.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	13,94	9920,00	--	138324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных си стем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	2,42	22600,00	--	54692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	м3	3,45	16800,00	--	57960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев маркиК-7-5	шт	4,00	2270,00	--	9080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С143015-31	Перемычка ЗПП 18-71-п	м3	1,61	17900,00	--	28819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,15	10543,48	1399,48	1603	213	36,11	5
					6831,00	527,85	1038	80	2,59	0
106.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,15	151200,00	--	22982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	т	0,01	17381,36	330,85	174	3	99,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					16327,13	116,44	163	1	0,56	0
108.	С12021-41	Решетки приямков	т	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	24,00	206,94	11,44	4967	275	0,41	10
					60,03	4,30	1441	103	0,02	1
110.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м 2	24,00	339,30	21,18	8143	508	0,48	11
					98,84	7,95	2372	191	0,04	1
		Итого по разделу: Тепловые камеры								1165052

ИТОГО:	14488115	272004	3329
	606574	93725	399

Накладные расходы :

На монтажные работы	45772
На общестроительные работы	117949
На металломонтажные работы	21899
Всего накладных расходов:	185620
Итого с накладными	14643735

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14643735
Итого с временными, 1,2 %	14817410
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	14817410
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14873736
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	15007600
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	33520226
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	670405
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	34190631
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4102876
Итого с НДС	38293507

Ин. директор Жуженов

Принял:

Сдал:

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. №170

Заказчик: **КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы, пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "Сапа Курылыс 2007" г. Алматы, мкр 2. д.23а, кв.21**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция магистральных распределительных тепловых сетей г. Алматы. Зона АО"Алматытеплокоммунэнерго". Участок трассы от ТК-2 до ТК-6 по ул. Исиналиева, Бостандыкского района.**

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013года

Код	Код	Договор	Дата	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика			Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№93	13.05.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего постройке	72 016 000								7 716 000	72 016 000
в том числе за ноябрь 2013г.		725 413							87 050	812 463

М.П. Заказчик: И.о. первого зам. руководителя
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы" Уразбаев Г.Ж. "____" _____2013года
(должностьФ.И.О.подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Сапа Курылыс 2007" Апаршев О.М. "____" _____2013года
(должностьФ.И.О.подпись)

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Субподрядчик

Договор №93 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: 3-2013-3 Реконструкция распределительных тепловых сетей в г.Алматы Зона АО "Алматытеплокоммунэнерго"

Наименование обьекта: 3-2013-2 **Участок трассы от ТК-2 до ТК-6 на ул. Исиналиева**

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ноябрь 2013 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Уборка и восстановление деревьев								
8.	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	28,00	56,94 44,55	12,39 4,70	1594 1247	347 132	0,32 0,02	9 1
9.	Е0147-11-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением расти тельной земли до 25%	яма	16,00	404,62 258,30	-- --	6474 4133	-- --	1,79 --	29 --
10.	Е0147-9-1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2Х0,15 и 0,25Х0,2 м	шт	16,00	102,60 76,50	25,57 5,85	1642 1224	409 94	0,39 0,03	6 0
11.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5Х0,4 м	шт	28,00	424,69 220,50	163,33 40,14	11891 6174	4573 1124	1,25 0,17	35 5
12.	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	шт	28,00	972,00 --	-- --	27216 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	С143012-4 4	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт	16,00	203,00 --	-- --	3248 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Уборка и восстановление деревьев								52065
		Раздел: Демонтаж и восстановление конструкций								
15.	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	2,00	922,69 405,00	477,08 166,12	1845 810	954 332	2,37 0,68	5 1
17.	Е0107-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м	100,00	574,65 249,75	240,24 65,38	57465 24975	24024 6538	1,42 0,24	142 24
19.	Е0107-31-7	Установка между сооружениями лотков сечением до 0,5 м	м3	1,20	3170,48 1399,50	1419,61 438,08	3805 1679	1704 526	8,33 1,60	10 2
		Итого по разделу: Демонтаж и восстановление конструкций								63115
		Раздел: Демонтаж и восстановление уличного освещения								
21.	Е0133-204-3	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 2 т с количеством анкерных болтов до 16 "с поля"	опора	9,00	9529,86 3780,00	4683,83 1591,79	85769 34020	42154 14326	22,70 5,87	204 53
23.	Е0133-108-2	Монтаж провода	км	0,20	5096,44 4140,00	752,81 276,75	1019 828	151 55	24,40 1,35	5 0
25.	Е0121-19-1	Монтаж фонарей	светоточ	9,00	241,99 123,08	40,04 24,73	2178 1108	360 223	0,77 0,11	7 1
		Итого по разделу: Демонтаж и восстановление уличного освещения								88966
	ИТОГО:						204144 76198	74676 23350		452 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	2365
На общестроительные работы	67029
На металломонтажные работы	37155
Всего накладных расходов:	106549
Итого с накладными	310693

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	310693
Итого с временными, 1,2 %	314378
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	314378
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	315573
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	318413
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	711189
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14224
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	725413
Налог на добавленную стоимость, 12 %	87050
Итого с НДС	812463

Принял:

Ген. директор:

Сдал: